Outlook

Solicitud de anticipo

Desde Yuli Sidney Garces Bolanos <ygarcesb@sena.edu.co>
Fecha Jue 12/12/2024 17:02
Para Henry Armando Morales Fernandez <hmorales@sena.edu.co>; Maria Alejandra Rosas Machado <marosasm@sena.edu.co>
CC Carlos Alejandro Cañar Cruz <ccanarc@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (292 KB)
Oficio RDX-SCE1-003 SOLCITUD DE ANTICIPO DE OBRA .pdf;

Buena tarde apreciado subdirector y compañeros, espero que se encuentren muy bien.

Para el contrato no.CO1.PCCNTR.7082652 cuyo objeto es: "Mantenimiento del sistema eléctrico Sede Complejo Científico Tecnoparque y Tecnoacademia Del Centro De Comercio Y Servicios" el contratista solicita la modificación a la forma de pago a través de un primer pago "Anticipo" con la siguiente justificación:
"Teniendo en cuenta la revisión de toda la documentación técnica, memorias de cálculo, planos y condiciones técnicas que soportan el proyecto (documentos técnicos entregados por la entidad) permite identificar que las variaciones en los equipos principales establecidos no podrían tener modificaciones considerables frente a la modificación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE bajo la resolución 40117 del 2 de abril 2024, ni en los parámetros técnicos exigidos en la actualidad por la empresa prestadora del servicios públicos (Compañía Energética de Occidente – CEO) para la aprobación del proyecto; sin embargo, no es posible el traslado de los equipos de alto costo frente al riesgo económico que puede ocasionar pérdidas millonarias para la empresa; en este sentido se hace necesario contar primero con su debida validación y aprobación por parte de la CEO, para asegurar su traslado, instalación y puesta en funcionamiento. Teniendo en cuenta que los tiempos para realizar estos trámites no corresponden al alcance de este contrato y que de manera significativa se alarga inevitablemente su ejecución; genera de manera directa dificultades para mantener los precios de los equipos principales por el cambio de año; de acuerdo a los conversaciones establecidas con los proveedores e importadores de los equipos de mayor costo que se deberán suministrar e instalar en el proyecto, es posible que las variaciones entre los equipos definitivos que se aprueben para el proyecto no tengan variaciones significativas o que se disminuyan las especificaciones técnicas de los equipos definidos, en ese sentido los proveedores aseguran que al generar su pago antes del 31 de diciembre del presente año podrán congelar sus precios, lo único que quedaría susceptible a incremento sería el costo logístico e impuestos de importación del próximo año. En este sentido REDEX para evitar que el incremento económico afecte la propuesta económica y para garantizar que las actividades se puedan mantener estables dentro de los costos estimados en la presentación de la propuesta y que a su vez permita conservar las calidades especificadas en la norma, los requerimientos técnicos de la CEO y de la entidad, se hace necesario solicitar anticipo del 50% para evitar reajustes de precios por el cambio de año, donde REDEX asumiría por su cuenta los sobrecostos logísticos e impuestos de importación.", soportada en el documento anexo a este correo.

Por lo cual como supervisora del contrato hago la solicitud formal del análisis de dicho anticipo apoyándose en la justificación y en el visto bueno del apoyo técnico a la supervisión Carlos Alejandro

Cañar y hacer factible tal pago.

De antemano muchas gracias por su colaboración, quedo atenta a cualquier requerimiento adicional.

Yuli Sidney Garces Bolanos
Centro de Comercio y Servicios - Profesional G01
ygarcesb@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:22430
Calle 4 # 2-80

www.sena.edu.co
@SENAcomunica