BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**


DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 4/07/2024 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de obra y Revisión de Np´s

HORA DE INICIO: 5:30 p.m **HORA DE FINALIZACIÓN:** 6:30 p.m

ASISTENTES:

NOMBRE	No de CEDULA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Cristian Mateo Muñoz Munevar	1233694158			X						X	FDLBU-Infraestructura	Cristian.munoz@gobiernobogota.gov.co	3194654434	
Juan Pablo Oyuela	1032402045			X						X	BRASCO SAS	Juanp.oyuela87@gmail.com	3112296999	
María Isabel Vélez E	30404991			X						X	BRASCO INGENIERIA SAS	velezescobarmariaisabel@gmail.com	3207432000	
Diana Margarita Triano	1012354740			X						X	BRASCO INGENIERIA SAS	brascoingenieríasas@gmail.com	3113141990	
Julián Andres Castrillon Gonzalez	1094888702			X						X	BRASCO INGENIERIA SAS	BRASCOINGENIERIAS AS@gmail.com	3153044616	
Diana Constanza Bermeo	52352148			X						X	BRASCO INGENIERIA SAS	constanzabermeo@gmail.com	3003155282	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

De manera virtual se realizó la reunión con el fin de definir lo Np´s, así las cosas, la reunión se llevó de la siguiente manera:

Producto del inicio de las obras en el salón Comunal La Aurora, en donde se realizó el desmonte del cielo raso existente en Drywall se evidencio una reja metálica entre la cubierta y el cielo raso, la cual se encuentra anclada a los muros. Dado que se realizará el cambio de cubierta es necesario desmontar la reja, actividad que no se tenía contemplada desde un inicio del contrato. Por tal motivo se realizó el estudio para el desmonte de la reja metálica mediante el siguiente item:

					VALOR UNITARIO	VALOR AIU
10948	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE ADICIONAL (Parrilla de varilla de 1/2" de (0 ,12 x 0,3)	M2	04 Estructuras		40.202,98	$ 52.537,25
40						

Incluye desmonte de estructura de madera o metálica, NO SUMAN cargue y retiro.-Utilización de 4 planchones.

000368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	$ 1.566,00	328,86
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	$ 10.719,00	3.001,32
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	$ 1.600,71	1.600,71
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	$ 353,00	96,84
12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	,07	$ 457.344,22	32.014,10
101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,1500	0,00 %	,15	$ 21.061,00	3.159,15
106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	$ 4.164,00	0
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	$ 256.362,00	0

Nota: Basado en el análisis unitario 10948 (Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+ transporte) de los equipos y las cuadrillas del IDRD, . Se anexa pulidora con disco de 7" (se saca del ítem 13976).

Teniendo en cuenta que en el Salón Comunal la Aurora se realizara la instalación de la cubierta termoacústica es necesario contar con una estructura que la soporte y con la que no cuenta el salón, dado lo anterior se realizó el estudio para la estructura con las siguientes características:

					VALOR UNITARIO	VALOR AIU
12644	.Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta*	KG	06 Mampostería y pañetes		19.661,18	$ 25.693,23
41						

001638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0060	0,00	0,0060	$ 27.346,00	164,08
100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0050	0,00	0,0050	$ 40.461,00	0,00
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0250	0,00	0,0250	$ 42.876,00	1071,90
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	$ 327,77	327,77
	Material	Perfil.Estruct. 150x50x2mm;e=2mmPara Cubiertas.	KG	1,0000	0,05	1,0500	$ 6.294,54	6609,26
101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0100	5,00	0,0105	$ 137.646,00	1445,28
100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0100	5,00	0,0105	$ 554.816,00	5825,57
003973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0100	2,00	0,0102	$ 23.500,00	239,70
12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0150	0,00	0,0150	$ 218.511,56	3277,67
	Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	$ 699,95	699,95

Nota: Basado en el análisis unitario 12644 (.Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta*) de los equipos y las cuadrillas del IDRD, . Se anexa cotización del perfil en el (Anexo 2)

CONCLUSIÓN:

1. Se realizará la entrega al FDLBU de los Np´s necesarios para la culminación de las actividades contractuales para revisión y aprobación del ordenador del gasto. **2. Se incluyeron en el acta los Np´s de las actividades sanitarias que se deben realizar para completar la entrega total del alcance del contrato.**

<u>COMPROMISOS DE LA REUNIÓN</u>

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión: