GRANCONSTRUCTORA SAS

Ingenieros - Arquitectos – Contratistas

Bogotá, noviembre 20 de 2024

Doctor:
JUAN DAVID GONZALEZ HURTADO
SUBSECRETARIO SECRETARIA DE EDUCACION
Rionegro - Antioquia

RN 813/2024

REFERENCIA: CONTRATO 1120-06-06-003-2024.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar los siguientes hechos en desarrollo del Contrato de la REFRENCIA:

1. El Acta de Inicio se firmó el 13 de noviembre de 2024, la fecha de terminación que especifica ésta Acta es 31 de Diciembre de 2024, dejando así un plazo para la ejecución del Contrato de 1 mes y 17 días únicamente.
2. Es de anotar que el objeto del Contrato incluye 15 Instituciones Educativas, que por su complejidad y distanciamiento requieren de un tiempo mínimo para su ejecución; tal como se tuvo en cuenta dentro del proceso licitatorio que fue estimado en un plazo de cuatro (4) meses, y como se refleja en el cronograma de actividades presentado.
3. Teniendo en cuenta que la actividad que predomina en todas las instituciones es el arreglo de cubiertas, la intensa época invernal que azota al País y en específico a la zona de las intervenciones, impiden acelerar las labores de obra.

Por lo anterior, comedidamente solicitamos se mantenga el plazo de ejecución inicialmente estimado de cuatro (4) meses.

Sin otro particular,

Cordialmente,



GRANCONSTRUCTORA SAS
Luz Mireya LOZANO MÉNDEZ
REP. LEGAL