Apartado 16 de diciembre 2024

SEÑORES:
ALCALDIA MUNICIPAL DE APARTADO

ALVARO ENRIQUE SALINA NARANJO
SECRETARIA MOVIBILIDAD
JORGE ANDRES URIBE GIRALDO
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APARTADO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA REPARACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO CONTRATO 311. MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024.

ACTIVIDAD	INICIO / FINAL	LUGAR
Mantenimiento de Poste met.limpiezas,desengrase pintura a los Mástil T1(26) y Ménsulas T2.(49)	02OCT/ 13DIC	Todas las intersecciones existentes (25 UN)
Mantenimiento de Semáforos 3x200mm tipo led Vehiculares,1=51, S2=64, S3=36	02OCT /13DIC	CLL 100 +todas las intersecciones (31UN)
Mantto Gabinete del equipo control, limpieza e mai board,tarjetas,fuentesdepoder,circiutos Eléctrico repintará al gabinete	15 OCT / 12DIC	Son 04 gabinetes de control
Montaje de Modulo tipo led rojos, amarilló - Rojo-verd Semáforos Vehículos S2 en Ménsula, Housing estánd semafóricos en altura Aproximadas de 4,5mts.	16 OCT /30OCT	Todas las intersecciones existentes.(5UN)
Reprogramación, instalación y puesta e funcionamiento de equipo controlador local de tráfic con capacidad para ocho (8) grupos ITC-2, incluy lógica y aforos de tráfico.cls-2	10 OCT / 13DIC	Para todos los Gab. De contro de las intersecciones. LOS CHOCOLATES
Reparación y cambios de los soportes alum.Pa carcasa y Viseras	28OCT/19 NOV	CLL 100 – CRA 84,85,todas la intersecciones semafóricas 8
Reparación y cambio de módulos led semafóricos tricolor amarillo pleno contador decreciente en rojo-verde	19 NOV /113DIC	Diferentes intersecciones semafóricas 1
Adecuación e insta. Ups cambio baterías	19 NOV / 13DIC	CLL 96 – CR100 y 98
Adecuación y montaje semafórico vehicular tres módulos rojo, verde, reloj decreciente	1NOV/ 13DIC	CLL 100 – CR100
Reparación e insta. de cable enc.4x16 para control de trafico	16 OCT/13DIC	CLL 108 – CR100 29 ML

ARNALDO MORALES TORRES
AN205-2130

CL 99 N°104-35/ B. Ortiz, Apartadó, Antioquia / Tel: 823 2333 / Cel: 315 504 1776
armoto57@yahoo.es