Objetivo: obras de mantenimiento, Adecuaciones y Reparaciones locativas en los inmuebles Juzgado Promiscuo de San Jose del Palmar.

Contratante: Consejo Superior De la Judicatura Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.- valle del cauca.

→ Contratista: Julio Ricardo Rojas Hernandez

→ Contrato N° 082 - 2024

→ Residente de obra: Ricardo Caicedo

→ Ubicación cra 4 # 12-13.

Fecha de inicio 3-Sep-2024

Fecha final:

San Jose del palmar
3 - sep - 2024
Tiempo:
lluvias fuertes en horas de la noche y la madrugada
seco en el dia

Personal: Residente de obra, profesional SST, 1 maestro
1 soldador, 5 ayudantes

Equipo: escalera, soldador, taladro, pulidoras y
herramienta menor

Actividades:
- Inicio con charla de 5 min por profesional SST
- Suministro materiales, estuco, pintura, lijas, tornillos
metalicos
- se inicio con el lavado de la fachada
- Resanteo fachada principal y lateral
- Ubicacion y replanteo viga de cerramiento
y filtro frances.
-

San Jose del palmar
4 - sep - 2024

Tiempo: lluvias en horas de la madrugada
seco todo el dia.

Personal: Residente de obra, profesional SST, 1 maestro
1 soldador, 5 ayudantes.
Equipo: escalera, soldador, pulidoras, taladros, herramienta menor
Actividades:
- Charla 5 minutos a cargo profesional SST

- Continua con el izaje en la fachada
- desmonte de rejas, protector ventanas
- Excavacion para construccion filtros pilancon
- amarre acero de refuerzo viga cerramiento
- Se da inicio al mantenimiento de rejas
- instalacion de material concreto en la fachada.

San Jose del palmar
5 - Sep. 2024
Tiempo: seco todo el dia.
personal: residente de obra, profesional SST
1 maestro, 1 soldador, 5 ayudantes
Equipo:
escalera, soldadora, taladro pulidora, herramienta manual

Actividades:
- Instalacion acero de refuerzo viga cerramiento
- desmonte de ventana audiencia
- desmonte de puertas sala audiencia y archivo
- Resane sala de audiencia, baños, oficinas
- Colocacion rejas protector ventana sala de audiencia y archivo.
- Instalacion Material concreto en zonal aprobada, audiencia secretaria oficinas. Baños
- Instalacion concreto para viga de cerramiento
- instalacion postes para construccion cerramiento en malla.

San Jose del palmar
6 - Sep - 2024.
Tiempo: Nueve co horas de la mañana
Seco todo el dia
Personal: Residente de, propietario SST, 1 maestro
1 soldador, 5 ayudantes

Equipo: Escaleras, pulidora, soldadora, taladro,
herramienta menor
Actividades:
- Continua con el montamiento de
vigas y puentes
- Continua con la instalacion de postes
para cerramiento
- Se Continua con el Resanteo en
la Cancheta
- Instalacion de Malla de cerramiento
en bases, oficinas, sanitarios,

San Jose del palmar
7 Sep. 2024
Tiempo: seco todo el dia
Equipo: escalera, soldadora, taladro, pulidora
herramienta menor
Actividades:
- Se Continua Con la instalacion del material
Cementoso en areas: Cancheta,
- pintura de puertas marcos
- Instalacion puerta archivo y sala de
audiencia

San jose del palmar
8-Sep-2024
Tiempo: lluvia en la noche y parte de la madrugada, seco todo el dia
Equipo: taladro, escalera, pulidora, herramienta menor personal escalera, soldador, taladros, pulidoras, herramienta menor

Actividades:
- Charla 5 min acargo profesional SST
- Instalacion material comercioso rejas pechada y muros laterales
- se inicia con la instalacion del estuco acrilico para la pechada
- se realiza jornada de aseo en las zonas intervenidas
- personal edm del juzgado nos sadio el fin de semana para adelantar los trabajos en las oficinas.

9 Sep
San jose del palmar
9-Sep-2024
Tiempo: Seco todo el dia.
Equipo:
escalera, soldador, taladros, pulidora, herramientamenor

Personal: Residente de obra, 1Maestro, 1 soldador 5 ayudantes.

Actividades:
- Se continua con el cerramiento instalacion malla
- pintura marcos de ventana pechada oficinas, 5 dia ondencia.

- Construccion filtro frances
- Instalacion de estuco para interiores en zonas: Sala audiencia, Oficinas, pasillo, Baño.
- Instalacion mantto contra erosion
- Desalojo material de excavacion.
- Continua con el mantenimiento de puertas pasillo y entrada principal

[signature]

San Jose del palmar
10-sep. 2024
Tiempo: Soco todo el dia.

Personal: Residente de obra, profesional SST
1 maestro, 1 soldador, 5 ayudantes,

Equipo: Escalera, pulideras, taladro, soldador, herramienta menor

Actividades:
- Continua con la Construccion filtro frances
- Continua con la instalacion estuco interiores Oficinas, y la audiencia, pasillos
- Continua con la pintura marcos ventanas y puertas, pasillo y oficinas.
- Se realiza charla 5 min ecerca de profecional SST

[signature]

San jose del palmar
11 sep - 2024
Tiempo: Seco Todo el dia

Equipo: Escalera, paladera, taladro, soldadora, herramienta menor
personal: Residente de obra. 1 maestro. 1 soldador, 5 ayudantes

Actividades:
- Continuan con la instalacion de monte Contra incendios.
- Se inicia con pintura vinilo tipo I en pasillo muros Color blanco 1 mano
- Vinilo para exterior Color blanco fachada
- Se termina con la actividad del piso frances y la instalacion de la malla de Cerramiento

San jose del palmar 12 - sep - 2024
Tiempo: llueve en horas de la noche y parte de la madrugada, seco todo el dia.
personal: Residente de obra, 2 maestros, 1 soldador, 5 ayudantes.

Equipo: Escalera, soldadora, taladro, paladera y herramienta menor.

Actividades:
- Charla 5 min ingreso de personal SST
- Continua con primera mano de pintura muros zonas, oficinas baños, Sala audiencia.

- Suministro e instalacion ventana en aluminio archivo y sala audiencia.
- Continua con pintura primera mano fachada color blanco.

San Jose del palmar
12-sep - 2024

Tiempo: seco todo el dia

Personal: Residente de obra, profecional SST, 1 maestro 1 soldador, 5 ayudantes

Equipo: Escalera, pulidoras, taladro, soldador, herramienta menor

Actividades:
- Continua con pintura puertas y ventanas marcos en zona sala audiencia, cocineta pasillos, fachada.

- Continua con primera mano de pintura zonas muros pasillo, cocineta baño
- limpieza zona intervenidas
- Reiqueteo y aplicacion material comentoso en la jardin fachada.

13 San jose del palmar
13-sep- 2024
Tiempo: lluvias la noche anterior y parte de la madrugada.

Equipo: escalera, Soldador, pulidoras, taladro, herramienta menor

Personal: Residente de obra. prapacional SST
1 maestro, 5 ayudantes.

Actividades:

- charla 5 min. acargo profesional SST
- se continua con pintura puertas y marcos de ventanas
- se continua con pintura tipo 1 segunda mano audencia y baño oficina.
- se inicia con Pasteteo pintura archivo
- aplicacion matacral comentoso archivo
- desmonte ventana existente archivo
- aseo general y retiro material de escombros que estan depositados en el antejardin.

San jose del palmar
14-sep. 2024
Tiempo: lluvias en la madrugada.

Equipo: escalera, Soldador, pulidora, taladro herramienta menor

personal: Residente de obra, profesional SST, 1 maestro, 1 soldador, 5 ayudantes.

Actividades:

- Se continua con instalacion estuco para interiores en zona del archivo.
- Se continua con la segunda mano de pintura muros internos oficina, secretaria baños pasillos.
- Se continua con la pintura marcos de ventanas y puertas.
- Se inicia con la segunda mano de pintura color blanco fachada.
- Se de inicio a la pintura fachada parte superior color amarillo.
- Se realiza el aseo de las zonas intervenidas

San jose del palmar
16 - sep - 2024
Tiempo: lluvias la noche anterior seco todo el dia.

Personal: Residente de obra. profesional SST. 1 Maestro 1 Soldador, 5 ayudantes.

Equipo: escalera, soldador, pulidora, taladro, herramienta menor

Actividades:

- Continua con la segunda mano de pintura muros internos, cocineta, pasillos, sala audiencia, oficinas.

- Se Continua Con pintura fachada para exterior Color amarillo segunda Capa
- pintura pilas Con pintura tipo vinilo marcos de puertas y ventanas internas.
- instalacion Ventanas de aluminio Zona archivo.
- Instalacion protector ventana en Zona audiencias y archivo.
- Instalacion Concertina en el cerramiento de malla.

San jose del palmar
17 sep. 2024
Tiempo: lluvias la noche anterior y parte de la madrugada.
personal: Residente de obra, profesional SST 1 maestro, 1 Soldador, 5 ayudantes

Equipo: Escalera, Soldador, pulidoras, taladro, herramienta menor.

Actividades:
- charla 5min acargo profesional sst
- Continuan Con pintura exterior segunda mano Color amarillo y Blanco muros y antejardin.
- Aseo general y ubicacion de los elementos de las oficinas y demas zonas que se intervinieron
- pintura fachada posterior Color blanco primera Capa

- Retoques pintura de esmalte color negro en las rejas, marcos puertas y ventanas
- instalacion protector ventanas que se retiraron para su mantenimiento.

- pintura segunda capa color amarillo en fachadas.

[signature]

San José del palmar
18 - sep. 2024
Tiempo lluvias la noche anterior y parte de la madrugada ; Resto del dia seco

Equipo : Escalera, soldadora, pulidora, taladro, herramienta menor.

Personal : Residente de obra, 2 encargados, 5 ayudantes

Actividades

- Se continua con retoques de pintura
- Con pintura tipo vinilo y esmalte en marcos de puertas y ventanas
- limpieza de canales en pie. fachada exterior
- desalojo materiales de escombro
- aseo general

[signature]