Tausa; 17 de diciembre del 2024

CUENTA DE COBRO N 01

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TAUSA

NIT: 899.999.481-9

Debe a:

DIEGO ALEJANDRO SOLER SANTANA

C.C. 1.075.672.210 de Zipaquirá Cundinamarca

La suma de**:**

QUINCE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($15.006.250)

Por concepto de: Ejecución del contrato CMC-037-2024, cuyo objeto es la "ADQUISICION Y ADECUACIÓN DE SENDERO ECOLOGICO CAMINO – EL CERRO LA VIRGEN, - E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN TAUSANA EN LAS ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA"

Por favor realizar la consignación a la cuenta de ahorros no. 743-661269-14 BANCOLOMBIA a nombre de DIEGO ALEJANDRO SOLER SANTANA.

ANEXO SUMINISTROS

Ítem	Descripción y Referencia	Unidad de Medida	Cantidad	Detalle	Valor unitario con impuesto	Valor total con impuesto
1	Mantenimiento y limpieza Sendero ecológico	Metros cuadrados	150	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SENDERO ECOLÓGICO (Incluye la mejora de las condiciones existentes del camino utilizando las llantas que se encuentran en él, las cuales deben quedar bien fijadas y estables para garantizar la seguridad) EL SENDERO DEBE ESTAR ADECUADO Y APTO PARA LOS	$ 4.100	$ 615.000

Ítem	Descripción y Referencia	Unidad de Medida	Cantidad	Detalle	Valor unitario con impuesto	Valor total con impuesto
				USUARIOS, CON UN ANCHO UNIFORME DE 1,20 METROS A LO LARGO DE SU TOTALIDAD, QUE TIENE UNA LONGITUD DE 150,00 METROS		
2	Compra e Instalación de postes	unidad	205	INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA E IMPERMEABILIZADA, CON UN DIÁMETRO DE 12 CM Y UNA ALTURA TOTAL DE 1,30 METROS, UBICADOS A AMBOS LADOS DEL SENDERO DESDE SU INICIO, CON UNA SEPARACIÓN DE 1,20 METROS ENTRE ELLOS (Los postes deben ser tratados con pintura inmunizante e impermeabilizante tipo stacon negro o similar. Se instalarán en bases de concreto de 2500 psi, con un diámetro de 22 cm y una profundidad de 50 cm, los postes deben quedar con una altura libre de 80 cm para el anclaje de un barandal de madera)	$ 26.000	$ 5.330.000
3	Compra e Instalación barandal	Metros	205	INSTALACIÓN DE UN BARANDAL TIPO PASAMANOS HECHO DE VARA DE MADERA CON UN DIÁMETRO DE 7 CM, UBICADO SOBRE LOS POSTES BASE (Los barandales deben ser asegurados con puntillas de mínimo 3 pulgadas en cada extremo. La vara utilizada debe ser de madera inmunizada e impermeabilizada con pintura tipo stacon negro o similar)	$ 9.750	$ 1.998.750
4	Instalación postes para letreros	Unidad	25	INSTALACIÓN DE POSTES PARA LETRERO, EN VARAS DE MADERA CON UN DIÁMETRO DE 10 CM Y UNA ALTURA TOTAL DE 70 CM (Los postes deben ser tratados con pintura inmunizante e impermeabilizante tipo stacon negro o similar. Se instalarán sobre el terreno a una profundidad de 20 cm, quedando con una altura libre de 50 cm para el montaje del letrero) EL POSTES NO ESTA INCLUIDO DENTRO EN LA ACTIVIDAD, YA QUE ESTE SERA SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO	$ 8.500	$ 212.500

Ítem	Descripción y Referencia	Unidad de Medida	Cantidad	Detalle	Valor unitario con impuesto	Valor total con impuesto
5	Instalación estructura para letrero	Unidad	1	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LETRERO DE 1,5 POR 1,5 METROS, LA ESTRUCTURA DEBE TENER DOS SOPORTES EN POSTES DE MADERA CON UN DIÁMETRO DE 12 CM Y UNA ALTURA TOTAL DE 2,5 METROS (Los postes deben ser tratados con pintura inmunizante e impermeabilizante tipo stacon negro o similar. Se instalarán en bases de concreto de 2500 psi, con un diámetro de 22 cm y una profundidad de 50 cm, quedando con una altura libre de 2 metros con 1,5 metros para el montaje del letrero el cual tendrá un espaldar del mismo tamaño hecho con orillos de madera para mayor resistencia) LOS POSTES Y ORILLOS NO ESTA INCLUIDO DENTRO EN LA ACTIVIDAD, YA QUE ESTE SERA SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO	$ 38.000	$ 38.000
6	Mural	Metros cuadrados	12	CREACIÓN DE MURAL TIPO GRAFITI EN LA PARED IZQUIERDA DEL ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL A UN COSTADO DEL SENDERO ECOLÓGICO (El diseño debe ser inspirado en los atractivos naturales del municipio de Tausa (fauna, flora y paisaje), se debe incluir el logo de la marca municipal), EL DISEÑO DEBE SER APROBADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DESDE LA CCORDINACIÓN DE TURISMO Se debe usar pinturas para resistencia al exterior, al final se debe usar Fijadores o Selladores de pintura para garantizar la protección y durabilidad del mural.	$ 226.000	$ 2.712.000
7	Instalación sillas	Unidad	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS EN MADERA DE 1,5 METROS DE LARGO CON ESPALDAR Y CON SU RESPECTIVO TECHO DE 1,5 METROS DE LARGO POR 1,5 METROS DE ANCHO EN TEJA RURALITA ROJA (El diseño tipo paradero, el diseño debe ser aprobado	$ 104.000	$ 208.000

Ítem	Descripción y Referencia	Unidad de Medida	Cantidad	Detalle	Valor unitario con impuesto	Valor total con impuesto
				por la alcaldía municipal de Tausa. Se debe usar teja en polipropileno tipo Ruralita Roja de: espesor: 1,7mm. largo: 305 cm. Ancho: 103 cm. Se instalarán en bases de concreto de 2500 psi, con un diámetro de 22 cm y una profundidad de 50 cm). LA MADERA NO ESTA INCLUIDA DENTRO EN LA ACTIVIDAD, YA QUE ESTE SERA SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO.		
8	Suministro e instalación quiosco	Unidad	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUIOSCO DE 2 X 2 METROS Y UNA ALTURA DE 2 METROS A 2 AGUAS ELABORADO CON MADERA DE EUCALIPTO CON PAREDES EN ORILLO DE PINO PELADO, TECHO EN TEJA RURALITA ROJA CON BOLADO DE 1 METRO, CON PISO EN ORILLOS, DOS VENTANAS DE 2M POR 1M Y UNA PUERTA EN ORILLO DE PINO DE 1,8 POR 1,2 M (Diseño tipo caseta de vigilancia o punto de información, el diseño será aprobado por coordinación de trismo de la alcaldía municipal de Tausa. Se debe usar teja en polipropileno tipo Ruralita Roja de: espesor: 1,7mm. largo: 305 cm. Ancho: 103 cm. Se instalará en bases de concreto de 2500 psi, con un diámetro de 22 cm y una profundidad de 50 cm. El piso se debe construir en orillos de madera, suministro e instalación de chapa de seguridad para puerta y ventana). LA MADERA NO ESTA INCLUIDA DENTRO EN LA ACTIVIDAD, YA QUE ESTE SERA SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO.	$ 1.220.000	$ 1.220.000
9	Suministro e instalación letrero	Unidad	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO CON MEDIDAS DE 1,50 M POR 1,5 M (El letrero debe ser de material acrílico resistente al exterior con un mínimo de espesor de 5 mm con impresión sobre vinilo adhesivo. Debe incluir logo de la marca municipal de Tausa, nombre del sendero (Sendero	$ 560.000	$ 560.000

Ítem	Descripción y Referencia	Unidad de Medida	Cantidad	Detalle	Valor unitario con impuesto	Valor total con impuesto
				Cerro la Virgen), debe llevar imágenes e indicaciones de uso (Sendero peatonal, recorrido tiene un trayecto de 200 m aproximadamente, se sube una altura de 40 metros con respecto al pueblo, altura máxima de 2982) y restricciones (no salirse del sendero, no arrojar basura ni contaminantes, no realizar fogatas o encender algún tipo de elemento, no arrancar ninguna planta, no dañar las estructuras del sendero, no quitar los letreros informativos, cuidar y respetar cada espacio de este lugar. . La instalación se realizará con tornillo para madera de mínimo 1,5 pulgadas, debe quedar seguro y fijo a la estructura de madera). EL DISEÑO DEL LETRERO DEBE SER APROBADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DESDE LA CCORDINACIÓN DE TURISMO		
10	Suministro e instalación de letreros	Unidad	20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO CON MEDIDAS DE 20 cm POR 15 cm (El letrero debe ser de material acrílico resistente al exterior con un mínimo de espesor de 5 mm con impresión sobre vinilo adhesivo. Debe incluir logo de la marca municipal de Tausa, la información del letrero debe coincidir con los árboles nativos que se encuentran en el sendero, debe llevar el respectivo nombre común, nombre científico, resumen y posibles usos, esta información será aportada por el coordinador de turismo del municipio de Tausa. La instalación se realizará con tornillo para madera de mínimo 1,5 pulgadas, debe quedar seguro y fijo a la estructura de madera). EL DISEÑO DEL LETRERO DEBE SER APROBADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y	$ 32.100	$ 642.000

Ítem	Descripción y Referencia	Unidad de Medida	Cantidad	Detalle	Valor unitario con impuesto	Valor total con impuesto
				AMBIENTAL DESDE LA CCORDINACIÓN DE TURISMO).		
11	Suministro de refrigerios para novena navideña	Unidad	300	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA NOVENAS NAVIDEÑAS (cada refrigerio debe llevar una bebida caliente o fría (aromática, agua de panela, canelazo, entre otros) y un producto de panadería (buñuelo, torta, galletas, entre otros) la entrega se realizará las noches de novena navideña, los días 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23 y 24 de diciembre del presente año 2024 (cada día de la novena se entregarán de a 55 refrigerios, serán entregados a los grupos de apoyo que acompañen las novenas).	$ 4.900	$ 1.470.000

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA POR ITEMS INCLUIDOS IMPUESTOS	QUINCE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($15.006.250)

Cordialmente,

Diego Alejandro Soler

Diego Alejandro Soler Santana

C.C. 1.075.672.210

Correo: dasolersantana@gmail.com

Teléfono 300 684 4046