Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión 3** **CÓDIGO:** ATC-FR-048
	FORMATO Ficha de evaluación de proyectos de infraestructura recreativa y/o deportiva	**Fecha:** 29/05/2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA.			RADICADO REVISADO 2024ER0039971 No RADICADO GESDOC	13/12/2024 DIA/MES/AÑO
LOCALIZACIÓN	DEPARTAMENTO CORDOBA	MUNICIPIO CIENAGA DE ORO CORDOBA		DIRECCIÓN Y COORDENADAS Corregimiento de Berastegui N 20°40'13.72" E N 63°37'42.08" E	CÓDIGO DANE: 23189
CODIGO BPIN	202400000002411	ID INTERNO	230519143714	PLAZO DE EJECUCIÓN FÍSICA	7 MESES
ENTIDAD QUE PRESENTA	ALCALDIA DE CIENEGA DE ORO			NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO	ALEJANDRO JAVIER MEJIA CASTAÑO ALCALDE MUNICIPAL
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 10.257.482.084			VALOR DE OBRA: VALOR INTERVENTORÍA:	$ 9.917.696.648 $ 339.785.436
VALOR SOLICITADO A MINDEPORTE	$ 10.257.482.084			VALOR RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	$ 0
ENTIDAD APORTANTE - RECURSOS DE COFINANCIACIÓN				FUENTE	VALOR
MINISTERIO DEL DEPORTE				PGN	$ 10.257.482.084
TIPO DE SOLICITUD	Solicitud de revisión y emisión de concepto sectorial para gestionar recursos de financiación y/o cofinanciación del Ministerio del Deporte			REVISIÓN No: 1	FECHA DE REVISIÓN: 13/12/2024
CLASIFICACIÓN:	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte			TIPO DE INTERVENCIÓN	Construcción
PRODUCTO:	CANCHA_CONSTRUIDA			INDICADOR	Cancha construida
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE	La propuesta contempla un escenario deportivo Recreativo, tiene como meta física la construcción 9.318 m2, para la práctica de futbol en el corregimiento de Berastegui del municipio de Ciénaga de Oro – Córdoba. El escenario constara de una cancha sintética de 55m x 75m dando un área de 4.125, m2 solo el terreno de juego sin meter las áreas exigidas por la norma, las cuales hacen referencia a una cancha de futbol 7, dichas dimensiones se aprecian en la planta general del proyecto, esta tendrá un cerramiento perimetral anti impacto para evitar la salida del balón a hacia los alrededores, sumado a esto contara con graderías totalmente cubiertas y con capacidad para 504 personas sentadas protegiéndolas del sol y la lluvia. Por otro el escenario contara con espacios para la recreación y esparcimiento de la población en general, pues consta de zona de juegos y gimnasio bio salúdales, los cuales estarán localizados por fuera de escenario.				

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA

Población Afectada	Población Objetivo	Femenino	Masculino	0-14 años	15-19 años	20-59 años	Mayor 60 años	M2
7122	7122	3062	4060	1600	2400	2410	712	9318

VERIFICACION REQUISITOS DOCUMENTALES

DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS REQUERIDOS	SE AJUSTA AL REQUISITO	OBSERVACIONES
1. Carta de presentación que incluya el nombre del proyecto, código del Banco de Proyectos de Inversión - BPIN, valor total estimado del proyecto, discriminando el valor estimado de obra, y el de la interventoría, monto solicitado al Ministerio y nombre de la entidad formuladora y nombre de la entidad propuesta como ejecutora del proyecto.	SI	R1_JDRD_13/12/2024 CIÉNAGA DE ORO 20240918\1. CARTA DE PRESENTACION Se presenta documento denominado "CARTA DE PRESENTACION DE PROYECTOS NOV 27 DE 2024".
2. Documento de análisis suscrito por el representante legal de la entidad formuladora, que incluya: i) Sustento de la necesidad y/o el déficit que atenderá el proyecto; ii) Alcance del proyecto, iii) de qué manera se cumplen las características indicadas en el Artículo 10, iv) Riesgos que podrían impactar el proyecto y propuestas de mitigación, v) Cronograma de ejecución del proyecto, vi) Plan de sostenibilidad y uso del escenario (mínimo a 10 años), vii) Tipología general del proyecto, viii) manifestación de que el proyecto no ha sido presentado a otra entidad, para la obtención de recursos de financiación o cofinanciación.	SI	R1_JDRD_13/12/2024 CIÉNAGA DE ORO 20240918\2. DOCUMENTO ANALISIS Se presenta documento denominado "DOCUMENTO DE ANALISIS_". b. Alcance del proyecto: Sin observaciones c. Cumplimiento de las características indicadas en el art. 10: Si observaciones d. Análisis de riesgos del proyecto y medidas de mitigación: Se anexa un archivo denominado "MATRIZ RIESGOS_CANCHA BERASTEGUI.pdf". Sin observaciones e. Cronograma de ejecución del proyecto: Se presenta documento denominado "Programación - Cancha Berastegui v5". Sin observaciones f. Plan de sostenibilidad y uso del escenario: Se presenta documento denominado "PLAN DE SOSTENIBILIDAD_ _.pdf". Se observa que se definen los mantenimientos preventivos y correctivos, y en el numeral 4.1 OEPRACIONES DE MANTENIMIENTO. Sin observaciones g. Tipología general del proyecto: Se presenta en documento denominado "DOCUMENTO DE ANALISIS_", en el numeral "2.7. TIPOLOGÍA GENERAL DEL PROYECTO". Sin observaciones Por otro lado se inlcuye documento denominado "CERTIFICACION TIPOLOGIA USO RECREATIVO_.pdf", Sin observaciones. h. No presentación a otras entidades: Se presenta en documento denominado CERTIFICACION NO FINANCIACION OTRAS ENTIDADES_.pdf". Sin observaciones.

3. Los documentos que acrediten la identidad, posesión y facultades del representante legal de la entidad formuladora	SI	R1_JDRD_13/12/2024 CIÉNAGA DE ORO 20240918\3. DOCUMENTOS IDENTIDAD ALCALDE a. Documentos que acreditan la identidad: Se presenta documento denominado "CC Alcalde.pdf". Sin observaciones b. Documentos que acreditan la posesión: Se presenta documento denominado "ACTA DE POSESION N°001.pdf". Sin observaciones. c. Documento que acredita las facultades: Se presenta documento denominado "ACUERDO N°001 DE ENERO 22 DE 2024.pdf". Sin observaciones
4. Estudio de títulos del predio, suscrito por la dependencia competente de la entidad formuladora, al cual deberá adjuntar la copia de los títulos adquisitivos revisados, el certificado de tradición y libertad expedido dentro de los 30 días anteriores a la radicación de la solicitud, la manzana catastral y el certificado catastral actualizado del predio. En el caso en que la entidad formuladora ejerza la posesión sobre el predio, deberá certificar la fecha desde la cual la ejerce, que deberá ser de al menos 10 años anteriores a la fecha de radicación. La entidad formuladora deberá incluir en la certificación el área, linderos y código catastral del inmueble, y adjuntar la manzana catastral y el certificado catastral actualizado del predio.	SI	**4. Estudio de títulos del predio, suscrito por la dependencia competente de la entidad formuladora, o documentos que acrediten la posesión sobre el predio, con los respectivos anexos:** **R1 RPF 13/12/2024 SIN OBSERVACIONES;** El equipo formulador del municipio de Ciénega de Oro departamento de Córdoba aporta el Estudio de títulos del predio, suscrito por la dependencia competente de la entidad formuladora. presentando la totalidad de documentos necesarios para el cumplimiento de este requisito. **4.1. Título Adquisitivo (Escritura de adquisición del inmueble o la que haga sus veces)** **R1 RPF 13/12/2024 SIN OBSERVACIONES;** El equipo formulador del municipio de Ciénega de Oro departamento de Córdova aporta la Resolución Número 0264 DE 2023 (mayo 8 de 2023), donde se declara la Cesión de baldío urbano de la nación referenciado en la resolución, al municipio de Ciénega de Oro, acto administrativo **"POR LA CUAL SE DECLARA LA PROPIEDAD DE UN BIEN BALDOO QUE SE ENCUENTRA EN SUELO URBANO" donde se adquiere el derecho real de dominio del baldío urbano ubicado en la Carrera 12 No. 9B -45 de la Cabecera Urbana del Corregimiento Berástegui,** identificado con Referencia Catastral 23-189-02-00-00-00-0039-0001-0-00-00-0000, con un área de 8.100 metros cuadrados, acto administrativo que hace las veces de título adquisitivo sujeto de registro. **4.2. Certificado de tradición y libertad expedido dentro de los 30 días anteriores a la radicación** **R1 RPF 13/12/2024 SIN OBSERVACIONES;** El equipo formulador del municipio de Ciénega de Oro departamento de Córdova aporta Certificado de Libertad y Tradición que evidencie el registro de los actos de tradición del inmueble presentado por el municipio para el desarrollo del proyecto, y el modo de adquisición que fue una cesión de baldío urbano de la nación al municipio certificado con Matrícula 143-62957, **se evidencia en la Anotación No. 1 que mediante Resolución No. 0264 del 8 de Mayo de 2023, el Municipio de Ciénaga de Oro adquirió el 100% del derecho de dominio,** propiedad y posesión del inmueble por Cesión de Baldío Urbano evidenciando que el Titular de derecho real del dominio, es el municipio de CIENAGA DE ORO del departamento de Córdoba. **4.3. Plano de la manzana catastral actualizado del predio R1 RPF 13/12/2024 SIN OBSERVACIONES;** El equipo formulador del municipio de Ciénega de Oro departamento de Córdova aporta Plano de Manzana Catastral, con la información física del predio aportado para el proyecto, teniendo en cuenta la fecha de actualización catastral del municipio.
5. Última versión de la ficha de presentación del proyecto en la metodología general ajustada – MGA, con el código BPIN, en formato PDF	SI	R1_JDRD_13/12/2024 Se presenta documento "MGA DEFINITIVA_NOV 27". a. Datos básicos del proyecto: Sin observaciones b. Articulación con el sector, los planes y política pública: Sin observaciones c. Análisis del problema: Sin observaciones d. Identificación y análisis de participantes: Sin observaciones e. Análisis de población: Sin observaciones f. Análisis de objetivos: Sin observaciones g. Alternativa de solución: Sin observaciones h. Estudio de necesidades: Sin observaciones i. Cadena de valor: Sin observaciones j. Análisis de riesgos: Sin observaciones k. Análisis costo - beneficio: Sin observaciones l. Indicadores de producto y de gestión: N/A m. Fuentes de financiación: N/A n. Matriz de Marco Lógico: N/A
6. Presupuesto estimado del proyecto con precios actualizados (incluyendo análisis de costos de administración e interventoría, análisis de precios unitarios y estudio de mercado (cuando aplique), memorias de cantidades y especificaciones técnicas, cronograma detallado de obra, flujo de fondos, y certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de cofinanciación (cuando aplique).	SI	R1.SGV.13/12/2024 (RADICADO 2024ER39971). CARPETA 6 PRESUPUESTO. Se presentan las siguientes observaciones: **6.1. Presupuesto detallado de obra:** 6.1.1. Sin observaciones. **6.2. Análisis de costos de administración:** 6.2.1. Sin observaciones. **6.3. Análisis de costos de interventoría:** 6.3.1. Sin observaciones. **6.4. Análisis de precios unitarios y/o estudio de mercado:** 6.4.1. Sin observaciones **6.5. Memoria de cantidades de obra:** 6.5.1. Sin observaciones.

			6.6. Especificaciones técnicas: 6.6.1. Sin observaciones. **6.7. Cronograma detallado de obra y flujo de fondos** 6.7.1. Sin observaciones. **6.8. Certificado de disponibilidad presupuestal:** 6.8.1. Sin observaciones.
7. Copia de las licencias urbanísticas requeridas para la ejecución del proyecto de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, con todas sus modificaciones y anexos		SI	R1_JDRD_13/12/2024 CIÉNAGA DE ORO 20240918\8. LICENCIA DE CONSTRUCCION a. Licencia de ocupación e intervención de espacio público: N/A b. Licencia de construcción: Se presenta documento denominado "LICENCIA DE CONSTRUCCION_EJECUTORIADA (1) (1) (1)". Sin observaciones c. Certificado de no aplica: Se presenta documento "CERTIFICACION ESPACIO PUBLICO_.docx": Menicionando que no se requiere licencia de intervención y ocupación del espacio público. Sin observaciones.
8. Copia de la licencia ambiental del proyecto, cuando sea el caso. En el evento que el proyecto se pretenda ejecutar en suelo rural, y no se aporte la copia de la licencia, el certificado expedido por la autoridad ambiental competente, en el que se indique el no requerimiento de la misma		SI	R1_JDRD_13/12/2024 CIÉNAGA DE ORO 20240918\9. CERTIFICADO NO APLICA LICENCIA - CVS a. Copia de la licencia ambiental: N/A b. Certificado de no aplica: Se presenta documento denominado "CERTIFICADO AMBIENTAL_CVS.pdf". Emitido por la Corporación Autonoma, que menciona el no requerimiento del licenciamiento ambiental
9. Documentos que soporten la socialización del proyecto con la comunidad potencialmente beneficiaria del mismo.		SI	R1_JDRD_13/12/2024 CIÉNAGA DE ORO 20240918\11. ACTA SOCIALIZACION COMUNIDAD Se presenta documento denominado "ACTA SOCIALIZACION ACTUALIZADA". Sin observaciones
10. Registro fotográfico a color, del lugar específico donde se ejecutaría el proyecto, y de los escenarios e infraestructura existente (cuando aplique).		SI	R1_JDRD_13/12/2024 Se presenta documento "REGISTRO FOTOGRAFICO_CANCHA BERASTEGUI00". Sin observaciones
11. Certificados de factibilidad de servicios públicos expedidos por las respectivas empresas prestadoras del servicio, en los cuales se relacione la ubicación del predio, el nombre del proyecto, punto de conexión, y la capacidad del servicio público para atender la demanda que genera el proyecto.		SI	R1_JDRD_13/12/2024 CIÉNAGA DE ORO 20240918\13. CERTIFICADOS FACTIBILIDAD SERVICIOS Acueducto: Se presenta documento "VIABILIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO_AQUALIA". Sin observaciones. Alcantarillado: Se presenta documento "VIABILIDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO_AQUALIA". Sin observaciones. Energía: Se presenta documentación denominada "AFINIA CONFORMIDAD DE PROYECTO ESPECIFICO P87132024040003 CANCHA DE FÚTBOL BERÁSTEGUI" y "Diseño eléctrico_Cancha Berástegui CR v6 SUBESTACION-Model.pdf". Sin observaciones. Gas: N/A
12. Certificado de la entidad territorial en la cual se va a ejecutar el proyecto, suscrito por el secretario de planeación o funcionario competente, en el que conste el predio no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial y las demás normas urbanísticas aplicables, acompañado de plano de zonificación de amenazas y riesgos naturales del municipio, donde se identifique la zona donde se desarrollará el proyecto y análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde a la complejidad y naturaleza del proyecto, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012		SI	R1_JDRD_13/12/2024 CIÉNAGA DE ORO 20240918\14. CERT ALTO RIESGO a. Certificado: Se presenta documento denominado "CERTIFICACION RIESGOS_.pdf". Sin observaciones b. Plano de zonificación: Se incluye documento denominado " Mapa de Riesgo Berastegui_Actualizado", que corresponde al mapa de riescos del corregimiento. Sin observaciones c. Análisis de riesgos: Se presenta documento denominado "ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRES.pdf".

Deporte	PROCESO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión 3 CÓDIGO: ATC-FR-048
	FORMATO Ficha de evaluación de proyectos de infraestructura recreativa y/o deportiva	Fecha: 29/05/2024

VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS REQUERIDOS	**SE AJUSTA AL REQUISITO**	**OBSERVACIONES**
13. Levantamiento topográfico del predio donde se desarrollará la obra		
13.1. Informe de levantamiento topografico y/o arquitectónico (según corresponda)	SI	R1_ RORP.13/12/2024. 13. ESTUDIO TOPOGRAFICO_V5 - archivo ZIP, tamaño descomprimido 36.334.244 bytes. Presenta informe de levantamiento topográfico suscrito por Ingeniero Topografo José Javier Castañeda. PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI- MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA". 1.Incluye los puntos de georreferenciación materializados, cuentan con la descripción del punto geodésico, que incluye coordenadas, información de la monumentación (fecha, tipo, material, texto de la placa, foto de la placa, medidas de referencia. 1. Se realizó el estudio topografico y georeferenciación describiendo de manera precisa las metodologias utilizadas durante los trabajos de campo para la obtención de la información. 2. Presenta dentro del informe sistema global de navegación por satelie (GNSS). Con materiales de puntos base, selección del punto geodesico para definir el sistema de referencuia, punto geodesico de control, corrección a época de posicionamiento del punto geodesico, conversion de epoca del punto geodesico. 3. El informe anexa presentación de la información con el procesamiento de la información y resultados de estudio topografico. 4. Identificación y localización de los puntos de amarre. Se presentan 2 puntos de referencia para el amarre y la ubicación de elementos. 5. Las coordenadas indicadas en el informe, al verificar en el sistemas de información geografica coiciden con el municipio la ubicación del predio para el proyecto es la que se indica. 6. Presenta el certificado de las coordenadas utilizadas por parte del IGAC. 7. El informe presentado anexa el cálculo de altura geometrica. 8. El informe presenta el desarrollo del levantamiento, las generalidades del predio con las conclusiones y/o recomendaciones necesarias para la implantaciópn del proyecto. 9. En el informe se describe el tipo de predio en el cual se realizara la implantación del proyecto. 10. Adjunta el registro fotografico del predio, indicando la fecha de las tomas y la ubicación. 11. El informe presenta calculo de coordenadas ajustadas a los puntos bases, post procesamiento, calculo de altura geometrica. . 12. Adjunta el certificado de calibración del equipo utilizado (E 300 PRO receptor GNSS que este tipo de equipos no requiere calibración). 13. Dentro del informe levantamiento topografico se realizó materialización de los delta de control, metodo de recolección de puntos para el levantamiento topografico por metodos directos, configuración de equipios GNSS(estático. rápido y RTK). Recomendaciones para la recoleccion de puntos en modo cinematico en tiempo real (RTK). Presentación de la información: procesamiento de la información y resultado de estudio topografico. 14. El informe esta firmado por ingeniero topografo Jose Javier Castañeda. NOTA: -Se recomienda que Interventoria revise a nivel general para los respectivos ajustes.
13.2. Planos de levantamiento topográfico y/o arquitectónico (planimetria y altimetria)	SI	R1.RORP.13/12/2024. 13. ESTUDIO TOPOGRAFICO_V5 - archivo ZIP, tamaño descomprimido 36.334.244 bytes. PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI- MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA". 1.Fue presentado el plano de levantamiento topografico independiente de los perfiles y secciones, esto con el fin de ampliar la escala y poder tener claridad con el contenido de este y de las convenciones.Firmado por los profesionales del municipio (quien revisa). 2.Se incluyen por cortes longitudinales y trnasversales, identificando cada corte. 3. Complementa el plano de levantamiento topográfico incluyendo: puntos de amarre, cotas de las curvas de nivel, incluyendo el abscisado de los perfiles esto con el fin de poder verificarlos con los perfiles. Identifica los puntos de conexion de los servicios publicos(Energia,acueducto,alcantarillado). 4. Como el proyecto requiere de movimiento de tierras para la nivelación del terreno, se anexa cuadro de rellenos y los perfiles del terreno indicando los cortes y rellenos requeridos. 5. incluye escala de los perfiles y además se aclarar la cota de implantación.
13.3. Documentos del profesional responsable	SI	R1. RORP.13/12/2024.. (Medio digital - 13.3 Documentos del profesional responsable.- 13. ESTUDIO TOPOGRAFICO_V5 - archivo ZIP, tamaño descomprimido 36.334.244 bytes PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI- MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA". 1. Certificado de Vigencia: Presenta certificado de vigencia del Ingeniero Topografo José Javier Castañeda Martinez. con fecha 4 de Marzo 2024. 2. Memorial de responsabilidad: Presenta Memorial de responsabilidad firmado por el Ingeniero Topografo. NOTA: La entidad no puede aceptar la propuesta hecha por las entidades formuladoras respecto a la vinculación de un Topógrafo sin titulo profesional, conociendo el riesgo social al que constantemente ha hecho referencia el legislador (artículo 10 de la ley 70 de 1979 – CPNT – Concepto 001-2019), si bien los planos o documentos topográficos exigidos en un contrato Estatal los puede levantar un tecnologo, siempre deben estar firmados por un profesional de Topografia con Licencia, con la idoneidad no solo de asumir la labor asignada, estando claro que esta labor desarrollada por quien no tenga la idoneidad, represente un riesgo social, tal como lo señala el legislador en el control constitucional hecho en varias oportunidades a la Ley 70 de 1979.- Es de aclarar que la revisión efectuada a este proyecto por parte del MINISTERIO DEL DEPORTE no constituye una aprobación eximiendo de toda una responsabiliad al mismo.

14. El estudio de suelos del predio donde se desarrollará la obra		
14.1. Informe de caracterización o estudio geotécnico (según aplique)	SI	R1.ENB.13/12/2024 Se reviso OneDrive_1_13-12-2024.zip\14. ESTUDIO DE SUELOS V5 - archivo ZIP, tamaño descomprimido 1.167.165.414 bytes, CANCHA BERASTEGUI NOVIEMBRE 2024.pdf, Carta de Responsabilidad - Ing Jorge Gallego.pdf, Prueba de filtración.pdf, Donación diseños - Ing Jorge Gallego.pdf -Sin Observaciones
14.2. Resultado de las pruebas, ensayos de campo y de laboratorio	SI	R1.ENB.13/12/2024 Se reviso OneDrive_1_13-12-2024.zip\14. ESTUDIO DE SUELOS V5 - archivo ZIP, tamaño descomprimido 1.167.165.414 bytes, CANCHA BERASTEGUI NOVIEMBRE 2024.pdf, Carta de Responsabilidad - Ing Jorge Gallego.pdf, Prueba de filtración.pdf, Donación diseños - Ing Jorge Gallego.pdf -Sin Observaciones
14.3. Documentos del profesional responsable	SI	R1.ENB.13/12/2024 Se reviso OneDrive_1_13-12-2024.zip\14. ESTUDIO DE SUELOS V5\Hoja de vida - archivo ZIP, tamaño descomprimido 1.167.165.414 bytes, CANCHA BERASTEGUI NOVIEMBRE 2024.pdf, Carta de Responsabilidad - Ing Jorge Gallego.pdf, Cédula - Ing Jorge Gallego.pdf, Diploma - Ing Jorge Gallego.pdf, Matricula - Ing Jorge Gallego.pdf, diploma master en geotecnia.jpg, Comunicación_Aval_GEOTECNISTA nsr 2010.pdf, cetifiados geotecnia.rar, Certificado vigencia COPNIA - Ing Jorge Gallego.pdf -Sin Observaciones
15. Plano de localización exacta del predio en el cual se desarrollará la intervención		
15.1. Plano de localización general y detallada del predio	SI	R1 DSBS 13/12/2024. (15. ACAD Localizacion_General.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf). - Sin observaciones.
16. Diseño arquitectónico del proyecto		
16.1. Memoria de diseño arquitectónico	SI	R1 DSBS 13/12/2024. (16. ARQUITECTONICO V6 - Anexo 7. Memoria descriptiva_ - MEMORIA DESCIRIPTIVA_ACTUALIZADA.pdf) Presenta memoria arquitectónica suscrito por SEBASTIAN ALVAREZ PERAL con año de 2024. - Se recomienda que al iniciar las labores por parte de la interventoría se valide especialmente los siguientes ítems: i) Carga de ocupación y aforo, ii) clasificación por grupo y subgrupo de ocupación, iii) Cálculo de las baterias sanitarias.
16.2. Implantación del proyecto dentro del predio (planta y secciones)	SI	R1 DSBS 13/12/2024. (16. ARQUITECTONICO V6 - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-15112024_PDF - 1.PLANO DE IMPLANTACION_FINAL.pdf) - Sin observaciones.
16.3. Planos arquitectónicos (plantas, cortes, fachadas y detalles constructivos)	SI	R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6- - 1. Arquitectonico - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-04102024_PDF - 05.pdf - 06.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf - ARQ-CB1-04-2024.pdf - ARQ-CB1-05-2024.pdf - ARQ-CB1-06-2024.pdf - ARQ-CB1-07-2024.pdf - ARQ-CB1-08-2024.pdf - ARQ-CB1-09-2024.pdf - ARQ-CB1-10-2024.pdf - ARQ-CB1-11-2024.pdf - ARQ-CB1-12-2024.pdf - ARQ-CB1-13-2024.pdf - ARQ-CB1-14-2024.pdf - ARQ-CB1-15-2024.pdf - ARQ-CB1-16-2024.pdf) - Sin observaciones. R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6- - 1. Arquitectonico - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-04102024_PDF - 05.pdf - 06.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf - ARQ-CB1-04-2024.pdf - ARQ-CB1-05-2024.pdf - ARQ-CB1-06-2024.pdf - ARQ-CB1-07-2024.pdf - ARQ-CB1-08-2024.pdf - ARQ-CB1-09-2024.pdf - ARQ-CB1-10-2024.pdf - ARQ-CB1-11-2024.pdf - ARQ-CB1-12-2024.pdf - ARQ-CB1-13-2024.pdf - ARQ-CB1-14-2024.pdf - ARQ-CB1-15-2024.pdf - ARQ-CB1-16-2024.pdf) - Sin observaciones. R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6- - 1. Arquitectonico - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-04102024_PDF - 05.pdf - 06.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf - ARQ-CB1-04-2024.pdf - ARQ-CB1-05-2024.pdf - ARQ-CB1-06-2024.pdf - ARQ-CB1-07-2024.pdf - ARQ-CB1-08-2024.pdf - ARQ-CB1-09-2024.pdf - ARQ-CB1-10-2024.pdf - ARQ-CB1-11-2024.pdf - ARQ-CB1-12-2024.pdf - ARQ-CB1-13-2024.pdf - ARQ-CB1-14-2024.pdf - ARQ-CB1-15-2024.pdf - ARQ-CB1-16-2024.pdf) - Se recomienda validar por parte de la interventoría una vez inicie su labor de revisión de los estudios y diseños los tramos de las rampas de las graderías, para validar su correcto desarrollo. R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6- - 1. Arquitectonico - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-04102024_PDF - 05.pdf - 06.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf - ARQ-CB1-04-2024.pdf - ARQ-CB1-05-2024.pdf - ARQ-CB1-06-2024.pdf - ARQ-CB1-07-2024.pdf - ARQ-CB1-08-2024.pdf - ARQ-CB1-09-2024.pdf - ARQ-CB1-10-2024.pdf - ARQ-CB1-11-2024.pdf - ARQ-CB1-12-2024.pdf - ARQ-CB1-13-2024.pdf - ARQ-CB1-14-2024.pdf - ARQ-CB1-15-2024.pdf - ARQ-CB1-16-2024.pdf) 16.3.5. Cortes, alzados y fachadas: Sin observaciones. R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6- - 1. Arquitectonico - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-04102024_PDF - 05.pdf - 06.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf - ARQ-CB1-04-2024.pdf - ARQ-CB1-05-2024.pdf - ARQ-CB1-06-2024.pdf - ARQ-CB1-07-2024.pdf - ARQ-CB1-08-2024.pdf - ARQ-CB1-09-2024.pdf - ARQ-CB1-10-2024.pdf - ARQ-CB1-11-2024.pdf - ARQ-CB1-12-2024.pdf - ARQ-CB1-13-2024.pdf - ARQ-CB1-14-2024.pdf - ARQ-CB1-15-2024.pdf - ARQ-CB1-16-2024.pdf) 16.3.6. Detalles arquitectónicos y constructivos: Sin observaciones. R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6- - 1. Arquitectonico - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-04102024_PDF - 05.pdf - 06.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf - ARQ-CB1-04-2024.pdf - ARQ-CB1-05-2024.pdf - ARQ-CB1-06-2024.pdf - ARQ-CB1-07-2024.pdf - ARQ-CB1-08-2024.pdf - ARQ-CB1-09-2024.pdf - ARQ-CB1-10-2024.pdf - ARQ-CB1-11-2024.pdf - ARQ-CB1-12-2024.pdf - ARQ-CB1-13-2024.pdf - ARQ-CB1-14-2024.pdf - ARQ-CB1-15-2024.pdf - ARQ-CB1-16-2024.pdf) 16.3.7. Zonas de competencia: Sin observaciones.

			R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6- - 1. Arquitectonico - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-04102024_PDF - 05.pdf - 06.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf - ARQ-CB1-04-2024.pdf - ARQ-CB1-05-2024.pdf - ARQ-CB1-06-2024.pdf - ARQ-CB1-07-2024.pdf - ARQ-CB1-08-2024.pdf - ARQ-CB1-09-2024.pdf - ARQ-CB1-10-2024.pdf - ARQ-CB1-11-2024.pdf - ARQ-CB1-12-2024.pdf - ARQ-CB1-13-2024.pdf - ARQ-CB1-14-2024.pdf - ARQ-CB1-15-2024.pdf - ARQ-CB1-16-2024.pdf) 16.3.8. Graderías: Sin observaciones. R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6- - 1. Arquitectonico - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-04102024_PDF - 05.pdf - 06.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf - ARQ-CB1-04-2024.pdf - ARQ-CB1-05-2024.pdf - ARQ-CB1-06-2024.pdf - ARQ-CB1-07-2024.pdf - ARQ-CB1-08-2024.pdf - ARQ-CB1-09-2024.pdf - ARQ-CB1-10-2024.pdf - ARQ-CB1-11-2024.pdf - ARQ-CB1-12-2024.pdf - ARQ-CB1-13-2024.pdf - ARQ-CB1-14-2024.pdf - ARQ-CB1-15-2024.pdf - ARQ-CB1-16-2024.pdf) 16.3.9. Servicios sanitarios: Sin observaciones. R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6- - 1. Arquitectonico - Anexo 1. Diseño Arquitectonico_ - 1. BERASTEGUI-04102024_PDF - 05.pdf - 06.pdf - ARQ-CB1-02-2024.pdf - ARQ-CB1-04-2024.pdf - ARQ-CB1-05-2024.pdf - ARQ-CB1-06-2024.pdf - ARQ-CB1-07-2024.pdf - ARQ-CB1-08-2024.pdf - ARQ-CB1-09-2024.pdf - ARQ-CB1-10-2024.pdf - ARQ-CB1-11-2024.pdf - ARQ-CB1-12-2024.pdf - ARQ-CB1-13-2024.pdf - ARQ-CB1-14-2024.pdf - ARQ-CB1-15-2024.pdf - ARQ-CB1-16-2024.pdf) 16.3.10. Parques, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, ciclorrutas _Sin observaciones.
16.4. Documentos del profesional responsable		SI	R1 DSBS 13/12/2024. (6. DISEÑOS V6 - Anexo 4. Carta de responsabilidad_ - MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD-SHEILA.pdf - Anexo 5. Documentos Profesionales _ - 1. Certificado_de_Vigencia_.pdf - 2. M.P. Y CEDULA.pdf) - Sin observaciones.
17. Diseño estructural del proyecto			
17.1. Memoria de diseño estructural y/o de pavimentos, placas o pistas (según aplique)		SI	R1.ENB.13/12/2024 Se reviso OneDrive_1_13-12-2024.zip\17. ESTRUCTURAL V5 - archivo ZIP, tamaño descomprimido 1.167.165.414 bytes, GRADERIA BERASTEGUI NOVIEMBRE.pdf, Carta de Responsabilidad - Ing Jorge Gallego.pdf, Donación diseños - Ing Jorge Gallego.pdf -Sin Observaciones
17.2. Planos estructurales (plantas, despieces y detalles)		SI	R1.ENB.13/12/2024 Se reviso OneDrive_1_13-12-2024.zip\17. ESTRUCTURAL V5\PLANOS PDF V05 - archivo ZIP, tamaño descomprimido 1.167.165.414 bytes, GRADERIA BERASTEGUI NOVIEMBRE.pdf, ESTRUC.GRADERIA BERASTEGUI (Version 5).dwg, ESTRUC 00 - v05.pdf, ESTRUC 01 - v05.pdf, ESTRUC 02 - v05.pdf, ESTRUC 03 - v05.pdf, ESTRUC 04 - v05.pdf, ESTRUC 05 - v05.pdf, ESTRUC 06 - v05.pdf, ESTRUC 07 - v05.pdf, ESTRUC 08 - v05.pdf -Sin Observaciones
17.3. Documentos del profesional responsable		SI	R1.ENB.13/12/2024 Se reviso OneDrive_1_13-12-2024.zip\17. ESTRUCTURAL V5\Hoja de vida - archivo ZIP, tamaño descomprimido 1.167.165.414 bytes, GRADERIA BERASTEGUI NOVIEMBRE.pdf, Carta de Responsabilidad - Ing Jorge Gallego.pdf, Donación diseños - Ing Jorge Gallego.pdf, Cédula - Ing Jorge Gallego.pdf, Diploma - Ing Jorge Gallego.pdf, Diploma Esp. Jorge Gallego.pdf, Matricula - Ing Jorge Gallego.pdf, Certificado vigencia COPNIA - Ing Jorge Gallego.pdf -Sin Observaciones

18. Diseño hidráulico, sanitario y pluvial (incluyendo la escorrentía superficial y subsuperficial)			
18.1. Memoria de diseño de las redes (según aplique)		SI	R1.JRG.13/12/2024 SIN OBSERVACIONES Se revisó: 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Informe de Diseño Redes Hidrosanitarias V6.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\2. Entrega Diseño Drenaje Cancha\Informe de Diseño Drenaje pluvial cancha.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 4. Certificados Vertimientos\CERT vertimiento de aguas lluvias.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\4. Certificados de No implementación\4.1 Certificación NO implementación de RCI.pdf
18.2. Planos de redes hidráulicas, sanitarias y pluviales (plantas, cortes, isometrías y detalles constructivos)		SI	R1.JRG.13/12/2024 SIN OBSERVACIONES Se revisó: 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 1. Planos hidráulicos\1.1. Plano Red Hidráulica V6-APT-DH-89-01.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 1. Planos hidráulicos\1.1. Plano Red Hidráulica V6-APT-DH-89-02.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 1. Planos hidráulicos\1.2. Plano Red Sanitaria V6-APT-DS-89-01.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 1. Planos hidráulicos\1.2. Plano Red Sanitaria V6-APT-DS-89-02.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 1. Planos hidráulicos\1.3 Plano Drenaje Cubiertas V6-APT-DC-89-01.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 1. Planos hidráulicos\1.3 Plano Drenaje Cubiertas V6-APT-DC-89-02.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 1. Planos hidráulicos\1.4. Plano Drenaje Superficial V6-APT-DH-89-01.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 1. Planos hidráulicos\1.4. Plano Drenaje Superficial V6-APT-DH-89-02.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 5. Isometricos Hidráulicos\1.1.PLano ISOmetrico - Red Hidráulica-APT-DH-89-01.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\1. Entrega Redes Hidrosanitarias\Anexo 5. Isometricos Hidráulicos\1.2.PLano ISOmetrico - Red Sanitaria-APT-DS-89-01.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\2. Entrega Diseño Drenaje Cancha\Anexo 1. Planos Diseño Drenaje Cancha\1.1 Plano Red Drenaje Pluvial Cancha V6-APT-DD-89-01.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\2. Entrega Diseño Drenaje Cancha\Anexo 1. Planos Diseño Drenaje Cancha\1.1 Plano Red Drenaje Pluvial Cancha V6-APT-DD-89-02.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\2. Entrega Diseño Drenaje Cancha\Anexo 1. Planos Diseño Drenaje Cancha\1.1 Plano Red Drenaje Pluvial Cancha V6-APT-DD-89-03.pdf
18.3. Documentos del profesional responsable		SI	R1.JRG.13/12/2024 SIN OBSERVACIONES Se revisó: 18. HIDROSANITARIO V6\3. Documentos Profesionales\3.1 DOC-CEDULA ANGELA PATERNINA.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\3. Documentos Profesionales\3.2 DOC-TARJETA PROFESIONAL AP.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\3. Documentos Profesionales\3.3 certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios.pdf & 18. HIDROSANITARIO V6\3. Documentos Profesionales\3.4 Memoria de Responsabilidad - Ing Angela Paternina.pdf
19. Diseño de instalaciones eléctricas			
19.1. Memoria de diseño de las redes eléctricas de media y baja tensión y de diseño de iluminación		SI	19.1.1.Disponibilidad y/o Factibilidad del Servicio Público y Proyecto de Conexión. R1.RBM.20241213 Se revisa documento: •11. CERTIFICADOS FACTIBILIDAD SERVICIOS\AFINIA CONFORMIDAD DE PROYECTO ESPECIFICO P87132024040003 CANCHA DE FÚTBOL BERÁSTEGUI.pdf •11. CERTIFICADOS FACTIBILIDAD SERVICIOS\Diseño eléctrico_Cancha Berástegui CR v6 SUBESTACION-Model.pdf •11. CERTIFICADOS FACTIBILIDAD SERVICIOS\DISPONIBILIDAD ENERGIA.pdf Aporta certificado "Punto de conexión y condiciones de factibilidad" (factibilidad) del servicio público de energía eléctrica para el proyecto en particular N° P41302023100015, emitido por parte de la electrificadora local Caribe Mar de la Costa S.A E.S.P. – AFINIA, con fecha de emisión 6 de JULIO de 2023, para una carga de hasta 25 kVA, y una vigencia de 365 días calendario. Aporta certificado de "conformidad de proyecto eléctrico" (aprobación del proyecto eléctrico de conexión), emitido por la electrificadora local Caribe Mar de la Costa S.A E.S.P. – AFINIA para el proyecto en particular bajo el expediente N° P87132024040003, con fecha de emisión 29 de AGOSTO de 2024, para una carga de hasta 25 kVA, y una vigencia de 365 días calendario. -Sin observaciones. 19.1.2.Memorias de Cálculo Diseño Eléctrico R1.RBM.20241213 Se revisa documento: •19. ELECTRICO\MEMORIAS DE CALCULO ELECTRICO Y MECANICO CANCHA BERASTEGUI v3.pdf •19. ELECTRICO\MEDIDA RESISTIVIDAD CANCHA BERASTEGUI.pdf •19. ELECTRICO\ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA ELÉCTRICO CANCHA DE FUTBOL BERÁSTEGUI V3.pdf Aporta memorias de diseño de instalaciones eléctricas, desarrolladas por el ingeniero CARLOS ALBERTO RUIZ SALGADO, con fecha de elaboración de 4 de AGOSTO de 2024, con firma digital sobrepuesta. -Sin observaciones.

			19.1.3.Memorias de Cálculo Diseño De Iluminación y Resultados Fotométricos. R1.RBM.20241213 Se revisa documento: •19. ELECTRICO\DISEÑO LUMINICO\Memorias de cálculo luminico_Estadio Berastegui.pdf •19. ELECTRICO\DISEÑO LUMINICO\Ficha-Tecnica-Proyector-ARSEN.pdf •19. ELECTRICO\DISEÑO LUMINICO\Cancha de fútbol_Report BERASTEGUI CIENAGA DE ORO.pdf •19. ELECTRICO\DISEÑO LUMINICO\Anexo 4_Análisis de Riesgo orientado al sistema de iluminación.pdf •19. ELECTRICO\DISEÑO LUMINICO\Anexo 3_Cálculos lumínicos Graderia_Berástegui.pdf •19. ELECTRICO\DISEÑO LUMINICO\Anexo 2_Cálculos luminicos Parque_Berástegui.pdf -Sin observaciones.
19.2. Planos de redes eléctricas según el alcance del proyecto		SI	R1.RBM.20241213 Se revisa documento: •19. ELECTRICO\APANTALLAMIENTO\Plano Apantallamiento_Cancha Berástegui V8.dwg •19. ELECTRICO\DISEÑO ELECTRICO\Diseño eléctrico_Cancha Berástegui CR v8 SUBESTACION.dwg •19. ELECTRICO\DISEÑO ELECTRICO\Instalaciones eléctricas en gradas v8.dwg •19. ELECTRICO\DISEÑO ILUMINACION\ILUMINACION CANCHA Berástegui v8.dwg Aporta SEIS (6) planos de diseño eléctrico elaboradas por el ingeniero CARLOS RUIZ SALGADO, con fecha de elaboración JULIO de 2021, FEBRERO, MARZO de 2024, con firma digital sobrepuesta. 19.2.1.Planos del proyecto de conexión Aporta oficio de aprobación del proyecto eléctrico emitido por la electrificadora local AFINIA por una carga de 25 kVA con número de proyecto P8713202404003, a nombre del ingeniero responsable CARLOS RUIZ SALGADO y de fecha de expedición 29 de AGOSTO de 2024 y una vigencia de 365 dias calendario. -Sin observaciones. 19.2.2.Planos de redes eléctricas internas y externas -Sin observaciones.
19.3. Documentos del profesional responsable		SI	19.3.1.Memorial de Responsabilidad del profesional Responsable R1.RBM.20241213 •Se revisa documento: 19. ELECTRICO\Carta de Responsabilidad - Ing Carlos Ruiz.pdf -Sin observaciones.
		SI	19.3.2.Copia de Cedula de Ciudadania del ingeniero Responsable R1.RBM.20241213 •Se revisa documento: 19. ELECTRICO\SUBSANACIONES_ING. ELCTRICO_NOV 25 DE 2024\cedula CR actualizada (1).pdf -Sin observaciones.
		SI	19.3.3.Copia de Matricula Profesional del ingeniero Responsable R1.RBM.20241213 •Se revisa documento: 19. ELECTRICO\SUBSANACIONES_ING. ELCTRICO_NOV 25 DE 2024\TARJETA PROFESIONAL CR COMPLETA (2) (2).pdf -Sin observaciones.
		SI	19.3.4.Copia de Certificado de Vigencia de Matricula Profesional del ingeniero Responsable R1.RBM.20241213 •Se revisa documento: 19. ELECTRICO\SUBSANACIONES_ING. ELCTRICO_NOV 25 DE 2024\certificado vigencia matricula profesional CARLOS RUIZ S..pdf -Sin observaciones.
		SI	19.3.5.Formato "Declaración de cumplimiento del diseño" RETIE. R1.RBM.20241213 •Se revisa documento: 19. ELECTRICO\SUBSANACIONES_ING. ELCTRICO_NOV 25 DE 2024\DECLARACION CUMPLIMIENTO DISEÑO RETIE CANCHA.pdf -Sin observaciones.
		SI	19.3.6.Formato "Declaración de cumplimiento del diseñador." RETILAP. R1.RBM.20241213 •Se revisa documento: 19. ELECTRICO\SUBSANACIONES_ING. ELCTRICO_NOV 25 DE 2024\Declaracion RETILAP Diseño CANCHA.pdf -Sin observaciones.
		SI	19.3.7.Copia de Certificado de Formación académica en materia de iluminación. R1.RBM.20241213 •Se revisa documento: 19. ELECTRICO\SUBSANACIONES_ING. ELCTRICO_NOV 25 DE 2024\HV Ing. Carlos Ruiz CERTIFICADO INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.pdf Aporta Diploma del Diplomado "Sistemas de Iluminación con énfasis en RETILAP", con una intensidad horaria de 120 horas de la Universidad del Sinu, N° 00309 del 18 de Julio de 2015, del ingeniero CARLOS ALBERTO RUIZ SALGADO. -Sin observaciones.

20. Otros diseños diseños técnicos		
20.1 Diseño de redes de gas, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y documentos del profesional responsable.	N/A	R1.JRG.13/12/2024 - Presenta certificado de no requerimiento de diseño de redes de gas. Se revisó: 18. HIDROSANITARIO V6\4. Certificados de No implementación\4.2 Certificado redes de gas y vapor.pdf
20.2. Diseño de redes de vapor, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y documentos del profesional responsable.	N/A	R1.JRG.13/12/2024 - Presenta certificado de no requerimiento de diseño de redes de vapor. Se revisó: 18. HIDROSANITARIO V6\4. Certificados de No implementación\4.2 Certificado redes de gas y vapor.pdf
20.3. Diseño de redes de voz y datos, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y documentos del profesional responsable.	N/A	- Sin observaciones.
20.4. Diseño de sistemas de sonido, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y documentos del profesional responsable.	N/A	- Sin observaciones.
20.5. Diseño de redes de seguridad y control, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y documentos del profesional responsable.	N/A	- Sin observaciones.
20.6. Diseño de redes de ventilación mecánica, que incluyan memorias de diseño, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y documentos del profesional responsable.	N/A	20.3.1. Memoria de diseño: 20.3.2. Planos y detalles: 20.3.3. Documentos del profesional responsable:
20.7. Diseño de señalización y/o señalética del parque y/o escenario y/o complejo deportivo, que incluya memoria de diseño, planos, detalles, especificaciones técnicas, cantidades de obra y documentos del profesional responsable	SI	R1.DSBS.13/12/2024. (drive - 6. DISEÑOS V6- 20. DISEÑO DE SEÑALIZACION - Anexo 7. Diseño señalitico_ - 1. Señalizacion_.dwg) - Sin observaciones. - Se recomienda validar por parte de la interventoria en cuanto inicie las labores de revisión de los estudios y diseños la memoria y la información complementaria.
21. Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO (según aplique)		
21.1. Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO (según aplique)	SI	R1_JDRD_13/12/2024 CIÉNAGA DE ORO 20240918\17. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 21.1. PMA y/o PGIO: Se presenta documento denominado "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CANCHA BERASTEGUI OKK". Sin observaciones 21.2. Documentos del profesional responsable: Se presenta la documentación en "PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CANCHA BERASTEGUI OKK". SIn observaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CARACTERÍSTICA	CRITERIO	RESULTADO	CONCLUSIONES
a) Pertinencia	¿El proyecto guarda congruencia con las condiciones y necesidades físicas, y la dinámica sociocultural, tecnológica, económica y ambiental de la población objetivo y del contexto específico del territorio donde se realizará la intervención?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.
b) Complementariedad	¿El proyecto complementa la infraestructura deportiva y recreativa del municipio, permitiendo generar instalaciones que atiendan diferentes disciplinas deportivas?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.
	¿Si el proyecto corresponde a infraestructura recreativa, este permite atender diferentes tipos de población por su edad, cultura y/o condición física?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.
c) Alineación	¿ El proyecto se encuentra en concordancia con las políticas y programas recreativos y deportivos a nivel local y regional?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.
d) Impacto	¿El proyecto realiza una contribución efectiva al cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos y fines del Sistema Nacional del Deporte?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.
	¿El proyecto contribuye a mejorar las condiciones de vida y bienestar de la comunidad beneficiaria?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.
e) Articulación	¿El proyecto se encuentra articulado al Plan Nacional de Desarrollo, las Políticas del Gobierno Nacional y los planes de desarrollo de las entidades territoriales?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.
f) Sostenibilidad	¿La entidad encargada de garantizar el funcionamiento y operación del escenario cuenta con la capacidad técnica y de gestión necesaria para mantener las obras generadas por el proyecto?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.
	¿El plan de sostenibilidad relaciona los costos corrientes que generará el mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura construida, o intervenida, y la entidad soporta tener los recursos financieros suficientes para cubrirlos?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión 3** **CÓDIGO:** ATC-FR-048
	FORMATO Ficha de evaluación de proyectos de infraestructura recreativa y/o deportiva	**Fecha:** 29/05/2024

	¿La entidad cuenta con estrategias para fomentar la apropiación, cuidado y uso adecuado de la infraestructura a construir o intervenir?	Cumple	Revisar las observaciones del numeral 2 de la presente ficha que corresponde al documento de análisis.

RESULTADO	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FAVORABLE	1. Se consignan unas recomendaciones en la ficha por parte de los profesionales para que sean tenidas en cuenta por parte de la interventoría que se contrate y sean abordadas en el plazo establecido para la revisión de estudios y diseños dado que es esta organización la que cuenta con las facultades para realizar la revisión a profundidad de esta información.

1) La ficha de revisión no certifica la calidad de los estudios, diseños ni presupuestos, ni la veracidad de los documentos remitidos para la revisión, los cuales son responsabilidad exclusiva de la Entidad Pública que presenta el proyecto.

2) La información aportada por el formulador del proyecto que soporta el diligenciamiento del presente documento, será revisada por el Ministerio del Deporte conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

3) La presente revisión se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos documentales señalados en la resolución No. 896 del 29 de julio de 2022, y no reemplaza la competencia de las curadurías urbanas u oficinas de planeación de las entidades territoriales, ni de las empresas prestadoras de servicios públicos locales, encargadas de verificar de fondo y en detalle el cumplimiento de las normas técnicas vigentes y emitir la licencia de construcción y permisos respectivamente.

4) Esta ficha de revisión no constituye, ni reemplaza el concepto técnico único sectorial, ni el concepto de viabilidad a que hacen referencia la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020. Los proyectos que incluyan recursos de financiación o cofinanciación del SGR, deberán cumplir con el ciclo de aprobación y los requisitos que para este fin haya establecido el Sistema General de Regalías

5) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.3.8 del Decreto 1082 de 2015, para que un proyecto de inversión sea susceptible de ser financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, deberá estar viabilizado y registrado en el Banco de Proyectos, por lo tanto, previo a la suscripción del convenio interadministrativo se deberá aportar la respectiva ficha de estadística Básicas de Inversión (EBI)

Área:	**DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE**		
Vo.Bo	Esther Mendoza Peinado	Firma directora de Recursos y Herramientas del SND	
Vo.Bo	Jorge Enrique Niño Velandia	Firma Coordinador GIT Infraestructura	
Vo.Bo	Dylan Stiv Ballesteros Sanabria	Firma	dyballesteros@mindeporte.gov.co
Revisó:	Jesús Daniel Rosero Delgado	Firma	jerosero@mindeporte.gov.co
Revisó:	Reinaldo Pérez Florez	Firma	reperez@mindeporte.gov.co
Revisó:	Santiago Guetio Velasco	Firma	saguetio@mindeporte.gov.co
Revisó:	Jose Manuel Rangel Gutierrez del Piñeres	Firma	jmrangel@mindeporte.gov.co
Revisó:	Ramiro Orlando Ramírez Prieto		raramirez@mindeporte.gov.co
Revisó:	Edixon Andrés Narváez Benavides	Firma	ednarvaez@mindeporte.gov.co
Revisó:	Raul Bernardo Mayorga Mayorga	Firma	ramayorga@mindeporte.gov.co