# ACTA DE RECIBO

| | |
|---|---|
| NO. CONTRATO | 124-2022-C-SP |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR PUENTE PITAL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE SUAREZ TOLIMA |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL PITAL 22 |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA | 123-2022-C-SP |
| INTERVENTORIA | ING. ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ |
| VALOR | $ 278 900 000,00 |
| ADICION | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 278 900 000,00 |
| PLAZO | DOS (2) MESES |
| FECHA DE INICIO | NOVIEMBRE 01 DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | ENERO 31 DE 2023 |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | EDWIN FERNANDO LOZANO CAMPOS<br>Secretario de Planeación Obras Publicas y Desarrollo Agropecuario |

ACTA DE RECIBO

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRATO (ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1) | | | ACTA DE RECIBO FECHA 04 ENERO DE 2023 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDADES ACTA DE RECIBO | | | VALORES ACTA DE RECIBO | | | SALDO PENDIENTE | |
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | m2 | 880,00 | $ 4 092 | $ 3 600 960,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | $ 3 600 960,00 | $ - | $ 3 600 960,00 | 0,00 | $ - |
| 2 | EXPLANACIONES | | - | $ - | $ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.1 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN | m3 | 457,6 | 25563 | $ 11 834 908,80 | 457,60 | 0,00 | 457,60 | $ 11 834 908,80 | $ - | $ 11 834 908,80 | 0,00 | $ - |
| 2.2 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE mil METROS (1 000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) | m3 | 457,60 | $ 29 901 | $ 13 225 097,60 | 457,60 | 0,00 | 457,60 | $ 13 225 097,60 | $ - | $ 13 225 097,60 | 0,00 | $ - |
| 3 | AFIRMADO BASES Y SUBBASES | | - | $ - | $ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.1 | SUBBASE GRANULAR | m3 | 166,4 | $ 155 055 | $ 25 805 152,00 | 166,40 | 0,00 | 166,40 | $ 25 805 152,00 | $ - | $ 25 805 152,00 | 0,00 | $ - |
| 3.2 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON AFIRMADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN) | m3 | 124,80 | $ 74 329 | $ 9 276 835,20 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | $ 9 276 835,20 | $ - | $ 9 276 835,20 | 0,00 | $ - |
| 3.3 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO | m3 | 13,72 | $ 16 410 | $ 225 160,10 | 13,72 | 0,00 | 13,72 | $ 225 160,10 | $ - | $ 225 160,10 | 0,00 | $ - |
| 4 | PAVIMENTOS DE CONCRETO | | - | - | $ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 4.1 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38 (3-6 UPs) | m3 | 141,44 | $ 876 371 | $ 124 236 777,65 | 141,44 | 0,00 | 141,44 | $ 124 236 777,65 | $ - | $ 124 236 777,65 | 0,00 | $ - |
| 4.2 | SARDINEL PREFABRICADO | ml | - | $ 84 656 | $ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | | - | - | $ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.1 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (ESMIS CM) | und | 2,00 | $ 510 441 | $ 1 020 882,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | $ - | $ 1 020 882,00 | $ 1 020 882,00 | 0,00 | $ - |
| 6 | CARACTERIZACION | | - | $ - | $ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 6.1 | IMPLEMENTACION DE CARACTERIZACION VIAL | KM | - | $ 1 220 000 | $ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ITEMS NO PREVISTOS | | | - | $ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $ - | $ - | $ - | 0.00 | $ - | |
| 7.1 | BORDILLO 15 X 15 EN CONCRETO REFORZADO FUNDIDO IN SITU | ML | 316.33 | $ 67.268 | $ 21.278.909,49 | 0.00 | 316.33 | 316,33 | $ - | $ 21.278.909,23 | $ 21.278.909,23 | 0.00 | $ - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL OBRA ( INCLUIDO IVA ) | | $ 219.689.481 | |
| ADMINISTRACION | 24% | $ 58.545.275 | $ 22.300.791 |
| IMPREVISTOS | 9% | $ 2.100.000 | $ 6.303.388 |
| UTILIDAD | 5% | $ 10.330.474 | $ 823.693 |
| PUJA | 2% | $ 4.212.189 | $ 1.115.339 |
| FWT | 0,5% | $ 1.096.480 | $ 406.190 |
| PAPSO | 0,5% | $ 0 | $ 200.703 |
| TOTAL | | $ 279.999.000 | $ 0 |
| | | | VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 29.644.337 |

APROBADO CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL REAL 22
DIEGO ALEXANDER DIAZ IBAÑEZ
FIRMA

APROBADO SUPERVISION
SECRETARIO DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO AGROPECUARIO
EDWIN FERNANDO LOZANO CAMPOS
FIRMA

APROBADO INTERVENTORIA
REPRESENTANTE LEGAL
CAMILO HERNAN ARIAS DIAZ
FIRMA