INMUNIZADORA LA SABANA S.A.S

NIT: 901.679.55.41

La vega, 11 de noviembre de 2024

INFORME DE DESPACHO DE MERCANCÍA

Javier Camargo López
CC 3.086.636

Señores

MARA LIMITADA

Ref: Tiempos de fabricación marcos en madera inmunizada - Orden de compra No. 2024-187


En atención a su orden de compra para el suministro de marcos en madera inmunizada para el proyecto PNN Los Nevados, nos permitimos informar que el tiempo de fabricación y tratamiento es de mes y medio aproximadamente, distribuidos así:

- 15 días para el proceso de fabricación, dimensionamiento y preparación de la madera
- 30 días para el proceso de inmunización con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, que incluye:
    - Secado inicial de la madera
    - Proceso de vacío-presión para impregnación
    - Fijación de sales preservantes
    - Secado y estabilización final

Lo anterior garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para dar la garantía de 20 años contra hongos, insectos perforadores y pudrición.

Basados en su orden de compra del 10 de noviembre, la fecha estimada de entrega será el 23 de diciembre de 2024, sujeta a condiciones climáticas que puedan afectar los tiempos de secado.

Cordialmente,



JAVIER ERNESTO CAMARGO LOPEZ
CC. 3.086.636 LA VEGA