ACTA DE VISITA			
Fecha	23 de agosto de 2023	Hora	10:00 Am
Lugar	Carrera 10 con calle 8 la tebaida		
Usuario	Secretaría de Infraestructura		
Secretaría / Dirección	Secretaria de Infraestructura / CAM – Piso 3		
Interno: ☐		Externo: ☐	

ASUNTO
Visita de inspección técnica estado del pavimento y tareas a realizar para su recuperación

PARTICIPANTES		
Nombre	**Institución/Cargo**	**Datos Contacto**
JANLEY ROGER LEYVA BRAVO	Contratista Secretaría de Infraestructura	3002338226

AGENDA PROPUESTA	
#	Actividad
1	Evaluación de ejecución de la problemática
2	Evidencia fotográfica
3	
4	
5	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 23 de agosto de 2023, siendo las 10: 00 am, se desplaza el personal calificado de la secretaría de infraestructura al BARRIO Nueva Tebaida, para realizar inspección técnica referente a revisión del comportamiento y estado actual del pavimento concreto rígido a través de inspección ocular del mismo y las posibles soluciones técnicas para su recuperación cumpliéndose una buena relación costo beneficio.

Nos encontramos con un pavimento en su extensión afloramiento de agua producto de fuga a través de tubería en material deteriorado con múltiples tipos de fallas entre ellas fugas por los empaques.

De acuerdo con lo anterior y para descartar que este pavimento pueda continuar viéndose afectado por fugas de acueducto y /o alcantarillado, es pertinente que las empresas publicas realicen visita técnica en el sector y de manera conjunta con infraestructura se edifique un diagnóstico más cercano a la realidad. Se aprecia tan solo en un recorrido corto afectación significativa del pavimento y fuga de magnitud considerable.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

b.





DESARROLLO DE LA REUNIÓN



DESARROLLO DE LA REUNIÓN





DESARROLLO DE LA REUNIÓN



Tener muy en cuenta que la vía en mención corresponde a una vía transitada por el transporte público colectivo intermunicipal y ello demanda soluciones más de fondo por las cargas a las que se ve expuesto a diario la estructura del pavimento.

Detalle del pavimento existente en varios tramos de la vía.

De acuerdo a esto, se ratifica el compromiso adquirido por el municipio de la tebaida, con el fin de hacer constante seguimiento a las necesidades y eventualidades que se vayan presentando en los tramos viales en el municipio de la Tebaida.

PRÓXIMA VISITA
Por definir

ANEXOS
N/A

FIRMAS	
Nombre	Firma
JANLEY ROGER LEYVA BRAVO	