LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA: 12 (Día) | 08 (Mes) | 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 **DE** 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 **DE** 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Eliana Patricia Sarmiento	Interventora	INTEROBRAS SAS
Ferney Leonardo Castellanos	Director de obra	COBING SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar Reconocimiento e inspección de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reconocimiento de las áreas de trabajo para planificacion de inicio de labores y contratacion de personal de trabajo.

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA: 14 (Día) | 09 (Mes) | 24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** | **RESPONSABLES**

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Eliana Sumiedo Cifuentes	
Fernely Leonardo Castellanos	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA: 21 (Día) 08 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 2

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 DE 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 DE 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jhonathan Rojas	Residente de Interv.	Interobras SC S.A.S
Chana Patricia Sarmiento C.	Interventora	Interobras SC SAS
Ferney Leonardo Rojas	Director de obra	Cobing Ingenieros SAS
Maria Paulic Alfonso	Residente de obra	Cobing S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Inspeccion semanal de cumplimiento.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza inspeccion de cumplimiento a los frentes de obra en compañia del director de obra.

- Se realiza inspeccion de la cubierta en asbesto en la cual se evidencian que la estructura de soporte posee distancias superiores a las estipuladas.
- Se ratifica la actividad de desmonte de cielo raso en el Quinto nivel
- El director de obra realiza y expone los tiempos de ejecucion preliminares.

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA: 21 (Día) 08 (Mes) 24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Inicio de actividades despues de cierre razo	22-08-2024	Director de obra.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jonathan Rojas	
Eliana Serrano C	
Ferney Leonardo Rojas	
Maria Paula Alfonso R.	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA 28 (Día) 08 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 3

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 DE 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 DE 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Eliana Patricia Sarmiento	Interventoria	Interobras SC. SAS
Ferley Leonardo Rojas	Dir Obra	Cobing infraest SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Inspeccion estado de fachadas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se rahza inspeccion y seguimiento del estado de las fachadas ya que el director asegura que es necesario realizar la adecuacion del area antes de la aplicacion de impermeabilizante y pintura en la fachada.

Se evidencia la necesidad de realizar un lavado y desinfeccion por hongos en las fachadas. dado que en el estado actual no se garantizaria su correcta aplicacion.

- Se recomienda dar inicio a informes de items no previstos.

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA: 26 (Día) | 08 (Mes) | 24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Por inicio a desmonte de cielo raso y a actividades de aseo en los interiores de los nucleos 2 y 3	29-08-2024	Director de obra.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Eliana Sarmiento	
Ferney Leonardo Rojas	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA 2 (Día) 09 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 24

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 DE 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 DE 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Elian Fabricio Sarmiento	Interventoria	Interobras SAS
Ferney Leonardo Castellanos	Dirección de obra	Cobing SAS
Jhon Camilo Zarate	Rep Legal Contratista	Cobing SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Se realiza seguimiento y avance de obra. Ademas de seguimiento de reconocimiento de personal

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido de el area de trabajo, asi como de los diferentes frentes de obra, se revisa documentacion de personal contratado en obra (Maestro y auxiliares)

Se evidencian las condiciones actuales de deterioro de la fachada posterior.

Se identifican los puntos de acopio de materiales y de disposicion momentanea de escombros de construccion.

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA: 12 (Día) | 09 (Mes) | 24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Se solicita entrega proyección modificatorio 2	30-09-2024	Contratista obra.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Ferney Leonardo Rojas	
Eliana Sarmiento C.	
Jhon Camilo Suarez	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA: 12 (Día) 09 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 5

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 DE 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 DE 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Eliana P Sarmiento	Interventoria	Interobras SC SAS
Fernay L. Reyes	Dir Obra	Cobing Infator SAS
Maria Paula Antonio	Residente de obra	Cobing SAS.
Jonathan Reyes	Residente interventoria	Interobras SC S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Inspeccion Cubierta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza inspeccion detallada de la cubierta junto al director de obra, en donde se avidencia la separacion de las correas conformada por perfil de refuerzo de 1,60m. Con el fin de no intervenir la estructura de la cubierta frontal se plantea la instalacion de teja Thermoacustica Trapezoidal A360 o en su defecto otro producto que se acomode a la condicion existente.

- Se realiza la inspeccion de la aplicacion de pintura
- Se realiza inspeccion de los puntos de acopio.

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA: 12 (Día) 09 (Mes) 29 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
dar inicio a actividades de fachada	13 - 09 - 2029	Director de Obra.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Maria Paula Alfonso R.	
Eliana Sarmiento C	
Fernel Leonardo Rojas	
Jonathan Rojas	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA: 19 (Día) 04 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 6

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 **DE** 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 **DE** 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Eliana P Sarmiento	Interventora	Interobras SC SAS
Forney L Rojas C.	Director de obra.	Cobing S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Verificacion de cumplimientos e inspeccion semanal.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido en compañía del Director de obra revisando cumplimiento en items de pintura y estuco.

Se evidencia retrasos en actividades de cubiertas y fachada.

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA	19 (Día)	09 (Mes)	24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Agilizar informes de Hemo no pendientes para empezar actividades de cimentación y Fachada.	21-09-2024	Director de Obra.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Eliana Sarmiento C.	
Ferney Leonardo Rojas	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA: 26 (Día) 09 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 07

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 DE 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 DE 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Eliana Patricia Sarmiento	Interventora	Interobras SC. S.A.S
Fernes Leonardo Rojas C.	Director Obra	COBING S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Inspeccion Semanal

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido de inspeccion semanal de actividades evidenciando retrasos en las actividades de cubiertas y fachada. se solicita a director agilizar tramites para inicio de actividades

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA	26 (Día)	04 (Mes)	24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Elena Sarmiento	
Ferney Leonardo Rojas	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA: 02 (Día) | 10 (Mes) | 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 8

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 DE 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 DE 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Eliana Patricia Sarmiento	Interventora	Interobras SC S.AS.
Ferney Leonardo C Rojas	Director Obra	COBING S.A.S
Maira Paola Alfonso	Residente de obra	
Jonathan Rojas	Residente Interventoria	Interobras SC S.AS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Inspeccion de fachadas, Inspeccion Semanal

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza el recorrido semanal junto al director de obra se inspeccionan avances en actividades de estuco y pintura.

Se realiza verificacion del estado de la fachada posterior la cual presenta Grietas y desprendimiento de material suelto

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA: 02 (Día) | 10 (Mes) | 24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Realizar informe de No Previstos y dar inicio a actividades	06-10-2024	Director Obra

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
María Paula Alfonso R.	
Jonatan Rojas	
Elena Sarmiento	
Ferney Leonardo Rojas	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA: 09 (Día) | 10 (Mes) | 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 9

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 DE 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 DE 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Eliana Patricia Sarmiento	Interventora	Interobras SC SAS.
Ferney Leonardo Castellanos R	Director de Obra	COBIN S.AS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Inspección Semanal

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realizo recorrido de inspeccion en compañia de el director de obra.

Se evidencian avances en items de pintura y mantenimiento de las divisiones de los baños.

- hay re-trasos en obras en cubiertas y fachada

- se inspeciono el punto de acopio de las nuevas cubiertas, las cuales se almacenan en el parqueadero colindante.

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA: 04 (Día) | 10 (Mes) | 24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega reprogramación	15-10-2024	Contratista Obra

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Elicnar Solarte Cifuentes	
Freyney Leonardo Rojas	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA 16 (Día) 10 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 10

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 DE 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 DE 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Gloria Patricia Sarmiento	Interventoria	Interobras SC. S.AS
Forney Leonardo Castellanos	Dir Obra	COBING S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Inspeccion demolicion fachada; cambio de cubierta policarbonato

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido junto al director de obra inspeccionado las Areas a demoler de la fachada posterior.

- Se realiza la inspeccion detallada de las laminas de policarbonato y a las tejas termoacusticas para las cubiertas.

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA	16 (Día)	10 (Mes)	24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Instalacion de cubierta Policarbonato	22-10-2024	Director de obra
- Inicio de desmonte e instalacion de cubiertas teja Termoacustica	23-10-2024	

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Eliana Salmeron Cifuentes	
Ferney Leonel Castellanos	

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA 30 (Día) 10 (Mes) 24 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 11

CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2024 **DE** 26/06/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERÍA S.A.S. – COBING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA CARRERA 15 NO.14-24 DE DUITAMA – BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 028 DE 2024 **DE** 08/07/2024

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: CLAUDIA CONSTANZA FLECHAS QUINTERO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Claudia Flechas	Supervisora	Rama Judicial
Leonardo Castellanos	R/L Contratista	Cobing S.A.S.
Johan Camilo Saenz	Director Obra	" "
Eliana Saimeth	Director Interventoria	Interobras SC. SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar Seguimiento al avance de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza recorrido de inspección encontrándose en ejecución la actividad de estuco y pintura del vacio central de la edificación.
Se encuentra que los muros internos de los 5 pisos ya se encuentran estucados y pintados, al igual que los baranda de pasillos y escaleras.
Se encuentra que las divisiones de baños de los pisos quinto y cuarto fueron desmontadas y se encuentran en taller en mantenimiento.
Se evidencia que ya llega a obra la cubierta para cambio, la cual se encuentra acopiada en el parqueadero interno, cuya instalación se inicia el dia de hoy.
Se programa por parte de la Supervisión el desalojo del personal de la Fiscalia por los dias jueves y viernes de la presente semana con el fin de que se de posibilidad de instalación de cubierta en estas áreas.
Se da aprobación por interventoria y supervisión a las actividades no previstas del modificatorio 1, para que se inicie la actividad de demolición y reconstrucción de pañete.

LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA: 30 (Día) | 10 (Mes) | 24 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Claudia Flechas Quintero	
Ibon Camilo Sosa Rojas	
Eliana Sarmiento Cifuentes	
Leonardo Caballeros	