ACTA DE REUNION

Acta No: 036 | *Hoja* 1 *de* 04

Información Básica

FECHA DE LA REUNION	**AÑO 2024**	**MES 07**	**DIA**	**25**
LUGAR	**Construcción del Centro de acopio Rio de oro, Cesar**			
HORA DE INICIO	**10:00 PM**			
HORA DE FINALIZACIÓN	**11:00 PM**			
COORDINADOR ACTA	**Grupo consultor e ingeniero S.A.S**			
EMPRESA /CONSORCIO/UNION TEMPORAL	**Centro de comercio Valledupar 2023**			
OBJETIVO DE LA REUNION	**COMITÉ DE OBRA #036**			

Asistentes

NOMBRE	CARGO – EMPRESA	FIRMA
Álvaro Solano Aguilar	Director - GRUCOING	
Giovanny Alfonso Garcia Jacome	Ing. Residente CDA - GRUCOING	
Eduar Mancilla Páez	Ing. Residente Eléctrico - GRUCOING	
Yesica Paola Arias Ruedas	Auxiliar de ingeniería LV - GRUCOING	
Carlos Mario Sánchez Angarita	Arq. Residente CDA - Centro de comercio Valledupar 2023	
Andrés Danilo Ricardo Pumarejo	Residente Eléctrico CDA - Centro de comercio Valledupar 2023	
Chesman Hobbet Barros Pimenta	RL. - Centro de comercio Valledupar 2023	
Hugo Santana	Técnico Eléctrico - Centro de comercio Valledupar 2023	
Lizdy Vargas Vence	Coordinadora de obra LV Centro de comercio Valledupar 2023	

Temas Tratados
1. El día de hoy se recibió la visita del personal eléctrico tanto de la interventoría como del contratista al proyecto de Construcción Centro de Acopio para realizar el Comité de Obra N°035 y efectuar un recorrido general con el objetivo de revisar los procesos constructivos eléctricos realizados y faltantes en las distintas zonas del Proyecto. 2. El recorrido comienza en la bodega de almacenamiento principal, donde se verifica que ya existen salidas para luminarias, las cuales están instaladas de acuerdo con los diseños existentes. Es importante aclarar que, hasta la fecha, esta es la única obra eléctrica realizada. Sin embargo, según el cronograma, ya debería haber un avance considerable en la ejecución de este capítulo de instalación de la red eléctrica. 3. Durante el recorrido, y basándonos en los planos del diseño existente, se visita el lugar destinado para el poste que soportará el transformador y la línea de media tensión que alimentará la red eléctrica del proyecto en ejecución. El ingeniero eléctrico de la interventoría solicita documentos clave, como el cuadro de cargas, diagrama unifilar y la pronta radicación de proyecto ante el operador de red, que para este caso en particular seria CENS, para proceder con la evaluación y aprobación de la instalación de red de media tensión y acometida principal de baja tensión, es importante aclara que la documentación anteriormente mencionada se dejara como compromisos a cumplir en el próximo comité de obra. 4. El contratista se compromete a la entrega del estudio fotométrico del proyecto, en aras de realizar modificaciones a las luminarias contenidos en los diseños iniciales, el cual se debe de entregar lo antes posible para avanzar con las instalaciones de dichas luminarias. 5. Por ultimo se le realiza una reiteración de solicitud al contratista que se reanuden las actividades de las instalaciones eléctricas internas en el proyecto, es de aclarar que se deben de ajustar a las modificaciones anteriormente mencionadas.

Compromisos Pactados

Compromiso	Entidad	Fecha estipulada		
		Día	Mes	Año
Entrega de documentación como cuadro de cargas, diagrama	Centro de comercio Valledupar 2023	01	08	2024

unifilar, memorias cálculo de diseño eléctrico.				
Entrega del radicado del proyecto eléctrico ante el operador de red.	Centro de comercio Valledupar 2023	01	08	2024
Entrega del estudio fotométrico del proyecto.	Centro de comercio Valledupar 2023	01	08	2024
Actualización del balance del capitulo N°14 Instalaciones de red eléctrica, con menores y mayores e ítems nos previstos.	Centro de comercio Valledupar 2023	01	08	2024
Entrega de especificaciones técnicas de los ítems no previstos, junto con sus memorias de cantidades y cotizaciones de insumos nuevos.	Centro de comercio Valledupar 2023	01	08	2024
Reanudación de actividades de instalaciones eléctricas internas en obra, basándonos en los diseños y las especificaciones técnicas.	Centro de comercio Valledupar 2023	01	08	2024

Próxima Reunión	**AÑO**	**2024**	**MES**	**08**	**DIA**	**01**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en **Rio de oro** a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2024

Distribución del documento:

Original: Interventoría

Copia: Supervisor, obra