Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	04
Contrato N°	SA-EDU-023-2024	
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL		
Tipo de contrato	Obra: X	Otro:
Nombre del contratista	CONSORCIO VIAS QUILLA	
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VI)	
Plazo	Hasta 31 de diciembre de 2024	
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 9.018.274.387 Adición 1: $ 0 Adición 2: $ 0 Adición 3: $ 0 Total: $ 9.018.274.387	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
14-05-2024	31-12-2024	(N/A)	(N/A)

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros Mundial	B-100047474-0	26-04-2024	2-05-2025
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	Seguros Mundial	B-100047474-0	26/04/2024	31/12/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros Mundial	B-100012679-0	26/04/2024	31/12/2024
Otros: Estabilidad de la obra	Seguros Mundial	B-100047474-0	26/04/2024	31/12/2029

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 9.018.274.387
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 9.018.274.387
Porcentaje del Anticipo	0%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	0%	$ 0
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 908.643.926,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 5.526.765.505,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FE-005**

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	**Capítulo -PRELIMINARES**							
88	Nivelación, Replanteo y Señalización VÍAS	M2	25.184,00	28.936,00	23.794,62	3.990,00	27.784,62	1.151,38
5913	Excavación a maquina y retiro de materiales	M3	42.581,70	65.540,67	52.926,28	8.349,43	61.275,70	4.264,97
2	**Capítulo - PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO**							
7795	P.B.O. Base en suelo-cemento proporción 1:20 E=0,20 metros	M2	21.605,04	12.509,50	8.208,00	2.432,00	10.640,00	1.869,50
7789	P.B.O. Relleno en material seleccionado y compactado para anden y zona de calzada donde se requiera	M3	20.357,97	7.655,60	5.281,81	1.354,96	6.636,76	1.018,84
8833	Pavimento en concreto rígido MR=45 a la flexión, espesor=0,20metros, Incluye canastilla, pasadores D=1" - Longitud 0,35 metros a cada 0,30 metros y 5/8" - Longitud 0,85 metros a cada 1,20 metros, juntas de silicona	M2	14.652,00	11.725,20	6.278,00	1.022,00	7.300,00	4.425,20
4309	P.B.O. Bordillo en concreto de 3000 psi premezclado en planta y transportado al sitio especificado, bordillo de 0,15 * 0,20 metros, Incluye acero de 3/8" Longitud y grapas de 3/8" a 0,50 metros de 60.000 psi Legítimo	ML	3.600,00	3.250,00	880,00	960,00	1.840,00	1.410,00
6	**Capítulo - ITEMS NO PREVISTOS**							
NP3	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO e=0,14 m, INCLUYE COLUMNAS CADA 4 METROS DE 0,2 X 0,2 EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CADA 0,10 DE 3/8" - VIGA CORONA DE 0,2 X 0,3 EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CADA 0,10 DE 3/8" - VIGA DE CIMENTACION DE 0,5 X 0,3 EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA CON 10 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CADA 0,10 DE 3/8" , DOVELAS VARILLAS DE 3/8" cada 0.6, ZAPATAS CADA 4 METROS DE 0,80 X 0,80 X 0,40 CON REFUERZO 10 DE VARILLAS DE 1/2" CADA 0,15m DESPLANTADA 0,5 METROS DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL	M2		1.276,00	330,00	155,32	485,32	790,68

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Acta de recibo parcial No. 4
- Memorias de cálculo
- Registro fotográfico
- Bitácora

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al periodo del 01 de noviembre del 2024 al 10 de diciembre del 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de DICIEMBRE de 2024.



JUAN SEBASTIAN SAMPER
Supervisor

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	**Código:** GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	**Fecha:** 23-08-2024
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	X

ACTA No.	4

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-023-2024
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO VI)
Contratante	Secretaria Obras Publicas EDUBAR
Contratista	Consorcio vias quilla
Plazo	Hasta 31 de diciembre de 2024
Valor	$ 9,018,274,387
Fecha de Firma del Contrato/Orden	26-abr-24
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	14-may-24
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31-dic-24

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO	
Vigencias	Desde	26/04/24
	Hasta	2/05/25
Tipo de Póliza	PAGO DE SALARIOS	
Vigencias	Desde	26/04/24
	Hasta	31/12/27
Tipo de Póliza	ESTABILIDAD DE OBRA	
Vigencias	Desde	31/12/24
	Hasta	31/12/29
Tipo de Póliza	RESPONSABILIDAD CIVIL	
Vigencias	Desde	26/04/24
	Hasta	31/12/24

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	908.643.926
VALOR EN LETRAS	Novecientos ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil novecientos veintiseis pesos

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
Representante Legal
CONTRATISTA