ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

Código:	IO-FM-25
Versión:	02
Fecha:	6/09/202
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	02 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
CAPITULO:	NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP- 22	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA 1", GALVANIZADA CAL.14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM. *25*3/8, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO PINTURA COLO RPLATEADO TIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.

PARQUE SAN PEDRO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	CANT.	TOTALES M	TOTALES M2	TOTALES M3
1. Instalación de barandas puente peatonal sobre cuneta	2,80			2,00	5,60		
2. Instalación de barandas (costado cuneta)	44,20				44,20		
Cantidad contractual según modificatoria No.2	60,00						
Acumulado anterior	0,00						
Acumulado a presente acta	49,80						
Obra por ejecutar	10,20						

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
Carlos Villegas.		

TOTAL PRESENTE ACTA: 49

OBSERVACIONES:

PLANO BARANDAS

