Mosquera - Cundinamarca, 19 de diciembre de 2024

Señores,
HOLDING DALSAR S.A.S, Identificado con Nit No. 900924671-2
Representado legalmente **ALEJANDRO RODRIGUEZ TRIANA**
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1708-2024

REFERENCIA: INFORME DE SUPERVISIÓN

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE NATACIÓN QUE HACEN PARTE DEL COMPLEJO ACUÁTICO"

Cordial saludo,

Por medio de la presente la suscrita supervisora da el aval y certificación del cumplimiento del contrato suscrito con **HOLDING DALSAR S.A.S**. identificado con Nit No 900924671-2 cuyo representante legal es **ALEJANDRO RODRIGUEZ TRIANA** identificado con cédula de ciudadanía N°79950803, del ***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1708-2024*** mediante este informe de supervisión confirma:

ITEM	*DESCRIPCIÓN*	*CANTIDAD*
1	Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión calentador de alto rendimiento con 400000 btu / h, con intercambiador de calor entitanio – piscina semiolimpica	*1*
2	Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión calentador de alto rendimiento con 400000 btu / h, con intercambiador de calor entitanio – piscina Matronatación	*1*
3	Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión Calentador de alto rendimiento con 400000 btu /h, con intercambiador de calor en titanio – piscina calentamiento	*1*

4	Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión. piscina niños	1
5	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos. "cambio de buje-impulsor-venta viola" Motobombas de succion – piscina semiolimpica.	1
6	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos."cambio de buje-impulsor-venta viola" Motobombas de succion – piscina de calentamiento.	1
7	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos. piscina niños	1
8	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes,limpieza de la caja de desagüe.	1
9	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos.	1
10	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos y sellos mecánicos, calibración presostato.	1
11	Dos limpiezas generales, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Incluye drenado y limpieza de la cámara de combustión	1
12	Cambio de arena, empaques de la tapa del filtro, cambio de manómetro glicerina Filtro piscina semiolimpica	1
13	Cambio de arena, empaques de la tapa del filtro, cambio de manómetro glicerina Filtro piscina calentamiento	1
14	Cambio de arena, cambio de manómetro	1
15	Cambio de comando y mangueras hidráulicas	1
16	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes	1
17	Cambio de bombillos 20 y revisión sistema eléctrico	1
18	Cambio de dos (2) bridas hidráulicas ingreso y salida bomba de succión piscina semiolímpica.	1
19	Cambio de dos (2) bridas hidráulicas ingreso y salida bomba de succión piscina calentamiento	1
20	cambio de 3 valvulas de 3"paso de calentadores piscina semiolímpica.	1
21	cambio de 3 valvulas de 3"paso de calentadores piscina calentamiento.	1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
icontec ISO 9001
SC-CER575154

22	Mantenimiento bombas del clorinador piscina semiolímpica.	1
23	Mantenimiento bombas del clorinador piscina complementaria	1
24	Suminstro de dos (2) kit de sensores para calentador de alto rendimiento con 400000 btu / h, c.	1
25	Corrección fuga en la capsula interna del calentador de alto rendimiento con 400000 btu / h, c.	1
26	suministro de dos (2) flotadores en pvc para tanques de químicos " clorinadores"	1
27	Análisis Físico químico y microbiológico de 3 piscinas	1
28	Revisión de fugas, limpieza y calibración de 4 reguladores gas natural,(pintura amarilla línea de gas)	1
29	Cambio de 4 manómetros de gas natural(puntos de los calentadores)	1
30	cambio de 4 tomacorrientes dobles y fijación tubería MT	1

La suscrita supervisora del ***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1708-2024*** procede a avalar los ítems del servicio otorgado e ítems suministrado a entregar por parte del pcontratista de acuerdo a las especificaciones técnicas sujetos del objeto del contrato.

Respetuosamente,

LUCETT NEYIRIA MUÑOZ ROSAS

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Proyectó: Carolina Arias- Abogada contratista SDR