	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO	VERSIÓN: 01
	PROCESO: Jurídica y contratación	CÓDIGO: JC – ABSOP - F - 46
	PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra publica	FECHA: 30/07/2022

ACTA FINAL

CONTRATO:	C-MS-MC-058-2024	DE	noviembre 25, 2024	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA**
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS FISICO - QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, EN EL MUNCIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO TODO PUEDE SER MEJOR 2024-2027"			noviembre 28, 2024	FINAL
CONTRATISTA:	INNOVA & ING S.A.S. R/L Jhon Jaider Arias Vargas			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ	PLAZO INICIAL	Un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio		diciembre 26, 2024

V. INICIAL	$ 6,116,600.00	**% EJECUTADO**	100.00%	27 de diciembre de 2024	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	$ 0.00	**% TIEMPO**	96.67%		NA
VALOR TOTAL	$ 6,116,600.00				

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR EJECUTADO					
												PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA		ACUMULADO	
No.	**CONCEPTO**	**DESCRIPCION ANALISIS**	**METODO**	**UN**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1	Muestreo y análisis fisicoquímico y microbiológico de agua potable. Muestras tomadas en acueducto urbano	pH	SM 4500-H+B	UND	4	$420,000.00	$1,680,000.00					4.00	1,680,000.00			4.00	1,680,000.00
		Conductividad	SM 2510-B														
		Cloro Residual Libre	SM 4500 Cl G														
		Color Aparente	Hazen 137-138														
		Turbiedad	SM-2130-B														
		Alcalinidad total	SM 2320- B														
		Aluminio	SM 3500 Al B														
		Calcio	SM 3500 -CaB														
		Cloruros	SM 4500 _ Cl B														
		Dureza Total	SM 2340-C														
		Fluoruros SM	4500 F E														
		Fosfatos	SM 4500 PO43-E														
		Hierro	HACH 8008														
		Magnesio	SM 3500 -Mg B														
		Nitratos	SM 4500 NO 3 E														
		Nitritos	HACH 8507														
		Sulfatos	HACH 8051														
		Coliformes Totales	SM 9222-B														
		Escherichia co	SM 9222 D														
2	Análisis aguas servidas	pH	SM 4500-H+ B Ed	UND (ENSAYO)	2	$1,730,000	$3,460,000					2.00	3,460,000.00			2.00	3,460,000.00
		Temperatura	24TH-2023														
		Oxigeno	SM 2550 B														
		Conductuvidad	SM4500 O-H														
		Grasas y aceites	SM 2510-B														
		Solidos suspendidos totales (SST)	S.M. 5520C														
		Demanda biologica de Oxigeno (DBO5)	SM 2540 D														
		Demanda quimica de Oxigeno (DQO)	SM 5210 B, Ed 4500 -O_G														
		Caudal	Kit DQO Referencia 2125925 y Referencia [illegible]														
SUBTOTAL							$ 5,140,000						$ 5,140,000				$ 5,140,000.00
IVA						19%	$ 976,600						$ 976,600				$ 976,600.00
VALOR TOTAL							$ 6,116,600						$ 6,116,600				$ 6,116,600

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA	$	6,116,600
SON:	SEIS MILLONES, SEISCENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	

ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

INNOVA & ING S.A.S. R/L Jhon Jaider Arias Vargas
CONTRATISTA

Elaborado: ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ	Revisado: FREDY VILLAREAL RAMIREZ PEREZ	Aprobo: GERMAN RICARDO ROSAYO HEREDIA
Jefe de la Unidad de Servicios Publicos	Asesor de Contratacion	Alcalde Municipal