ACTA DE SUSPENSIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	**CONVENIO SOLIDARIO**
NUMERO DE CONVENIO	**CONVENIO SOLIDARIO No 336 DE2024**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE EL COPEY**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE EL COPEY, CESAR.**
NIT	**800096587-5**
OBJETO DEL CONTRATO:	**APOYO Y FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE PAVIMENTACION AL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO CAMILO TORRES, MEDIANTE PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LOS ACUERDOS DE COLABORACION COMUNITARIA CON MIRAS AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL, EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY CESAR.**
PLAZO DEL CONTRATO:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**18 DE NOVIEMBRE DE 2024**
FECHA DE INICIO:	**05 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE**
SUPERVISOR:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE.**

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de El Copey (Cesar), se reunieron: **BLAS ANDRES GAMARRA SIERRA,** Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Económico y medio ambiente, actuando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, **LUIS MANUEL NAVARRO NAVARRO,** Identificado con la cedula de ciudadanía No.77.163.562 expedida en El Copey-Cesar, representante legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CAMILO TORRES, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR**, quien para los efectos del presente acta se denominara el **CONTRATISTA**, con el objetivo de suscribir el acta de **ACTA DE SUSPENSIÓN 001** en el convenio solidario No. 336 del dieciocho (18) días del mes noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

- Durante el mes de diciembre las constantes lluvias que se presentan en esta zona del país han ocasionado retraso en el avance de las actividades como cortes, nivelación, perfilado, conformación y compactación. El fenómeno climático ha generado suspensiones temporales de las obras de adecuación del terreno y reprocesos, ocasionando un retraso marcado en el proyecto.

- El proyecto de OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE EL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY – CESAR, contratado con el Consorcio REDES EL COPEY, no había instalado la nueva red de agua potable en el barrio Camilo Torres, las cuales se ejecutaron durante las dos primeras semanas del diciembre. A la fecha no han realizado las pruebas hidráulicas, que son necesarias para poder construir las placas en concreto. Este consorcio suspendió las actividades temporalmente el 18 de diciembre de 2024, por la temporada navideña.

- El Cese temporal de Las canteras cercanas a la cabecera municipal por la temporada navideña a partir del 21 de diciembre de 2024, lo que afecta el suministro de los agregados pétreos necesarios para las actividades de construcción de la pavimentación en concreto rígido.

No siendo más el motivo de la presente acta se da por SUSPENDIDO el convenio solidario. No. 336 del dieciocho (18) días del mes de dos mil veinticuatro (2024). cuyo objeto es: **APOYO Y FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE PAVIMENTACION AL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO CAMILO TORRES, MEDIANTE PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LOS ACUERDOS DE COLABORACION COMUNITARIA CON MIRAS AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL, EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY CESAR.** En virtud a las consideraciones expuestas.

Para mayor constancia se firma en el municipio de el copey a los dieciocho (18) días de diciembre de dos mil veinticuatro 2024).

ACTA DE SUSPENSIÓN 001

Contratante	Contratista
BLAS ANDRES GAMARRA	**LUIS MANUEL NAVARRO NAVARRO**
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE.	Rep. legal, JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CAMILO TORRES, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR Contratista