ACTA DE RECIBO (PARCIAL No. 2)
LUGAR DE EJECUCION: BODEGA CELTA-FUNZA

PERIODO	DESDE	martes 24 de septiembre de 2024	HASTA	11 de diciembre de 2024

CONTRATO Nº	2245 DE 2024	VALOR:	$ 5.690.525.171,00
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 5.690.525.171,00
CONTRATISTA	INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S A.- EN REORGANIZACIÓN	OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PESADA DE TIPO DOCUMENTAL Y DEMAS BIENES PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SNR UBICADA EN FUNZA CUNDINAMARCA Y LA OFICINA DE REGISTRO DE MEDELLÍN ZONA SUR, POR AGRUPACIONES.	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JOHANNA RODRIGUEZ HERRERA-CARLOS ANDRES MUÑOZ-ERIKA QUEVEDO ROMERO-CLAUDIA RODRIGUEZ DAZA- APOYO JURIDICO ILIANI RENGIJO ORTIZ		

A LOS 23 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: INDUSTRIAS CRUZ, Y JOHANNA RODRIGUEZ HERRERA-CARLOS ANDRES MUÑOZ-ERIKA QUEVEDO ROMERO-CLAUDIA RODRIGUEZ DAZA-APOYO JURIDICO ILIANI RENGIJO ORTIZ Y APOYOS DE LA SUPERVISION DIANA PATRICIA ALVARADO, GILLAND LOPEZ, LUIS ALEJANDRO CHAPARRO Y RODRIGO JOSE CRUZ CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL, EN RAZÓN A LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL MISMO.

ITEM		DESCRIPCION		UN	CANT. PRESENTE ACTA DE ACUERDO CON EL MODIFICATORIO N° AL CONTRATO	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PESADA DE TIPO DOCUMENTAL Y DEMAS BIENES PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SNR UBICADA EN FUNZA CUNDINAMARCA									
1	ESTANTERÍA INDUSTRIAL	La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) requiere adecuar un espacio de archivo, para la custodia de su Archivo Central, Fondo Documental Acumulado y archivos de gestión, para lo cual requiere, contratar el suministro e instalación de estantería pesada de tipo documental para el almacenamiento de archivo para el archivo central de la superintendencia de notariado y registro ubicado en el municipio de Funza – Cundinamarca acorde a las condiciones técnicas requeridas de acuerdo con la normatividad archivística vigente.	Módulos de 8 Niveles de carga por módulo de 1.40 Mts de Fondo X 2.70 Mts de frente y 11 metros de alto	Modulo	332	150	13.814.517,00	$ 2.072.177.550,00	
2	ESTANTERÍA INDUSTRIAL	La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) requiere adecuar un espacio de archivo, para la custodia de su Archivo Central, Fondo Documental Acumulado y archivos de gestión, para lo cual requiere, contratar el suministro e instalación de estantería pesada de tipo documental para el almacenamiento de archivo para el archivo central de la superintendencia de notariado y registro ubicado en el municipio de Funza – Cundinamarca acorde a las condiciones técnicas requeridas de acuerdo con la normatividad archivística vigente.	Módulos de 8 Niveles de carga por módulo de 1.40 Mts de Fondo X 1.40 Mts de frente y 11 metros de alto.	Modulo	37	17	6.720.577,73	$ 114.249.821,41	

3	Elevador de carga con motor eléctrico	La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) requiere adecuar un espacio de archivo, para la custodia de su Archivo Central, Fondo Documental Acumulado y archivos de gestión, para lo cual requiere, contratar el suministro e instalación de Elevador de carga con motor eléctrico para ayuda con el almacenamiento de archivo para el archivo central de la superintendencia de notariado y registro ubicado en el municipio de Funza – Cundinamarca acorde a las condiciones técnicas requeridas de acuerdo con la normatividad archivística vigente, por consiguiente, las consideraciones legales, técnicas y funcionales se encuentran en la ficha técnica anexa (Ver Anexo) y con la garantía de montaje y motor del elevador.	Elevador de carga con motor eléctrico (trifásico) de 1.5 hp de potencia con un rango con capacidad de 2,000 kg, cadena y velocidad variable entre 2ml/min y 4ml/min, cuenta con un sistema eléctrico el cual incluye un tablero de control (Guarda motor, PLC, display, relevos) y finales de carrera, sensores de apertura de puertas; como también un sistema estructural metálico compuesto por un sistema fijo autoportante y canastilla, también sistema de acceso con puertas (correderas o abatibles), pintado con pintura electrostática en polvo epoxipoliester, termoendurecible, horneable a más de 180ºc, de 12000 mm total alto, la canasta x 1800 mm de alto x 2000 mm de frente x 1500 mm de ancho a 4 paradas incluyendo el piso.	Elevador de carga	1	0	191.237.255,00	$ -	
4	Escaleras	Escaleras fabricadas en platina, proceso de pintura electrostática en polvo horneada (no se consideran otro tipo de recubrimientos), adicionalmente, los tramos de las escaleras posibilitaran el acceso continuo del 1er al 4 nivel.	Fabricadas en platina, proceso de pintura electrostática en polvo horneada (no se consideran otro tipo de recubrimientos), adicionalmente, los tramos de las escaleras posibilitaran el acceso continuo del 1er al 4 nivel. (8 Escaleras con unas dimensiones: Acho de 1.40 metros con pasamanos correspondientes, y, la suma de dos contras huellas más una huella, debe ser mayor a 62 cm y menor de 64 cm)	ESCALERAS	8	4	6.653.451,00	$ 26.613.804,00	
5	Lamparas Led	" De acuerdo con el plano emitido por la entidad el oferente debe garantizar que la cantidad de luces que crea necesaria de acuerdo a la norma y teniendo en cuenta una distancia de cada 2 metros porcada una "	suministro de luminaria led tipo panel de 40w 4000 lm 120x30cm cantidad:	Unidad	720	83	762.656,13	$ 63.300.458,81	
6	Lamparas Led	" De acuerdo con el plano emitido por la entidad el oferente debe garantizar que la cantidad de luces que crea necesaria de acuerdo a la norma y teniendo en cuenta una distancia de cada 2 metros porcada una "	suministro de luminaria highbay industrial 100w para altura de 12m cantidad	Unidad	17	0	762.656,13	$ -	
7	Sensores de Movimiento		Suministro de sensores de movimiento techo para interiores 800 w-120 velectric line, que garantice un correcto funcionamiento. Incluye conector con cable encauchetado de 2mt donde se requiera.	Unidad	224	0	218.311,25	$ -	
TOTAL COSTO									**$ 2.276.341.634,22**

	COSTO DIRECTO						$ 1.843.836.724
	IVA	%					$ 432.504.911

VALOR TOTAL MUEBLES	$ 2.276.341.634,22

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 5.690.525.171,00
VALOR ADICIÓN N°1	$ 0,00
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 5.690.525.171,00

VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE DE ANTICIPO	N/A

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	40 % DEL VALOR DEL CONTRATO A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	2.845.453.225,01	50,003%	$ 2.845.262.585,50	$ 2.845.262.585,50	$0,00	$0,00	$0,00	$ 2.845.262.585,50
2	2.276.341.634,22	40,002%	$ 2.276.210.068,40	$ 2.276.210.068,40	$0,00	$0,00	$0,00	$ 569.052.517,10
3								
4								
5								
	TOTALES							

NOTA: La presente acta de recibo parcial se suscribe de acuerdo con la CLAUSULA NOVENA - FORMA DE PAGO: La SNR - Superintendencia de Notariado y Registro pagará al Contratista el 100% del valor del contrato así:
a. Primer pago: Un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato a la instalación del cincuenta por ciento (50%) de los módulos de acuerdo con cada agrupación.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Representante Legal
CONTRATISTA

JOHANNA RODRIGUEZ HERRERA
Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

CARLOS ANDRES MUÑOZ
Supervisor Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

ERIKA QUEVEDO ROMERO
Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

CLAUDIA RODRIGUEZ DAZA
Supervisor Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

LUIS ALEJANDRO CHAPARRO
Apoyo a la Supervision del contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

GILLAND LOPEZ
Apoyo a la Supervisión del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

RODRIGO JOSE CRUZ
Apoyo a la Supervisión del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro



DIANA PATRICIA ALVARADO
Apoyo a la Supervisón del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro