146

Fecha: Noviembre 24 de 2023
Hora iniciación: 11:00 a.m.
Hora terminación: 12:00 m.
Lugar: Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare – Contraloría General de la República
Asistentes: Islena Castro Quiñones, Gerente Departamental – Supervisora, Juliana Amado Restrepo, Profesional Universitario G01 – Apoyo a la Supervisión y Jorge Eliecer González Zafra, Representante Legal de GYAFRA S.A.S. - Contratista

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el mantenimiento y reparaciones locativas a todo costo en las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Guaviare, ubicada en la calle 8 no. 24 – 169 barrio 20 de julio de la ciudad de San José del Guaviare – Guaviare.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será por un termino de (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de inicio, previa expedición del respectivo registro presupuestal del contrato por parte de la Contraloría General de la Republica.
FECHA DE INICIO:	21 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de diciembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO:	Treinta y Un Millones Diez Mil Quinientos Diecisiete pesos con Dieciséis centavos ($31.010.517,16) M/cte.
CONTRATISTA:	GYAFRA S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA:	901.246.857-1




DESARROLLO:

En la presente reunión nos reunimos junto con el contratista de obra e hicimos un recorrido por las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Guaviare para evidenciar el avance de las obras ejecutadas que a la fecha correspondían el ítem de recorrido de cubierta y ajuste, se avanzo con la limpieza de las tejas y canales, el ítem reposición e instalación de bajante PVC incluye retiro existente, se instalaron las nuevas bajantes en la zona de la cocina se cambió el perfil de la bajante de cuadrada a redonda y se aumentó el diámetro de la tubería a 3". El contratista informa que se esta a la espera del manto bituminoso para iniciar con la instalación de este la próxima semana.

COMPROMISOS:

Como compromisos de la presente reunión se le solicito al contratista hacer llegar las hojas de vida con los antecedentes de las personas que van a hacer los trabajo en la gerencia, con el fin de relacionarlos a la USATI, de igual manera se le solicito un cronograma de actividades con el fin de evidenciar la planeación del desarrollo de la obra, fijando como fecha de entrega de lo solicitado el lunes 27 de noviembre de 2023.

FIRMAS:

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO	FIRMA
ISLENA CASTRO QUIÑONES Gerente Departamental Supervisora Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare Contraloría General de la República	
JULIANA AMADO RESTREPO Profesional Universitario Grado 01 Apoyo a la supervisión Gerencia Departamental Colegiada de Guaviare Contraloría General de la República	
JORGE ELIECER GONZALEZ ZAFRA C.C. No. 86.055.740 Representante Legal GYAFRA S.A.S Contratista	

Proyectó: Juliana Amado Restrepo – Profesional Universitario G. 01 – Apoyo a la supervisión