INFORME DE LABORES CONTRATISTA No LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE AMALFI

CONTRATO:	23000680 H4 01 DE 2023
OBJETO:	LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE AMALFI
PLAZO:	SEIS (6) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, LO QUE PRIMERO OCURRA
VALOR INICIAL	$96.023.372.00
VALOR FINAL	$96.023.372.00
VALOR ACTA FINAL	$17.530.456,00
CONTRATISTA:	ARIETE S.A.S
SUPERVISOR:	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
FECHA DE INICIO:	30 JUNIO 2023
FECHA DE ACTA 2:	07 NOVIEMBRE 2023
FACTURA No:	FE134

El contrato en referencia tiene por objeto REALIZAR LA MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE AMALFI ANTIOQUIA

El Mencionado contrato se nos adjudicó a nosotros ARIETE S.A.S las actividades realizadas fueron las siguientes:

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE AMALFI		
Mantenimiento de zonas verdes. 1. rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatan, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	17,20
Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	ml	500,00

ARIETE
INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE AMALFI





OFICINA IBAGUE CALLE 67 No. 5 -90 TELEFAX (8) 260 7024 CEL. 314 392 4957 * 320 883 3422
contratacionariete@gmail.com
IBAGUÉ - TOLIMA

Durante la ejecución de las anteriores actividades, el personal vinculado a la empresa contratista estuvo expuesto a condiciones peligrosas debido a la existencia de animales (serpientes, abejas, avispas etc.) y a dificultades de tipo ambiental (temperatura elevada) y terrenos fangosos y con huecos. No se presentó ningún accidente de trabajo.

Finalmente, con el mantenimiento realizado se atiende las recomendaciones de mantener las zonas de seguridad a 10 cms de altura, se facilita la tarea del personal de seguridad para detectar la presencia de intrusos o animales que

Puedan afectar la seguridad operacional del aeropuerto y permite brindar un mejor servicio y seguridad.

Se cumplimiento en materia de salud ocupacional, en el equipo de trabajo, durante la ejecución de la primera limpieza.

Se aplicó el programa de salud ocupacional.

Se cumplió el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar.

Se cumplió con el plan de manejo ambiental específico para las labores de rocería.

Se dispuso de un profesional ambiental en la ejecución de esta fase.

Se cumplió con el cronograma de fumigación.

Se dispuso el material sobrante en el botadero autorizado.

Dada en Amalfi Antioquia los 12 días del mes de diciembre de 2023.

DAVID ALEJANDRO PUENTES ALVAREZ
R LEGAL