CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	2L PROYECTOS SAS BIC
	ACTA DE ENTREGA	

Tema: acta de Comité N-5.

Dependencia (Dirección / Oficina)	
Dirección de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura	

Objetivo	Fecha: 09 /10 de 2024			
COMITE DE OBRA	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro ( ) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial X	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Consejo Superior de la Judicatura P-28.			
	Hora Inicio: 8 am 30 pm Hora Fin: 12 am 00 pm			
	Notas por: Carolina Pérez			
	Próxima Reunión: de 2024			
	Quien cita: Interventoría 2L Proyectos SAS.			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 8:0 am del 09 /10 de 2024 se da inicio al comité de seguimiento N° 5.
ORDEN DEL DIA
REVISIÓN DE COMPROMISOS
ÁREA SST MA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTADAS
DESARROLLO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO:
REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES (ACTA ANTERIOR)

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROYECTOS SAS BIC

ACTA DE ENTREGA

SE INFORMA POR SUPERVISION QUE SON 5 SEDES. DINERS, ALMACEN, BOLSAS. PALACIO.

SE:

SE SOLICITA AIRE ACONDICIONADO: INSTALACION.

PISO 6, 7 Y 8. SE REQUIERE PARA EL 4 DE NOVIEMBRE EL PISO 5 Y 6.

CADA OFICINA SE DEMORA 15 DIAS EN ESTAR LISTA PARA CONCEJO SUPERIOR.

CAMBIO DE PISOS PARA UN FIN DE SEMANA OFICINAS PISOS Y CARPINTERIA SE TIENE PLANTEADO 15 DIAS.
DISPONIBLE OFICINA 411 Y ESTA PENDIENTE.

PARA: PALACIO
BOVEDA: EL CONSORCIO INFORMA QUE TIENE POLICARBONATO EN LONGITUD PENDIENTE DE COTIZACION.
MADERA: MANTENIMIENTO $183.000

PISO N-7 Y N-8. SE REQUIRIO AJUSTAR PRESUPUESTO A LA REALIDAD.

CAMBIO DE ILUMINACION EN TERRASAS. ESTA PENDIENTE LA COTIZACION.
PENDIENTE FICHAS TECNICAS.

PARA PISO N-7 Y N-8 RETILAP INCLUIR EL ITEM AJUSTE AL DISEÑO DE ILUMINACIÓN.

ALMACEN PISO N-2 PENDIENTE ESQUEMA ILUMINACION.

CORRESPONDENCIA: SE VA INSTALAR PISO SPC.

MANTENIMIENTO VENTANERIA PALACIO:
SE SOLICITA POR EL CONTRATISTA LLEVAR UNA MUESTRA. PARA VERIFICACION DEL SELLO.

CERRAMIENTO:

MANTENIMIENTO: REDES HIDROSANITARIO CHAPAS, GRIFERIAS.

MATERAS PALACIO: RETIRO DE MATERAS.

Scanned with CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE ENTREGA

PROYECTOS SAS BIC

SEDE ANEXA. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLANTA SE REQUIERE VISITA POLIUREA

EDIFICIO LA BOLSA. 8 Y 6. BAÑOS.
- SE SOLICITA APROBACION.
PUSH CORONA QUEDO APROBADO.
- SANITARIO SEDE ANEXA UNO SOLO
- CALLE 64 CON PEDAL PARA SANITARIO.
PUERTAS PENDIENTE DE APROBACION DE CAMBIO DE HOJAS SUPERVISION.
- IMPERMEABILIZACION: ESTA EN PROCESO.
- SEÑALIZACION: PENDIENTE VISITA TECNICA Y VISITA PARA BLACK OUT.
SE DEFINIO BLACK OUT BLANCO. SIN BETA DE MADERA.

PALACIO: SE SOLICITA PROCESO DE INTERVENCION DE LAS COPULAS. SE TIENE ESTIPULADO EN 60 DIAS. SE SOLICITA POR SUPERVISION EN 30 DIAS. ESPECIFICAR CERRAMIENTO. LUJADO MITIGACION DE POLVO, MANEJO DE OLORES.

ALMACEN: SE ESTA TRABAJANDO SE SOLICITA BAÑO DEL TERCER PISO. SE ESPERA TERMINAR EN UN MES.
SUPERVISION ENVIARA ESQUEMAS DE COCINETAS A CARGO DE LA SUPERVISIÓN.
CUBIERTA DE PARQUEADERO SE PROPONE DEJARLA PARA RECOGER SISTEMA CARPA BASURA: TRES O 4 CUBICULOS CON MALLA ESLABONADA Y UNA LLAVE Y PUNTO DE DESAGUE.
DINTELES:

SE SOLICITA PRESUPUESTO.

DESPUES DEL 15 NOVIEMBRE BIBLIOTECA.
SE VA A HACER UN MUSEO REQUIERE: DRY WALL EN PALACIO.

CALLE 63: INTERVENIR SALA AUDIENCIAS. INTERVENCION ESPACIO OBRA CIVIL Y MOBILIARIO. SE HARA ADICION POR FUNCIONAMIENTO.

SE SOLICITA SPC PISO PARA PISO 7 Y 8.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROYECTOS SAS BIC

ACTA DE ENTREGA

4. SE SOLICITO POR EL CONSORCIO RAMA JUDICIAL AUTORIZACION MENSUAL DE VEHICULO PARA RCD:

CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE ENTREGA

PROYECTOS SAS BIC

COMPROMISOS

RESPONSABLES ACTIVIDAD	FECHA
PRESUPUESTO BOVEDA	
C. RAMA JUDICIAL PISO 7 Y 8. AJUSTAR	
C.R CAMBIO ILUMINACION.	
C.R AJUSTE DISEÑO ILUMI	
PISO N°2 ALMACEN ESCOMA	
C.R. PRESUPUESTO VENTANERIA.	
C.R. DE MATERAS.	
ENCHA PISO PISO 6 Y 8 BOLSA.	
N° AIRE ACONDICIONADO.	
BAÑO PORTATIL	

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Luis C Galvis		3152887381	Interventoría	
2	Daniel M Sierra		3008406571	Rama Judicial	
3	Ferney Peña Rojas	coordinacion.proyectos@constructoling.co	3102981094	Consorcio	
4	KATHERIN CASTELLANOS	AMBIENTAL-RAMA JUDICIAL@GMAIL.COM	3058193734	Consorcio RJ.	
5	Liz M. Sandoval	DEAJ	304 464 9555	lsandov1@...	
6	Josi Garcia	jgarciago@ramajudicial.gov.co	3123904	Deaj	
7	Daniel Merchán C	dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co	3108525132	DEAJ. Supervisor	
8	Manuel Osorio		3123327764	Interventoría	
9					

ASISTENTES

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (x)	No ( )	

Scanned with CamScanner