INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
31+0400	32+0400	5,00	6,00	1,00	1,10	6	0,18	
30+0200	31+0400	6,00	7,00	1,20	1,56	6	0,26	
29+0000	30+0200	7,00	5,00	1,20	1,44	6	0,24	
26+0600	27+0800	8,00	6,00	1,20	1,68	6	0,28	
25+0400	26+0600	7,00	6,00	1,20	1,56	6	0,26	
25+0000	26+0600	6,00	7,00	1,60	2,08	6	0,35	
20+0350	22+0800	6,00	7,00	2,45	3,19	6	0,53	
22+0000	24+0000	5,00	8,00	2,00	2,60	6	0,43	
23+0000	24+0000	8,00	8,00	1,00	1,60	6	0,27	
22+0000	24+0000	4,00	9,00	2,00	2,60	6	0,43	
20+0000	21+0000	5,00	8,00	1,00	1,30	6	0,22	
21+0000	22+0000	6,00	7,00	1,00	1,30	6	0,22	
18+0000	19+0000	6,00	6,00	1,00	1,20	6	0,20	
17+0000	18+0000	4,00	5,00	1,00	0,90	6	0,15	
16+0000	17+0000	5,00	4,00	1,00	0,90	6	0,15	
15+0000	16+0000	5,00	4,00	1,00	0,90	6	0,15	
14+0000	15+0000	6,00	5,00	1,00	1,10	6	0,18	
13+0000	14+0000	7,00	5,00	1,00	1,20	6	0,20	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
29+0000	30+0000	X		Triangular	1000	6	166,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
25+0400	26+0600	X	X	200	2	100,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
21+0900	22+0000	X		AMBOS LADOS	500	4	125,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
23+0900	23+0900	2	X	X	3	0,67	
23+0700	23+0700	2	X	X	3	0,67	
21+0900	21+0900	2	X	X	3	0,67	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR26+0600 - PR27+0000	X	X	5	4	1,25	
PR25+0400 - PR25+0600	X	X	4	3	1,33	
PR20+0980 - PR21+0000	X	X	3	3	1,00	

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Seguridad Vial con 9 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de Retiro de árbol caído en el PR18+0350, en el PR24+0450 y en el PR32+0500, donde se retiraron 3 unidades con 9 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de poda, corte y retiros de ramas para despejar señales verticales desde el PR20+0000 hasta el PR33+0000, con 20 unidades en ambos lados y 30 jornales de trabajo
- Se realizó la actividad de despeje de zona de carretera en el PR1+0050 y desde el PR30+0200 hasta el PR31+0400 con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de recolección de basuras desde el PR35+0800 hasta el PR35+0900 en ambos lados y 8 jornales de trabajo
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada desde el PR33+0400 hasta el PR33+450 con 2 jornales de trabajo

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	28,21	108	0,26	90
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	1000,00	6	166,67	90
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	500,00	4	125,00	95
4	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	200,00	2	100,00	90
5	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	6,00	9	0,67	85
6	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	12,00	10	1,20	92
7	RETIRO DE ÁRBOLES CAÍDOS		UND	3,00	9	0,33	90
8	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA		UND	3,00	8	0,38	90
9	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	20,00	30	0,67	95
10	RECOLECCIÓN DE BASURAS		GLOBAL	1,00	8	0,13	100
11	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	100,00	2	50,00	90

OBSERVACIONES

- En Septiembre se debe continuar priorizando la actividad de rocería ya que presenta deficiencia en el indicador.
- En el mes de septiembre se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de septiembre se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de septiembre se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
JUAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS
C.C. No. 7.151.736 Chimichagua Cesar
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE