CIIF_BTA_DPS_409_2021_3113

Bogotá, 30 de noviembre de 2022

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL RIO QUITO - CHOCO
Atn.: HERLIN ANTONIO MOSQUERA CORDOBA
Alcalde Municipal
Atn.: Jhon Freddy Palacios Rodriguez
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Paimadó - Cabecera Municipal
Telefono: 312 6255726
Infraestructurayobras@rioquito-choco.gov.co
Rioquito, Choco

COBERTURA GLOBAL S.A.S
Atn: PROSPERO RIOS MENA
gerencia@coberturaglobal.com.co
Rioquito, Choco

REF: **CONTRATO No 409 DE 2021. CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL.**

ASUNTO: **ACTA TERMINACIÓN Y ENTREGA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022, DEL CONVENIO No, 609 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCO Y PROSPERIDAD SOCIAL Y FIP CUYO NOMBRE ES "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN PAIMADO CABECERA MUNICIPAL DEL RIO QUITO - CHOCÓ." PRESENTADO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA N°001-2020 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA**

Cordial saludo;

Esta Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales correspondientes al convenio 609 FIP de 2021 celebrado entre el municipio de Rio Quito - Departamento del Chocó y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS y teniendo en cuenta que el contrato finalizó la ejecución contractual del 100% el día 31 de Octubre de 2022, nos permitimos remitir para su conocimiento y fines pertinentes el acta de

CIIF_BTA_DPS_409_2021_3113

modificación de cantidades, acta de terminación del contrato y el acta de entrega y recibo final, para su respectiva revisión y firma, y así mismo nos permitimos solicitar sea devuelta a esta interventoría una vez se cuente con la respectivas firmas.

Agradecemos la atención prestada, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Atentamente,

CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021



JORGE GÓMEZ FALLA
Representante Legal

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN TRES (03) FOLIOS

Elaboro: JAID
Reviso: WASP
Aprobó: JGF

Copia: PROYECTOS\DPS\EN_EJECUCION\CI2021_DPS_409_2021\CORRESPONDENCIA\OFICIO
* Prosperidad Social, Bismark Julio Valdez L., supervisor convenio 609, Carrera 7 No. 27-18 Piso 9

CIIF_BTA_DPS_409_2021_3113

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES**	**Código:** F-IP-152
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Nov 2021

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1

		OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN PAIMADO CABECERA MUNICIPAL DE RIO QUITO
CONTRATISTA: COBERTURA GLOBAL S.A.S		**MUNICIPIO:**	RIO QUITO, CHOCO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021	**VALOR:** 1.159.220.496,00	**FECHA:**	21-oct-22

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	EXCAVACIONES Y LLENOS												
1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	30.769	920,93	28.335.929				+	974,96	29.998.509,05	1.895,89	58.334.438,46
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 2500 PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	11.881	2.877,90	34.191.006				-	169,48	-2.013.504	2.708,42	32.177.501,65
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN	M3	116.299	575,58	66.939.361				+	236,95	27.556.603,66	812,53	94.495.964,81
	PAVIMENTO												
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS e= 0,25M	M3	137.587	575,58	79.192.325				-	38,52	-5.299.851	537,06	73.892.474,22
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO para Construcción de losa según diseño con e= 0,20 m en concreto de 3500 psi(245kg/cm2) MR: 41	M3	810.964	575,58	466.774.659				-	38,52	-31.238.333	537,06	435.536.325,84
2.3	BORDILLO EN CONCRETO DE 0,20m DE ALTURA Y 0,15m DE ANCHO EN CONCRETO DE 3000PSI	M	41.597	1.056,00	43.926.432				-	55,00	-2.287.835	1.001,00	41.638.597,00
	ANDENES Y SEÑALIZACION										-		
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENOS CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO PARA ANDEN	M3	120.250	89,10	10.714.275				-	5,02	-603.174	84,08	10.111.101,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE REFUERZO Fy 4200 MPa. (PARA ANDENES)	KG	8.263	1.507,97	12.459.813				-	78,54	-648.964	1.429,43	11.810.848,97
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa PARA ANDEN e=0,12M) y un ancho de 1.05M	M3	706.455	110,88	78.331.709				-	5,78	-4.081.386	105,10	74.250.323,45
3.4	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	2.327	543,00	1.263.642				-	132,00	-307.184	411,00	956.458,65
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PARA INVIDENTE	M	46.200	1.056,00	48.787.200				-	172,77	-7.982.013	883,23	40.805.187,18
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa PARA RAMPA e=0,10M) y un ancho de 1.2M	M3	706.455	3,00	2.119.364						-	3,00	2.119.364,43
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO tipo 1 Con La mina reflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	490.000	6,00	2.940.000						-	6,00	2.940.000,00
3.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	37.200	26,69	992.868				-	26,69	-992.868		
	DRENAJE												
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA PREFABRICADA DE (59x59x12)CM	UND	300.000	7,00	2.100.000				-	7,00	-2.100.000		
A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)				879.068.585,65								879.068.585,65
B	ADMINISTRACION + IMPREVISTOS		25%		219.767.146,41								219.767.146,41
C	UTILIDAD		5%		43.953.429,28								43.953.429,28
D	**SUBTOTALTOTALES (A+B+C)**				1.142.789.161,35								1.142.789.161,35
	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE OBRAS (PGIO)		1,869%		16.431.334,65								16.431.334,65
	TOTAL				**1.159.220.496,00**								**1.159.220.496,00**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Nombre: PROSPERO RIOS MENA
CONSTRUCTOR

Nombre: DIEGO MARTIN LOPEZ
INTERVENTOR

CIIF_BTA_DPS_409_2021_3113

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**	**Código:** F-IP-203
		Versión: 3
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

TIPO DE CONTRATO	Obra	X	Interventoría	
CONTRATO No.	LP-003-2022			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIO QUITO			
CONTRATISTA	COBERTURA GLOBAL S.A.S			
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN PAIMADO CABECERA MUNICIPAL DE RIO QUITO			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VIAS URBANAS DE PAIMADÓ			

PLAZO DEL CONTRATO	<Tal como aparece en el contrato>					
FECHA DE INICIACIÓN	1	DE	6	DE	2022	
FECHA DE TERMINACIÓN	31	DE	10	DE	2022	
VALOR DEL CONTRATO	1.159.220.496					

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 409 DE 2021

ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No. 006 - REGIÓN I

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021

SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL: JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

OBSERVACIONES:

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

PROSPERO RÍOS MENA
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

HERLIN ANTONIO MOSQUERA CÓRDOBA
REP. LEGAL ENTIDAD TERRITORIAL

FIRMA

JORGE GOMEZ FALLA
REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

CIIF_BTA_DPS_409_2021_3113

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CNTRATO DE OBRA No. LP-003-2022

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**	**Código:** F-IP-175
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	609 DE 2021	ID PROYECTO (DPS):	E-2020-1713-235740
SECTOR:	TRANSPORTE	TIPOLOGÍA:	CONSTRUCCIÓN
DEPARTAMENTO:	CHOCÓ	MUNICIPIO:	RIO QUITO
CONTRATO DE OBRA No.	LP-003-2022	SUPERVISOR:	JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RÍO QUITO	CONTRATISTA:	COBERTURA GLOBAL S.A.S.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN PAIMADO CABECERA MUNICIPAL DE RIO QUITO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIAS URBANAS DE PAIMADÓ		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	409 DE 2021
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:	006 - REGIÓN I	SUPERVISOR:	BISMARK JULIO VALDÉS LARA
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO:	4 MESES	VALOR EJECUTADO:	1.159.220.496
FECHA DE INICIO:	1 de junio de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día 25 del mes de noviembre de 2022.

La Interventoría o el supervisor del contrato de obra hacen constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría a satisfacción de acuerdo con la descripción relacionada en la siguiente Tabla que incluye cantidades y precios:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				
1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.895,89	30.769	58.334.438,46
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 2500 PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	2.708,42	11.881	32.177.501,65
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN	M3	812,53	116.299	94.495.964,81
2	**PAVIMENTO**		-		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS e= 0,25M	M3	537,06	137.587	73.892.474,22
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO para Construcción de losa según diseño con e= 0,20 m en concreto de 3500 psi(245kg/cm2) MR: 41	M3	537,06	810.964	435.536.325,84
2.3	BORDILLO EN CONCRETO DE 0,20m DE ALTURA Y 0,15m DE ANCHO EN CONCRETO DE 3000PSI	M	1.001,00	41.597	41.638.597,00
3	**ANDENES Y SEÑALIZACION**		-		
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENOS CON MATERIAL CLASIFICADO Y COMPACTADO PARA ANDEN	M3	84,08	120.250	10.111.101,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE REFUERZO Fy 4200 MPa. (PARA ANDENES)	KG	1.429,43	8.263	11.810.848,97
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa PARA ANDEN e=0,12M) y un ancho de 1,05M	M3	105,10	706.455	74.250.323,45
3.4	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	411,00	2.327	956.458,65
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PARA INVIDENTE	M	883,23	46.200	40.805.187,18
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa PARA RAMPA e=0,10M) y un ancho de 1,2M	M3	3,00	706.455	2.119.364,43
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO tipo 1 Con La mina reflectiva tipo III (75 x 75) cm	UND	6,00	490.000	2.940.000,00
3.8	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2		37.200	-
4	**DRENAJE**				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA PREFABRICADA DE (59x59x12)CM	UND		300.000	-
Subtotal					879.068.585,65
Administración				23%	202.185.774,70
Imprevistos				2%	17.581.371,71
Utilidad				5%	43.953.429,28
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE OBRAS (PGIO)				2%	16.431.334,65
Valor Total Ejecutado					1.159.220.496
Valor Total Ajustes					
Valor Total Final (ejecutado más ajustes)					1.159.220.496

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus obligaciones frente al contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asímismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos:

Planos Record	X	Balance Final con memoria de cantidades finales	X
Pólizas actualizadas con la aprobación por parte de la Entidad Territorial	X		
Documentos/manual (es) de Uso y/o Mantenimiento (según el caso)	X		

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**	**Código:** F-IP-175 **Versión: 2**
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

N° Y AÑO CONVENIO (DPS):	609 DE 2021	ID PROYECTO (DPS):	E-2020-1713-235740
SECTOR:	TRANSPORTE	TIPOLOGÍA:	CONSTRUCCIÓN
DEPARTAMENTO:	CHOCÓ	MUNICIPIO:	RIO QUITO
CONTRATO DE OBRA No.	LP-003-2022	SUPERVISOR:	JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RÍO QUITO	CONTRATISTA:	COBERTURA GLOBAL S.A.S.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN PAIMADO CABECERA MUNICIPAL DE RIO QUITO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VIAS URBANAS DE PAIMADÓ		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	409 DE 2021
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:	006 - REGIÓN I	SUPERVISOR:	BISMARK JULIO VALDÉS LARA
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO:	4 MESES	VALOR EJECUTADO:	1.159.220.496
FECHA DE INICIO:	1 de junio de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2022

Mediante la presente acta el Interventor hace entrega de las obras objeto del convenio No. 609 de 2021 suscrito entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y el MUNICIPIO DE RÍO QUITO

Firma:
Nombre: PROSPERO RÍOS MENA

Representante Legal del Contratista

Firma:
Nombre: JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ

Supervisor - Entidad Territorial
(o quién esté facultado)

Firma:
Nombre: JORGE GOMEZ FALLA

Director de Interventoría
(o quién esté facultado)