SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2024

Ciudad y fecha Informe: Dagua - DAGUA, 23/12/2024

Nombre del Supervisor: SAMBONI PERAFAN JEFERSON

Tipo CONTRATO **Número** 810 **Año** 2024

Objeto: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL, DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALIMA, DARIEN, SUBSEDE DE LA DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL PACIFICO ESTE

Fecha de Inicio: 11 de diciembre de 2024 **Fecha Terminación:** 31 de diciembre de 2024

Plazo inicial: A partir del acta de inicio del contrato, sin exceder del 31 de diciembre de 2024.

Valor Inicial: $53,225,159 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $53,225,159

Valor pagado a la fecha: $13,306,289.75 **Saldo:** $39,918,869.25

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: HINESTROZA CONSTRUCTORES S.A.S.

Las Contenidas en los estudios previos de la contratacion CMC 98-2024

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
DESMONTE CIELO FALSO MADERA	METRO CUADRADO	151.29	71.99	47.58%	El Contratista Cumple
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE SOBRE MUROS	METRO CUADRADO	917.35	22.25	2.43%	El Contratista Cumple

Informe No. 1-2024
Ciudad y fecha Informe: DAGUA - DAGUA, 23/12/2024
Nombre del Supervisor: SAMBONI PERAFAN JEFERSON
Tipo CONTRATO **Número** 810 **Año** 2024

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El Contratista Cumple

Firma del Supervisor:

SAMBONI PERAFAN JEFERSON