GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-064 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 03/02/2020

INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Contrato: Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y económicos con la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto de la Montaña municipio de Aguadas con el fin de realizar actividades de restauración y aislamiento enfocado en el cuidado y conservación del recurso hídrico que surte las comunidades urbanas y rurales del departamento de Caldas			
Nro. de Ficha BPID: 2024003170087		Tipo de Contrato: Convenio de asociación	
Contrato No.: 20112024-1586		Valor: $ 23.934.575	
Departamento: Caldas		Municipio de Ejecución: Aguadas	
Plazo Hasta el 07 de diciembre de 2024	Fecha de Inicio: 21/11/2024	Fecha de Terminación: 07/12/2024	
Hubo Prorrogas: Si ☐ No☒	Número de días de Prórroga:	Fecha Final:	
Nombre del Contratista ó Entidad que Ejecutó el Contrato: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA MONTAÑA			
Persona Natural ☐	Persona Jurídica ☒	Carácter : Pública ☐	Privada ☒
Secretaría, Unidad ó Grupo Responsable: Secretaría de Medio Ambiente			
2. INFORME DEL CONTRATO			
La Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto de la Montaña realizó un proceso de restauración participativa consistente en la siembra de especies nativas, incluidos frutales, con los cuales se preserva el recurso hídrico aunado a la instalación de cerca amarilla perimetral en zonas de abasto.			
Relacione el grupo de interés beneficiado (anexos) si aplica: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE LA MONTAÑA			
Total Empleos directos e indirectos generados durante el contrato (si aplica).			
Directos		Indirectos	
Nota: Anexe listados de las personas subcontratados, con la respectiva información.			
En caso de contratos Interadministrativo, anexar acta de Entrega a la Comunidad beneficiada.			
Relacionar y adjuntar (en los casos que aplique), los elementos visuales de difusión, promoción e información del contrato en los cuales se le haya dado crédito a la Gobernación de Caldas. De acuerdo a la cláusula estipulada en el contrato, se requiere evidenciar con videos, fotografías y documentos en físico y en medio magnético, o publicaciones en páginas Web.			

3. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	BIENES O SERVICIOS	BENEFICIARIO	FECHA	VALOR	SOPORTE QUE SE ADJUNTA
Producción y/o consecución de las plántulas para desarrollar las actividades de restauración, los árboles a sembrar tendrán una altura entre 0.25 - 0.30 metros que se encuentren bien lignificados dentro de la bolsa de siembra, preferiblemente de 1 kilo de peso, plántulas vigorosas y sin problemas fitosanitarios.	Plántulas para desarrollar las actividades de restauración	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista
Transporte de material vegetal y	Transporte de material vegetal y	Vereda Alto de la Montaña,	18/12/2024		Informe del contratista

COPIA CONTROLADA

postes de guadua hasta el sitio de siembra y/o delimitación.	postes de guadua	Municipio de Aguadas			
Realizar el trazo y plateo de los sitios donde se establecerán los árboles y se realizará el cerramiento.	Trazo y plateo de los sitios donde se establecerán los árboles y se realizará el cerramiento.	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista
Se debe aplicar Cal deshidratada (Dolomita) para la siembra (aplicar en el hoyo), a razón de 300 gramos por planta.	Aplicación de cal deshidratada (dolomita)	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista
Después de 45 a 60 días de la siembra se debe realizar una limpia o plateo para fertilizar la totalidad de los árboles, con dosis recomendada de 250 grs por planta.	Limpieza y replanteo	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista
Se debe recoger bolsas o residuos generados posterior a la siembra de los sitios a intervenir.	Recolección de bolsas y residuos	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista
Realizar la siembra en la densidad de árboles por hectárea planteada garantizando un 15 % de frutales nativos y contemplando el 10% de perdida máximo contemplado.	Siembra de plántulas	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista
Instalación postes en guadua, ubicándolos cada 2.5 metros, con una altura de 2 metros con un diámetro mínimo de 10 cm con corte a ras de nudo para evitar la	Instalación de postes en guadua	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista

COPIA CONTROLADA

acumulación de agua realizando hoyos de 0.5 m de profundidad para el hincado de los postes.					
Instalación de pie de amigo cada 30 metros.	Instalación de pie de amigos en guadua	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista
La cerca debe pintarse de color amarillo.	Pintura del cerco	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista
Se debe emplear impermeabilizante (vareta) en cada uno de los postes para garantizar su duración en el tiempo	Impermeabilización de postes	Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024		Informe del contratista
TOTAL ($):		Vereda Alto de la Montaña, Municipio de Aguadas	18/12/2024	$ 7.964.134	Informe del contratista

4. IMPACTO SOCIAL		
Vector Estratégico al que corresponde de acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental (Si aplica):		
VECTOR ESTRATÉGICO	X	DESCRÍBALO
Equidad Social:	X	
Competitividad:	X	
Sostenibilidad:	X	
Integración:	X	

5. Cumplimiento del objeto y demás actividades contractuales.			
De acuerdo las normas vigentes el contratista cumplió con los siguientes compromisos: SI- NO- N/A si no aplica.			
ÍTEM	SI	NO	N/A
Objeto Contractual y especificaciones técnicas, administrativas, económicas y legales	X		
Cumplió el contratista con las pólizas de cumplimiento.			X
Cumplió con el Objeto dentro del estipulado.	X		
Metas y actividades consignadas en el cronograma.	X		
Ejecución del Presupuesto asignado para el contrato.	X		
Presentó informes parciales de la ejecución.	X		
Presento facturas, o documentos que cumplan con los requisitos del artículo 617 del CCIO; licencias, permisos y concesiones requeridas para el contrato.	X		

6. Cumplimiento ley 789 del 2002, señale una única casilla de las que se indican a continuación	
Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó su Revisor Fiscal, el contratista cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	
Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó el Revisor Fiscal de la entidad apoyada, ésta no tiene personal vinculado por planta, razón por la cual no está en obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	X

COPIA CONTROLADA

7. LIQUIDACIÓN: Se anexa debidamente diligenciado y firmado el formato de Acta de Liquidación.
8. RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR :

CIUDAD Y FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	Manizales, 27 de diciembre de 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**SANTIAGO CASTRO CARMONA**
FIRMA	