SG-800

San José de Cúcuta, Febrero 19 del 2025

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2025-08400-002665-3
2025-02-20 08:32 -ARCHIVO1
Destino: 8000
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO UNIO
Folios: 327
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander
Ciudad

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO**. **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024, quien se identifica con **NIT 901.892.059-9**, la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($375.815.487,00)**, según Factura Electrónica **No. FVE-1-2025**, Pago del periodo del 30 de diciembre de 2024 al 03 de Febrero de 2025 en el Contrato de Obra **LP-SEG-02516-2024 del 04 de Diciembre de 2024.**

Cordialmente,

JULIO CESAR SILVA RINCÓN
Secretario General

R/: LUIS ALBERTO GOMEZ ANGULO

P/ ADRIANA VILLALBA PEÑA (327 FOLIOS)

FACTURA

301 756 7662

Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret

oficinaingenieros1@gmail.com



FACTURA

301 756 7662

Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret

oficinaingenieros1@gmail.com

2

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 NIT 901892059
Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764086784175 de 07/01/2025 - 07/01/2027 autoriza FVE-1 a FVE-10

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/02/2025 09:00
Fecha de Vencimiento	13/02/2025 09:00
Fecha de Validación	13/02/2025 09:10
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024
NIT	901892059
Obligación	NO APLICA
Email	oficinaingenieros1@gmail.com
Teléfono	3017657662
Dirección	MZ 12 LT 23 ET 4 CLARET
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	GOBERNACION DE NORTE DE SANTADER
NIT	800103927
Obligación	NO APLICA
Email	oficinaingenieros1@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	003	COSTO DIRECTO	1	EA	$281,762,998.00		$281,762,998.00	$281,762,998.00
2	004	ADMINISTRACION	1	EA	$77,146,709.00		$77,146,709.00	$77,146,709.00
3	005	IMPREVISTOS	1	EA	$2,817,630.00		$2,817,630.00	$2,817,630.00
4	006	UTILIDAD	1	EA	$14,088,150.00		$14,088,150.00	$14,088,150.00

4

Subtotal	$375,815,487.00
Total a Pagar	$375,815,487.00

ACTA PARCIAL N 1 ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4d993971f68483aab25383e55c12cee2616d925e8447ab5eb72bb0217000c0707683d4800d13666eb1ecb2a3f4472999

ESTAMPILLA PROHOSPITAL 2% O EL OFICIO DE DESCUENTO DE ESTAMPILLA

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

4

San José de Cúcuta, 10 de febrero de 2025

Señores:
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
Avenida 5° entre calles 13 y 14 Centro
Cúcuta, Norte de Santander

Ref.: Contrato de obra N° LP-SEG-02516-2024 la adecuación, mantenimiento y mejoramiento del edificio Cúpula Chata de la gobernación de Norte de Santander.

Yo, JEYCI YOHANNA PABON JIEMENEZ identificada con cedulade ciudadanía N° 1.093.752.369 de Los Patios, representante legal de la UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024, Autorizo a la GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTNADER el descuento correspondiente a la estampilla PREHOSPITAL DEL 2%.

Atentamente:

JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
C.C. 1.093.752.369 de Los Patios
R/L U. T. MANTENIMIENTO CUPULA 2024
Nit: 901.892.059-9

CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA

301 756 7662

Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret

oficinaingenieros1@gmail.com

DAVIVIENDA CERTIFICA

Que UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 con Nit
número 9018920599 tiene en el Banco los siguientes productos:

Tipo de Producto	Nro. de Producto	Valor Canje	Fecha Pago Min	Pago Mínimo	Saldo o Cupo Disponible	Saldo o Pago Total
CUENTA DE AHORROS DAMAS	0550067600106198	$0,00	---	$0,00	$0,00	$0,00

DAVIVIENDA
0570 - OFICINA AV CERO

Es importante aclarar que el saldo de las tarjetas de crédito corresponden al último corte efectuado.
La presente certificación se expide el 2025/01/27 en la ciudad CUCUTA

FIRMA AUTORIZADA
Banco Davivienda

Powered by CamScanner



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR

301 756 7662

Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret

oficinaingenieros1@gmail.com

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

San José de Cúcuta, 07 de febrero de 2025

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO

H A C E C O N S T A R :

Que, en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, en la dirección electrónica definida por el Departamento Nacional de Planeación, se encuentra registrado Actualizado el **PROYECTO** *denominado* ***FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL TALENTO HUMANO PROCESOS E INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER,*** *perteneciente al sector* GOBIERNO TERRITORIAL, *programa* Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial, *subprograma* INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO.

El Proyecto identificado con el código **BPIN 2024004540019** *con ajuste #11: 1. AJUSTE CON TRAMITE PRESUPUESTAL; 2. EN VIGENCIA 2025, SE INCORPORAN LAS RESERVAS ACORDE A RESOLUCION 012 DEL 20-ENERO-2025; 3.VALOR VIGENCIA 2025 RECURSOS PROPIOS $25.729.563.891,68 ; VALOR VIGENCIA 2025 SGP $0.000,00; VALOR TOTAL 2025 $25.729.563.891,68 Y EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO $54.027.563.891,68; 5. VIGENCIA INICIAL 2024 Y VIGENCIA FINAL 2027; 6. MODIFICACION*

PRODUCTO SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

- FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LA EMISORA 912 FM NORTE ESTÉREO, EN EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN RADIAL $257.475.000,00;

PRODUCTO SEDES ADECUADAS

- ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER POR $2.095.383.085,00

- ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ZONA FRANCA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER POR $1.999.954.495

Nota 1: La verificación realizada por la secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial por medio de **LORENA DE JESUS ALVAREZ ANGARITA,** *en ningún caso hace referencia a la calidad de los estudios, diseños, presupuestos y análisis financieros, así como a la veracidad de los documentos presentados, los cuales son de* ***responsabilidad de quién presenta el ajuste al proyecto de inversión y solidariamente de la instancia encargada de expedir la viabilidad sectorial.***

Nota 2: ***Para la ejecución*** *de este proyecto: 1. la inversión debe regirse conforme a la matriz de cofinanciación; 2. Las actividades deben ejecutarse estrictamente de acuerdo con lo contemplado en los componentes; 3.* ***Los ejecutores*** *de los proyectos de inversión* ***son responsables del seguimiento*** *físico, financiero, presupuestal, de resultados y de metas*

Nota 3: Cualquier modificación a realizarse debe presentarse junto con los documentos que la soporten, por quien presentó el proyecto de inversión o por el ejecutor, como ajuste a la Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión para su respectivo registro, previa viabilidad sectorial positiva y trámite presupuestal aplicado en APLICATIVO DEFINIDO POR DNP.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

CLARA MARCELA ANGULO SANTANDER
Secretaria

Proyectó: Natalia Jimena Torrado Peñaranda. Profesional Universitario
O:\Grupos\oppid\constancias ajuste N5 2025.docx

bpin 2024004540019 rapbe actual febrero 07 2025 pág (1)

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

FECHA :	04 DE FEBERO DE 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	LP-SEG-02516-2024 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024
C.C. o N.I.T.	NIT No. 901.892.059-9
REPRESENTANTE LEGAL	JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
C.C	C.C. No. 1.093.752.369 DE LOS PATIOS
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.955.936.410,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	**N.A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.955.936.410,00) M/CTE
LUGAR DE EJECUCIÓN	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL	**N.A**
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES
FORMA DE PAGO	El Departamento Norte de Santander pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, previa a la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el contratante, el supervisor designado por la Secretaria General y con el visto bueno del Secretario General del Departamento. El Departamento Norte de Santander cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: a- El cien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagarán mediante actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales y la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor y con el visto bueno del Secretario General del Departamento.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

	b- El Departamento Norte de Santander pagará las acta de obra, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas en sus oficinas o si a ello hubiere lugar. **PARÁGRAFO 1**. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la tesorería retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables. **PARÁGRAFO 2**. El contratista, entregará a el departamento, copia de la constancia de todo pago que efectúe la tesorería del departamento, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 0000 5028 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024, por favor de $1.969.326.693.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 0000 7971 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, por valor de $1.0955.936.410.00
SUPERVISOR	Ing. YOHANA MILENA ARB GARCIA Profesional Universitario, según documento de designación fechado a 30 de diciembre de 2024
INTERVENTOR EXTERNO	**SERGIO**
ACTA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N.A**
ACTA DE REINICIO	**N.A**

ACTAS PARCIALES DE CONSULTORIA	**ACTA DE RECIBO**	**FECHA**
	N.A	**N.A**

ACTAS DE MODIFICACIÓN	**ACTA No.**	**FECHA**
	N.A	**N.A**

ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	**N.A**

RELACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDRIA DE COLOMBIA S.A.**				
AMPARO	**PÓLIZA No**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
CUMPLIMIENTO	**49-44-101035048 ANEXO 2**	**30/12/2024**	**30/10/2025**	**$196.932.669.30**	**30-10-2025**
SALARIOS Y PRESTACIONES	**49-44-101035048**	**30/12/2024**	**30/04/2028**	**$295.399.003.95**	**30-04-2028**

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

SOCIALES	ANEXO 2				
CALIDAD DEL SERVICIO	49-44-101035048 ANEXO 2	30/12/2024	30/04/2030	$590.798.007.90	30-04-2030

2. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACION/ANTICIPO	VALOR PAGADO
TOTAL				

TOTAL CONTRATADO	$1.955.936.410.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS	$ 0
TOTAL PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR EN ESTA CUENTA	$375.815.487.00
PENDIENTE POR PAGAR (DESPUES DE ESTA CUENTA	$ 1.559.815.565.00

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1 ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El proyecto fue estructurado en 10 capítulos. Los ocho primeros capítulos corresponden a actividades de mantenimiento y recuperación de las instalaciones físicas del palacio departamental denominado "La Cúpula Chata", con un alcance presupuestal de 1.822 millones de pesos. Los dos capítulos siguientes, el 9 y el 10, fueron concebidos para el suministro del mobiliario de la oficina del jefe de Gabinete y de la Oficina de Relacionamiento Ciudadano, con una asignación de 79,4 millones de pesos, según se detalla así:

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

CAP1.0	PISOS		$ 150.099.409,00
CAP2.0	MUROS		$ 290.270.413,00
CAP3.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS SANITARIOS		$ 6.782.979,00
CAP4.0	CARPINTERIA DE MADERA, METALICA, MUEBLES Y CHAPAS		$ 550.857.015,00
CAP5.0	CUBIERTAS		$ 302.718.887,00
CAP6.0	ZONA PARQUEADEROS		$ 29.063.332,25
CAP7.0	ZONA GARITAS		$ 7.792.076,00
CAP8.0	ZONA ANDENES		$ 28.558.217,00
CAP9.0	OFICINA JEFE DE GABINETE		$ 38.384.835,00
CAP10.0	OFICINA DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO		$ 28.355.500,00
	OFICINA DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO		$ 54.354.775,00
	ADMINISTRACION	27,38%	$ 374.049.769,00
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 13.661.423,00
	UTILIDAD	5,00%	$ 68.307.116,00
	IVA SUMINISTROS	19,00%	$ 12.680.664,00
			$ 1.955.936.410,25

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 3 de febrero de 2025, donde se ejecutaron actividades de Limpieza desmanchado y pulida de pisos, Pintura en Muros internos, Pintura en drywall, Pintura en cielorrasos en Yeso, Pintura en placa, así como la restauración de la cubierta, y la limpieza de algunas cunetas.

La cuantificación de las actividades de obra ejecutadas hasta el momento asciende a la suma de Trescientos setenta y cinco millones ochocientos quince mil cuatrocientos ochenta y siete pesos ($375.815.487).

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

CAPITULO	DESCRIPCION		VALOR TOTAL DEL CAPITULO	VALOR DEL AVANCE	%
CAP1.0	PISOS		$ 150.099.409,00	$ 28.390.450,90	19%
CAP2.0	MUROS		$ 290.270.413,00	$ 76.622.184,45	26%
CAP5.0	CUBIERTAS		$ 302.718.887,00	$ 176.750.362,89	58%
	TOTAL DE AVANCE			**$ 281.762.998,24**	
	ADMINISTRACION	27,38%		$ 77.146.708,92	
	IMPREVISTOS	1,00%		$ 2.817.629,98	
	UTILIDAD	5,00%		$ 14.088.149,91	
	IVA SUMINISTROS	19,00%		**$ 375.815.487,00**	

2 INFORME FOTOGRÁFICO:

CAPITULO UNO: PISOS

Se ejecuto un 19% del valor total del capítulo, con un valor de VENTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 28.390.450,90), correspondiente a los recintos; secretaria general, secretaria privada, Despacho gobernador, Salón Eustorgio Colmenares, Atención al ciudadano y Asamblea departamental.

Pisos de Secretaria General





INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA


Piso de la Asamblea:



Piso del Despacho del Señor Gobernador:



Piso Oficina de Atención al Ciudadano:



CAPITULO DOS: MUROS

Se ejecuto un 26% del valor total del capítulo, con un valor de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 76.622.184,45), corresponde a los siguientes recintos; secretaria general, secretaria privada, Despacho gobernador, Salón Eustorgio Colmenares, Atención al ciudadano, Asamblea departamental, jefatura de gabinete, talento humano, contratación, servicios administrativos, secretaria seguridad ciudadana, secretaria de gobierno, pensiones, despacho y secretaria gestora social y proyectos especiales.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

Muros de Secretaría Privada:






Muros Oficna de Talento Humano:



Muros Asamblea:



Muros Jefatura de Gabinete:



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

CAPITULO CINCO: CUBIERTAS

Se ejecuto un 60% del valor total del capítulo, con un valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($176.750.362.89), corresponde a la cubierta de la Gobernación





Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 9 de 9	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **YOAHANA MIILENA RB GARCIA** con cedula de ciudadanía N°60.355.805 de Cúcuta, en mi condición de supervisor (a) del contrato de consultoría Nº LP-SEG-02516-2024 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, **CERTIFICO** que:

El Contratista UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 identificada con NIT. 901. 892.059-9 representada legalmente por JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CURULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER durante el período comprendido del 30 de diciembre de 2024 al 03 de febrero de 2025.

El valor a reconocer y pagar es la suma TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($375.815.487), correspondiente al pago del Acta de Recibo Parcial de Obra N°1.**

De igual forma CERTIFICO que el contratista acredito los pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa informe).

Observaciones (Si hay lugar a ello):

Sin observaciones.

YOHANA MILENA ARB GARCÍA
Supervisor

U.T MANTENIMIENTO CUPULA 2024
R/L Jeyci Johanna Pabón Jiménez
Contratista

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Yohana Milena Arb García	Profesional Universitario	
Revisión jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Aprobación Jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Revisión área técnica:	Yohana Milena Arb García	Profesional Universitario	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

COPIA DEL CONTRATO

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7055359
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/11/2024 4:00:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	LP-SEG-02516-2024
Objeto del contrato	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CÚPULA CHATA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(30/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Mauricio Peralta Gutierrez *Fecha de aprobación:* 4/12/2024 8:14:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Julio Cesar Silva Rincon *Fecha de aprobación:* 4/12/2024 10:44:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7055359_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/08/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/04/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/04/2030 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No		
☑ No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	23 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	24 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 5:09:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15816784	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	390.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15818658	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.083.129.681,15 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/04/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15684113	Seriedad de la oferta	-	196.932.669,30 COP	-	25/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7055359
Proveedor UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av 5 Calles 13 y 14
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Av 5 Calles 13 y 14
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 5 CALLE 14 ESQUINA	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.7055359

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						1.969.326.693,00	1.955.936.410,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121400	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CÚPULA CHATA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	1.969.326.693,00	1.955.936.410,00	1.969.326.693,00	1.955.936.410,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT UT MANTENIMIENTO CÚPULA 2024.pdf	RUT UT MANTENIMIENTO CÚPULA 2024.pdf	(detalle)
PPTA ECONOMICA.pdf	PPTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
DISPOSICIONES ESPECIFICAS MANTENIMIENTO CUPULA CHATA .pdf	DISPOSICIONES ESPECIFICAS MANTENIMIENTO CUPULA CHATA .pdf	(detalle)
DISPOSICIONES GENERALES MANTENIMIENTO CUPULA CHATA .pdf	DISPOSICIONES GENERALES MANTENIMIENTO CUPULA CHATA .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Julio Cesar Silva Rincón	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 13488401	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Julio Cesar Silva Rincón	25 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 10:44:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Julio Cesar Silva Rincón

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.955.936.410
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.955.936.410

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540077	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0005028	CDP	No se ha iniciado		1.969.326.693 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	007971	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1,955,936,410 COP	1.955.936.410 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.955.936.410 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.955.936.410 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

COPIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 005028

Fecha: oct-23/2024 1 - 1 **Area Admin/va:** 00 / GENERAL

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1,969,326,693.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Producto MGA: 4599011 - SEDES ADECUADAS
Código BPIN: 2024004540019 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL TALENTO HUMANO, PROCESOS E INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
Producto DANE: 91119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.

TOTALES **1,969,326,693.00**

VIGENCIA: 2024
VALOR: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: JULIO CÉSAR SILVA RINCÓN
CARGO: SECRETARIO GENERAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
DOCUMENTO DE SOLICITUD: 4065

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializada

ELABORÓ:
IDALY ROMERO MANTILLA

COPIA DE REGISTRO PRESUPUESTAL

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 007971

FECHA : dic-04/2024
A FAVOR DE : UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 NIT: 901892059-9
COMPROMISO : CONTRATO DE OBRA NO. 2516-2024 ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
DISPONIBILIDAD : 00 005028 -- oct-23/2024
DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL
N°. CONTRATO : 2516-2024
TIPO CONTRATO : C.O - CONTRATO DE OBRA
DURACION : 4 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	005028 - oct-23/2024	1,955,936,410.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Producto MGA: 4599011 - SEDES ADECUADAS
Código BPIN: 2024004540019 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL TALENTO HUMANO, PROCESOS E INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
Producto DANE: 91119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.

TOTALES **1,955,936,410.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS.

ADRIANA BOADA ARQUELLO
Profesional Especializada

ELABORÓ:
CRISTIAN TORRADO

COPIA ACTA DE INICIO

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 4	

ACTA DE INICIO

FECHA DEL ACTA	30 de Diciembre de 2024
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SEG-02516-2024 del 4 de diciembre de 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaria General
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024
C.C. o N.I.T.	NIT 901892059-9
REPRESENTANTE LEGAL	JEYCI YOHANNA PABÓN JIMENEZ
C.C. o N.I.T.	No. 1.093.752.369 de los patios
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CÚPULA CHATA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.955.936.410,00)
PLAZO O DURACIÓN	.El plazo del Contrato resultante del presente proceso, es de CUATRO /4) MESES . Se inicia a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, previa suscripción del acta de inicio correspondiente debidamente suscrita por las partes.
FORMA DE PAGO	El Departamento Norte de Santander pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella, previa la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el contratante, el supervisor designado por la Secretaría General y con el visto bueno del Secretario General del Departamento. El Departamento Norte de Santander cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: a) El cien por ciento (100%) del valor del contrato, se pagarán mediante actas de recibo parcial y/o de recibo final de obra, previa

COPIA CONTROLADA

ACTA DE INICIO

	verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales y la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el supervisor y con el Visto Bueno del Secretario General del Departamento. b) El Departamento Norte de Santander pagará las actas de obra, dentro de los ***veinte (20) días hábiles*** siguientes a la fecha de presentación de las mismas en sus oficinas o si a ello hubiere lugar. **PARÁGRAFO 1.** De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables. **PARÁGRAFO 2.** El contratista, entregará a El Departamento, copia de la constancia de todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al mismo.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Para todos los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio contractual, el Municipio de San José de Cúcuta del Departamento Norte de Santander.
RUBRO	**Rubro presupuestal** "2.3.2.02.02.005, descripción "Servidos de la construcción" Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, Producto MGA:/ 4599011 - SEDES ADECUADAS, Código BPIN: / 2024004540019 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL TALENTO INFRAESTRUTURA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, Producto DANE: 91119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.,.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No certificado de disponibilidad

COPIA CONTROLADA

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 4	

ACTA DE INICIO

	presupuestal N° 00005028 del 23 de octubre de 2024,expedido por el profesional especializado de la secretaria general del Departamento Norte de Santander
SUPERVISOR designación)	Johana Milena Arb Garcia Profesional universitaria
INTERVENTOR (Externo)	**UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024.** Representante SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ Cedula de ciudadania. No. 88.229.077 de Cúcuta,

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO

REQUISITO	FECHA
Fecha de suscripción	4 de Diciembre de2024
Registro Presupuestal	000007971 de 2024

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

REQUISITO	FECHA		
Garantía Única. No. **49-44-101035048** Aseguradora: Seguros del Estado SA EXPEDICION: 4/12/2024 aprobación: 06/12/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del contrato	$ 196,932,669.30	04/12/2024 hasta 04/10/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 295,399,003.95	04/12/2024 hasta 04/04/2028
	Estabilidad y calidad de la Obra	$ 590,798,007.90	04/04/2025 hasta 04/04/2030
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 49-40-101011194 Aseguradora: Seguros del estado SA Fecha de Expedición: 5/12/2024 Fecha de aprobación: 06/12/2024	Valor asegurado		Vigencia
	$390,000,000.00		04/12/2024 hasta 04/04/2025
Otros (según el contrato):	N/A		

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 4 de 4	

ACTA DE INICIO

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría General de la Gobernación de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: JULIO CESAR SILVA RINCON, Ordenador del Gasto por delegación, SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ Cedula de ciudadanía. No. 88.229.077 de Cúcuta representante de la UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024 Interventor del contrato, JOHANA MILENA ARB GARCÍA Profesional universitaria, Supervisor del Contrato, y JEYCI YOHANNA PABÓN JIMENEZ en calidad del representante legal de la UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 contratista, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

OBSERVACIONES

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JULIO CESAR SILVA RINCON
ORDENADOR DEL GASTO

SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L UT INTER CUPULA 2024
INTERVENTOR

JOHANA MILENA ARB GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIA
SUPERVISORA

JEIYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L UT MANTENIMEINTO CUPULA 2024
CONTRATISTA

proyecto: Diana Gtiérrez Castro Asesora jurídico Externa – Sec General
Reviso: Luis Alberto Gómez Angulo
Profesional Especializado Código 222 Grado 13

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

COPIA CONTROLADA

COPIA ACTA PARCIAL CON ANEXO DE CANTIDADES

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	04/03/2024	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

FECHA DEL ACTA	04 DE FEBRERO DE 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	LP-SEG-02516-2024 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024
C.C. o N.I.T	901.892.059-9
REPRESENTANTE LEGAL	JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
C.C. o N.I.T	C.C. 1.093.752.369 DE LOS PATIOS
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 005028 DEL 23 DE OCTUBRE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 007971 DEL 04 DE DICIEMBRE 2024
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.955.936.410,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	N.A
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N.A
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. YOHANA MILENA ARB GARCIA Profesional Universitario, según documento de designación fechado a 30 de diciembre de 2024
INTERVENTOR (EXTERNO)	UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024 NIT 901896970-2 R/L SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ CC. No. 88.229.077 de Cúcuta
FECHA ACTA DE INICIO	30 DICIEMBRE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N.A
ACTAS DE REINICIO	N.A
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DEL 2025
GARANTIAS	**ANEXO 1 Y 2** **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL.** No. 49-44-101035048 Seguros del estado S.A.S. Fecha de Expedición: 30/01/2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

	<table><tr><th rowspan="2">Amparos</th><th rowspan="2">Valor asegurado</th><th colspan="2">Vigencia</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>$ 196.935.669,30</td><td>30/12/2024</td><td>30/10/2025</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>$ 295.399.003,95</td><td>30/12/2024</td><td>30/04/2028</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>$ 590.798.007,90</td><td>30/04/2025</td><td>30/04/2030</td></tr></table> **ANEXO 1 Y 2** **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO** No. 49-44-101011194 Seguros del estado S.A.S. Fecha de Expedición: 30/01/2025 <table><tr><th rowspan="2">Amparos</th><th rowspan="2">Valor asegurado</th><th colspan="2">Vigencia</th></tr><tr><th>Desde</th><th>Hasta</th></tr><tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>$ 390.000.000,00</td><td>30/12/2024</td><td>30/04/2025</td></tr></table>
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N.A
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	N.A
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	N.A
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	19.21%
% EJECUTADO ACUMULADO	19.21%
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	31.25%

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Secretaría general del Departamento de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: el Doctor **JULIO CESAR SILVA RINCON**, Secretario General, **JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ** representante legal **UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024**, contratista, la ingeniera **YOHANA MILENA ARB GARCIA**, Supervisor, y el ingeniero **SERGIO ALEJANDRO**

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	04/03/2024	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

LABRADOR GUTIERREZ Representante Legal **UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024**, Interventor Externo, con el fin de dar recibo al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta y que asciende a la suma de Trescientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Quince Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos M/Cte ($375.815.487.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

U.T MANTENIMIENTO CUPULA 2024
R/L Jeyci Johanna Pabón Jimenez
Contratista

YOHANA MILENA ARB GARCÍA
Supervisor

U.T INTER CUPULA 2024
R/L Sergio A. Labrador Gutiérrez
Interventor Externo

JULIO CESAR SILVA RINCON
Ordenador del Gasto

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Yohana Milena Arb García	Profesional Universitario	
Revisión jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Aprobación Jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Revisión área técnica:	Yohana Milena Arb García	Profesional Universitario	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

Gobernación de Norte de Santander

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 **FECHA DEL ACTA:** martes, 4 de febrero de 2025

CTO OBRA LP-SEG-02516-224 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

FECHA APO	CONDICIONES DEL CONTRATO DE FECHA 2024 12 31						4/02/2025 PRESENTE APO #1 I55		4/02/2025 EJECUTADO ACUMULADO			4/02/2025 POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/R UNIT	V/R PARCIAL	Vr Cap / Vr Cto	CANT	V/R PARC PRESENTE	CANT	VALOR	Vr eje / Vr T tramo	CANT	VALOR	Vr eje / Vr T tramo
CAP1.0	**PISOS**				**$ 150.099.409,00**	10,99%		**$ 28.390.450,90**		**$ 28.390.450,90**	18,91%		**$ 121.708.958,00**	81,09%
1,1	LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	M2	3.310,00	$ 40.285,00	$ 133.343.350,00	9,76%	704,74	$ 28.390.450,90	704,74	$ 28.390.450,90	21,29%	2.605,26	$ 104.952.899,00	78,71%
1,2	LIMPIEZA DE GRANITO LAVADO	M2	200,00	$ 30.574,00	$ 6.114.800,00	0,45%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	200,00	$ 6.114.800,00	100,00%
1,3	MANTENIMIENTO DE DESAGUE, CARCAMO Y REJILLAS PRIMER PISO ÁREA JARDÍN CENTRAL	ML	108,00	$ 20.498,00	$ 2.213.784,00	0,16%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	108,00	$ 2.213.784,00	100,00%
1,4	REJILLA EN CONCRETO PARA CARCAMO ÁREA JARDÍN CENTRAL	ML	25,00	$ 117.469,00	$ 2.936.725,00	0,21%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	25,00	$ 2.936.725,00	100,00%
1,5	DEMOLICION DE BALDOSIN	M2	50,00	$ 16.388,00	$ 818.400,00	0,06%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	50,00	$ 818.400,00	100,00%
1,6	BALDOSIN ESPAÑOL SEGÚN DISEÑO	M2	50,00	$ 93.447,00	$ 4.672.350,00	0,34%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	50,00	$ 4.672.350,00	100,00%
CAP2.0	**MUROS**				**$ 290.270.413,00**	21,25%	0,00	**$ 76.622.184,45**	0,00	**$ 76.622.184,45**	26,40%		**$ 213.648.229,00**	73,60%
2,1	PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	M2	6.200,00	$ 24.605,00	$ 152.551.000,00	11,17%	3.114,09	$ 76.622.184,45	3.114,09	$ 76.622.184,45	50,23%	3.085,91	$ 75.928.816,00	49,77%
2,2	PINTURA DE FACHADA H=12m	M2	1.961,00	$ 34.281,00	$ 67.225.041,00	4,92%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1.961,00	$ 67.225.041,00	100,00%
2,3	ANCLAJE PARA LINEA DE VIDA INTERNOS	UND	78,00	$ 903.774,00	$ 70.494.372,00	5,16%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	78,00	$ 70.494.372,00	100,00%
CAP3.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS SANITARIOS**				**$ 6.782.979,00**	0,50%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		$ 6.782.979,00	100,00%
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE LAVAMANOS	UND	12,00	$ 304.922,00	$ 3.659.064,00	0,27%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	12,00	$ 3.659.064,00	100,00%
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE CHORRO	UND	3,00	$ 50.812,00	$ 152.436,00	0,01%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 152.436,00	100,00%
3,3	MANTENIMIENTO DE SANITARIO	UND	15,00	$ 109.310,00	$ 1.639.650,00	0,12%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	15,00	$ 1.639.650,00	100,00%
3,4	MANTENIMIENTO DE ORINALES	UND	6,00	$ 203.035,00	$ 1.218.210,00	0,09%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	6,00	$ 1.218.210,00	100,00%
3,5	MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS	UND	3,00	$ 37.873,00	$ 113.619,00	0,01%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	3,00	$ 113.619,00	100,00%
CAP4.0	**CARPINTERIA DE MADERA, METALICA, MUEBLES Y CHAPAS**				**$ 550.857.015,00**	40,32%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		$ 550.857.015,00	100,00%
4,1	RESTAURACION DE PUERTAS DOBLES EXTERNAS 3,6x1,8	UND	41,00	$ 2.103.288,00	$ 86.234.808,00	6,31%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	41,00	$ 86.234.808,00	100,00%
4,2	RESTAURACION VENTANAS EXTERNAS 3,5*1,7	UND	89,00	$ 2.028.801,00	$ 180.563.289,00	13,22%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	89,00	$ 180.563.289,00	100,00%
4,3	RESTAURACION PUERTAS EXTERNAS PASILLO 3,9*1,8	UND	20,00	$ 2.103.288,00	$ 42.065.760,00	3,08%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	20,00	$ 42.065.760,00	100,00%
4,4	RESTAURACION PUERTAS INTERNAS 3,9*1,8	UND	56,00	$ 1.796.823,0	$ 100.622.088,00	7,37%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	56,00	$ 100.622.088,00	100,00%
4,5	RESTAURACION DE PUERTAS SENCILLAS 2,2*1,9	UND	34,00	$ 954.379,0	$ 32.448.886,00	2,38%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	34,00	$ 32.448.886,00	100,00%
4,6	RESTAURACION DE BANCAS	UND	24,00	$ 835.226,0	$ 20.045.424,00	1,47%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	24,00	$ 20.045.424,00	100,00%
4,7	RESTAURACION PASAMANOS Y BARANDA EN MADERA	ML	168,00	$ 408.930,0	$ 68.700.240,00	5,03%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	168,00	$ 68.700.240,00	100,00%
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE POMO MADERA PARA PUERTAS	UND	148,00	$ 90.902,0	$ 13.453.496,00	0,98%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	148,00	$ 13.453.496,00	100,00%
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS	UND	48,00	$ 140.063,0	$ 6.723.024,00	0,49%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	48,00	$ 6.723.024,00	100,00%
CAP5.0	**CUBIERTAS**				**$ 302.718.887,0**	22,16%	0,00	**$ 176.750.362,89**	0,00	**$ 176.750.362,89**	58,39%		**$ 125.968.523,00**	41,61%
5,1	RESANE Y PINTURA DE DRYWALL	M2	158,00	$ 34.178,0	$ 5.400.124,00	0,40%	153,69	$ 5.252.816,82	153,69	$ 5.252.816,82	97,27%	4,31	$ 147.307,00	2,73%
5,2	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA	ML	356,00	$ 18.709,0	$ 6.660.404,00	0,49%	58,75	$ 1.099.153,75	58,75	$ 1.099.153,75	16,50%	297,25	$ 5.561.250,00	83,50%
5,3	PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	M2	2.180,00	$ 26.845,0	$ 58.522.100,00	4,28%	302,08	$ 8.109.337,60	302,08	$ 8.109.337,60	13,86%	1.877,92	$ 50.412.762,00	86,14%
5,4	CORNISA EN TECHO (OFICINAS 2 PISO)	ML	18,00	$ 36.874,0	$ 663.732,00	0,05%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,00	$ 663.732,00	100,00%
5,5	PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	M2	2.180,00	$ 26.871,0	$ 58.578.780,00	4,29%	1.181,14	$ 31.738.412,94	1.181,14	$ 31.738.412,94	54,18%	998,86	$ 26.840.367,00	45,82%
5,6	IMPERMEABILIZACION PLACA	M2	40,00	$ 63.005,0	$ 2.520.200,00	0,18%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	40,00	$ 2.520.200,00	100,00%
5,7	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL (OFICINA PROYECTOS)	ML	37,00	$ 29.230,0	$ 1.081.510,00	0,08%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	37,00	$ 1.081.510,00	100,00%
5,8	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUYE PINTURA	M2	2.496,00	$ 53.182,0	$ 132.742.272,00	9,72%	2.454,79	$ 130.550.641,78	2.454,79	$ 130.550.641,78	98,35%	41,21	$ 2.191.630,00	1,65%
5,9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUPULA	M2	150,00	$ 63.005,0	$ 9.450.750,00	0,69%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	150,00	$ 9.450.750,00	100,00%
5,10	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (ÁREA DE ALMACEN)	M2	120,00	$ 22.414,0	$ 2.689.680,00	0,20%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	120,00	$ 2.689.680,00	100,00%
5,11	CUBIERTA EN UPVC (ÁREA DE ALMACEN)	M2	120,00	$ 112.104,0	$ 13.452.480,00	0,98%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	120,00	$ 13.452.480,00	100,00%
5,12	CIELORASO EN ICOPOR (ÁREA DE ALMACEN)	M2	105,00	$ 104.351,0	$ 10.956.855,00	0,80%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	105,00	$ 10.956.855,00	100,00%
CAP6.0	**ZONA PARQUEADEROS**				**$ 29.063.332,3**	2,13%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		$ 29.063.332,00	100,00%
6,1	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO E=,25	M2	21,00	$ 15.110,0	$ 317.310,00	0,02%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	21,00	$ 317.310,00	100,00%
6,2	DEMOLICION DE PISO E=,15	M2	36,00	$ 22.663,0	$ 815.868,00	0,06%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	36,00	$ 815.868,00	100,00%
6,3	PINTURA DE REJA DOS CARAS	M2	368,00	$ 53.167,0	$ 19.565.456,00	1,43%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	368,00	$ 19.565.456,00	100,00%
6,4	LIMPIEZA DE LADRILLO EN LIMPIO	M2	92,00	$ 14.250,0	$ 1.311.000,00	0,10%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	92,00	$ 1.311.000,00	100,00%
6,5	MURO EN LADRILLO LIMPIO E=,25	M2	21,00	$ 105.929,0	$ 2.224.509,00	0,16%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	21,00	$ 2.224.509,00	100,00%
6,6	FACHALETA DE 5*25	M2	15,00	$ 72.723,0	$ 1.090.845,00	0,08%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	15,00	$ 1.090.845,00	100,00%
6,7	PISO EN CONCRETO E=,15	M2	36,00	$ 87.328,0	$ 3.143.808,00	0,23%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	36,00	$ 3.143.808,00	100,00%
6,8	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	10,65	$ 55.825,0	$ 594.536,25	0,04%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,65	$ 594.536,00	100,00%
CAP7.0	**ZONA GARITAS**				**$ 7.792.076,0**	0,57%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		$ 7.792.076,00	100,00%
7,1	DEMOLICION DE CERAMICA DE PISO	M2	18,00	$ 16.368,0	$ 294.624,00	0,02%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,00	$ 294.624,00	100,00%
7,2	DEMOLICION DE CERAMICA DE MURO	M2	14,00	$ 15.110,0	$ 211.540,00	0,02%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	14,00	$ 211.540,00	100,00%
7,3	CERAMICA DE PISO	M2	18,00	$ 75.627,0	$ 1.361.286,00	0,10%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,00	$ 1.361.286,00	100,00%

Gobernación de Norte de Santander

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 — FECHA DEL ACTA: martes, 4 de febrero de 2025

CTO OBRA LP-SEG-02516-224 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

FECHA APO	CONDICIONES DEL CONTRATO DE FECHA 2024 12 31						4/02/2025 PRESENTE APO #1 IS5		4/02/2025 EJECUTADO ACUMULADO			4/02/2025 POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/R UNIT	V/R PARCIAL	Vr Cap / Vr Cto	CANT	V/R PARC PRESENTE	CANT	VALOR	Vr eje / Vr T tramo	CANT	VALOR	Vr eje / Vr T tramo
7,4	CERAMICA DE MURO	M2	14,00	$ 68.257,0	$ 955.598,00	0,07%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	14,00	$ 955.598,00	100,00%
7,5	DESMONTE DE SANITARIO	UND	1,00	$ 18.886,0	$ 18.886,00	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 18.886,00	100,00%
7,6	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	1,00	$ 15.110,0	$ 15.110,00	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 15.110,00	100,00%
7,7	SANITARIO BLANCO	UND	1,00	$ 431.353,0	$ 431.353,00	0,03%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 431.353,00	100,00%
7,8	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	1,00	$ 272.618,0	$ 272.618,00	0,02%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 272.618,00	100,00%
7,9	PASTA PARA MUROS	M2	36,00	$ 26.187,0	$ 942.732,00	0,07%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	36,00	$ 942.732,00	100,00%
7,10	PINTURA DE MUROS	M2	72,00	$ 21.075,0	$ 1.517.400,00	0,11%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	72,00	$ 1.517.400,00	100,00%
7,11	PINTURA DE PLACA	M2	18,00	$ 24.716,0	$ 444.888,00	0,03%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,00	$ 444.888,00	100,00%
7,12	IMPERMEABILIZACION PLACA	M2	18,00	$ 63.005,0	$ 1.134.090,00	0,08%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	18,00	$ 1.134.090,00	100,00%
7,13	LAVA TRAPEROS	UND	1,00	$ 191.951,0	$ 191.951,00	0,01%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 191.951,00	100,00%
CAP8.0	**ZONA ANDENES**				**$ 28.558.217,0**	2,09%	**0,00**	**$ -**	**0,00**	**$ -**	0,00%		**$ 28.558.217,00**	100,00%
8,1	DEMOLICION DE JARDINERAS	UND	7,00	$ 37.773,0	$ 264.411,00	0,02%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	7,00	$ 264.411,00	100,00%
8,2	DEMOLICION DE BALDOSIN MAL ESTADO	M2	76,20	$ 16.388,0	$ 1.247.241,60	0,09%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	76,20	$ 1.247.242,00	100,00%
8,3	BALDOSIN SEGÚN DISEÑO GRIS	M2	76,20	$ 93.447,0	$ 7.120.661,40	0,52%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	76,20	$ 7.120.661,00	100,00%
8,4	LIMPIEZA Y DESMANCHADA DE PISO EXTERIORES	M2	381,00	$ 26.573,0	$ 10.124.313,00	0,74%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	381,00	$ 10.124.313,00	100,00%
8,5	LUMINARIA SOLAR 150W EXTERIOR	UND	10,00	$ 540.356,0	$ 5.403.560,00	0,40%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	10,00	$ 5.403.560,00	100,00%
8,6	JARDINERA DE 1,5*1,5	M2	7,00	$ 628.290,0	$ 4.398.030,00	0,32%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%	7,00	$ 4.398.030,00	100,00%
TOT				COSTO DIRECTO	**$ 1.366.142.328,00**			**$ 281.762.998,00**		**$ 281.762.998,00**			**$ 1.084.379.329,00**	
TOT				ADMINISTRACION 27,38%	$ 374.049.769,00			$ 77.146.709,00		$ 77.146.709,00			$ 296.903.060,00	
TOT				IMPREVISTOS 1,00%	**$ 13.661.423,00**			**$ 2.817.630,00**		**$ 2.817.630,00**			**$ 10.843.793,00**	
TOT				UTILIDAD 5,00%	$ 68.307.116,00			$ 14.088.150,00		$ 14.088.150,00			$ 54.218.966,00	
TOT				COSTO INDIRECTO	**$ 456.018.308,00**			**$ 94.052.489,00**		**$ 94.052.489,00**			**$ 361.965.819,00**	
TOT				COSTO OBRA	$ 1.822.160.636,00			$ 375.815.487,00		$ 375.815.487,00			$ 1.446.345.148,00	
CAP9.0	**OFICINA JEFE DE GABINETE**				**$ 38.384.835,00**	57,51%								
9.1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON MUEBLE BAJO (MUEBLE BAJO CON ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS Y ESPACIO PARA ALMACENAR AZ, MEDIDA DE 1,8 DE FRENTE POR 0,7 DE ANCHO, CONTIENE MUEBLE AUXILIAR CON GAVETERO DE 1,5 DE LARGO * 0,45 DE FONDO Y 0,67 DE ALTO)	UND	1,00	$ 2.019.600,00	$ 2.019.600,00	3,03%								
9.2	SILLA EJECUTIVA (Tipo amsterdam)	und	10,00	$ 560.835,00	$ 560.835,00	0,84%								
9.3	SILLA EJECUTIVA EN MALLA INTERLOCUTORA (Tipo turquia)	und	10,00	$ 463.320,00	$ 4.633.200,00	6,94%								
9.4	ISLA PUESTOS DE TRABAJO (MEDIDAS DE 2,4 DE LARGO *1,35 DE ANCHO,COMPUESTO POR 4 PUESTOS DE TRABAJO DE 1,2*0,6 CON ARCHIVADOR 2*1 CONTIENE DIVISION CENTRAL CON 4 TOMACORRIENTES DOBLES)	UND	3,00	$ 4.514.400,00	$ 13.543.200,00	20,29%								
9.5	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO FIJO (ref. alta) TIPO DE SOPORTE LUMBAR-DORSAL Y VERTICAL, MEDIDAS DE 50*45 DE ESPALDAR Y ASIENTO DE 44*46	UND	14,00	$ 492.000,00	$ 6.888.000,00	10,32%								
9.6	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO PEDESTAL EN U, MEDIDA DE 1,2*0.6	UND	1,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	1,35%								
9.7	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN U DE 1,5*1,5*0.6	UND	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	2,25%								
9.9	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR, MEDIDAS DE 2,4 METROS DE LARGO * 1 METRO DE ANCHO	UND	1,00	$ 1.860.000,00	$ 1.860.000,00	2,79%								
9.11	MUEBLE EN MELAMINA DE 1,2 METROS DE ANCHO *1,3 METROS DE ALTO Y ,4 METROS DE FONDO CON PUERTAS DE ABRAS Y ESPACIO ABIERTO	UND	3,00	$ 1.680.000,00	$ 5.040.000,00	7,55%								
9.12	ESTANTE EN MELAMINA, MEDIDAS DE 2,0 METROS DE ALTO *,8 METROS DE ANCHO *,4 METROS DE FONDO SIN PUERTAS	UND	1,00	$ 1.440.000,00	$ 1.440.000,00	2,16%								
CAP10.0	**OFICINA DE RELACIONAMIENTO CIUDADANO**				**$ 28.355.500,00**	42,49%								
10.1	DIVISION ALUMINIO MEDIA CAÑA, ESTRUCTURA FABRICADA EN ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2 CON PISAVIDRIO MEDIA CAÑA, PARA DOS OFICINAS CERRADAS DE 2.70 FONDO X 4.68M DE LARGO X 2.00M DE ALTURA. CONTIENE DOS PUERTAS DE ABRA. SECCIONES COMBINADAS EN VIDRIO DE 5MM Y PANEL EN FORMICA. CANTIDAD DADA EN METROS CUADRADOS	UND	20,00	$ 486.000,00	$ 9.720.000,00	14,56%								
10.2	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON ARCHIVADOR PEDESTAL EN SUPERFICIE DE 25MM RECUBIERTA EN FORMICA. PEDESTALES METALICOS CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. INCLUYE ARCHIVADOR 2X1, MEDIDAS 1,40X1,60, CON ARCHIVADOR 2X1, COLORES A ESCOGER	UND	2,00	$ 1.380.000,00	$ 2.760.000,00	4,14%								
10.3	SILLA MALLA REF. SHANGAI CON CABECERO -BRAZO GRADUABLE. SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA EN MALLA ANTITRANSPIRANTE COLOR NEGRA CON BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON NEGRA, RUEDAS EN NYLON. SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA EN EL ASIENTO. ESPALDAR BASCULANTE CON UN BLOQUEO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, BRAZO GRADUABLE. CON CABECERO GRADUABLE. , COLOR NEGRO	UND	2,00	$ 540.000,00	$ 1.080.000,00	1,62%								
10.4	SILLA PRISMA ASIENTO TAPIZADO, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO OVAL 30*15 CALIBRE 16. CON ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. ASIENTO Y ESPALDAR PLASTICO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. CON BASTIDOR INTERNO EN EL ASIENTO PARA TAPIZADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5CMS. TAPIZADO EN PAÑO., COLOR:NEGRO	UND	4,00	$ 144.000,00	$ 576.000,00	0,86%								

Gobernación de Norte de Santander

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 — FECHA DEL ACTA: martes, 4 de febrero de 2025

CTO OBRA LP-SEG-02516-224 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

FECHA APO	CONDICIONES DEL CONTRATO DE FECHA 2024 12 31						4/02/2025 PRESENTE APO #1 IS5		4/02/2025 EJECUTADO ACUMULADO			4/02/2025 POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/R UNIT	V/R PARCIAL	Vr Cap / Vr Cto	CANT	V/R PARC PRESENTE	CANT	VALOR	Vr eje / Vr T tramo	CANT	VALOR	Vr eje / Vr T tramo
10.5	PUESTO DE ATENCION TIPO TAQUILLA CON DIVISIONES EN PANEL, MEDIDAS TOTALES 5,54 DE LARGO, POR 0,77 DE FONDO, POR 1,00 DE ALTURA, CON 5 PUESTOS DE ATENCION, DIVISIONES INTERMENDIAS CON PANEL VIDRIO DE 1,43 DE ALTURA. SUPERFICIES DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 25MM Y CANTO RIGIDO DE 1,05X1,60, SUPERFICIES MOSTRADOR DE 1,05X0,30.	UND	1,00	$ 9.684.000,00	$ 9.684.000,00	14,51%								
10.6	SILLA EJECUTIVA (REF. AMSTERDAM). SILLA ERGONÓMICA EN 5 400.000 2.000.000 MALLA ANTITRANSPIRANTE COLOR NEGRA. CON BASE DE 5 PUNTAS CROMADA, RUEDAS EN NYLON, SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA EN EL ASIENTO, SISTEMA DE ESPALDAR BASCULANTE. BRAZOS FIJOS EN T POLIPROPILENO., COLOR NEGRO	UND	5,00	$ 513.500,00	$ 2.567.500,00	3,85%								
10.7	TANDEM EN ACERO DE 4 PUESTOS. ESTRUCTURA EN TUBERÍA EN 2 820.000 1.640.000 ACERO CROMADO Y ASIENTO EL LÁMINA CR MICROPERFORADA. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO. MEDIDA DE 2.40 DE LARGO X 0.78 DE ALTO X 0.64 DE PROFUNDO APROXIMADAMENTE., COLORES A ESCOGER	UND	2,00	$ 984.000,00	$ 1.968.000,00	2,95%								
	COSTO SUMINISTRO				$ 66.740.335,00			$ -		$ -			$ -	
	IVA SUMINISTROS		19%		$ 12.680.664,00			$ -		$ -			$ -	
	COSTO SUMINISTRO				$ 79.420.999,00			$ -		$ -			$ -	
	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD				$ 54.354.775,00			$ -						
	COSTO OBRA + SUMINISTRO				$ 1.955.936.410,00			$ 375.815.487,00		$ 375.815.487,00			$ 1.446.345.148,00	

PRESENTE APO #1 IS5	EJECUTADO ACUMULADO	POR EJECUTAR
19,21%	19,21%	73,95%

OBRA

VALOR PRESENTE ACTA DE OBRA: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

LEYCI MOHANA PABÓN JIMENEZ
CONTRATISTA DE OBRA
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA 2024

ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
SUPERVISOR
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

DR. JULIO CESAR SILVA RINCON
ORDENADOR DEL GASTO
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

PREACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

Gobernación de Norte de Santander

PREACTA No. 1	FECHA DEL ACTA:
CTO OBRA LP-SEG-02516-224 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	martes, 4 de febrero de 2025

FECHA APO	CONDICIONES DEL CONTRATO DE FECHA 2024_12_31			4/02/2025 EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	VALOR	Vr eje / Vr T tramo
CAP1.0	**PISOS**				**$ 28.390.450,90**	18,91%
1,1	LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	M2	$ 40.285,0	704,74	$ 28.390.450,90	21,29%
CAP2.0	**MUROS**			0,00	**$ 76.622.184,45**	26,40%
2,1	PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	M2	$ 24.605,0	3.114,09	$ 76.622.184,45	50,23%
CAP5.0	**CUBIERTAS**			**0,00**	**$ 176.750.362,89**	58,39%
5,1	RESANE Y PINTURA DE DRYWALL	M2	$ 34.178,0	153,69	$ 5.252.816,82	97,27%
5,2	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA	ML	$ 18.709,0	58,75	$ 1.099.153,75	16,50%
5,3	PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	M2	$ 26.845,0	302,08	$ 8.109.337,60	13,86%
5,5	PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	M2	$ 26.871,0	1.181,14	$ 31.738.412,94	54,18%
5,8	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUYE PINTURA	M2	$ 53.182,0	2.454,79	$ 130.550.641,78	98,35%
TOT			**COSTO DIRECTO**		**$ 281.762.998,00**	
TOT			**ADMINISTRACION**	27,38%	$ 77.146.709,00	
TOT			**IMPREVISTOS**	1,00%	**$ 2.817.630,00**	
TOT			**UTILIDAD**	5,00%	$ 14.088.150,00	
TOT			**COSTO INDIRECTO**		**$ 94.052.489,00**	
TOT			**COSTO OBRA**		**$ 375.815.487,00**	
			COSTO SUMINISTRO		**$ -**	
			IVA SUMINISTROS	**19%**	**$ -**	
			COSTO SUMINISTRO		**$ -**	
			SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD			
			COSTO OBRA + SUMINISTRO		**$ 375.815.487,00**	

EJECUTADO ACUMULADO
19,21%

OBRA

VALOR PRESENTE ACTA DE OBRA:
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

JEYCI YOHANA PABÓN JIMENEZ
CONTRATISTA DE OBRA
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA 2024



MEMORIAS DE CANTIDADES

301 756 7662

Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret

oficinaingenieros1@gmail.com

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0003
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02515-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	1
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	1,1 - LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
PISOS SECRETARIA GENERAL (DR JULIO)						
GUARDAESCOBA	18,59		0,10		1,00	1,86
2	5,12	4,50			1,00	23,04
3	1,90	0,38			1,00	0,72
4	1,93	0,38			1,00	0,73
PISOS SECRETARIA GENERAL (RECEPCION)						
GUARDAESCOBA	21,26		0,1		1,00	2,13
2	7,1	6,37			1,00	45,23
3	1,9	0,37			1,00	0,70
4	1,86	0,37			1,00	0,68
					TOTAL	75,08

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0007
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02515-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	1
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	1,1 - LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
PISOS SECRETARIA PRIVADA						
GUARDAESCOBA	20,29		0,10		1,00	2,03
2	5,15	8,91			1,00	45,89
3	1,96	0,31			1,00	0,61
4	1,95	0,36			1,00	0,71
5	1,95	0,36			1,00	0,70
PISOS SECRETARIA PRIVADA (RECEPCION)						
GUARDAESCOBA	19,45		0,1		1,00	1,95
2	7,1	5,3			1,00	37,63
3	1,95	0,36			1,00	0,71
PASILLO						
GUARDAESCOBA	2,27		0,1			0,23
2	2,1	1,13			1,00	2,37
					TOTAL	92,82

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

24


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0022
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	1,1 - LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
PISOS EUSTORGIO COLMENARES						
GUARDAESCOBA	37,56		0,10		1,00	3,76
2	13,80	7,10			1,00	97,98
3	0,61				4,00	2,44
4	0,84				2,00	1,68
	1,03				1,00	1,03
PISOS ENTRADA PRINCIPAL 1 PISO						
GUARDAESCOBA	23,35		0,1		1,00	2,34
AREA SEGÚN AUTOCAD				84,28	1,00	84,28
					TOTAL	193,51

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0028
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	4
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	1,1 - LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
PISOS ASAMBLEA (1)	6,94	1,49			1,00	10,34
	3,96	0,53			1,00	2,10
	3,96	1,75			1,00	6,93
	3,96	0,20			2,00	1,58
	0,70	1,50			2,00	2,10
	0,50	0,2			2,00	0,20
	1,97	0,2			2,00	0,79
	1,5	1,97			2,00	5,91
	14,83	6,94			1,00	102,92
PISOS ASAMBLEA (2)	1,45	0,50			1,00	0,72
	1,45	0,50			1,00	0,72
	5,05	0,58			1,00	2,91
	2,35	0,95			1,00	2,23
	3,23	6,00			1,00	19,38
	0,78	0,96			1,00	0,75
	0,94	0,20			1,00	0,19
	1,9	0,37			7,00	4,97
	2,25	0,48			2,00	2,16
GUARDAESCOBA	56,93		0,1		1,00	5,69
PISOS ASAMBLEA BANCAS (3)	0,62	7			1,00	4,34
	0,95	6,9			1,00	6,56
	8,05	0,97			2,00	15,62
	5	1,65			7,00	57,75
	4,84	0,85			1,00	4,11
	1,62	0,9			1,00	1,46
	2,09				1,00	0,00
	2,09	1,647			1,00	3,44
GUARDAESCOBA	27,4		0,1		1,00	2,74
SALON MULTIMEDIA	3,87	2,28			1,00	8,84
GUARDAESCOBA	11,2		0,1		1,00	1,12
					TOTAL	278,57

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0029
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	4
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	1,1 - LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	UNIDAD	M2



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
PISOS RECINTO CONTIGUA A ASAMBLEA						
RECINTO	6,98	5,78			1,00	40,34
AREA PUERTAS	2,10	0,52			1,00	1,09
AREA PUERTAS	2,25	0,53			1,00	1,20
GUARDAESCOBA	19,98				1,00	0,00
PISOS CAFETERIA ASAMBLEA						
RECINTO	4,04	3,32			1,00	13,41
RECINTO	1,7	2,02			1,00	3,43
AREA PUERTAS	2,27	0,49			1,00	1,10
AREA PUERTAS	2,2	0,45			1,00	1,00
DESCUENTO MESON	2,34	-0,60			1,00	-1,40
GUARDAESCOBA	11,52		0,1		1,00	1,15
					TOTAL	61,32

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0001
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	1
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)	Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
MUROS SECRETARIA GENERAL (DR JULIO)						
1	5,20		3,85		1,00	20,02
2	5,20		3,85		1,00	20,02
3	5,39		3,85		1,00	20,75
4	5,39		3,85		1,00	20,75
VANOS						
1	1,6		-3,08		1,00	-4,93
2	1,2		-2,4		1,00	-2,88
3	1,58		-2,3		1,00	-3,63
4	1		-0,25		1,00	-0,25
					TOTAL	69,85

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA RABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

96


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0004
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	1
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS SECRETARIA GENERAL						
1	6,30		4,73		1,00	29,80
2	7,14		4,73		1,00	33,77
3	6,40		4,73		1,00	30,27
4	7,13		4,73		1,00	33,72
5	7,86		0,30		1,00	2,36
6	7,77		0,40		1,00	3,11
VANOS						
1	1,97		-3		1,00	-5,91
2	1,7		-3,13		1,00	-5,32
3	1,67		-3,13		1,00	-5,23
4	1,86		-3,13		1,00	-5,82
				TOTAL		110,75

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0005
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	1
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS SECRETARIA PRIVADA						
1	5,90		3,80		1,00	22,42
2	7,70		0,40		1,00	3,08
3	5,20		3,80		1,00	19,76
4	7,77		0,40		1,00	3,11
5	5,90		3,80		1,00	22,42
6	7,37		0,40		1,00	2,95
7	1,55		0,65		1,00	1,01
8	5,20		3,80		1,00	19,76
VANOS						
1	1,96		-3		1,00	-5,88
2	1,96		-3		1,00	-5,88
3	1,96		-3		1,00	-5,88
4	1,15		-2,1		1,00	-2,42
	0,25		-1		1,00	-0,25
					TOTAL	74,20

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0006
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	1
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS SECRETARIA PRIVADA (RECEPCION)						
1	5,92		4,70		1,00	27,82
2	7,10		4,70		1,00	33,37
3	5,94		4,70		1,00	27,92
4	7,10		4,70		1,00	33,37
5	7,77		0,40		1,00	3,11
VANOS						
1	1,68		-3		1,00	-5,04
2	1,68		-3		1,00	-5,04
3	2		-3		1,00	-6,00
4	0,75		-0,75		1,00	-0,56
						0,00
					TOTAL	108,95

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0008
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS DESPACHO GOBERNADOR						
1	6,50		0,25		5,00	8,13
2	7,80		0,45		1,00	3,51
3	16,17		4,23		1,00	68,40
4	7,08		4,23		1,00	29,95
5	16,24		4,23		1,00	68,70
6	7,11		4,23		1,00	30,08
	1,50		0,80		5,00	6,00
VANOS						
1	1,97		-3,55		1,00	-6,99
2	1,93		-3,43		1,00	-6,62
3	1,96		-3,43		1,00	-6,72
4	1,98		-3,43		1,00	-6,79
5	1,98		-3,43		1,00	-6,79
6	1,69		-3		1,00	-5,07
7				-0,05	15,00	-0,74
8	1,65		-3		1,00	-4,95
9	1,95		-2,97		1,00	-5,79
					TOTAL	164,31

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0011
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 PINTURA DE MUROS INTERNOS H= 4,1M	UNIDAD	M2





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS BAÑO GOBERNADOR						
1	2,20		0,90		4,00	7,92
2	1,53		0,60		1,00	0,92
MUROS PASILLO GOBERNADOR						
1	1,60		2,32		2,00	7,42
2	0,89		2,32		2,00	4,13
VESTIER GOBERNADOR						
1	2,34		3,17		2,00	14,84
2	2,17		3,17		2,00	13,76
VANOS						
1	0,8		-0,3		1,00	-0,24
2	2,04		-1,6		1,00	-3,26
3	2,04		-0,9		1,00	-1,84
4	2,04		-0,78		1,00	-1,59
5	2,04		-0,87		1,00	-1,77
6	1,96		-0,9		1,00	-1,76
7	2,35		-2,34		1,00	-5,50
					TOTAL	33,03

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0012
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
BAÑO DAMAS, EUSTORGIO COLMENARES						
1	4,89		0,22		1,00	1,08
BAÑO HOMBRES, EUSTORGIO COLMENARES						0,00
1	4,84		0,22		1,00	1,06
PASILLO EUSTORGIO COLMENARES						0,00
1	7,36		2,18		1,00	16,04
2	9,09		3,00		1,00	27,27
3	5,66		0,21		1,00	1,19
CAFETERIA EUSTORGIO COLMENARES						0,00
1	2,55		1,45		2,00	7,40
2	2,88		1,45		2,00	8,35
VANOS						0,00
1	1,39		-2,18		1,00	-3,03
2	0,92		-2,18		1,00	-2,01
3	0,92		-2,18		1,00	-2,01
4	1,6		-2,98		1,00	-4,77
5	1,38		-2,18		1,00	-3,01
6	1,58		-2,98		1,00	-4,71
7	2,12		-0,97		1,00	-2,06
8	1,65		-1,22		1,00	-2,01
					TOTAL	38,78

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0012
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
BAÑO DAMAS, EUSTORGIO COLMENARES						
1	4,89		0,22		1,00	1,08
BAÑO HOMBRES, EUSTORGIO COLMENARES						0,00
1	4,84		0,22		1,00	1,06
PASILLO EUSTORGIO COLMENARES						0,00
1	7,36		2,18		1,00	16,04
2	9,09		3,00		1,00	27,27
3	5,66		0,21		1,00	1,19
CAFETERIA EUSTORGIO COLMENARES						0,00
1	2,55		1,45		2,00	7,40
2	2,88		1,45		2,00	8,35
VANOS						0,00
1	1,39		-2,18		1,00	-3,03
2	0,92		-2,18		1,00	-2,01
3	0,92		-2,18		1,00	-2,01
4	1,6		-2,98		1,00	-4,77
5	1,38		-2,18		1,00	-3,01
6	1,58		-2,98		1,00	-4,71
7	2,12		-0,97		1,00	-2,06
8	1,65		-1,22		1,00	-2,01
					TOTAL	38,78

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0013
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
SALON EUSTORGIO COLMENARES						
1	6,56		0,23		4,00	6,04
2	7,69		0,30		1,00	2,31
3	7,76		0,45		1,00	3,49
4	7,74		0,44		1,00	3,41
5	7,80		0,45		1,00	3,51
6	13,72		4,25		1,00	58,31
7	7,06		4,25		1,00	30,01
8	13,80		4,25		1,00	58,65
9	7,10		4,25		1,00	30,18
10	1,50		0,80		4,00	4,80
VANOS						
1	2		-3,45		4,00	-27,60
2	1,9		-2,97		1,00	-5,64
3	2		-2,97		1,00	-5,94
4	2		-2,97		1,00	-5,94
5	2		-3		1,00	-6,00
6			-0,049		12,00	-0,59
7	1,6		-3		1,00	-4,80
					TOTAL	144,20

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0016
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
ENTRADA PRINCIPAL						
1	4,42		4,70		1,00	20,77
2	6,42		4,70		1,00	30,17
3	6,42		4,70		1,00	30,17
4	7,09		4,70		1,00	33,32
5	3,77		4,70		1,00	17,72
6	7,10		4,70		1,00	33,37
7	8,40		0,50		1,00	4,20
8	9,67		0,25		1,00	2,42
9	9,81		0,40		1,00	3,92
10	10,84		0,50		1,00	5,42
11	9,82		0,40		1,00	3,93
12	9,77		0,20		1,00	1,95
VANOS						
1	2,82		-1,97		1,00	-5,56
2	0,92		-1,43		1,00	-1,32
3	1,65		-3,6		1,00	-5,94
4	3,96		-1,73		1,00	-6,85
5	3,96		-1,97		1,00	-7,80
6	3,96		-3		1,00	-11,88
7	3,96		-2		1,00	-7,92
8	3,96		-1,92		1,00	-7,60
9	3,7		-1,65		1,00	-6,11
					TOTAL	126,38

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0017
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
	CONTRATACION						
	1	6,31		3,78		1,00	23,85
	2	5,22		3,78		1,00	19,73
	3	6,31		3,78		1,00	23,85
	4	5,22		3,78		1,00	19,73
	5	7,78		0,44		1,00	3,42
	BAÑO CONTRATACION						0,00
	6	3,23		0,36		1,00	1,16
	VANOS						
	1	4,26		-3		1,00	-12,78
	2	2,9		-2,36		1,00	-6,84
	3	0,97		-2,17		1,00	-2,10
	4	1,92		-3		1,00	-5,76
						TOTAL	64,26

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0020
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
SERVICIOS ADMI						
1	7,13		4,71		1,00	33,58
2	7,78		4,71		1,00	36,64
3	7,13		4,71		1,00	33,58
4	7,78		4,71		1,00	36,64
5	2,84		3,34		1,00	9,49
6	4,57		3,34		1,00	15,26
7	7,77		0,43		1,00	3,34
8	7,77		0,30		1,00	2,33
CAFETERIA SERVICOS						
9	3,48		0,37		1,00	1,29
10	5,62		0,58		1,00	3,26
VANOS						
1	2,84		-3,34		1,00	-9,49
2	4,57		-3,34		1,00	-15,26
3	1,95		-3		1,00	-5,85
4	1,9		-3		1,00	-5,70
5	0,95		-2,2		1,00	-2,09
6	0,77		-0,75		1,00	-0,58
					TOTAL	136,44

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0021
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
NOMINA						
1	6,60		3,78		1,00	24,95
2	5,22		3,78		1,00	19,73
3	6,60		3,78		1,00	24,95
4	5,22		3,78		1,00	19,73
5	7,60		0,40		1,00	3,04
6	1,60		0,68		1,00	1,09
7	7,70		0,45		1,00	3,47
TALENTO HUMANO						
1	6,60		4,70		1,00	31,02
2	7,00		4,70		1,00	32,90
3	6,60		4,70		1,00	31,02
4	7,00		4,70		1,00	32,90
VANOS						
1	1,98		-3		1,00	-5,94
2	2		-3,00		1,00	-6,00
3	2,6		-0,6		2,00	-3,12
4	1,98		-3		4,00	-23,76
					TOTAL	185,98

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

		MEMORIA N°	0023
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	3
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL (1)						
MUROS	17,60		4,85		1,00	85,36
MUROS	2,90		4,46		1,00	12,93
MUROS	1,15		4,46		1,00	5,13
MUROS	0,91		4,66		1,00	4,24
MUROS	0,22		3,81		1,00	0,84
MUROS	7,60		3,15		1,00	23,98
MURO VENTANA	6,06	0,60			1,00	3,64
MARCO PUERTA	9,52	0,60			1,00	5,71
MARCO PUERTA	9,52	0,6			1,00	5,71
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	2,27		-1,03		1,00	-2,34
PUERTA	2,28		-3,76		1,00	-8,57
PUERTA	2,3		-3,76		1,00	-8,65
PUERTA	1,64		-3,8		1,00	-6,23
MUROS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL (2)						
MUROS	1		4,5		1,00	4,50
MUROS	1		4,05		1,00	4,05
MUROS	17,2		4,85		1,00	83,42
MUROS	3,2		4,65		1,00	14,88
MUROS	0,23		3,82		1,00	0,88
MUROS	7,45		4,12		1,00	30,69
MUROS	2,77		2,13		1,00	5,90
MARCO VENTANA	5,8	0,3			1,00	1,74
MARCO VENTANA	5,8	0,3			1,00	1,74
MARCO VENTANA	5,8	0,3			1,00	1,74
MARCO VENTANA	9,36	0,3			1,00	2,81
MARCO VENTANA	9,79	0,3			1,00	2,94
MARCO VENTANA	9,76	0,3			1,00	2,93
MARCO VENTANA	9,79	0,3			4,00	11,75
MURO BAJO VENTANA	1,43		0,74		1,00	1,06





MURO BAJO VENTANA	1,42				6,00	0,00
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	1,9		-1,15		1,00	-2,19
VENTANA	1,9		-1,15		1,00	-2,19
VENTANA	1,9		-1,15		1,00	-2,19
VENTANA	1,92		-3,77		1,00	-7,24
VENTANA	1,93		-3,98		1,00	-7,68
VENTANA	1,93		-3,97		1,00	-7,66
VENTANA	1,93		-3,97		4,00	-30,65
MURO BAJO VENTANA	1,38		-0,2		1,00	-0,28
MURO BAJO VENTANA	1,38		-0,23		6,00	-1,90
MUROS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL (3)						
MUROS	6,95		4,45		1,00	30,93
MUROS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL (4)						
MUROS	7,6		2,13		1,00	16,19
MUROS	1,67		2,13		1,00	3,56
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	2,27		-1,17		1,00	-2,66
PUERTAS	2,43		-1,9		1,00	-4,62
MURO BAJO (5)	6,98		0,8		1,00	5,58
MUROS ASAMBLEA (OFICINA MULTIMEDIA)						
MUROS	3,8		2,12		1,00	8,06
MUROS	2,55		1,59		1,00	4,05
MUROS	3,28		2,1		1,00	6,89
MUROS	1,7		2,1		1,00	3,57
MUROS	0,94		0,15		1,00	0,14
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	1,2		-2,26		1,00	-2,71
					TOTAL	**299,78**

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0024
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	3
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS, RECINTO CONTIGUO A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL						
MUROS	6,98		4,90		1,00	34,20
MUROS	6,98		4,90		1,00	34,20
MUROS	5,78		4,90		1,00	28,32
MUROS	5,78		4,90		1,00	28,32
MARCO PUERTA	9,45	0,60			1,00	5,67
MARCO PUERTA	9,65	0,60			1,00	5,79
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	2,05		-3,8		1,00	-7,79
PUERTA	2,28		-3,8		1,00	-8,66
PUERTA	1,63		-3,6		1,00	-5,87
PUERTA	1,85		-3,7		1,00	-6,85
VENTANA	0,76		-0,76		1,00	-0,58
MUROS, CAFETERIA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL						
MURO COCINA	6,83		3,34		1,00	22,81
MUROS	2,28		4,86		1,00	11,08
MUROS	5		4,88		1,00	24,40
MUROS	2,26		4,88		1,00	11,03
MUROS	1,7		4,88		1,00	8,30
MARCO PUERTA	9,03		0,6		1,00	5,42
MARCO PUERTA	9,63		0,6		1,00	5,78
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	2,86		-3,67		1,00	-10,50
PUERTA BAÑOS	0,73		-2		2,00	-2,92
PUERTA ENTRADA	2,26		-3,8		1,00	-8,59
					TOTAL	**173,56**

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0025
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	3
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS, RECINTO GESTORA SOCIAL						
MUROS	7,34		4,77		1,00	35,01
MUROS	6,41		4,77		1,00	30,58
MUROS	6,43		4,77		1,00	30,67
MUROS	5,74		4,77		1,00	27,38
BUITRON		1,60			1,00	0,00
MARCO VENTANA	10,73	0,15			1,00	1,61
MARCO PUERTA	7,70	0,40			1,00	3,08
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	2,16		-4,33		1,00	-9,35
PUERTA	1,84		-2,97		1,00	-5,46
PUERTA	1,69		-3,04		1,00	-5,14
MUROS,RECINTO RECEPCION GESTORA SOCIAL						
MUROS	7,1		4,77		1,00	33,87
MUROS	6,14		4,77		1,00	29,29
MUROS	7,1		4,77		1,00	33,87
MUROS	6,14		4,77		1,00	29,29
MARCO PUERTA	7,8		0,45		1,00	3,51
MARCO PUERTA	7,72		0,3		1,00	2,32
MARCO PUERTA	7,74		0,3		1,00	2,32
MARCO VENTANA	7,88		0,3		1,00	2,36
MARCO VENTANA	7,86		0,25		1,00	1,97
MURO BAJO VENTANA	1,55		0,77		2,00	2,39
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	1,99		-3		1,00	-5,97
PUERTA	1,87		-3		1,00	-5,61
PUERTA	1,87		-3		1,00	-5,61
VENTANA	1,97		-3		1,00	-5,91
VENTANA	1,97		-3		1,00	-5,91
					TOTAL	**220,56**

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0030
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	4
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS, RECINTO SECRETARIA GOBIERNO #1						
MUROS	8,94		4,82		1,00	43,09
MUROS	7,09		4,82		1,00	34,17
MUROS	8,94		4,82		1,00	43,09
MUROS	7,09		4,82		1,00	34,17
MARCO PUERTA	7,76	0,30			1,00	2,33
MARCO PUERTA	7,73	0,40			1,00	3,09
MARCO VENTANA	8,70	0,20			3,00	5,22
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	1,90		-3		1,00	-5,70
PUERTA	1,93		-3		1,00	-5,79
PUERTA	1,67		-3,5		1,00	-5,85
VENTANA	1,97		-3,42		3,00	-20,21
MUROS SECRETARIA GOBIERNO #2						
MUROS	6,05		4,79		1,00	28,98
MUROS	7,1		4,79		1,00	34,01
MUROS	6,05		4,79		1,00	28,98
MUROS	7,1		4,79		1,00	34,01
MARCO PUERTAS	7,78	0,4			1,00	3,11
MARCO VENTANA	8,66	0,2			2,00	3,46
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	1,68		-3		1,00	-5,04
PUERTA	1,98		-2,97		1,00	-5,88
PUERTA	1,67		-3		1,00	-5,01
VENTANA	1,95		-3,4		2,00	-13,26
					TOTAL	**230,97**

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

		MEMORIA N°	0031
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	4
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS, RECINTO CONTRATACION						
MUROS	6,28		4,70		1,00	29,52
MUROS	7,12		4,70		1,00	33,46
MUROS	6,28		4,70		1,00	29,52
MUROS	7,12		4,82		1,00	34,32
MARCO PUERTA	7,78	0,40			1,00	3,11
MARCO PUERTA	7,75	0,30			1,00	2,33
MARCO PUERTA	7,80	0,40			1,00	3,12
MURO BAJO VENTANA	1,58		0,70		1,00	1,11
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	2,00		-3		1,00	-6,00
PUERTA	1,68		-3		1,00	-5,04
PUERTA	1,65		-3		1,00	-4,95
VENTANA	1,92		-3		1,00	-5,76
					TOTAL	114,74

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0032
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	4
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS, RECINTO SEGURIDAD CIUDADANA						
MUROS	6,40		4,77		1,00	30,53
MUROS	7,30		4,77		1,00	34,82
MUROS	6,40		4,77		1,00	30,53
MUROS	7,30		4,77		1,00	34,82
MARCO PUERTA	7,72	0,30			1,00	2,32
MARCO PUERTA	7,75	0,45			1,00	3,49
MARCO VENTANA	10,70	0,15			1,00	1,61
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	1,86		-3		1,00	-5,58
PUERTA	1,93		-3		1,00	-5,79
VENTANA	2		-4,35		1,00	-8,70
ARCHIVO	0,5		-2,95		2,00	-2,95
ARCHIVO	1,15		-2,95		2,00	-6,79
					TOTAL	108,31

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0035
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	5
TRAMO	PROYECTOS ESPECIALES		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
MUROS, AREA SUPERVISORES						
MUROS	5,63		2,40		1,00	13,51
MUROS	14,12		2,40		1,00	33,89
MUROS	13,32		2,40		1,00	31,97
MUROS	5,63		2,40		1,00	13,51
ENCIMA DE ARCHIVOS	1,95		0,45		2,00	1,76
ALFAJIAS	5,60	0,10			1,00	0,56
ALFAJIAS	4,40	0,10			1,00	0,44
ALFAJIAS	4,40	0,10			1,00	0,44
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	1,80		-1		1,00	-1,80
VENTANA	1,8		-0,4		1,00	-0,72
VENTANA	1		-1,2		1,00	-1,20
VENTANA	1,3		-0,38		1,00	-0,49
VENTANA	1,35		-0,38		1,00	-0,51
MUROS, PASILLO						
MUROS	4,21		2,27		1,00	9,56
MUROS	1,03		2,27		1,00	2,34
MUROS	3,99		2,27		1,00	9,06
MUROS	1,52		2,27		1,00	3,45
MUROS	4,61		2,27		1,00	10,46
MUROS	13,42		2,27		1,00	30,46
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	0,75		-1,9		2,00	-2,85
PUERTA	0,85		-1,9		1,00	-1,62
PUERTA	0,85		-1,9		1,00	-1,62
PUERTA	0,85		-1,9		1,00	-1,62
MUROS RECEPCION						
MUROS	4,25		2,12		1,00	9,01
MUROS	2,16		2,12		1,00	4,58
MUROS	4,23		2,12		1,00	8,97
MUROS		2,24			1,00	0,00
MUROS	2,7		2,12		1,00	5,72
MUROS	4,6		2,12		1,00	9,75
MUROS	1,63		2,12		1,00	3,46
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	1,15		-0,5		1,00	-0,58
VENTANA	0,8		-1,35		1,00	-1,08
PUERTA	1,03		-2,1		1,00	-2,16
VENTANA	1,12		-1,35		1,00	-1,51
MUROS COCINA						
MUROS	2,98		2,28		1,00	6,79
MUROS	1,5		2,28		1,00	3,42





MUROS	0,9		2,28		1,00	2,05
MUROS	0,76		2,28		2,00	3,47
MUROS	1,91		2,28		1,00	4,35
MUROS	1,5		2,28		1,00	3,42
MARCO PUERTA	2,67	0,15			1,00	0,40
DEBAJO LAVAPLATOS	2,6		0,68		1,00	1,77
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	0,85		-1,9		1,00	-1,62
LAVAPLATOS	1,9		-1,1		1,00	-2,09
ENCHAPE LAVATRAPEROS	2,42		-0,89		1,00	-2,15
BAÑO DAMAS						
MUROS	1,96		0,35		2,00	1,37
MUROS	1,26		0,35		2,00	0,88
BAÑO HOMBRES						
MUROS	1,1		0,3		2,00	0,66
MUROS	1,96		0,3		1,00	0,59
MUROS	1,95		0,5		1,00	0,98
SALA DE JUNTAS						
MUROS	4,27		2,35		1,00	10,03
MUROS	4,14		2,35		2,00	19,46
MUROS	3,93		2,35		1,00	9,24
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	1,35		-0,38		2,00	-1,03
VENTANA	0,6		-1,2		1,00	-0,72
PUERTA VENTANA	1,8		-2		1,00	-3,60
PUERTA	0,85		-1,9		1,00	-1,62
OFICINA SECRETARIO						
MUROS	3,1		2,3		2,00	14,26
MUROS	4,4		2,3		1,00	10,12
MUROS	4		2,3		1,00	9,20
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	1,1		-0,39		1,00	-0,43
PUERTA VENTANA	1,8		-2		1,00	-3,60
PUERTA	0,7		-1,9		1,00	-1,33
PUERTA	0,85		-1,9		1,00	-1,62
BAÑO OFICINA SECRETARIO						
MURO	1,5		0,32		4,00	1,92
					TOTAL	**269,71**

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0038
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	5
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
JEFATURA DE GABINETE						
MUROS	6,30		3,83		1,00	24,13
MUROS	5,21		3,83		1,00	19,95
MUROS	6,30		3,83		1,00	24,13
MUROS	5,21		3,83		1,00	19,95
MARCO PUERTA	7,70	0,44			1,00	3,39
MARCO VENTANA	7,80	0,4			1,00	3,12
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	1,96		-3		1,00	-5,88
PUERTA	1,94		-3,02		1,00	-5,86
SECRETARIA JEFATURA DE GABINETE						
MUROS	6,32		4,73		1,00	29,89
MUROS	7,14		4,73		1,00	33,77
MUROS	6,32		4,73		1,00	29,89
MUROS	7,14		4,73		1,00	33,77
MARCO PUERTA	7,79	0,45			1,00	3,51
MARCO PUERTA	7,79	0,45			1,00	3,51
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
PUERTA	1,99		-3		1,00	-5,97
PUERTA	1,68		-3,05		1,00	-5,12
PUERTA	1,67		-3		1,00	-5,01
PUERTA	1,99		-3		1,00	-5,97
					TOTAL	195,20

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0039
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	5
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	2,1 - PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
OFICINA SECRETARIO DE GOBIERNO						
MUROS	7,72		4,80		1,00	37,06
MUROS	5,00		4,80		1,00	24,00
MUROS	7,72		4,80		1,00	37,06
MUROS	5,00		4,80		1,00	24,00
MARCO PUERTA	7,89	0,39			1,00	3,08
MARCO VENTANA	10,85	0,15			1,00	1,63
MARCO PUERTA	7,75	0,3			1,00	2,33
MARCO PUERTA	7,7	0,3			1,00	2,31
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	2,25		-4,35		1,00	-9,79
PUERTA	1,96		-3		1,00	-5,88
PUERTA	1,89		-3		1,00	-5,67
PUERTA	1,89		-3		1,00	-5,67
OFICINA DE PENSIONES						
MUROS	7,12		4,8		1,00	34,18
MUROS	8,1		4,8		1,00	38,88
MUROS	7,12		4,8		1,00	34,18
MUROS	8,1		4,8		1,00	38,88
MARCO PUERTA	7,75	0,30			1,00	2,33
MARCO PUERTA	7,88	0,43			1,00	3,39
MARCO VENTANA	8,72	0,22			2,00	3,84
MARCO VENTANA	6	0,22			1,00	1,32
DESCUENTO PUERTAS Y VENTANAS						
VENTANA	1,93		-3,43		1,00	-6,62
VENTANA	1,98		-3,43		1,00	-6,79
VENTANA	1,98		-3,43		1,00	-6,79
PUERTA	1,87		-3		1,00	-5,61
PUERTA	1,98		-3		1,00	-5,94
PUERTA	1,99		-3		1,00	-5,97
					TOTAL	**223,74**

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0036
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	5
TRAMO	PROYECTOS ESPECIALES		
ITEM	5,1 - RESANE Y PINTURA DE DRYWALL		M2





Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
	DRYWALL PROYECTOS ESPECIALES						
	AREA CONTRATISTAS	14,92	6,03			1,00	89,97
	AREA PASILLOS	4,60	1,20			1,00	5,52
		4,00	2,74			1,00	10,96
		4,21	1,78			1,00	7,49
	COCINA	2,8	1,5			1,00	4,20
	BAÑOS HOMBRES	1,96	1,1			1,00	2,16
	BAÑO DAMAS	1,96	1,26			1,00	2,47
	SALA DE JUNTAS	4,14	3,93			1,00	16,27
	OFICINA SECRETARIO	4	3,10			1,00	12,40
	BAÑO SECRETARIO	1,5	1,5			1,00	2,25
						TOTAL	153,69

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0015
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,2 - LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA	UNIDAD	ML

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
	CUBIERTA						
		45,40				1,00	45,40
		7,40				1,00	7,40
		5,95				1,00	5,95
						TOTAL	58,75

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA



		MEMORIA N°	0035
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	4
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,2 - LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA	UNIDAD	ML

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
							
	CUBIERTA						
	PARTE BAJA CUBIERTA	118,10				1,00	118,10
						1,00	0,00
						1,00	0,00
							
						TOTAL	118,10

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA


UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0010
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,3 - PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones







Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
BAÑO GOBERNADOR	2,20	2,20			1,00	4,84
VESTIER GOBERNADOR	2,34	2,17			1,00	5,08
BAÑO DAMAS EUSTORGIO	1,53	1,35			1,00	2,07
BAÑO HOMBRES EUSTORGIO	1,55	1,32			1,00	2,05
PASILLO BAÑOS EUSTORGIO	2,86	0,82			1,00	2,35
VANO	0,59	-0,38			1,00	-0,22
ENTRADA PRINCIPAL (SEGÚN AUTOCAD)				84,28	1,00	84,28
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	100,45

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


24

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0018
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,3 - PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
	BAÑO CONTRATACION	1,80	1,89			1,00	3,40
	CAFETERIA SERVICIOS ADMI	1,88	2,34			1,00	4,40
						TOTAL	7,80

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

		MEMORIA N°	0027
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	3
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,3 - PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
ASAMBLEA	0,86	1,45			1,00	1,25
	6,82	8,35			1,00	56,95
	18,35	1,23			2,00	45,14
	1,45	2,18			1,00	3,17
	6,96	1,15			1,00	8,00
PLACA, RECINTO CONTIGUO A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	6,98	5,78			1,00	40,34
PLACA, CAFETERIA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	3,32	4,04			1,00	13,41
	1,7	2,08			1,00	3,54
					TOTAL	171,80

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0037
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	5
TRAMO	PROYECTOS ESPECIALES		
ITEM	5,3 - PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
	PROYECTOS ESPECIALES						
	RECEPCION	7,10	2,20			1,00	15,62
		2,86	2,24			1,00	6,41
							
						TOTAL	22,03

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0002
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	1
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,5 - PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
CIELO RASO SECRETARIA GENERAL (DR JULIO)	5,40		4,75		1,00	25,65
CIELO RASO SECRETARIA GENERAL (RECEPCION)	6,40		7,14		1,00	45,70
CIELO RASO SECRETARIA PRIVADA	5,40		6,10		1,00	32,94
CIELO RASO SECRETARIA PRIVADA (RECEPCION)	7,1		5,92		1,00	42,03
				TOTAL		146,32

Vo Bo. Contratista
JEYCY JOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0009
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,5 - PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Area (m2)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
DESPACHO GOBERNADOR	16,38	7,31			1,00	119,74
PASILLO VESTIER GOBERNADOR	1,60	0,89			1,00	1,42
	0,59	0,12			4,00	0,28
PASILLO CAFETERIA EUSTORGIO COLMENARES	3,17	1,8			1,00	5,71
CAFETERIA EUSTORGIO COLMENARES	2,88	2,55			1,00	7,34
SALON ESUSTORGIO COLMENARES	14	7,3			1,00	102,20
					TOTAL	236,69

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0019
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,5 - PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Area (m2)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
	CONTRATACION	6,51	5,42			1,00	35,28
	SERVICIOS ADMI	7,33	7,98			1,00	58,49
	NOMINA	6,68	5,42			1,00	36,21
		7,20	6,8			1,00	48,96
						TOTAL	178,94

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024


MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	3
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,5 - PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones





Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Area (m2)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
ASAMBLEA	18,30	5,10			1,00	93,33
	6,96	3,06			1,00	21,30
	18,30		0,30		2,00	10,98
	1,25		0,30		2,00	0,75
	6,96		0,4		1,00	2,78
DESCUENTO AIRES				0,73	-4,00	-2,92
RECINTO GESTORA SOCIAL	7,54	6,61			1,00	49,84
	0,9	-0,7			1,00	-0,63
RECINTO RECEPCION GESTORA SOCIAL	7,1	6,14			1,00	43,59
BAÑO CAFETERIA ASAMBLEA						
BAÑO HOMBRES	1,55	2,31			1,00	3,58
BAÑO DAMAS	1,56	1,56			1,00	2,43
					TOTAL	225,03

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0033
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	4
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,5 - PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Area (m2)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
	SECRETARIA GOBIERNO #1	9,14	7,29			1,00	66,63
	SECRETARIA GOBIERNO #2	7,30	6,25			1,00	45,63
	RECINTO CONTRATACION	7,32	6,48			1,00	47,43
	SECRETARIA SEGURIDAD CIUDADANA	7,5	6,6			1,00	49,50
						TOTAL	209,19

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA


UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0041
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	5
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,5 - PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones



Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Area (m2)	Cantidad	SubTotal
	Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
OFICINA SECRETARIO GOBIERNO	7,92	5,20			1,00	41,18
JEFATURA DE GABINETE	6,50	5,41			1,00	35,17
SECRETARIA JEFATURA DE GABINETE	7,34	6,52			1,00	47,86
PENSIONES	8,3	7,32			1,00	60,76
					TOTAL	184,97

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0014
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	2
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,8 - MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUYE PINTURA	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
 Mantenimiento cupula chata.	CUBIERTA						
	CORRESPONDE A LA CUBIERTA DE, DESPACHO Y EUSTORGIO COLMENARES	45,40		3,92		1,00	177,97
		32,30		4,27		1,00	137,98
		4,95		3,50		1,00	17,32
		4,10		1,67		1,00	6,86
						TOTAL	340,13

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA



		MEMORIA N°	0034
3	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	4
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,8 - MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUYE PINTURA	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
							
		41,05	4,90			1,00	201,15
		19,70	4,90			1,00	96,53
		38,15	4,80			1,00	183,12
		4,20	7,40			1,00	31,08
		20,30	4,90			1,00	99,47
		44,95	5,00			1,00	224,75
						TOTAL	836,10

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA


Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

		MEMORIA N°	0040
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATO No.	LP-SEG-02516-2024	SUPERVISOR PROYECTO	ING. JOHANA MILENA ARB GARCIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA	SEMANA N°	5
TRAMO	PISO 2 GOBERNACION		
ITEM	5,8 - MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUYE PINTURA	UNIDAD	M2

Sección, dibujo, foto, especificacion o aclaraciones	Localización / Abscisas	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad	SubTotal
		Longitud (Mts)	Ancho (Mts)	Altura (Mts)			
		53,80	3,61			1,00	194,42
		53,80	4,58			1,00	246,25
		45,90	6,10			1,00	279,99
		10,30	3,43			1,00	35,28
		4,20	1,72			1,00	7,24
		7,30	2,05			1,00	14,97
		42,30	3,98			1,00	168,56
		26,00	4,56			1,00	118,50
		53,2	4,01			1,00	213,35
							
						TOTAL	1.278,56

Vo. Bo. Contratista
JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
R/L. UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA

Vo. Bo. Interventor
ING. SERGIO ALEJANDRO LABRADOR
R/L. UNIÓN TEMPORAL INTER CUPULA

COPIA POLIZAS Y APROBACIÓN

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011194	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2024	04	12	2024	00:00	04	04	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	NIT: 901.892.059-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3017657662

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO LP-SEG-02516-2024 CUYO OBJETO ES ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**04/12/2024**	**04/04/2025**	**$390,000,000.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RINCON RAMIREZ JOSE OSWALDO	88224493	12.00
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	900899867-1	70.00
GALAGRO INGENIERIA SAS	900858829-6	18.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****323,219.00	$ *******3,000.00	$ ******61,981.00	$ **********388,200.00	$ ******390,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011194

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

87

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035048	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2024	04	12	2024	00:00	04	04	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	NIT: 901.892.059-9	MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3017657662

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7	AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO LP-SEG-02516-2024 CUYO OBJETO ES ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2024	04/10/2025	$196,932,669.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2024	04/04/2028	$295,399,003.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/04/2025	04/04/2030	$590,798,007.90

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RINCON RAMIREZ JOSE OSWALDO	88224493	12.00
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	900899867-1	70.00
GALAGRO INGENIERIA SAS	900858829-6	18.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***9,440,493.00	$ ******20,000.00	$ ***1,797,493.00	$ ********11,257,987.00	$ ****1,083,129,681.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

49-44-101035048

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

88

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035048	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2025	04	12	2024	00:00	04	04	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	NIT: 901.892.059-9	
DIRECCIÓN: MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3017657662

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7	
DIRECCIÓN: AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO 5710290
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO LP-SEG-02516-2024 CUYO OBJETO ES ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30/12/2024.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(9,440,493.00)	$ ****(20,000.00)	$ *(1,797,493.00)	$ ******(11,257,987.00)	$ **(1,083,129,681.15)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

49-44-101035048

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

89

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035048	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2025	04	12	2024	00:00	04	04	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024		NIT: 901.892.059-9
DIRECCIÓN: MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3017657662

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7
DIRECCIÓN: AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5710290

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RINCON RAMIREZ JOSE OSWALDO	88224493	12.00
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	900899867-1	70.00
GALAGRO INGENIERIA SAS	900858829-6	18.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035048

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

90

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011194	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2025	04	12	2024	00:00	04	04	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	NIT: 901.892.059-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3017657662

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO LP-SEG-02516-2024 CUYO OBJETO ES ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30/12/2024.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(323,219.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(61,981.00)	$ *********(388,200.00)	$ ****(390,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011194

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

91

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011194	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2025	04	12	2024	00:00	04	04	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024		NIT: 901.892.059-9
DIRECCIÓN: MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:** 3017657662	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7
DIRECCIÓN: AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:** 5710290	

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RINCON RAMIREZ JOSE OSWALDO	88224493	12.00
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	900899867-1	70.00
GALAGRO INGENIERIA SAS	900858829-6	18.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011194

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

92

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035048	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2025	30	12	2024	00:00	30	04	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	NIT: 901.892.059-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3017657662

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO LP-SEG-02516-2024 CUYO OBJETO ES ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2024	30/10/2025	$196,932,669.30	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2024	30/04/2028	$295,399,003.95	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/04/2025	30/04/2030	$590,798,007.90	

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30/12/2024.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***9,440,493.00	$ ******20,000.00	$ ***1,797,493.00	$ ********11,257,987.00	$ ****1,083,129,681.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035048

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

93

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035048	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2025	30	12	2024	00:00	30	04	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	NIT: 901.892.059-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3017657662

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RINCON RAMIREZ JOSE OSWALDO	88224493	12.00
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	900899867-1	70.00
GALAGRO INGENIERIA SAS	900858829-6	18.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035048

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

94

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011194	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2025	30	12	2024	00:00	30	04	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	NIT: 901.892.059-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3017657662

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT: 800.103.927-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5710290

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO LP-SEG-02516-2024 CUYO OBJETO ES ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**30/12/2024**	**30/04/2025**	**$390,000,000.00**	

ACLARACIONES

EN EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30/12/2024.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****323,219.00	$ *******3,000.00	$ ******61,981.00	$ **********388,200.00	$ ******390,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011194

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

95

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011194	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2025	30	12	2024	00:00	30	04	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024		NIT: 901.892.059-9
DIRECCIÓN: MANZANA 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3017657662

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		NIT: 800.103.927-7
DIRECCIÓN: AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5710290

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RINCON RAMIREZ JOSE OSWALDO	88224493	12.00
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	900899867-1	70.00
GALAGRO INGENIERIA SAS	900858829-6	18.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011194

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA RUT

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

97

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157838493

(415)7707212489984(8020) 000014115783849 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 2 0 5 9	9	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
MZ 12 LT 23 ET 4 CLARET

42. Correo electrónico oficinaingenieros1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 0 9 0 7 1 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 4 1 1 2 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	1	6	5	2	5	5																	

7- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PABON JIMENEZ JEYCI YOHANNA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-01-2025 02:22:08PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157838493

(415)7707212489984(8020) 000014115783849 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 2 0 5 9	9	Impuestos de Cúcuta	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 0 2 2	
81. Hasta	2 0 2 5 1 0 2 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157838493 99

(415)7707212489984(8020) 000014115783849 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 2 0 5 9	9	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 3 7 5 2 3 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PABON	JIMENEZ	JEYCI	YOHANNA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157838493 100

(415)7707212489984(8020) 000014115783849 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 2 0 5 9	9	Impuestos de Cúcuta	7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 8 2 2 4 4 9 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RINCON	RAMIREZ	JOSE	OSWALDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 2	2 0 2 4 1 0 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 9 9 8 6 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 4 1 0 2 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 5 8 8 2 9	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
GALAGRO INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 8	2 0 2 4 1 0 2 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE CONTADOR MANIFESTANDO QUE EL CONTRATISTA NO TIENE IHNABILIDAD

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

Unión Temporal
Mantenimiento Cúpula 2024

San José de Cúcuta, 12 de febrero del 2025

Señores:
SECRETARIA GENERAL
JULIO CESAR SILVA RINCON

Referencia: LP-SEG-02516-2024 del 04 de diciembre de 2024 ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

El suscrito contador certifica:

Yo, YURLEY TATIANA DURAN LEAL identificada con Cédula de ciudadanía No. 1.090.436.833 Y T.P 212360-T como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que la UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024, NO tiene inhabilidad e incompatibilidad de tipo tributaria, para contratar con las entidades estatales de conformidad con lo establecido en la constitución nacional, así como en el artículo 8 de la ley 80 de 1993. Adicionado por artículo 18 de la ley 1150 de 2007, los artículos 1, 2 y 4 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes de las sanciones por transgresión a la misma establecida en el artículo 26 numeral 7 y 52 de la ley 80 de 1193, así como los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral 1 de la norma precitada y declaro bajo la gravedad de juramento que la UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024, NO se encuentra incurso en ninguna de ellas.

Atentamente,

YURLEY TATIANA DURAN LEAL
CONTADOR PUBLICO
UT MANTENIMIENTO CUPULA 2024
TP 212360-T

JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ
C.C. 1.099.752.369 DE LOS PATIOS
R/L UT MANTENIMIENTO CUPULA 2024

PLANILLAS PAGO DE APORTES PARAFISCALES

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892059	9	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MZ 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5872201	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1248838800	9481398828	E	2025/01/16	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	21	$14,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$100	$0	$7,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,000	$100	$0	$7,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$100	$0	$3,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,100	$100	$0	$3,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,800	$100	$0	$1,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$1,800	$100	$0	$1,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,800	$100	$0	$1,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$1,800	$100	$0	$1,900
TOTAL				1	$13,700	$400	$0	$14,100

2025/02/07 02:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892059	9	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MZ 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5872201	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1248838800	9481398828	E	2025/01/16	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	21	$14,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1093752369	PABON JEYCI	X																	230201	1	$43,334	$7,000	EPS042	1	$43,334	$1,800	CCF37	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
Total	**Afiliados(1)**																						$43,334	$7,000			$43,334	$1,800			$43,334	$1,800			$43,334	$3,100		$0	$0		$13,700

2025/02/07 02:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892059	9	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MZ 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5872201	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1251224272	9481485905	E	2025/02/14	2025/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,697,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$1,906,000	$0	$0	$1,906,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,382,000	$0	$0	$1,382,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$296,200	$0	$0	$296,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$833,700	$0	$0	$833,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$833,700	$0	$0	$833,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$478,800	$0	$0	$478,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	21	$478,800	$0	$0	$478,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$478,800	$0	$0	$478,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$114,000	$0	$0	$114,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$58,900	$0	$0	$58,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$66,500	$0	$0	$66,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$127,300	$0	$0	$127,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,900	$0	$0	$1,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$110,200	$0	$0	$110,200
TOTAL				21	$3,697,300	$0	$0	$3,697,300

2025/02/07 02:27 PM

196

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901892059	9	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MZ 12 LOTE 23 ETAPA 4 CLARET	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5872201	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1251224272	9481485905	E	2025/02/14	2025/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,697,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1093797465	CARRILLO EMANUEL	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF37	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200
2	PT	77022565	CASTILLO FRANCISCO	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF37	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200
3	CC	88103374	CORZO EDWIN	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
4	CC	1090401651	FUENTES FREDDY	X																	230201	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF37	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0	SI	$88,300
5	CC	88033532	GELVES FABIO	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
6	CC	13410235	GELVEZ EUCLIDES	X	X																	0	$0	$0	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$7,200
7	CC	13508245	HERNANDEZ ALFONSO	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
8	CC	1093792758	JAIMES YOIMER	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
9	CC	1090174582	LEAL ADRIANA	X																	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
10	CC	1349278	LEGUIZAMO MARCO	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
11	CC	1092646683	LIZCANO WILLIAM	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	1093904768	MALDONADO GERMAN	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
13	CC	88227556	MOSQUERA CLAUDIO	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF37	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200
14	CC	1093752369	PABON JEYCI																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	1005036953	PABON JUAN	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
16	CC	88228572	PEÑA EDWIN	X	X																230201	1	$47,450	$7,600	EPS042	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
17	CC	88310639	ROA YOLMER	X	X																230201	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
18	CC	1093788940	SANTISTEBAN DANNY	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF37	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200
19	CC	88258720	URBINA WILMER	X	X																230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF37	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
20	CC	60448434	VILLAMIZAR ASTRID	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS042	29	$1,376,050	$55,100	CCF37	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200
21	CC	88308800	VILLAMIZAR JOSE	X																	25-14	29	$1,376,050	$220,200	ESSC24	29	$1,376,050	$55,100	CCF37	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200
Total	Afiliados(21)																						$11,909,950	$1,906,000			$11,957,400	$478,800			$11,957,400	$478,800			$11,957,400	$833,700		$0	$0		$3,697,300

2025/02/07 02:27 PM

107

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 60448434	5	ASTRID DANIELA VILLAMIZAR CONTRERAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CONJUNTO BELLAGIO DELUXE CASA B25	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5872201	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02		9481442989	E	2025/02/10			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

2025/02/06 02:36 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 60448434	5	ASTRID DANIELA VILLAMIZAR CONTRERAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CONJUNTO BELLAGIO DELUXE CASA B25	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5872201	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02		9481442989	E	2025/02/10			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1005052602	VILLAMIZAR WAEYMAR	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$440,900

2025/02/06 02:36 PM

PLANILLA SIN PAGAR

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA MANIFESTANDO LA VERACIDAD DE LOS APORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL TIEMPO DEL PROYECTO

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA LP-SEG-02516 del 04 de diciembre de 2024 CUYO OBJETO ES ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA

Que, UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024, NIT No. 901.892.059-9, Representante legal JEICY YOHANNA PABON JIMENEZ C.C. No. 1.093.752.369 de los patios, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato de obra No. LP-SEG-02516 del 04 de diciembre de 2024 para el pago del acta parcial de obra No. 1

Que presento pagos de pensión salud y riesgos laborales correspondientes a:

PERIODO	PLANILLA	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO	OPERADOR PAGO
DICIEMBRE	9481398828	$ 14.100	06/02/2025	APORTES EN LINEA BANCO DAVIVIENDA
ENERO	9481485905	$ 3.697.300	07/02/2025	APORTES EN LINEA BANCO DAVIVIENDA

Dichos pagos fueron verificados en la pagina APORTES EN LINEA, encontrándose al día con sus aportes a seguridad social.

San José de Cúcuta, 07 de febrero de 2025

SERGIO LEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024
NIT No. 901.896.970-2

CERTIFICADO POR CONTADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES, CON COPIA DE DOCUMENTOS DE CONTADOR

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CUCUTA, 12 de Febrero de 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024

NIT. 901.892.059-9

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Yurley Tatiana Duran Leal

CONTADOR PÚBLICO

YURLEY TATIANA DURAN LEAL

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 212360-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.090.436.833**

DURAN LEAL

APELLIDOS

YURLEY TATIANA

NOMBRES

Yurley Tatiana Duran

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUL-1991**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA **A+** G.S. RH **F** SEXO

13-JUL-2009 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2500100-00178805-F-1090436833-20090916 **0016**150719A 1 30224838

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

212360-T



YURLEY TATIANA
DURAN LEAL
C.C. 1090426933
RESOLUCION INSCRIPCION 12 FECHA 29/01/2016
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 222774

215160

Este tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.imdeas.com

116

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0402A1BB988C281A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YURLEY TATIANA DURAN LEAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090436833 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 212360-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA MANIFESTANDO QUE TODAS LAS CANTIDADES RELACIONADAS EN ACTA PARCIAL FUERON AUTORIZADAS, REVISADAS, APROBADAS POR LA INTERVENTORIA Y CORRESPONDEN A LO EJECUTADO EN OBRA

301 756 7662
Mz. 12 Lote 23 Etapa 4
Barrio Claret
oficinaingenieros1@gmail.com

118

San José de Cúcuta, 12 de febrero del 2025

Señores:
SECRETARIA GENERAL
JULIO CESAR SILVA RINCON

Referencia: LP-SEG-02516-2024 del 04 de diciembre de 2024 ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Cordial saludo,

Por medio de la presente la UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024 identificada con NIT No. 901.896.970-2, representada por SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ con cedula de ciudadanía No. 88.229.077 DE CUCUTA **CERTIFICA** que, la UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024 identificada con NIT 901.892.059-9 representada legalmente por JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ con cedula de ciudadanía No. 1.093.752.369 DE LOS PATIOS ejecutor del contrato LP-SEG-02516-2024 del 04 de diciembre de 2024 cuyo objeto es ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER, ha cumplido a satisfacción con el objeto del CONTRATO DE OBRA para el pago de Acta de Recibo Parcial No. 1

Que todas las cantidades relacionadas en acta parcial fueron autorizadas, revisadas, aprobadas y corresponden a lo ejecutado en obra, de las cuales se referencian de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
CAP1.0	**PISOS**		
1,1	LIMPIEZA, DESMANCHADA Y PULIDA DE PISO	M2	704,74
CAP2.0	**MUROS**		
2,1	PINTURA DE MUROS INTERNOS H=4.1m	M2	3.114,09
CAP5.0	**CUBIERTAS**		
5,1	RESANE Y PINTURA DE DRYWALL	M2	153,69
5,2	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA	ML	58,75
5,3	PINTURA DE PLACA (PRIMER PISO)	M2	302,08
5,5	PINTURA CIELO RASO EN YESO (SEGUNDO PISO)	M2	1.181,14
5,8	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CUBIERTA METALICA INCLUYE PINTURA	M2	2.454,79

Dichas cantidades son soportadas con las memorias de obra y el informe de interventoría correspondiente que hace parte integral de la documentación anexada en el acta parcial No.01.

Atentamente,

SERGIO LEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024
NIT No. 901.896.970-2

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA MANIFESTANDO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA EL COBRO PARCIAL

UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024

San José de Cúcuta, 12 de febrero del 2025

Señores:
SECRETARIA GENERAL
JULIO CESAR SILVA RINCON

Referencia: LP-SEG-02516-2024 del 04 de diciembre de 2024 ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Cordial saludo,

Por medio de la presente la UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024 identificada con NIT No. 901.896.970-2, representada por SERGIO ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ con cedula de ciudadanía No. 88.229.077 DE CUCUTA ejecutor del contrato CMA-SEG-03255-2024 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CUPULA CHATA DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER, **CERTIFICA**, la veracidad de todos los documentos presentados por la UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO CUPULA 2024, identificada con NIT 901.892.059-9, representada legalmente por JEYCI YOHANNA PABON JIMENEZ con cedula de ciudadanía No. 1.093.752.369 DE LOS PATIOS, para el pago de Acta de Recibo Parcial de obra No. 01

Que los documentos generales presentados como soporte del acta de pago No.01 fueron verificados para la interventoría.

Atentamente,

SERGIO LEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ
R/L UNION TEMPORAL INTER CUPULA 2024
NIT No. 901.896.970-2