AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
3201.092	**ACTA DE RECIBO FINAL 19001149-H4-2019**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19001149-H4-2019
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	CARLOS BARANDICA NAVARRO
OBJETO	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLU
VALOR INICIAL	$250.000.000 INCLUYENDO IVA
VALOR INICIAL EJECUTADO	$249.932.044 INCLUYENDO IVA
VALOR ADICIONAL N° 1	$124.129.968 INCLUYE IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	$374.062.012 INCLUYE IVA
VALOR ACTA PARCIAL 1	$126.804.184 INCLUYE IVA
VALOR PENDIENTE	$247.257.828 INCLUYE IVA
VALOR NO EJECUTADO	$67.956 INCLUYE IVA
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
CDP SIIF	SIIF 26919 – 2019/07/22
RP SIIF	SIIF 57419 – 2019/09/06
FECHA LEGALIZACIÓN	12/09/2019
SUPERVISOR	ELIAS JOSE AYUZ LOPEZ

En la ciudad de Tolú, a los 19 días del mes de Diciembre de 2019, se reunieron con el fin de recibir los trabajos del presente contrato, para lo cual se presentó el ING. CARLOS BARANDICA NAVARRO, en calidad de contratista y el funcionario ELIAS JOSE AYUZ LOPEZ**,** en calidad de supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

A la presente acta la Dra. MARIA PIMIENTA SALADEM en calidad de Directora Regional Atlántico (E) y ordenadora del gasto, imparte visto bueno a la presente acta.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Octubre 15 del 2019

SUSPENSIONES:
No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES
No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO
No hubo adicional en plazo.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR
Si hay adicional a la fecha.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
Sin exceder Diciembre 20 de 2019

ACTIVIDAES EJECUTADAS

CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES A EJECUTAR			CANTIDADES ADICIONALES			CANTIDADES TOTALES		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**													
1,1	Localización trazado y replanteo	ML	1	$ 696	$ 696	1023	$ 696	$ 712.008	750	$ 696	$ 522.000	1773	$ 696	$ 1.234.008
1,2	Limpieza de cerramiento interno y externo 2,0 mts	M2	1,0	$ 200	$ 200	4500	$ 200	$ 900.000	750	$ 200	$ 150.000	5250	$ 200	$ 1.050.000
1,3	Desmonte de cerramiento existente en alambre pua. Incluye retiro del material	ML	1	$ 5.000	$ 5.000	1023	$ 5.000	$ 5.115.000	750	$ 5.000	$ 3.750.000	1773	$ 5.000	$ 8.865.000
2,0	**CERRAMIENTO**													
2,1	Suministro e instalación de cerramiento en poste de concreto y alambre de púas	ML	1,0	$ 115.000	$ 115.000	1023,0	$ 115.000	$ 117.645.000	750	$ 115.000	$ 86.250.000	1773	$ 115.000	$ 203.895.000
3,0	**MANTENIMIENTOS**													
3,1	Mantenimiento e inslacion de malla eslabonada Suministro e instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada.	ML	1,0	$ 72.789	$ 72.789	600,0	$ 72.789	$ 43.673.400				600	$ 72.789	$ 43.673.400
4,0	**ITEM NO PREVISTO**													
4,1	Mantenimiento cerramiento general malla eslabonada, incluye limpieza de maleza, tension y reparacion de averias en estructura y malla eslabonada	M2				3300,0	$ 4.400	$ 14.520.000				3300	$ 4.400	$ 14.520.000
	COSTOS DIRECTOS				**$ 193.685**			**$ 182.565.408**			**$ 90.672.000**			**$ 273.237.408**
	ADMINISTRACIÓN			**13%**	**$ 25.179**			**$ 23.733.503**			**$ 11.787.360**			**$ 35.520.863**
	IMPREVISTO			**12%**	**$ 23.242**			**$ 21.907.849**			**$ 10.880.640**			**$ 32.788.489**
	UTILIDAD			**10%**	**$ 19.369**			**$ 18.256.541**			**$ 9.067.200**			**$ 27.323.741**
	IVA / UTILIDAD			**19%**	**$ 3.680**			**$ 3.468.743**			**$ 1.722.768**			**$ 5.191.511**
	COSTO TOTAL				**$ 265.155**			**$ 249.932.044**			**$ 124.129.968**			**$ 374.062.012**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
$250.000.000 INCLUYENDO IVA

VALOR NO EJECUTADO:
$67.956 INCLUYENDO IVA

VALOR TOTAL EJECUTADO:
$374.062.012 INCLUYE IVA

VALOR ACTA PARCIAL No.1:
$126.804.184 INCLUYENDO IVA

VALOR PENDIENTE:
$$247.257.828 INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO:
Acta de Recibo Parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No hubo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

ACTA. No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS
No.1	$126.804.184	$125.044.301	$1.759.883	$00
Acta final P X Pago	$247.257.828	$243.826.200	$3.431.628	$00
No ejecutado	$ 67.956	$ 67.956	$0.000.000	$00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO
El valor ejecutado es de $247.257.828, pendiente por pago es de $00.000.000 y valor no ejecutado $67.956

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO PVA	$250.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$124.129.968		
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 67.956		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$374.062.012	
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ 67.956	
VALOR PAGADO			$374.062.012
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD			$ 67.956
TOTALES	$374.062.012	$374.062.012	$374.062.012

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No hubo bienes importados.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron,

CARLOS A. BARANDICA NAVARRO
Contratista

ELIAS JOSE AYUZ LOPEZ
Supervisor Del Contrato