ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 520-2024

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 520-2024 DERIVADO DEL PROCESO MIC-083-2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATISTA OBRA	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JJ S.A.S. ZOMAC Nit. 901338104-8 R/I: JIMMY SHARMY YOR SUAREZ DAZA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES PARA ESTABILIZACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO JARDINES DE PAZ EN EL MARCO DEL DECRETO NO. 244 DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
SUPERVISOR DESIGNADO	LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
PLAZO INICIAL	15 DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUSCRIPCIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 01	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO	27 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 02	27 DE ENERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEÍS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($36.389.142) M/C.
PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA FINAL	99%
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA FINAL	100%

En las instalaciones de la secretaria de infraestructura de la alcaldía municipal de Puerto Asís - Putumayo, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año 2025, se reunieron: el ING LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA, secretario infraestructura Municipal – en calidad de supervisor y el señor JIMMY SHARMY YOR SUAREZ DAZA identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.846.530, representante legal de INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JJ S.A.S. ZOMAC identificada con Nit. 901338104-8, obrando como contratista de obra, con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final de obra correspondiente al contrato de obra civil Nro. 520-2024 derivado del proceso de MINIMA CUANTÍA-083-2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES PARA ESTABILIZACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO JARDINES DE PAZ EN EL MARCO DEL DECRETO NO. 244 DE CALAMIDAD PÚBLICA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A TRAVÉS DEL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS. Toda vez que se verificó la terminación de obra el día 27 de enero de 2025 cumpliendo con todos los parámetros de tiempo y actividades pactadas en el presente contrato.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 520-2024

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de Obra Nro. 520-2024, según cuadro de actividades y cantidades ejecutadas, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 23 de diciembre 2024 hasta el 27 de enero de 2025, fechas correspondientes al inicio y terminación de la obra respectivamente incluyendo un (1) mes de suspensión de obra.

Los ítems y cantidades se ejecutaron de la siguiente manera;

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 01			ACTA DE LIQUIDACIÓN		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. UNIT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	% MOD 1
1.00	**PRELIMINARES**										
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	142.00	$ 3,200	$ 454,400	143.30	$ 3,200	$ 458,560	143.30	$ 458,560	100%
1.02	DESCAPOTE DE MATERIAL VEGETAL	M2	160.00	$ 5,828	$ 932,480	160.00	$ 5,828	$ 932,480	160.00	$ 932,480	100%
1.03	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO 0 - 2 M	M3	0.90	$ 58,275	$ 52,448	1.30	$ 58,275	$ 75,524	1.30	$ 75,524	100%
1.04	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, DESCAPOTE Y ESCOMBROS EXISTENTES	M3	16.90	$ 38,138	$ 644,532	17.30	$ 38,138	$ 659,635	17.30	$ 659,635	100%
1.05	CERRAMIENTO EL LAMINA DE ZINC CON PARALES EN MADERA H= 2,20 M	ML	142.00	$ 90,580	$ 12,862,360	143.30	$ 90,580	$ 12,980,114	143.30	$ 12,980,114	100%
				SUBTOTAL	$ 14,946,220		SUBTOTAL	$15,106,313	SUBTOTAL	$15,106,313	100%
2.00	**ACERO DE REFUERZO**										
2.01	ACERO DE REFUERZO	KG	104.93	$ 8,129	$ 852,960	189.19	$ 8,129	$ 1,537,903	189.19	$ 1,537,903	100%
				SUBTOTAL	$ 852,960		SUBTOTAL	$ 1,537,903	SUBTOTAL	$ 1,537,903	100%
3.00	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3.01	DADOS EN CONCRETO 3000 PSI 30*30*50 CM, PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA	UND	20.00	$ 56,318	$ 1,126,360	12.00	$ 56,318	$ 675,816	12.00	$ 675,816	100%
				SUBTOTAL	$ 1,126,360		SUBTOTAL	$ 675,816	SUBTOTAL	$ 675,816	100%
4.00	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**										
4.01	DE SOPORTE EN TUBO METÁLICO ESTRUCTURAL 100X100*2MM (INCLUYE PLATINAS 1/4", SOLDADURA, ANCLAJES METÁLICOS 1/2' X3" PINTURA ANTICORROSIVA)	UND	10.00	$ 525,793	$ 5,257,930	10.00	$ 525,793	$ 5,257,930	10.00	$ 5,257,930	100%
4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO METÁLICO ESTRUCTURAL 100X100*2MM (INCLUYE, SOLDADURA, PINTURA	ML	54.00	$ 74,091	$ 4,000,914	36.74	$ 74,091	$ 2,722,103	36.74	$ 2,722,103	100%
4.03	MALLA HEXAGONAL 38 MM # 22 EN ACERO TOLCRAFT	M2	59.40	$ 12,972	$ 770,537	56.54	$ 12,972	$ 733,489	56.54	$ 733,489	100%
				SUBTOTAL	$ 10,029,381		SUBTOTAL	$ 8,713,522	SUBTOTAL	$ 8,713,522	100%
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS TAPA TUBO	UND				10.00	$ 29,821	$ 298,214	10.00	$ 298,214	100%
NP02	DADOS EN CONCRETO 3000 PSI 30*30*80 CM, PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA	UND				8.00	$ 77,894	$ 623,152	8.00	$ 623,152	100%
				SUBTOTAL	$ 0		SUBTOTAL	$ 921,366	SUBTOTAL	$ 921,366	100%

COSTO DIRECTO OBRA		$ 26,954,920	COSTO DIRECTO OBRA		$26,954,920	COSTO DIRECTO OBRA	$ 26,954,920	100%
29%	ADMIISTRACION	$ 7,816,927	29%	A	$ 7,816,927	29%	$ 7,816,927	
1%	IMPREVISTOS	$ 269,549	1%	I	$ 269,549	0%	$ 0	
5%	UTILIDADES	$ 1,347,746	5%	U	$ 1,347,746	5%	1347746.011	
TOTAL PROYECTO		$ 36,389,142	TOTAL		$ 36,389,142	TOTAL	$ 36,119,593	99%

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 520-2024

RESUMEN	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 36.389.142
Valores adicionales	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 36.389.142
Valor Anticipo	$ 0
Valor Acta de Liquidación	$ 36.119.593
Saldo a favor del Municipio	$ 269.549
Porcentaje de avance financiero con la presente acta final	99%
Porcentaje de avance físico con la presente acta final	100%

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintisiete (27) días del mes de enero del año 2025.

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

JIMMY SHARMY YOR SUAREZ DAZA
R/Legal: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES J.J S.A.S ZOMAC
Contratista obra

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Firma
Elaboró	Arq. Jorge Eduardo Gaitán Escudero	Profesional de apoyo Secretaría de Infraestructura	