CONSORCIO TORRE HOSPITALARIA
NIT: 901688955-7

REGISTRO INSPECCIÓN Y ENSAYO

CODIGO	CTH- IYE-002
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1

OBRA: TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO ESE SANTIAGO DE TUNJA

FECHA	MATERIAL	ENSAYO	RESULTADO	CUMPLE
28/03/2023	RECEBO	PROCTOR	1689	NA
13/04/2023	RECEBO	DENSIDADES	96.60%	CUMPLE
19/04/2023	RECEBO	DENSIDADES	96.20%	CUMPLE
20/04/2023	RECEBO	DENSIDADES	95.40%	CUMPLE
25/04/2023	RECEBO	DENSIDADES	95.30%	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	CBR (INV E 148)	40%	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	DESGASTE MAQUINA DE LOS ANGELES (INV E 218-13)	30.20%	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	GRANULOMETRIA - TAMAÑO MAXIMO	1 1/2"	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	GRANULOMETRIA - PASA TAMIZ 200	6.60%	CUMPLE
10/05/2023	RECEBO	LIMITES DE ATTERBERG (INV E 125 Y 126)	LL=24%, LP=19%, IP5%	CUMPLE