CONSTRUMAQ
NIT 900.798.908-1



Monteria,21 de Febrero de 2025

Señores
**DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL**
Señor(a)
**Supervisor(a) del Contrato**
Calle 22 No. 16-40, piso 1°. Sincelejo – Sucre

REFERENCIA Aceptación Oferta MC – 27 - 24

Respetados Señores(as)

Con toda atención me permito solicitar muy comedidamente a la entidad sea autorizada la prórroga para la ejecución de las actividades relacionadas en el anexo técnico de la aceptación de Oferta de la referencia hasta el día 28 de marzo de 2025, por los motivos relacionados a continuación

1. La reparación de la planta eléctrica ubicada en el Palacio de Justicia de Caimito requiere la adquisición de los siguientes repuestos:
   - PISTONES
   - ANILLOS
   - CAMIZAS
   - VALVULAS
   - CASQUETES
   - EMPAQUETADURA DE MOTOR
   - VENTILADOR
   - BOMBA DE AGUA,
2. Los anteriores repuestos no están disponibles para entrega inmediata en ninguna de las ciudades donde se encuentran importadores nacionales, como son las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín, por lo anterior una vez agotada la búsqueda se procedió a la importación de los mismos desde china
3. La llegada de los repuestos está prevista para el día 15 de marzo del presente año a la ciudad de Bogotá
4. Por lo anterior se hace necesario se autorice prorroga hasta el día 28 de marzo a fin de poder terminar de reparar la planta del municipio de caimito

Agradezco la atención prestada a nuestra solicitud

Atentamente:

**CARLOS HERNANDO MONTENEGRO CHAVEZ**
CC N° 74.281.413 DE GUATEQUE
Representante legal




**Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778 - 6047868443**
**Email ventas.multifuncional@hotmail.com construmaq.sas@hotmail.com**
**Monteria Córdoba**