INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO RESISTENCIA ESPECIFICADA

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-023-0196
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-023-0193
FECHA INFORME MARZO 4 DE 2023
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	RESISTENCIA (%)	PATRON DE FRACTURA	MEZCLADO EN OBRA
146	PLACA +16,80 BOQUE 2 PISO 4 EJE 10-11 D-E	X		02-02-23	02-03-23	28	554,65	56535,47	30	15,2	181,5	312	4451	280	4000	111,3	5	
147	PLACA +16,50 BLOQUE 2 PISO 4 EJE 8-9 F-H	X		02-02-23	02-03-23	28	531,65	54191,08	30	15,2	181,5	299	4267	280	4000	106,7	5	
150	PERGOLAS +16,80 EJE 8-9	X		15-02-23	01-03-23	14	441,25	44976,61	30	15,2	181,5	248	3541	280	4000	88,5	5	
151	ALISTADO CUBIERTA EJE G-H 8-9	X		15-02-23	01-03-23	14	352,2	35899,75	30	15,2	181,5	198	2827	210	3000	94,2	5	
152	PERGOLAS +16,80 CUBIERTA EJE H5-10	X		17-02-23	24-02-23	7	326	33229,18	30	15,2	181,5	183	2616	280	4000	65,4	5	
153	ALISTADO CUBIERTA EJE C-E 7-8	X		17-02-23	24-02-23	7	265	27011,45	30	15,2	181,5	149	2127	210	3000	70,9	5	
154	ALISTADO CUBIERTA EJE B-D 5-6	X		21-02-23	28-02-23	7	233,3	23780,27	30	15,2	181,5	131	1872	210	3000	62,4	5	
155	PERGOLAS +16,80 EJE 9-10	X		21-02-23	28-02-23	7	316,65	32276,13	30	15,2	181,5	178	2541	280	4000	63,5	5	
156	ALISTADO CUBIERTA EJE F-G 4-5	X		23-02-23	02-03-23	7	232,45	23693,63	30	15,2	181,5	131	1885	210	3000	62,2	5	
157	PERGOLAS +16,80 EJE C10-11	X		23-02-23	02-03-23	7	336,95	34345,31	30	15,2	181,5	189	2704	280	4000	67,6	5	



HR % = 80
T.A. °C = 23

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada

Powered by CamScanner