CONTROL DE DEFLEXIONES “VOLADIZOS SEGUNDO PISO”

Se materializan puntos de referencia para chequeos y control de deflexiones en los voladizos del segundo piso, con la finalidad de controlar los movimientos del mismo.











ASENTAMIENTO VOLADOS "SEGUNDO PISO"				
PUNTO	**V+**	**VI**	**ALT. INST**	**COTA**
NIVELETA	*1.430*		*2545.300*	*2543.870*
<P-1		1.417		2543.883
P-2		1.407		2543.893
P-3		1.399		2543.901
P-4		1.419		2543.881
P-5		1.419		2543.881
P-6		1.439		2543.861
P-7		1.430		2543.870
P-8		1.430		2543.870
P-9		1.425		2543.875
P-10		1.418		2543.882
P-11		1.425		2543.875
P-12		1.429		2543.871
P-13		1.434		2543.866
P-14		1.425		2543.875
P-15		1.426		2543.874
P-16		1.423		2543.877

ASENTAMIENTO VOLADOS "SEGUNDO PISO" (19-11-2022)				
PUNTO	***V+***	***VI***	***ALT. INST***	***COTA***
NIVELETA	***1.430***		**2545.300**	**2543.870**
P-1		1.417		2543.883
P-2		1.407		2543.893
P-3		1.399		2543.901
P-4		1.419		2543.881
P-5		1.416		2543.884
P-6		1.439		2543.861
P-7		1.430		2543.870
P-8		1.430		2543.870
P-9		1.425		2543.875
P-10		1.415		2543.885
P-11		1.425		2543.875
P-12		1.429		2543.871
P-13		1.434		2543.866
P-14		1.425		2543.875
P-15		1.425		2543.875
P-16		1.423		2543.877

PUNTO	***DIFERENCIA***
P-1	0.000
P-2	0.000
P-3	0.000
P-4	0.000
P-5	-0.003
P-6	0.000
P-7	0.000
P-8	0.000
P-9	0.000
P-10	-0.003
P-11	0.000
P-12	0.000
P-13	0.000
P-14	0.000
P-15	-0.001
P-16	0.000

GEOREFERENCIACION



