MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA CIENAGA ZAPAYAN - CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER - LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPÍO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ZAPAYAN		1	DE	1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S				
(a) ITEM Nº: 2,3	**(b) DESCRIPCION ITEM**	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO M.R. 3,8 Mpa		**(c) UND:**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



(e) TRAMOS	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	Espesor (m)	V. PARCIAL	N° De Elementos	Area Desmontada
Instalación de Pavimento Tramo 1 PR0+000 - PR0 + 263 Carril Derecho e Izquierdo	5,30	263,00	0,2000	278,780	1,000	278,78
Instalación de pavimento Tramo 2 PR0+000 -PR0+040 carril Derecho e Izquierdo	5,30	40,00	0,2000	42,400	1,000	42,40
Instalación de Pavimento Tramo 3 PR0+000 - PR0+65 Carril derecho e Izquierdo	5,30	65,00	0,2000	68,900	1,000	68,90
Instalación de Pavimento Tramo 4 PR6+010 - PR6+0,88,15 carril Derecho	2,65	88,15	0,2000	46,720	1,000	46,72

OBSERVACION:

SUBTOTAL	**436,80**
CONTRATADO	**1657,84**

Elaboró: CEMAC	Vo/Bo CEMAC	Revisó: CONSORCIÓ INTERVENTORIAS ZAPAYÁN	Autorizó: PLANEACIÓN MUNICIPAL
Elizabeth Berdugo P.	Elizabeth Berdugo P.		
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma