ACTA DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MZ-003-2023

DATOS CONTRACTUALES	
NUEMERO DEL CONTRATO:	LP-MZ-003-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIENAGA ZAPAYÁN – CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER – LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"
VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 4.770.170.650.00**
VALOR ADICIONAL 01 :	N/D
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	N/D

CONTROL DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN PRESENTE ACTA				
POLIZA	VALOR ASEGURADO	NUMERO POLIZA	VENCIMIENTO	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 477.017.065,00	85-44-101125009	8/11/2023	30/04/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:	$ 238.508.532,50	85-44-101125009	8/11/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE OBRA:	$ 477.017.065,00	85-44-101125009	8/112023	8/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 477.017.065,00	85-44-101125009	8/112023	8/11/2028
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:	$ 1.192.542.662,50	85-44-101125009	8/112023	30/04/2024
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	N/D	N/D	N/D	N/D
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			

SEGUIMIENTO CANTIDADES

No.	DESCRIPCION	Cantidades contractuales				NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO			EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR
		Und	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%	
MANTENIMIENTO PERIODICO																						
1	Conformación de la Banca existente	M2	2428,80	$ 2.471,00	$ 6.001.565,00	0,13%	2428,80	$ 6.001.565,00	0,13%	0	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	2428,80	$ 6.001.565,00	0,13%	**0,00**
PAVIMENTO RIGIDO																						
2	Subbase Clase C	M3	1679,58	$ 429.854,00	$ 721.974.181,00	15,14%	859,32	############	7,74%	653,85	############	5,89%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	1513,17	$ 650.442.177,00	13,64%	**166,41**
2	Suelo cemento Clase SC-R gradación Tipo B (incluye suministro de cemento)	M3	1601,46	$ 522.518,00	$ 836.791.676,00	17,54%	859,32	############	9,41%	583,21	############	6,39%				0,00	$ -		1442,53	$ 753.747.891,00	15,80%	**158,93**
2	Pavimento de concreto hidráulico MR 3,8 Mpa	M3	1657,84	$ 1.592.378,00	$ 2.639.907.944,00	55,34%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	436,80	$ 695.550.710,00	14,58%	416,24	$ 662.811.419,00	13,89%	853,04	$ 1.358.362.129,00	28,48%	**804,80**
2	Bordillo en concreto	ML	3128,00	$ 85.723,00	$ 268.141.544,00	5,62%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	580,01	$ 49.720.197,00	1,04%	580,01	$ 49.720.197,00	1,04%	**2547,99**
3	Acero de refuerzo Fy = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	18879,15	$ 11.104,00	$ 209.634.082,00	4,39%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	9703,88	$ 107.751.884,00	2,26%	9703,88	$ 107.751.884,00	2,26%	**9175,27**
	SUBTOTAL BASICO DE OBRA				**$ 4.897.253.997,00**					0												
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O			1	$ 48.438.775,00	$ 48.438.775,00	1,02%	0,00	$ -	0,00%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,45	$ 21.784.757,00	0,46%	**0,55**
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)			1	$ 31.983.300,00	$ 31.983.300,00	0,67%	0,00	$ -	0,00%	0,45	$ 14.384.119,00	0,30%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,45	$ 14.384.119,00	0,30%	**0,55**
CARACTERIZACION VIAL			1,00	$ 7.297.615,00	$ 7.297.615,00	0,15%	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	**1,00**
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 4.770.170.650,00**	**100,00%**		############	**17,28%**		############	**13,04%**		**$ 695.550.710,00**	**14,58%**		**$ 820.283.500,00**	**17,20%**		**$ 2.962.194.719,00**	**62,10%**	

ELIZABETH CONCEPCIÓN BERDUGO PÉREZ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC
CONTRATISTA

MARIA LAURA DÍAZ ANAYA
CONSORCIO INTERVIAS ZAPAYAN
INTERVENTORIA