MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA CIENAGA ZAPAYAN - CORREGIMIENTO PIEDRAS DE MOLER - LIMITES CON CHIBOLO, MUNICIPÍO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ZAPAYAN	1	DE	1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S			
(a) ITEM Nº: 2,3	**(b) DESCRIPCION ITEM**	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO M.R. 3,8 Mpa	**(c) UND:**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA







(e) TRAMOS	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	Espesor (m)	V. PARCIAL	N° De Elementos	Area Desmontada
Instalación de Pavimento Tramo 4 PR6+010 - PR6+0,88,15 carril Izquierdo	2,65	88,15	0,2000	46,720	1,000	46,72
Instalación de Pavimento Tramo 4 PR6+0,88 - PR6+400 carril Izquierdo y derecho	5,30	312,00	0,2000	330,720	1,000	330,72
Instalación de Pavimento Tramo 4 PR6+400 - PR6+436,6 carril Derecho e Izquierdo	5,30	36,60	0,2000	38,796	1,000	38,80

OBSERVACION:

SUBTOTAL	**416,24**
CONTRATADO	**1657,84**

Elaboró: CEMAC	Vo/Bo CEMAC	Revisó: CONSORCIÓ INTERVENTORIAS ZAPAYÁN	Autorizó: PLANEACIÓN MUNICIPAL
Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma	Firma y posfirma