Gmail **Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com>**

NO CONFORMIDAD PUERTAS DE MADERA INSTALADAS

2 mensajes

Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com> 15 de febrero de 2025, 10:19
Para: LAM CONSTRUCCIONES ANDRES M <lamconstrucciones.am@gmail.com>
Cc: "TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ" <yeimy.rios@fac.mil.co>, Alojamiento de Cadetes <alojamientodecadetesemavi@gmail.com>
Cco: Mario de Jesús Gil Cardona <mariogilconsultorias@gmail.com>, Informes EyA <informestecnicoseya@gmail.com>, nuestroscomunicados@gmail.com

Sres. LAM Construcciones, cordial saludo:

Por medio de la presente y, en cumplimiento de nuestras obligaciones y funciones contractuales, la Interventoría manifiesta la NO Conformidad respecto a las puertas de madera instaladas en el edificio 2 de los alojamientos de cadetes.

Durante el recorrido de obra, se evidenció que dichas puertas instaladas presentan un "aditamento" en madera RH para el anclaje de las puertas, presentándose separaciones entre el marco de la puerta y el muro de 3 a 4 cm en promedio, tal como se evidencia en las siguientes imágenes.





Dichas separaciones se presentan a lo largo de todo el marco de la puerta, en todas las puertas instaladas hasta el día de ayer 14/02/2025.


14/02/2025 15:35


14/02/2025 15:38



La Interventoría recuerda al contratista que, el uso de esas "cuñas" de madera, impiden el anclaje adecuado del marco de la puerta a la dovela dispuesta para tal fin. Además de lo anterior, el uso de estas cuñas para el anclaje de la puerta, aumenta la posibilidad de que éstas se desprendan a futuro y el riesgo de lesión para los usuarios de los alojamientos también aumente, aspecto que el constructor de obra tiene muy en cuenta como en el caso de las puertas de salida de emergencia.

La Interventoría solicita, al constructor realizar los ajustes pertinentes a las puertas instaladas, para garantizar la estabilidad futura de estos elementos y el cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas de la actividad tal como se le manifestó de manera verbal y por escrito en la bitácora de obra al equipo técnico del contratista.

Además de lo anterior, la Interventoría aclara al contratista de obra que, mientras no se realicen los ajustes pertinentes, no se recibirá las puertas de madera.

Atte.
Arq. Eduardo Acero Cajigas
Director de Interventoría.

LAM CONSTRUCCIONES ANDRES M <lamconstrucciones.am@gmail.com> 17 de febrero de 2025, 10:00

Para: Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com>, Jairo Villamizar <jairo.villamizar@yahoo.es>, Mario de Jesús Gil Cardona <mariogilconsultorias@gmail.com>, VICTOR.CAITA@fac.mil.co
Cc: "TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ" <yeimy.rios@fac.mil.co>, Alojamiento de Cadetes <alojamientodecadetesemavi@gmail.com>

Teniente
YEIMY MARCELA RIOS
Supervisora Contrato 168 de 2023
Ciudad

Respetada Teniente,

Comedidamente me permito dar respuesta al correo electrónico del Arquitecto EDUARDO ACERO, Director de Interventoria, relacionado con las supuestas novedades de las puertas en madera.

Se anexan documentos que certifican la idoneidad del señor YORDAN BENAVIDES GARCIA, fabricante e instalador de las puertas.

Atentamente,

Arquitecto JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO
Representante legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

OFICIO LAM-138-415-2025. RESPUESTA SUPUESTAS NOVEDADES PUERTAS EN MADERA..pdf
754K

CERTIFICADOS DE PERSONAL DE PUERTAS.pdf
2836K