	Versión: 03
	Código: GFPI-F-147

Proceso Gestión de Formación Profesional Integral

Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva

REGIONAL VALLE

Centro de la construccion

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA

Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva	NIT	BITACORA No.	Período
Productos La Vaquitamelosa sas	**901150324**	6	01 - 15 Febrero 2025

Nombre del jefe inmediato/Responsable	Teléfono de contacto	Correo electrónico
Maria Elizabeth Estupiñan M	3187160208	administracion@lavaquitamelosa.com

Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva

CONTRATO DE APRENDIZAJE	X	VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		PROYECTO PRODUCTIVO		APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR		APOYO A INSTITUCION ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A		MONITORIA		PASANTIA	

Nombre del aprendiz	Documento Id.	Teléfono de contacto	Correo electrónico institucional
Jony Alexander Aguirre Salazar	6.445.796	**3182611439**	joasa2009@gmail.com

Número de ficha	Programa de formación
2669142	Tecnico Instalacion sistema electrico residencial comercial

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD *(Ingrese cuantas filas sean necesarias)*	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
* Instalación de tomacotrienteen área de insumos segundo piso.	3/02/2025	3/02/2025		
* Instalación de luminaria en en área de mezanin 2do piso.	4/02/2025	4/02/2025		
* Verificación y medición de corriente en caja principal de distribución por caida en una de las fases .	5/02/2025	5/02/2025		
Medición de corriente y cambio de contactor en caja de ciruitos de motobomba del calderin, área de caldera.	6/02/2025	6/02/2025		
* Derivación y conexión de clavija industrial trifasica para conexión de motobomba de envío de leche, área de garaje	7/02/2025	7/02/2025		
* Ajuste y aislantamiento con cinta de cabledo de señal de sensor tanque maquina manga, área envasado. .	10/02/2025	10/02/2025		
* Desarme de luminaria para revisión de contactos o posible falla en accesorios para tener de reserva, se envía a reparación.	11/02/2025	11/02/2025		
* Desconexión de lineas de planta generadora de energia para envíar a reparación por falla..	12/02/2025	12/02/2025		
* Cambio de électro valvula de actuadores del tablero de temperatura, área de producción.	13/02/2025	13/02/2025		
* Cambio de luminaria por fallo en área de insumos 2do piso.	14/02/2025	14/02/2025		

Aprendiz: *recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.*

Jony Alexander Aguirre Salazar	Jony Alexander Aguirre Salazar	26/02/2025
Nombre del Aprendiz	**Firma del aprendiz**	**Fecha entrega bitácora**
JOSE FRANCISCO CAPACHO	José F. Capacho	María Elizabeth Estupiñan M.
Nombre del Instructor de Seguimiento	**Firma de instructor de seguimiento**	**Firma del jefe inmediato (Si es del caso)**

Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.