Sincelejo, Julio 25 de 2024

Señor
Arq., YEISON HERNANDEZ GOMEZ
Representante Legal
Y.G.H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Calle 27 No. 21-116 Barrio las María - Sincelejo
Sincelejo

OBJETO: **"ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

ASUNTO: PRIMER LLAMADO DE ATENCION. SOLICITUD DE INICIO CONTRATO N. SAMC 03 DE 2024

Cordial saludo

Por Medio la presente muy respetuosamente se le solicita al sr contratista Arquitecto YEISON HERNANDEZ GOMEZ representante legal del Y.G.H SOLUCIONES INTEGRA lo siguientes, Dentro de mis funcione, técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico sobre el proyecto me encuentro preocupada por las siguientes, dentro del proceso está estipulado que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio se debe dar inicio a la obra y presentar un cronograma de actividades el cual no lo ha entregado para si , garantizar la ejecución del proyecto dentro de los términos establecidos en el Contrato. para poder aprobarlo.

Por otra parte se realizó un comité No.4 el día 22 de Julio del 2024 donde se estableció que el Arq. YEISON HERNADEZ GOMEZ hacia entrega de los Balances al 100% lo envió el día 22 de julio 2023 por correo y estos están incompleto la información faltando las cotizaciones para poder confrontar con los APU NP, de igual estableció que el día 23 de julio del 2024 entregaría el balance contractual listo, y a la fecha de hoy 25 de julio de 2024 no se han presentado cabe recalcar que fecha de acta de iniciación de obra es el 03 de julio y a la fecha hoy se presenta un retraso de 22 días, se le recuerda que la fecha de entrega de la obra es el día 03 de octubre 2024, estaré atenta a su respuesta y el envío de la información por escrito.

Atentamente

Arq. YOLANDA JIMENEZ SAUMETH
R/L Interventoría
Cc. Supervisor del proyecto