Bogotá D. C., 10 de enero 2024

Señores:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Victor Manuel Buitrago Vega
Asesor Grupo de Infraestructura
Supervisor Contrato

REF.: REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES VENTILADORES DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS DE C.S.B - MHCP - DICIEMBRE 2022, CORRESPONDIENTE A ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 3.307-2022, DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MHCP-PMC-34-2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS COMPONENTES Y PARTES MECÁNICAS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Se realizaron mantenimientos correctivos encontrados durante las rutinas de mantenimientos preventivos a los siguientes equipos:

MOTORES VENTILADORES DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO VH2 VH3 VH6 VH7

- ✓ BOBINADO ESTATOR MOTOR ½ HP – 230V-1725 RPM
- ✓ RODAMIENTOS NTN T12211 INSTALADOS Y AJUSTE DE MOTOR
- ✓ NGM CAPACITOR DE ARRANQUE 161-193 UF 0- +10% 250VAC 50/60HZ INSTALADOS CON PRUEBAS DE MOTOR
- ✓ INSTALACIÓN DE CINCO (5) CORREAS A20

Se realizó mantenimiento correctivo a cuatro (4) motores y su respectiva instalación, ajuste y puesta en funcionamiento, los equipos quedan totalmente operativos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS























marathon
electric


WARNING

marathon
electric
FAN
&
BLOWER



COOK










































Saludo cordial,

Miguel Antonio Castiblanco Piñeros
COMPUSERTEC INGENIERÍA SAS