SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CP-005 DE 2024

COMITÉ TECNICO No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
001	20	12	2024	10:00	
Tema(s) a Tratar:	Presentación de argumentos en demoras al inicio de obra.				
Convocada por:	Subsecretaria de Vías e Infraestructuras				

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
MONLA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901.155.714-4 RL RUBEN DARIO MONTAÑEZ LARA C.C. 88.221.515 de Cúcuta	CONTRATISTA
JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS SUB. DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS	SUPERVISOR
TEMAS	**PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS**

Se inicia el comité de obra # 1, con la intervención del ingeniero Jorge Echavez en calidad de Supervisor quien manifiesta la preocupación por la iniciación del contrato de obra CP-005, ya que a la fecha no hay un avance de obra significativo y que el contrato esta pronto a vencerse en tiempo, lo cual el contratista responde manifestando la problemática presentada al momento de realizar el replanteo se observó dos líneas de alcantarillado y un pozo, el cual esta generando imprevistos a la hora de realizar las excavaciones, donde el día anterior se realizó una visita en compañía del ingeniero Gerson Buitrago en calidad de apoyo como especialista en estructuras por parte de la secretaria de planeación y como resultado se plantea la incorporación de ítems no previstos dejando claro que el muro se realizara en dos partes una parte en muro de contención y la otra parte en gaviones.

La Subsecretaria de Gestión del Riesgo pregunta que, si en el lugar se encuentran realizando labores, a lo que el contratista responde que no, debido a los inconvenientes

mencionados anteriormente, ingeniero Jorge manifiesta que si es posible iniciar las labores por la otra parte lateral, a lo que se responde por el contratista que no debido a que las tuberías se encuentran en un ángulo de 90° y otra paralela la construcción del muro en dirección del pozo encontrado.

La Subsecretaria manifiesta que el contrato debe ser terminado a fecha del 30 de diciembre aludiendo que este se dio mediante calamidad publica por ende se deben subsanar de manera urgente los imprevistos presentados.

El contratista manifiesta la importancia de saber quien va a realizar los ítems que no se han tenido en cuenta, el ingeniero Simón toma la palabra y manifiesta lo hablado en la visita técnica con el ing. Gerson de realizar unas modificaciones a la cantidad de excavación dejando en claro que se presentan las suficientes holguras para realizar la construcción del pozo.

Se solicita la presencia de la parte jurídica para aclaración de dudas en cuanto al tema del pozo, se explica el ítem nuevo y manifiesta la necesidad de realizar un balance de obra y realizar un acta de mayores y menores. El Ing. Gabriel toma la palabra dejando muy claro que lo dicho por la subsecretaria es muy cierto, pero es algo imputable que no es culpa del contratista ni mucho menos de la entidad, manifiesta la disposición que tienen para realizar las labores contratadas pero que no pueden seguir con las actividades hasta que no se solucione los imprevistos mencionados anteriormente.

El ing. Jorge manifiesta la idea de generar solución, manifiesta la aprobación de parte de jurídica realizando el balance de obra, el contratista manifiesta la necesidad de replantear el diseño por parte del ing. Gerson en el menor tiempo posible con el fin de realizar el balance de obra solicitado y se manifiesta la importancia de tener un adelanto significativo.

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No XXX DE 2024

COMPROMISOS	• PRESENTACION DEL DISEÑO ESTRUCTURAL NUEVO POR PARTE DE PLANEACION, ENTREGA ESTIMADA MEDIO DIA DEL 20 DE DICIEMBRE 2024. • PRESENTACION DEL BALANCE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, ENTREGA ESTIMADA 21 DICIEMBRE 8:00 AM. • REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA, ESTIMADO SABADO 21 DICIEMBRE 11:00 AM.

ASISTENTES NOMBRE Y CARGO	FIRMA
GABRIEL SERRANO ING. APOYO CONTRATISTA	
JOSE ANTONIO BARRERA ING. APAYO CONTRATISTA	
NELLY ALEXANDRA DIAZ SUB. GESTION DEL RIESGO	
JUAN GUSTAVO GARCIA INGENIERO APOYO SUB. GESTION DEL RIESGO	
SIMON VARGAS PALOMINO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL	
JEFFERSON PARRA AYALA ING. APOYO A LA SUPERVISION	
JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS SUPERVISOR ALCALDÍA MUNICIPAL	
GEINER ESTEVEZ OFICINA JURIDICA ALCALDIA MUNICIPAL	