CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

Medellín, 07 Febrero de 2025 **IL- 011**

CONTRATO
4600102792 de 2024
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

Asunto: Entrega de resultados de ensayos de laboratorio del Proyecto Andenes Consorcio Vial

Cordial Saludo,

A continuación, se realiza entrega de ensayos de:

- Densidad en terreno - método del cono de arena INV E 161 (Cuatro Muestras)

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Germán Augusto Velásquez Narváez
Director Técnico
direccion.tecnica@civilc.com.co
Cel. 3127629638

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 79 Calle 38 Diagonal 38B	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	7/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	12

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	1/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	M1				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,038				
Peso frasco + arena final (g)	2,609				
Peso total arena usada (g)	**4,429**				
Constante del cono (g)	1,578				
Peso arena en el hueco (g)	**2,851**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,416				
Volumen del hueco (cm3)	**2,013**				
Peso suelo extraido húmedo (g)	4,727				
Humedad (%)	6,6				
Peso suelo extraido seco (g)	**4,434**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,202**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**96,0**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ: Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Centro Calle Nueva Carrera 50 #45-00	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	7/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	13

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	1/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	M1				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,232				
Peso frasco + arena final (g)	2,692				
Peso total arena usada (g)	**4,540**				
Constante del cono (g)	1,578				
Peso arena en el hueco (g)	**2,962**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,416				
Volumen del hueco (cm3)	**2,092**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	4,851				
Humedad (%)	6,0				
Peso suelo extraído seco (g)	**4,576**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,188**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**95,4**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 40A Carrera 83A- 84	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	7/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	14

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	3/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	M1				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,661				
Peso frasco + arena final (g)	2,684				
Peso total arena usada (g)	**3,977**				
Constante del cono (g)	1,578				
Peso arena en el hueco (g)	**2,399**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,416				
Volumen del hueco (cm3)	**1,694**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	4,062				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,803**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,245**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**97,9**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ: Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 36 Carrera 80- 81	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	7/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	15

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	3/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	M1				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,560				
Peso frasco + arena final (g)	2,416				
Peso total arena usada (g)	**4,144**				
Constante del cono (g)	1,578				
Peso arena en el hueco (g)	**2,566**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,416				
Volumen del hueco (cm3)	**1,812**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	4,192				
Humedad (%)	6,0				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,955**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,182**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**95,1**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

Medellín, 07 Febrero de 2025 **IL- 012**

CONTRATO
4600102792 de 2024
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

Asunto: Entrega de resultados de ensayos de laboratorio del Proyecto Andenes Consorcio Vial

Cordial Saludo,

A continuación, se realiza entrega de ensayos de:

- Resistencia a la compresión de cilindros de concretos INV E 410 (Siete Muestras)

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Germán Augusto Velásquez Narváez
Director Técnico
direccion.tecnica@civilc.com.co
Cel. 3127629638

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO: Andenes Consorcio Vial
LOCALIZACIÓN: Acacias
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Cilindros
PROFUNDIDAD: N/A

CÓDIGO: N/A
MUESTRA No. N/A
FECHA : 6/02/2024
CONSECUTIVO*: 6

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Acacias	3921,0	9/01/2024	14	23/01/2024	10,02	20,19	78,89	3,5	77,62	100,34	----------	----------
2	Acacias	3929,2	9/01/2024	28	6/02/2024	10,10	20,06	80,18	3,5	----------	----------	202,68	257,76
3	Acacias	3952,2	9/01/2024	28	6/02/2024	10,10	20,29	80,13	3,5	----------	----------	192,97	245,56




TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	2,30	----------
3,5	----------	3,69
3,5	----------	3,60

$MR = k\,(RC)^{f2}$ (6.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm²).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm²).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm² a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capitulo 6

ELABORÓ: Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO: Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 81A	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Cilindros	**FECHA :**	6/02/2024
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	7

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Carrera 81A	4028,1	9/01/2024	14	23/01/2024	10,12	20,51	80,40	3,5	85,94	108,99	----------	----------
2	Carrera 81A	4003,3	9/01/2024	28	6/02/2024	10,06	20,24	79,44	3,5	----------	----------	197,11	253,02
3	Carrera 81A	3999,2	9/01/2024	28	6/02/2024	10,12	20,28	80,44	3,5	----------	----------	191,38	242,62



TABLA RESUMEN

MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	2,40	----------
3,5	----------	3,66
3,5	----------	3,58

$MR = k\,(RC)^{1/2}$ (5.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capítulo 6

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Acacias Calle 36	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Cilindros	**FECHA :**	4/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	11

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Acacias Calle 36	3926,1	21/01/2025	14	4/02/2025	10,02	20,44	78,81	3,5	199,04	257,55	----------	----------



TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	3,69	----------

$MR = k\,(RC)^{1/2}$ (6.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capitulo 6

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Ferriny	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Cilindros	**FECHA :**	4/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	12

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Ferriny	3804,2	21/01/2025	14	4/02/2025	10,13	20,12	80,58	3,5	108,00	136,67	----------	----------
2	Ferriny	3871,0	21/01/2025	14	4/02/2025	10,13	20,42	80,56	3,5	120,55	152,58	----------	----------



TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	2,69	----------
3,5	2,84	----------

$MR = k\,(RC)^{1/2}$ (5.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capítulo 6

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

Medellín, 10 Febrero de 2025 **IL- 013**

CONTRATO
4600102792 de 2024
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

Asunto: Entrega de resultados de ensayos de laboratorio del Proyecto Andenes Consorcio Vial

Cordial Saludo,

A continuación, se realiza entrega de ensayos de:

- Resistencia a la compresión de cilindros de concretos INV E 410 (Cinco Muestras)

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Germán Augusto Velásquez Narváez
Director Técnico
direccion.tecnica@civilc.com.co
Cel. 3127629638

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 82A	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Cilindros	**FECHA :**	7/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	8

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Carrera 82A	4077,3	10/01/2025	14	24/01/2025	10,13	20,47	80,56	3,5	163,65	207,14	----------	----------
2	Carrera 82A	3905,2	10/01/2025	14	24/01/2025	10,21	20,24	81,92	3,5	181,06	225,37	----------	----------
3	Carrera 82A	3866,9	10/01/2025	14	24/01/2025	10,15	20,00	80,85	3,5	198,44	250,28	----------	----------
4	Carrera 82A	3963,2	10/01/2025	28	7/02/2025	10,08	20,24	79,75	3,5	----------	----------	256,63	328,12
5	Carrera 82A	3996,1	10/01/2025	28	7/02/2025	10,17	20,27	81,22	3,5	----------	----------	247,60	310,87
6	Carrera 82A	3941,2	10/01/2025	28	7/02/2025	10,12	20,32	80,36	3,5	----------	----------	224,73	285,18




TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	3,31	----------
3,5	3,45	----------
3,5	3,64	----------
3,5	----------	4,17
3,5	----------	4,06
3,5	----------	3,88

$MR = k\,(RC)^{1/2}$ (6.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capítulo 6

ELABORÓ: Luciana S
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO: Andenes Consorcio Vial
LOCALIZACIÓN: Calle 53A Ferrine
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Cilindros
PROFUNDIDAD: N/A

CÓDIGO: N/A
MUESTRA No. N/A
FECHA : 10/02/2025
CONSECUTIVO°: 13

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Calle 53A Ferrine	3912,8	27/01/2025	14	10/02/2025	10,12	20,32	80,44	3,5	149,93	190,07	----------	----------
2	Calle 53A Ferrine	3916,2	27/01/2025	14	10/02/2025	10,11	20,49	80,29	3,5	160,89	204,33	----------	----------



TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	3,17	----------
3,5	3,29	----------

$MR = k\,(RC)^{1/2}$ (5.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capítulo 6

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

Medellín, 13 Febrero de 2025 **IL- 014**

CONTRATO
4600102792 de 2024
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

Asunto: Entrega de resultados de ensayos de laboratorio del Proyecto Andenes Consorcio Vial

Cordial Saludo,

A continuación, se realiza entrega de ensayos de:

- Densidad en terreno - método del cono de arena INV E 161 (Cuatro Muestras)
- Resistencia a la compresión de cilindros de concretos INV E 410 (Dos Muestras)

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Germán Augusto Velásquez Narváez
Director Técnico
direccion.tecnica@civilc.com.co
Cel. 3127629638

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Ferriny Carrera 53A #180A Loza Anden	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Cilindros	**FECHA :**	12/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	14

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Carrera 53A #180A	3986,2	15/01/2025	28	12/02/2025	10,13	20,45	80,55	3,5	----------	----------	193,50	244,97
2	Carrera 53A #180A	4009,3	15/01/2025	28	12/02/2025	10,11	20,50	80,25	3,5	----------	----------	198,40	252,12



TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	----------	3,60
3,5	----------	3,65

$MR = k\,(RC)^{1/2}$ (5.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capitulo 6

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 82A Calle 37- 83A Simon Bolivar	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	13/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	16

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	10/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	M1				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,144				
Peso frasco + arena final (g)	3,088				
Peso total arena usada (g)	**4,056**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,332**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,583**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,710				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,474**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,194**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**95,6**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ: Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 82A Calle 36- 37B	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	13/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	17

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	10/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	M1				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,276				
Peso frasco + arena final (g)	3,142				
Peso total arena usada (g)	**4,134**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,410**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,636**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,978				
Humedad (%)	6,2				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,746**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,289**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**99,8**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 36 Carrera 80- 80A Laureles Acacias	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	13/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	18

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	10/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	M1				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,944				
Peso frasco + arena final (g)	3,149				
Peso total arena usada (g)	**3,795**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,071**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,406**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,383				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,168**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,253**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**98,2**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 79 Calle 38 transversal 39B	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	13/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO* :**	19

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	10/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	M1				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,276				
Peso frasco + arena final (g)	3,067				
Peso total arena usada (g)	**4,209**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,485**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,687**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,963				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,711**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,200**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**95,9**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

Medellín, 14 Febrero de 2025 **IL- 015**

CONTRATO
4600102792 de 2024
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

Asunto: Entrega de resultados de ensayos de laboratorio del Proyecto Andenes Consorcio Vial

Cordial Saludo,

A continuación, se realiza entrega de ensayos de:

- Densidad en terreno - método del cono de arena INV E 161 (Dos Muestras)
- Resistencia a la compresión de cilindros de concretos INV E 410 (Cuatro Muestras)

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Germán Augusto Velásquez Narváez
Director Técnico
direccion.tecnica@civilc.com.co
Cel. 3127629638

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO: Andenes Consorcio Vial
LOCALIZACIÓN: Acacias
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Cilindros
PROFUNDIDAD: N/A

CÓDIGO: N/A
MUESTRA No. N/A
FECHA : 11/02/2025
CONSECUTIVO*: 15

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Acacias	3898,2	28/01/2025	14	11/02/2025	10,02	20,27	78,85	3,5	135,99	175,86	----------	----------



TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	3,05	----------

$MR = k\,(RC)^{1/2}$ (6.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capitulo 6

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Acacias Carrera 80	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Cilindros	**FECHA :**	12/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO°:**	16

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Acacias Carrera 80	3875,3	29/01/2025	14	12/02/2025	10,00	20,22	78,48	3,5	159,76	207,59	----------	----------



TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	3,31	----------

$MR = k\,(RC)^{1/2}$ (6.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capitulo 6

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Lorena Carrera 79	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Cilindros	**FECHA :**	12/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	17

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Lorena Carrera 79	3875,2	29/01/2025	14	12/02/2025	10,15	20,21	80,83	3,5	138,15	174,28	----------	----------



TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	3,04	----------

$MR = k\,(RC)^{1/2}$ (5.21)

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capítulo 6

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETOS INV E 410

FT-GT-36_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 82A- 37D	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Cilindros	**FECHA :**	13/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	18

MUESTRA No.	LOCALIZACIÓN DE TOMA	PESO DE LA MUESTRA (g)	FECHA DE VACIADO	DIAS DE VACIADO	FECHA DE FALLA	DIAMETRO PROMEDIO (cm)	ALTURA PROMEDIO (cm)	AREA TRANSVERSAL (cm^2)	MR (Mpa)	RESISTENCIA A COMPRESIÓN			
										RESISTENCIA A 14 DÍAS		RESISTENCIA A 28 DÍAS	
										Carga KN	kg/ cm2	Craga KN	kg/ cm2
1	Carrera 82A- 37D	3895,5	30/01/2025	14	13/02/2025	10,12	20,21	80,39	3,5	166,08	210,67	----------	----------



TABLA RESUMEN		
MR (Mpa)	14 DÌAS (Mpa)	28 DÌAS (Mpa)
3,5	3,34	----------

$$MR = k\,(RC)^{1/2} \qquad (6.21)$$

Donde:

MR = Módulo de rotura estimado para el concreto (kg/cm^2).
RC = Resistencia a la compresión obtenida en el concreto (kg/cm^2).
k = Constante que varía normalmente entre 2,0 y 2,7, para resistencias en kg/cm^2 a 28 días.

Tomado del Libro CONCRETO SIMPLE, Geraldo Rivera, Universidad del Cauca, Capítulo 6

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBO:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 53A #80A- 23 Ferriny	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	14/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	20

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	13/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Calle 53A #80A- 23				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,891				
Peso frasco + arena final (g)	2,865				
Peso total arena usada (g)	**4,026**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,302**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,563**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,633				
Humedad (%)	6,1				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,424**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,191**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**95,5**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 79 Calle 38- 386 Laureles Lorena	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	14/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	21

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	13/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Carrera 79 Calle 38-386				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,008				
Peso frasco + arena final (g)	3,273				
Peso total arena usada (g)	**3,735**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,011**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,365**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,300				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,090**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,263**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**98,7**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

Medellín, 15 Febrero de 2025 **IL- 016**

CONTRATO
4600102792 de 2024
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

Asunto: Entrega de resultados de ensayos de laboratorio del Proyecto Andenes Consorcio Vial

Cordial Saludo,

A continuación, se realiza entrega de ensayos de:

- Densidad en terreno - método del cono de arena INV E 161 (Una Muestra)

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Germán Augusto Velásquez Narváez
Director Técnico
direccion.tecnica@civilc.com.co
Cel. 3127629638

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 50 #45-47 Calle Nueva	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	15/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	22

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	14/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Carrera 50 #45-47				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,648				
Peso frasco + arena final (g)	2,354				
Peso total arena usada (g)	**4,294**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,570**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,745**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	4,080				
Humedad (%)	6,1				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,845**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,204**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**96,1**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

Medellín, 18 Febrero de 2025 **IL- 017**

CONTRATO
4600102792 de 2024
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

Asunto: Entrega de resultados de ensayos de laboratorio del Proyecto Andenes Consorcio Vial

Cordial Saludo,

A continuación, se realiza entrega de ensayos de:

- Densidad en terreno - método del cono de arena INV E 161 (Tres Muestras)

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Germán Augusto Velásquez Narváez
Director Técnico
direccion.tecnica@civilc.com.co
Cel. 3127629638

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Laureles, Lorena Carrera 79 Calle 38	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	18/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	23

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	17/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Carrera 79 Calle 38				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,186				
Peso frasco + arena final (g)	3,369				
Peso total arena usada (g)	**3,817**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,093**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,421**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,654				
Humedad (%)	6,0				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,447**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,426**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**105,8**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 82A entre 37B- 372 Simon Boivar	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	18/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	24

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	17/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Simon Boivar				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,081				
Peso frasco + arena final (g)	3,508				
Peso total arena usada (g)	**3,573**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**1,849**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,255**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,175				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**2,973**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,368**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**103,2**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ: Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 36 entre 80AA- 80B	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	18/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	25

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	17/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Calle 36 entre 80AA- 80B				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,918				
Peso frasco + arena final (g)	3,158				
Peso total arena usada (g)	**3,760**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,036**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,382**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,276				
Humedad (%)	4,4				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,138**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,270**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**99,0**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

Medellín, 24 Febrero de 2025 **IL- 018**

CONTRATO
4600102792 de 2024
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

Asunto: Entrega de resultados de ensayos de laboratorio del Proyecto Andenes Consorcio Vial

Cordial Saludo,

A continuación, se realiza entrega de ensayos de:

- Densidad en terreno - método del cono de arena INV E 161 (Ocho Muestras)

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Germán Augusto Velásquez Narváez
Director Técnico
direccion.tecnica@civilc.com.co
Cel. 3127629638

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 82A Calle 36- 37B	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	24/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	26

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	5/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Carrera 82A Calle 36- 37B				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,250				
Peso frasco + arena final (g)	3,045				
Peso total arena usada (g)	**4,205**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,481**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,684**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,982				
Humedad (%)	5,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,764**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,235**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**97,4**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 50 Calle Nueva	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	24/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	27

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	6/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Carrera 50 Calle Nueva				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,070				
Peso frasco + arena final (g)	3,212				
Peso total arena usada (g)	**3,858**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,134**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,449**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,492				
Humedad (%)	6,2				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,288**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,270**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**98,9**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 53A America Ferrini	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	24/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	28

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	6/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Calle 53A				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,911				
Peso frasco + arena final (g)	2,718				
Peso total arena usada (g)	**4,193**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,469**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,676**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	4,001				
Humedad (%)	9,1				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,667**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,188**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**95,4**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 75 #30- 13	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	24/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	29

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1	2			
Fecha	18/02/2025	18/02/2025			
Densidad No.	1	2			
Espesor de la capa (cm)	15	15			
Localización	Carrera 75 #30- 13	Carrera 75 #30- 13			
Peso frasco + arena inicial (g)	6,744	7,350			
Peso frasco + arena final (g)	2,271	3,433			
Peso total arena usada (g)	**4,473**	**3,917**			
Constante del cono (g)	1,724	1,724			
Peso arena en el hueco (g)	**2,749**	**2,193**			
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473	1,473			
Volumen del hueco (cm3)	**1,866**	**1,489**			
Peso suelo extraído húmedo (g)	4,141	3,470			
Humedad (%)	6,3	6,6			
Peso suelo extraído seco (g)	**3,896**	**3,255**			
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,087**	**2,186**			
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294	2,294			
Compactación terreno (%)	**91,0**	**95,3**			

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 37B Carrera 82A- 83A Simon Bolivar	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	24/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	30

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	19/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Calle 37B				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,004				
Peso frasco + arena final (g)	3,210				
Peso total arena usada (g)	**3,794**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,070**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,405**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,352				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,139**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,233**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**97,4**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 36 Carrera 80AA y 80A Laureles Acacias	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	24/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	31

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	20/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Laureles Acacias				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,676				
Peso frasco + arena final (g)	2,706				
Peso total arena usada (g)	**3,970**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,246**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,525**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,521				
Humedad (%)	5,2				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,347**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,195**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**95,7**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 79 Calle 38 y 38B	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	24/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	32

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	20/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Carrera 79 Calle 38 y 38B				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,816				
Peso frasco + arena final (g)	3,025				
Peso total arena usada (g)	**3,791**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,067**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,403**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,310				
Humedad (%)	6,2				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,117**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,221**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**96,8**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

Medellín, 28 Febrero de 2025 **IL- 019**

CONTRATO
4600102792 de 2024
CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

Asunto: Entrega de resultados de ensayos de laboratorio del Proyecto Andenes Consorcio Vial

Cordial Saludo,

A continuación, se realiza entrega de ensayos de:

- Densidad en terreno - método del cono de arena INV E 161 (Diez Muestras)

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Germán Augusto Velásquez Narváez
Director Técnico
direccion.tecnica@civilc.com.co
Cel. 3127629638

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 53A Carrera 80A- 59 Ferrini	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	28/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	33

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	22/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Ferrini				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,970				
Peso frasco + arena final (g)	3,028				
Peso total arena usada (g)	**3,942**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,218**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,506**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,570				
Humedad (%)	6,4				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,355**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,228**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**97,1**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 82A Calle 37B- 37C	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	28/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	34

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	22/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Carrera 82A Calle 37B- 37C				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,351				
Peso frasco + arena final (g)	3,145				
Peso total arena usada (g)	**4,206**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,482**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,685**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	4,050				
Humedad (%)	7,0				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,785**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,246**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**97,9**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 53A #80- 42 Ferrini	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	28/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	35

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	22/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Ferrini				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,151				
Peso frasco + arena final (g)	3,093				
Peso total arena usada (g)	**4,058**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,334**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,585**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,882				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,635**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,294**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**100,0**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 75 #30 -32 Belen Granada	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	28/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	36

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1	2			
Fecha	22/02/2025	22/02/2025			
Densidad No.	1	2			
Espesor de la capa (cm)	15	15			
Localización	Belen Granada	Belen Granada			
Peso frasco + arena inicial (g)	6,726	6,726			
Peso frasco + arena final (g)	2,732	2,732			
Peso total arena usada (g)	**3,994**	**3,994**			
Constante del cono (g)	1,724	1,724			
Peso arena en el hueco (g)	**2,270**	**2,270**			
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473	1,473			
Volumen del hueco (cm3)	**1,541**	**1,541**			
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,523	3,600			
Humedad (%)	6,6	6,6			
Peso suelo extraído seco (g)	**3,305**	**3,377**			
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,145**	**2,191**			
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294	2,294			
Compactación terreno (%)	**93,5**	**95,5**			

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 36 #80- 80A	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	28/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	37

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	26/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Calle 36 #80- 80A				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,725				
Peso frasco + arena final (g)	2,784				
Peso total arena usada (g)	**3,941**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,217**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,505**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,600				
Humedad (%)	6,9				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,368**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,237**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**97,5**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ: Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 36 #80A- 80AA	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	28/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	38

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	26/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Calle 36 #80A-80AA				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,970				
Peso frasco + arena final (g)	2,883				
Peso total arena usada (g)	**4,087**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,363**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,604**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,750				
Humedad (%)	6,4				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,524**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,197**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**95,8**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 82A #37C- 37D	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	28/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO*:**	39

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	26/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Carrera 82A #37C-37D				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,365				
Peso frasco + arena final (g)	3,174				
Peso total arena usada (g)	**4,191**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,467**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,675**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	3,948				
Humedad (%)	6,4				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,711**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,215**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**96,6**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ: Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Calle 37D #82A- 83A	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	28/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO* :**	40

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	26/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Calle 37D #82A-83A				
Peso frasco + arena inicial (g)	7,183				
Peso frasco + arena final (g)	2,940				
Peso total arena usada (g)	**4,243**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,519**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**1,710**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	4,074				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**3,815**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,231**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**97,2**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana S.
Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ:
Germán A. Velásquez
Director Técnico

CIVILC SAS
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E 161

FT-GT-37_V01_16/09/2020

PROYECTO:	Andenes Consorcio Vial	**CÓDIGO:**	N/A
LOCALIZACIÓN:	Carrera 79 Calle 38- 38B Laureles Lorena	**MUESTRA No.**	N/A
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Densidades de Campo "Base Granular"	**FECHA :**	28/02/2025
PROFUNDIDAD:	N/A	**CONSECUTIVO :**	41

DENSIDAD SECA MAXIMA (g/cm^3) 2,294 **HUMEDAD OPTIMA (%):** 5,8

ENSAYO	1				
Fecha	27/02/2025				
Densidad No.	1				
Espesor de la capa (cm)	15				
Localización	Laureles Lorena				
Peso frasco + arena inicial (g)	6,526				
Peso frasco + arena final (g)	1,831				
Peso total arena usada (g)	**4,695**				
Constante del cono (g)	1,724				
Peso arena en el hueco (g)	**2,971**				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,473				
Volumen del hueco (cm3)	**2,017**				
Peso suelo extraído húmedo (g)	4,781				
Humedad (%)	6,8				
Peso suelo extraído seco (g)	**4,477**				
Densidad Seca del material (gr/cm^3)	**2,219**				
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,294				
Compactación terreno (%)	**96,8**				

Observaciones:

ELABORÓ: Luciana Sucerquia
Laboratorista

APROBÓ: Germán A. Velásquez
Director Técnico

ANEXO

EQUIPOS EN OBRA

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCION PRELIMINAR DE LECTURAS REALES

Pto. No.1	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90°	270°	±0.5	0.0009	360°	0.00'14
Horizontal	0°	180°	±0.5	0.0009	180°	0.00'08

Ajustes Efectuados				
Item	Correcto	Falla corregida	No corregida	No aplica
Limpieza exterior		X		
Mantenimiento interno	X			
Mantenimiento base nivelante	X			
Tornillo de movimiento fino H y/o V	X			
Chequeo del teclado	X			
Ajuste del compensador	X			
Ajuste del nivel circular		X		
Ajuste del sistema de enfoque	X			
Ajuste del retículo	X			
Ajuste de colimación		X		
Ajuste de las mirillas de puntería	X			
Prensa horizontal y vertical	X			
Ajuste del nivel tubular		X		
Ajuste de la verticalidad	X			
Ajuste de plomada óptica o laser	X			
Ajuste del distanciómetro	X			

Ajustes con Colimadores		
Descripción	Tolerancia	Error
Punto 0 compensador	<10	<10
Nivel tubular	<15	<15
Nivel circular	<5	<5
Colimación horizontal	<10	<5
Colimación vertical	<10	<5
Verticalidad	<20	<10
Plomada óptica o láser	<1mm	<1mm

Ajuste con Linea Base

Constante de Prisma -30mm PPM 55

Distancia (mm)	Promedio (10 medidas)	Desviación Estandar (mm)	Incertidumbre (mm)	Error (mm)
6782.9	67823.00	0.01	0,2	0.1

TOP005

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

Instrumento: ESTACION TOTAL
Modelo: R20

Marca: STONEX
Número de Serie:1020002836

Cliente: JIMENEZ LARREA JAIR NORBEY

Nit/C.C: 1054916193-2

Fecha de Expedición: 26-07-2024

Ciudad: Medellín

Recomendamos ajustar: 26-01-2025

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Aumento del telescopio	30 X	Alcance sin Reflector	600m
Precisión Angular	2"	Alcance con Dianas reflectivas	600m
Precisión en Distancia	± (3mm+3ppmXD)	Alcance con un prisma	4.000m

¿Instrumento nuevo? Si: X No:

1. Galileo Instruments no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.

2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.

3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Patrones utilizados:
Producto: SOKKIA N° de Serie: 1Z013173 N° de Certificado: CL208745 Fecha de inspección: 24 Octubre, 2023 Próxima inspección: 24 Octubre, 2024 Colimador Leica Universal triposicional con compensador No Serie 0011346 con un nivel de confianza del 95% (K=2) Procedimiento de ajuste conforme a lo establecido por el fabricante en el manual del instrumento en cuestión. Condiciones Ambientales Temperatura: 22.3 +/- 5 °C Humedad: 46 +/-10% Incertidumbres calculadas con un nivel de confianza del 95% (k=2) Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones.

Elaboró:

MARLA ZUÑIGA BENITEZ

Área Técnica.

EQUIPOS VG

CARTA DE COMPROMISO DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

Yo, Federico Vega García, identificado con C.C. No. 1.020.821.974, en mi calidad de Directo Operativo, responsable de la maquinaria relacionada a continuación, me comprometo a que se realicen los mantenimientos correctivos y preventivos de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento, durante el período que esté siendo operada en el contrato No.4600102792 de 2024 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

EQUIPO	MARCA	PLACA	VIN	LÍNEA	MODELO
Camión	HINO	TTT061	9F3MCL3H5F3101875	XZU710L-QKFML3	2017

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 29 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Federico Vega García
Director Operativo
Equipos VG SAS

EQUIPOS VG	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código: FT-P-29 Versión : 002 Página 1 de 1

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO					
Vehiculo	CAMIÓN ESTACAS	**Ubicación:**	TOTORÓ-CAUCA	**Placa:**	TTT 061
Marca:	HINO	**Propietario:**	VNF SAS		
Modelo:	2015	**Fecha de ingreso:**	1/10/2017		
Serie:	XZU710L-QKFML3	**No Chasis:**	9F3MCL3H5F3101875		
Color:	BLANCO	**No de Motor:**	ND4CVB23041		
OPERACIÓN DESARROLLADA				**N° de Baterías:**	2
				Tipo:	**30 H**
Largo:	**Alto:**	**Ancho:**	**Peso:**		

FOTOGRAFIAS:

FOTO TRASERA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL



CARACTERISTICAS DEL MOTOR					
Marca: HINO	**Modelo:** N04C	**Serie:** ND4CVB23041		**Potencia:** 110KW @2500RPM	
Amperaje:	**Voltaje**	**rpm:** 2500			
Capacidad Tanque de Combustible:		**Tipo de Combustible:** ACPM	X	GASOLINA	

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO

ELEMENTO	ACCION	CAUSA / USO
Filtros	Cambio	Uso
Aceite	Cambio	Lubricación
Engrase	Cambio	Lubricación
Latas y chasis	Lavado	Suciedad
Tapicería	Arreglo	Desgaste

EQUIPOS VG	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código: FT-P-29 Versión : 002 Página 2 de 3

CONTROL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

	ULTIMO CAMBIO											
Insumo	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro
Aceite de Motor	28/07/2022	95712	16/11/2022	96682	2/02/2023	106503	21/05/2023	116324	12/09/2023	126145	8/01/2024	135966
Aceite Hidraulico												
Aceite Motor Giro												
Filtro Aceite Motor	28/07/2022	95712	16/11/2022	96682	2/02/2023	106503	21/05/2023	116324	12/09/2023	126145	8/01/2024	135966
Filtro Combustible	28/07/2022	95712	16/11/2022	96682	2/02/2023	106503	21/05/2023	116324	12/09/2023	126145	8/01/2024	135966
Filtro Aire Interno	28/07/2022	95712	16/11/2022	96682	2/02/2023	106503	21/05/2023	116324	12/09/2023	126145	8/01/2024	135966
Filtro Aire Externo	28/07/2022	95712	16/11/2022	96682	2/02/2023	106503	21/05/2023	116324	12/09/2023	126145	8/01/2024	135966
Filtro aceite hidráulico												
Filtro aceite piloto hidráulico												
Filtro aceite transmisión												

	ULTIMO CAMBIO											
Insumo	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro
Aceite de Motor	12/03/2024	144123	15/08/2024	153944	21/11/2024	164565						
Aceite Hidraulico												
Aceite Motor Giro												
Filtro Aceite Motor	12/03/2024	144123	15/08/2024	153944	21/11/2024	164565						
Filtro Combustible	12/03/2024	144123	15/08/2024	153944	21/11/2024	164565						
Filtro Aire Interno	12/03/2024	144123	15/08/2024	153944	21/11/2024	164565						
Filtro Aire Externo	12/03/2024	144123	15/08/2024	153944	21/11/2024	164565						
Filtro aceite hidráulico												
Filtro aceite piloto hidráulico												
Filtro aceite transmisión												

HOJA DE VIDA DE MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTO DESARROLLADO	FECHA MANTENIMIENTO		PROVEEDOR DE SUMINISTRO	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR:	RESPONSABLE
	PREV.	CORRE				
ARREGLO CHAPAS	X			PREVENTIVO	GINA PEÑA	CRISTIAN OCAMPO
MANTENIMIENTO CLUTCH	X			PREVENTIVO	LUIS SANCHEZ	CRISTIAN OCAMPO
INSTALACIÓN FRENO DE AHOGO NUEVO		X		CORRECTIVO	EDGAR SAENZ	CRISTIAN OCAMPO
ARREGLOS ELÉCTICOS	X			PREVENTIVO	YOHAN ELÉCTRICO	CRISTIAN OCAMPO

OBSERVACIONES

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO MES DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)
2024-01-22	2024-01-23	2025-01-22

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15651501269180	TTT061	CARGA O MIXTO	PUBLICO	4009	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HINO	ESTACAS
	LÍNEA VEHICUL: XZU710L-QKFML3	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
N04CVB23041	9F3MCL3H5F3101875	9F3MCL3H5F3101875	2.35

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VNF SAS	3028657305	NIT	9000492748	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 636000	$ 330700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 968800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8.77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.** informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@seguroasdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175567362

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARMOTOS MIX

NIT: 901448044

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-091

Fecha de expedición: 2024/08/31

Fecha de vencimiento: 2025/08/31

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTT061

CLASE: CAMION

MARCA: HINO

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 4009

NRO. MOTOR: N04CVB23041

NRO. CHASIS: 9F3MCL3H5F3101875

VIN: 9F3MCL3H5F3101875

LÍNEA: XZU710L-QKFML3

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: VNF SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033236149

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTT061	HINO	XZU710L-QKFML3	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.009	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	2350

NÚMERO DE MOTOR
N04CVB23041

REG N — VIN 9F3MCL3H5F3101875

NÚMERO DE SERIE
******

REG N — NÚMERO DE CHASIS 9F3MCL3H5F3101875 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
EQUIPOS VG SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901688087

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
150

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
32014001673003

I/E
I

FECHA IMPORT.
27/10/2014

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA
14/01/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.
19/11/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT03007116720

EQUIPOS VG

CARTA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO CAMIÓN TTT061

Yo, Federico Vega García, identificado con C.C. No. 1.020.821.974, en mi calidad de Director de Maquinaria y Equipos, responsable de la maquinaria relacionada a doy constancia de que se realizaron los siguientes mantenimientos camión turbo de placas TTT061

Insumo	Fecha	Kilometraje
Aceite de Motor	21/11/2024	164,565
Filtro Aceite Motor	21/11/2024	164,565
Filtro Combustible	21/11/2024	164,565
Filtro Aire	21/11/2024	164,565

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 29 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Federico Vega García
Director Operativo
Equipos VG SAS

PÓLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES

Liberty Seguros

RAMO	PRODUCTO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	TIPO VEHÍCULO
104	6033	94306293	0	1	LIVIANO

TIPO DOCUMENTO	Alta de Póliza										
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		SUC/ADN	VIGENCIA DEL SEGURO						VIGENCIA DOCUMENTO		DÍAS
			DESDE			HASTA			DESDE	HASTA	
MEDELLIN	04-06-2024	18	31-MAY-2024	HI	00:00 HORAS	31-MAY-2025	HF	00:00 HORAS	31-05-2024	31-05-2025	365

TOMADOR

NOMBRE:	Gloria Patricia Pabon Torres				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	CC: 42763600	TELÉFONO:	3108324506	CIUDAD:	MEDELLÍN
DIRECCIÓN:	ANTIOQUIA, Calle 77 sur # 57-91 casa 202 Camilo torres, La Estrella				

ASEGURADO

NOMBRE:	Gloria Patricia Pabon Torres				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	CC: 42763600	TELÉFONO:	3108324506	CIUDAD:	MEDELLÍN
DIRECCIÓN:	ANTIOQUIA, Calle 77 sur # 57-91 casa 202 Camilo torres, La Estrella				

CONDUCTOR

NOMBRE:	Gloria Patricia Pabon Torres				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	CC: 42763600	TELÉFONO:	3108324506	CIUDAD:	MEDELLÍN
DIRECCIÓN:	ANTIOQUIA, Calle 77 sur # 57-91 casa 202 Camilo torres, La Estrella				

BENEFICIARIO

NOMBRE:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA-CREARCOOP				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 8909814594	TELÉFONO:	4613030	CIUDAD:	MEDELLÍN
DIRECCIÓN:	ANTIOQUIA, CL/ 113 64 D 119				

COD FASECOLDA	MARCA	CLASE	TIPO	MODELO
03021080	FORD	PICKUP DOBLE CAB	RANGER [5] [FL]	2019
PLACA	USO	MOTOR	CHASIS	
EXV132	HERRAMIENTA DE TRABAJO	EV2DKJ109874	8AFAR22D7KJ109874	

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % / $	DEDUCIBLES Mínimo S.M.M.L.V
Responsabilidad civil extracontractual	$ 4.400.000.000	0%	0
Pérdida total por hurto	$ 98.700.000	0%	0
Pérdida total daños	$ 98.700.000	0%	0
Pérdida parcial daños	$ 98.700.000	0%	1
Pérdida parcial hurto	$ 98.700.000	0%	1
Temblor_ terremoto o erupción volcánica	$ 98.700.000	0%	1
Amparo patrimonial	Incluida		
Gastos de transporte por pérdida total hurto	$ 1.200.000		
Gastos de transporte por pérdida total daños	$ 1.200.000		
Accidentes personales	$ 40.000.000		
Responsabilidad civil general familiar	$ 44.000.000	0%	1
Asistencia jurídica penal	$ 22.273.162		
Asistencia jurídica civil	$ 11.266.580		
Asistencia de viaje	OPCIÓN 1		
Asistencia odontológica autos	Incluida		
Exequial	Incluida		
Trámite de Tránsito	Incluida		

AÑOS DE EXPERIENCIA	DESCUENTO TÉCNICO	INFORMACIÓN CÓNYUGE
4	50	
FORMA DE COBRO	FECHA LÍMITE DE PAGO	
Anual	15-07-2024	
No. RECIBO	FECHA INICIO DE COBRO	FECHA FIN COBRO
94306293	31-05-2024	31-05-2025

PRIMA VIGENCIA	$	6.216.272
TASA DE CAMBIO		1.00
TOTAL	$	6.216.272
GASTOS DE EXPEDICION	$	5.877
IVA	$	1.182.207
TOTAL A PAGAR	$	7.404.356

OBSERVACIONES	CONDICIONES GENERALES	Version Enero 2024: 31/01/2024-1333-P-03-AUTO00050001C030-DR0I

PARTICIPACIÓN INTERMEDIARIO			
CLAVE	INTERMEDIARIO	TELÉFONO	% PART.
4092891	MB SMART SOLUTIONS LTDA	3007538303	100%

COASEGURADOR			
CODIGO CIA	COMPAÑIA	% PART.	TIPO
1	LIBERTY SEGUROS S.A	100	A

Los accesorios asegurados y con cobertura a través de la póliza, corresponden únicamente a los que estén listados y descritos en la presente caratula

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁN LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR A EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO.1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

El valor asegurado de los amparos de Daños, Hurto y Terremoto corresponde al valor asegurado total del vehiculo incluyendo el valor de los accesorios. El valor asegurado del vehiculo corresponde al valor relacionado para el código registrado en el campo CODIGO FASECOLDA de este documento, en la guia de valores FASECOLDA que se tuvo en cuenta para la fecha de la expedición del presente contrato.

Las condiciones generales de tu póliza se encuentran disponibles para tu descarga en nuestra página web https://www.libertyseguros.co en la ruta:Nuestros productos \Liberty Autos\Autos\Sección Clausulados.
Si prefieres puedes solicitarlo en nuestra Unidad de Servicio al Cliente, línea nacional gratuita 01 8000 113390, Bogotá 3 07 70 50 E-mail: atencion.cliente@libertyseguros.co

NOTIFICACIONES 97 - NEG. DIRECTOS BOGOTÁ CL 72 10 7 PISO 1
UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE: BOGOTA 3077050 - LINEA NACIONAL 018000 113390

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRANDE S CONTRIBUYENTE SEGÚN RESOLUCION 00041 DEL 30-ENERO-2014
ACTIVIDAD ECONOMICA 6 NO 9811 IVA RÉGIMEN COMÚN

TOMADOR
FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADO
FIRMA AUTORIZADA

LIBERTY SEGUROS S.A. NIT 860.039.988-0
FIRMA AUTORIZADA

RAMO	PRODUCTO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	TIPO VEHÍCULO
104	6033	94306293	0	1	LIVIANO



(415)7707274730185(8020)000000000009430629 3(3900)0007404356(96)15072024
NÚMERO REFERENCIA PARA PAGO: 94306293

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000041 DEL 30-ENERO-2014
ACTIVIDAD ECONOMICA 6 NO 6811 IVA REGIMEN COMUN

PÓLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES

Liberty Seguros

RAMO	PRODUCTO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	TIPO VEHÍCULO
104	6033	94306293	0	1	LIVIANO

DESCRIPCIÓN	VALOR
GENERICO	1600000 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000041 DEL 30-ENE-2014
ACTIVIDAD ECONOMICA 6511 IVA REGIMEN COMUN

Porque tu tiempo
es nuestra prioridad

Te damos **más opciones** para pagar tu póliza:



Liberty Seguros

Pago por PSE
Con tarjeta de crédito, cuenta corriente o ahorros. Ingresa a www.libertyseguros.co en el botón **Pagar/Pagos en Línea y clic en Pagar Póliza.**

Financiación en línea
libertyseguros.co/**pagos/Sección financiaciones**

Código de Barras
Bancolombia - Davivienda - Banco de Occidente - Itaú - Surtimax, Carulla y Éxito.

Número de referencia
- Corresponsales puntos Baloto.
- Convenio 62646 en Bancolombia.
- Convenio 12452 en Banco de Occidente para pago con Tarjeta de Crédito.

Placa	Movil	Marca	Modelo	Línea	Tipo	Ciudad	Tipo de Mantenimiento
EXV132	141	FORD	2019	RANGER	CAMIONETA	Medellin	Correctivo
EXV132	141	FORD	2019	RANGER	CAMIONETA	Medellin	Preventivo
EXV132	141	FORD	2019	RANGER	CAMIONETA	Medellin	Correctivo
EXV132	141	FORD		RANGER	CAMIONETA	Medellin	Correctivo
EXV132	141	FORD	2019	RANGER	CAMIONETA	Medellin	Preventivo
EXV132	141	FORD	2019	RANGER	CAMIONETA	Medellin	preventivo

Fecha	Averia	Inspector	Nombre del Taller	Costo
27/05/2024	bateria		baterias thomas	430.000,00
27/03/2024	N/A		lujos y accesorios	1.320.000,00
19/02/2024	BALVULAS		Euro Gas San Juan	
7/02/2024			Taxi Llantas	
30/01/2024	N/A		Cda la 33	
30/05/2024	N/A			

Mantenimientos Preventivos-Correctivos 3:

Acciones

cambio de bateria
cambio llantas delanteras y stop tracero derecho
activacion de chip de gas y revision anual del sistema de conversion
Cambio de llantas traceras alineacion y balanceo
revision tecnomecanica anual
cambio de aceite y filtros

1-05-2024

Materiales

Bateria cellada marca Duncan

Anomalias (Reportes)

defisit de bateria
se cambia tendido de llantas por deterioro y stop derecho quebrado
se realiza revision anual y correcion de fallas en las valbulas y activacion de chip de gas

revision anual del vehiculo Tecnomecanica
cambio de aceite y filtros

Responsable	Pendientes	Descontar de inventario
Sergio Giraldo Velarde		
Sergio Giraldo Velarde	cambio de aceite	
Sergio Giraldo Velarde		
Sergio Giraldo Velarde		
Sergio Giraldo Velarde		

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA
2024-01-10	2024-01-11	2025-01-10

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308004873461000	EXV132	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2488	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	FORD	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHICULO: RANGER

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
EV2DKJ109874	8AFAR22D7KJ109874	8AFAR22D7KJ109874	0.93

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PABON, GLORIA	3502045599	CC	42763600	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

PAOLA MERCADO

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017401815

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EXV132	FORD	RANGER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: EV2D KJ109874

REG: N

VIN: 8AFAR22D7KJ109874

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 8AFAR22D7KJ109874

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PABON TORRES GLORIA PATRICIA

IDENTIFICACIÓN: C.C. 42763600

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482018000613447

I/E: I

FECHA IMPORT.: 14/09/2018

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
11/12/2018	11/12/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT02005268561

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 171424163

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. LA 33 S.A.S.

NIT: 811026246

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-037-001

Fecha de expedición: 2024/01/30

Fecha de vencimiento: 2025/01/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EXV132	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	FORD	**MODELO:**	2019
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GAS GASOL
CILINDRAJE:	2488	**NRO. MOTOR:**	EV2D KJ109874
NRO. CHASIS:	8AFAR22D7KJ109874	**VIN:**	8AFAR22D7KJ109874
LÍNEA:	RANGER		
COLOR:	BLANCO ARTICO		

NOMBRE PROPIETARIO: GLORIA P. PABON T.

FIRMA DEL RESPONSABLE

FABIO ORLANDO RAMIREZ VELEZ

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017401815

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EXV132	FORD	RANGER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO ARTICO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
EV2D KJ109874	N	8AFAR22D7KJ109874

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	8AFAR22D7KJ109874	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PABON TORRES GLORIA PATRICIA	C.C. 42763600

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48201800061 3447

I/E
I

FECHA IMPORT.
14/09/2018

PUERTAS
4



LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA

FECHA MATRÍCULA
11/12/2018

FECHA EXP. LIC. TTO.
11/12/2018

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT02005268561

EQUIPOS VG

CARTA DE COMPROMISO DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

Yo, Federico Vega García, identificado con C.C. No. 1.020.821.974, en mi calidad de Director Operativo, responsable de la maquinaria relacionada a continuación, me comprometo a que se realicen los mantenimientos correctivos y preventivos de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento, durante el período que esté siendo operada en el contrato No.4600102792 de 2024 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

Equipo	Marca	No. Serie	Línea	Modelo
Minicargador	JCB	RAJ205WSAN3138914	205 T3	2022

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 29 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Federico Vega García
Director Operativo
Equipos VG SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352022000533239-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
890923691	1	RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
AV CL 80 116 B 61	5938830	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830147508	2	AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S.A. NIVEL 2	26	476

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
38470953	BALANTA ARIZALA ANYELA YESENIA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907044378	2022 - 11 - 09	No. MEDUI9670494	2022 - 08 - 04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
JCB SALES LTD	ROCESTER	628

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
ROCESTER, UTTOXETER STAFFORDSHIRE ST14 5JP	4401889590588

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
751295	2022 - 06 - 28	361	1	580	76	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	5,058.02

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429510000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	361	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	628		3,070.60		3,070.60	PK	12	12	U	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
[redacted]	[redacted]

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
[redacted]	[redacted]

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
[redacted]	[redacted]

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
[redacted]	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 [redacted]	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 5.00	98 [redacted]	99 [redacted]	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 [redacted]		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DECLARACION 11 DE 12; D.O. 494-22-IMP CODIGO UTS B00194 PEDIDO JCB 60 DO CUSTOM 03-5329-1122-1 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, IMPORTACION EXENTA DE REGISTRO DE IMPORTACION. MERCANCIA NUEVA Y EN BUEN ESTADO///MERCANCIA CON INSPECCION PREVIA///UBICACIÓN ZONA FRANCA CELPA DEPOSITO LOGICOMER SAS ///// REFERENCIA: NO TIENE, PRODUCTO: MINI CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS CON SUS ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO. (205 TIER 3 PRIMARY BUILD), MARCA: JCB, AÑO FABRICACION: 2022, MODELO / TIPO: 205 T3/205, SERIAL MAQUINA / PIN: RAJ205WSAN3138914, SERIAL MOTOR: 104869H, MARCA MOTOR: PERKINS, USO O DESTINO: EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MINERIA // DATOS FACTURA: 8C04 CONSTRUCCION BASICA 205 MOTOR TI ER 3, A201 NEUMATI(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352022000533239 133. Feha: 2022 11 11

134. Levante No. 352022000471816	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2022 - 11 - 11		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92352202420265 Fecha presentación 2022-11-11 10:19:39 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2022-11-11 16:24:19

20220559252086

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352022000533239-1**
Subpartida : **8429510000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

COS Y RUEDAS 10 X 16.5, B207 CUBIERTA ABIERTA MINI CARGADOR CON MOTOR TI ER 3, C201 SERVO CONTROLES JCB PALANCA MAESTRA DE 3 VIA S, D367 BALDE TRABAJO GENERAL (GP) DE 72 / 1829MM CAPACIDAD BALDE DE 15.4 CU -FT / 0.44 CU - M, E217 MANUAL OPERADOR PAQUETE DE I DIOMA DE EXPORTACIÓN EN ESPAÑOL (AMERICANO), F211 FLUJO HIDRÁULICO AUXILIAR ESTÁNDAR ELEVACIÓN VERTICAL, G355 CINTURÓN DE SEGURI DAD DE 3, H337 CUCHILLA DE CORTE BALDE PERNADA DE 72 / 1727 MM, 881SRC SOBRECARGO, SERIAL EN FACTURA: 104869HGP83068R, CANTIDAD: 1 UNIDAD /// FACTURA 751295 DE 28/06/2022XXXX

EQUIPOS VG	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código: FT-P-29 Versión : 002 Página 1 de 1

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

Vehiculo	MINICARGADOR	**Ubicación:**	BOGOTÁ	**Placa:**	MC629418
Marca:	JCB	**Propietario:**	EQUIPOS VG		
Linea:	205 T3	**Fecha de ingreso:**	2023		
Serie:	RAJ205WSAN3138914	**Año Modelo**	2022		
Color:	AMARILLO	**No de Motor:**	104869H		
OPERACIÓN DESARROLLADA				**N° de Baterías:**	1
				Tipo:	
Largo: 3490mm	**Alto:** 1980mm	**Ancho:** 1829mm	**Peso:** 3237		

FOTOGRAFIAS:

FOTO TRASERA



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL



CARACTERISTICAS DEL MOTOR

Marca: KOHLER	**Modelo:** KSI2054TCR	**Serie:** 104869H	**Potencia:**
Capacidad Tanque de Combustible:		**Tipo de Combustible:** ACPM [X]	GASOLINA [ ]

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO

ELEMENTO	ACCION	CAUSA / USO
Filtros	Cambio	Uso
Aceite	Cambio	Lubricación
Engrase	Cambio	Lubricación
Latas y chasis	Lavado	Suciedad
Tapicería	Arreglo	Desgaste

MARCA Y REFERENCIA DE FILTROS

GENERALIDADES				
Insumo	**Frecuencia cambio**	**Referencia**	**Marca**	**Cantidad**
Aceite de Motor	250 Horas	15W40		4
Aceite Hidraulico	500 Horas			
Filtro Aceite Motor	250 Horas	1CX/SSL205	JCB	1
Filtro Combustible	250 Horas	SSL205 JCB	JCB	1

GENERALIDADES				
Insumo	**Frecuencia cambio**	**Ref.**	**Marca**	**Cantidad**
Filtro Aire Interno	250 Horas	SSL205	JCB	1
Filtro Aire Externo	250 Horas	G45QX-155 INDIA/ SSL205 JCB	JCB	1
Filtro aceite hidráulico	1000 Horas			
Filtro aceite piloto hidráulico				
Filtro aceite transmisión				

EQUIPOS VG	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código: FT-P-29 Versión : 002 Página 2 de 3

CONTROL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Insumo	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro
Aceite de Motor	29/01/2023	306	3/05/2023	554	25/08/2023	842	18/12/2023	1138	26/02/2024	1442	6/05/2024	1730
Aceite Hidraulico									26/02/2024	1442		
Aceite Motor Giro									26/02/2024	1442		
Filtro Aceite Motor	29/01/2023	306	3/05/2023	554	25/08/2023	842	18/12/2023	1138	26/02/2024	1442	6/05/2024	1730
Filtro Combustible	29/01/2023	306	3/05/2023	554	25/08/2023	842	18/12/2023	1138	26/02/2024	1442	6/05/2024	1730
Filtro Aire Interno	29/01/2023	306	3/05/2023	554	25/08/2023	842	18/12/2023	1138	26/02/2024	1442	6/05/2024	1730
Filtro Aire Externo	29/01/2023	306	3/05/2023	554	25/08/2023	842	18/12/2023	1138	26/02/2024	1442	6/05/2024	1730
Filtro aceite hidráulico									26/02/2024	1442		
Filtro aceite piloto hidráulico									26/02/2024	1442		
Filtro aceite transmisión												

Insumo	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro	Fecha	Horometro
Aceite de Motor	3/08/2024	1983	10/09/2024	2223	21/11/2024	2528						
Aceite Hidraulico												
Aceite Motor Giro												
Filtro Aceite Motor	3/08/2024	1983	10/09/2024	2223	21/11/2024	2528						
Filtro Combustible	3/08/2024	1983	10/09/2024	2223	21/11/2024	2528						
Filtro Aire Interno	3/08/2024	1983	10/09/2024	2223	21/11/2024	2528						
Filtro Aire Externo	3/08/2024	1983	10/09/2024	2223	21/11/2024	2528						
Filtro aceite hidráulico												
Filtro aceite piloto hidráulico												
Filtro aceite transmisión												

HOJA DE VIDA DE MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTO DESARROLLADO	FECHA MANTENIMIENTO		PROVEEDOR DE SUMINISTRO	TIPO DE MANTENIMIENTO	REALIZADO POR:	RESPONSABLE
	PREV.	CORRE				
CAMBIO LLANTAS DELANTERAS	21/08/2024		BOGOTA	PREVENTIVO	MONTALLANTAS	NIVILTON RAMIREZ
ARREGLO Y RECONSTRUCCIÓN BUJES PASADORES BALDE YARANDELA BRAZO HIDRAULICO	29/11/2024		BOGOTA	CORRECTIVO	SAUL	NIVILTON RAMIREZ
CAMBIO CUCHILLA BALDE Y ESQUINERAS BALDE	29/11/2024		BOGOTA	PREVENTIVO	SAUL	NIVILTON RAMIREZ
						NIVILTON RAMIREZ

OBSERVACIONES

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 116506

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC639779	JCB	205 T3	2022

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	RAJ205WSAN3138914

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	104869H	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3237 Kg	1980 mm	1829 mm	3490 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
EQUIPOS VG SAS	NIT 901.688.087

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
15-06-2023	15-06-2023	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352022000533239	11/11/2022

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700035162

COSMOCOLOR TM-22

EQUIPOS VG

CARTA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO MINICARGADOR JCB 205 #2

Yo, Federico Vega García, identificado con C.C. No. 1.020.821.974, en mi calidad de Director de Maquinaria y Equipos, responsable de la maquinaria relacionada a doy constancia de que se realizaron los siguientes mantenimientos al minicargador JCB205#2

Insumo	Fecha	Horómetro
Aceite de Motor	21/11/2024	2528
Aceite Hidráulico	21/11/2024	2528
Filtro Aceite Motor	21/11/2024	2528
Filtro Combustible	21/11/2024	2528
Filtro Aire	21/11/2024	2528

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 29 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Federico Vega García
Director Operativo
Equipos VG SAS

sura

N° Políza 900000431685

Renovación



TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)

Nombres y apellidos o razón social	Cédula
OVIDIO ALFONSO POSSO ARTEAGA	15285895

Dirección	Teléfono	Correo electrónico
CL 21 C # 41 F - 26 URBANIZACION ALTOS DEL NORTE, BELLO, ANTIOQUIA	4627751	ovalpoar2010@hotmail.com

ASEGURADO (PROPIETARIO DE TU CARRO)

Nombre	Nit.	Número de contacto	Edad
TRANSPORTES OPA S.A.S	9013253048	3105990083	

BENEFICIARIO

Nombre	Nit.
TRANSPORTES OPA S.A.S	9013253048

INFORMACIÓN BÁSICA DE TU CARRO



Placa	Modelo	Marca - tipo - características	Clase
TAP993	2012	INTERNATIONAL - 7600 WORKSTAR [350HP] - MT TD 6X4	OTROS PESADOS

Servicio	Código comercial (Fasecolda)	Motor	Chasis o serie	Ciudad de circulación
PÚBLICO ESPECIAL	03626091	35288735	3HTWYAHT3CN615180	MEDELLIN

Valor de referencia	Valor accesorios	Valor total asegurado
$ 225,400,000	$ 350,000	$ 225,750,000

Blindado	Remolque
NO	NO

El valor comercial al momento de un evento será el que aparece registrado en la guía de valores Fasecolda para la fecha del mencionado evento, según el código que corresponda e identifique el vehículo asegurado, de acuerdo a sus características técnicas. Este valor al momento de indemnizar será comparado con los valores comerciales del mercado para garantizar que se encuentre ajustado a la realidad y no superará en ningún caso el valor del vehículo registrado en la caratula de la póliza. Igualmente, este valor es independiente de los accesorios que se encuentren asegurados y relacionados en la póliza. *Recuerda que es tu deber informar a SURA cualquier variación en el valor comercial de tu carro, la cual deberá ser aceptada por SURA.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art. 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.
Para efectos de cualquier cambio o inquietud debe enviarla por escrito. La compañía es: Medellín cra 43A # 1 - 50 piso 6.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

COBERTURAS DE TU SEGURO		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO (Deducible)	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
Daños a Terceros	Limite Deducible	10% - 3 SMLMV	$ 2,040,000,000
Daños al Carro	Pérdida Total	30%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	20% - 3 SMLMV	Valor del daño
	Gastos de Transporte	$ 0	$ 120,000/DIA
Hurto al Carro	Pérdida Total	30%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	20% - 3 SMLMV	Valor del daño
	Gastos de Transporte	$ 0	$ 120,000/DIA (PT)
Accidentes	Accidentes al Conductor	$ 0	$ 50,000,000
Asistencia	Asistencia	$ 0	Asistencia Pesados

Conoce los beneficios de tu plan **aquí**.

VALOR DE TU SEGURO

Valor cuota según forma de pago con IVA	Valor anual sin IVA
0	$ 13,380,018
Número de cuotas	Valor IVA
	$ 2,542,203
Forma de pago	Valor anual total con IVA
ANUAL	**$ 15,922,221**

VIGENCIA DE TU SEGURO

Desde	Hasta
28-SEP.-2024	28-SEP.-2025
Fecha de tarifa	Fecha de expedición
28 de Septiembre de 2024	08 de septiembre 2024

BONIFICACIONES DEL ASEGURADO

% de bonificación
60%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las condiciones generales de tu póliza, incluyendo el detalle del compromiso que SURA adquirió contigo, las encuentras en el clausulado.

Recuerda que el amparo de daños a terceros cubre la asistencia jurídica en proceso penal y civil.

Este seguro se terminará:
a) Por mora en el pago del seguro.
b) Cuando lo solicites por escrito a SURA.
c) Cuando SURA te lo informe por escrito.
d) Para la cobertura de accidentes al conductor, después de pagada una indemnización.

En los casos en que hayas pagado el seguro por adelantado SURA te devolverá el valor correspondiente al tiempo en el que tu carro no estará cubierto. En los casos en que no, deberás pagar los días que tuviste cobertura.

NOTA: SMLDV = Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes. NOTA: SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

El valor del IVA está sujeto a las condiciones generales y particulares de tu seguro, así como los cambios que haya cuando se modifique la legislación tributaria colombiana.

De acuerdo a tu forma de pago, recibirás tu recibo de cobro.

"Esta póliza al tener carácter de voluntaria, con unas condiciones y exclusiones particulares, no reemplaza las pólizas obligatorias definidas en el Decreto 1079 de mayo 26 de 2015, el cual recopila los decretos que sobre esta materia se hayan expedido con anterioridad y que reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor."

"Autorizo a SURAMERICANA S.A., filiales y subsidiarias a descontar los pagos por concepto de tarifas a mi cargo del producto financiero que para el efecto señale, o que por motivos de renovación o cambios automáticos realizados por la entidad emisora sea modificado, en este último caso autorizo que éste sea informado por la entidad financiera."

Las asistencias de la póliza serán prestadas por Operaciones Generales Suramericana S.A.S. en todo caso Seguros Generales Suramericana S.A. será responsable frente al consumidor financiero.

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	
21-JUN.-2023	13-18	
Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación de la proforma
P	3	F-13-18-0040-243

DATOS DE TU ASESOR PRINCIPAL

Código	Nombre del asesor principal
7762	COOPROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Oficina	Compañía
2597	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Firma Autorizada

CLIENTE



ENAMÓRATE

Haz clic y descubre
por qué asegurarte de vivir, es para ti.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 174103079

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA

NIT: 811006665

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-059-001

Fecha de expedición: 2024/06/27

Fecha de vencimiento: 2025/06/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TAP993

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35288735

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT3CN615180

VIN: 3HTWYAHT3CN615180

LÍNEA: 7600 SBA

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES OPA S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIA ESTELLA VANEGAS RUIZ

Powered by CamScanner

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-05, 09:49:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74175993

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 05/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TRANSPORTES OPA SAS		
Documento	NI901325304	**Dirección**	CL 21C #41 F - 26
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4627751
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	POSSO ARTEAGA OVIDIO ALFONSO	**Identificación**	CC 15285895
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15285895	OVIDIO ALFONSO POSSO ARTEAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500	$ 500	$ 403.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023314308

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TAP993	INTERNATIONAL	7600 SBA	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	19070 - 2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35288735	S	3HTWYAHT3CN615180

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	S	3HTWYAHT3CN615180	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

TRANSPORTES OPA S.A.S.

IDENTIFICACIÓN

NIT 901325304

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

482011000369849

I/E

I

FECHA IMPORT.

07/10/2011

PUERTAS

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA

04/11/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.


06/07/2021

FECHA VENCIMIENTO

******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INSP TTOYTTE BARRANCABERMEJA



LT01008686753

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 15285895

NOMBRE

OVIDIO ALFONSO POSSO ARTEAGA

FECHA DE NACIMIENTO

14-04-1965

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

21-09-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTO y TTE MCPAL SABANETA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	27-08-2023	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	21-09-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	21-09-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02005385737

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.285.895

APELLIDOS POSSO ARTEAGA

NOMBRES OVIDIO ALFONSO

Ovidio A Posso A.

FIRMA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **14-ABR-1965**

PEQUE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-OCT-1983 PEQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00242908-M-0015285895-20100629 **00225**01723A 1 2030806150

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALTERNATIVAS M&M S.A.S identificado(a) con NI 900747210 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN DAVID RAMIREZ MESA identificado(a) con CC 71385722

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9476983231	1032711295	E	2024-11-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	15	X																$650,000	4%	$26,000
9476983231	1032711295	E	2024-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	15	X																$650,000	16%	$104,000
9476983231	1032711295	E	2024-11-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	15	X																$650,000		$0
9476983231	1032711295	E	2024-11-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	15	X																$650,000		$0
9476983231	1032711295	E	2024-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	15	X																$0	0%	$0
9476983231	1032711295	E	2024-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	15	X																$0	0%	$0
9476983231	1032711295	E	2024-11-06	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	15	X																$650,000	4.35%	$28,300
9476983231	1032711295	E	2024-11-06	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	15	X																$650,000	4%	$26,000

Este certificado se expide el día 2024-11-06 a las 04:32.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 174459709

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DIAGNOSTIMAX

NIT: 901070443

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-050-001

Fecha de expedición: 2024/07/11

Fecha de vencimiento: 2025/07/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XFJ408

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1980

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 11000

NRO. MOTOR: 10889153

NRO. CHASIS: CH050302

VIN:

LÍNEA: BRIGADIER 151

COLOR: VERDE AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: CRISTIAN D. RAMIREZ M.

CDA DIAGNOSTIMAX Pesados - Livianos - Motos

FIRMA DEL RESPONSABLE
LUZ MARINA OSSA MEJIA

SOAT

ASEGURADORA

Seguros mundial

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL		
2024 7 12	2024	7	14	2025	7	13

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE / CC	MODELO
88648747 - 609793568	XFJ401	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	11000	1980

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO			
BRIGADIER151			

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
10689153	CH050302	NA	17,29

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CRISTIAN RAMIREZ MESA	3826724492	CC	71385722	CAQUEZA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE SEGURIDAD	No. FORMULARIO	CAUSA EXPEDICIÓN
1317	14	13158	88648747	11001

RADIO	PRIMA UVT	SOBRETASA CONTRIBUCIÓN	TASA RUNT
33	$ 1.162.400	$ 604.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.768.900

FIRMA AUTORIZADA

	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te cubrimos en caso de que pierdas el control de tu vehículo y ocasiones daños materiales a otros

Consulta más información con el aliado que vendió este SOAT o ingresa en: www.seguroterceros.com



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté alerta al momento en que deba renovar su póliza no tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la P encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tien ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.12 09:21:00 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028572292

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XFJ408	CHEVROLET	BRIGADIER 151	1980

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
11.000	VERDE AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	17290

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
10889153	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CH050302	N	CH050302	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

RAMIREZ MESA CRISTIAN DAVID

IDENTIFICACIÓN

C.C. 71385722

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

38092

VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	20/11/1980	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/01/1981	03/03/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/CAQUEZA



COMDCGV-09-LT-22

LT0700226174

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1036649853



NOMBRE

JORGE ANDRES MORALES PARRA

FECHA DE NACIMIENTO

19-11-1993

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

14-12-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	14-12-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	14-12-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0700118209 1

COSMOCOLOR-LC-22

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.036.649.853

MORALES PARRA

APELLIDOS


JORGE ANDRES

NOMBRES



Andres morales

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **19-NOV-1993**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

03-ENE-2012 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P<0115108<01079074<M<1036649863<20190702 **00658**53157A 3 0908825673

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

100290335[illegible]

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TBB175	DODGE	D 600 157	1980

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
6.000	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	9000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4212DP3935648	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
DT006906	N	DT006906	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PARRA RIOS ALEJANDRA MARIA	C.C. 43740688

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
11133

SE
I

FECHA IMPORT.
14/05/1980

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - CLAUDIA MILENA ESTRADA RESTREPO

FECHA MATRÍCULA
26/02/1981

FECHA EXP. LIC. TTO.
04/05/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
TRÁNSITO DPTAL DE ANTIOQUIA/SAN JERONIMO



LT03006399878

seguros mundial®
tu compañía siempre

Soluciones de Movilidad



Póliza de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
20/05/2023-1317-P-03-PPSUS10R00000032-DRCI
Código Anexo de Asistencia
20-05-2023-1317-A-03-ASUS10R000000033-DRCI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33 N 6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 2855600

No. Póliza M 2000392478 | No. de Certificado 1803246732 | No. Riesgo 1

Tipo de Documento NEGOCIO NUEVO | Fecha de Expedición 2024-07-05 | Suc. Expedidora MEDELLIN

Vigencia Desde 00:00 Horas del D 07/ M 05/ A 2024 | Vigencia Hasta 00:00 Horas del D 07/ M 05/ A 2025 | Días 365

Vigencia del Certificado Desde 00:00 Horas del D 07/ M 05/ A 2024 | Vigencia del Certificado Hasta 00:00 Horas del D 07/ M 05/ A 2025

Tomador PRODUCTORES INTEGRALES DE SERVICIOS S.A.S. | Nº. Doc. Identidad 900622961
Dirección CRA 52 N 29A–111 INT 411 | Ciudad | Teléfono 3127160083
Asegurado ALEJANDRA MARIA PARRA RIOS | Nº. Doc. Identidad 43740688
Dirección CL 41 24 141 | Ciudad MEDELLIN ANTIOQU | Teléfono 3113694698
Beneficiario TERCEROS AFECTADOS | CC/NIT
Beneficiario | CC/NIT

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda 02426003 | Modelo 1980 | Servicio PUBLICO | Color AZUL
Placa TBB175 | Marca y clase DODGE D 600 157 MT GSL 4X2 | Tipo de Vehículo VOLQUETA
Tonelaje/C.C./Cilindraje/Pasajeros 0 | No. Motor 4212DP3935648 | No. Chasis / Serie DT006906
Dpto/Municipio MEDELLIN ANTI | Valor Comercial $14,300,000.00 | Valor Accesorios $0.00 | Valor Comercial Total $14,300,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	Deducibles %	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$1,000,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$1,000,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	$2,000,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible

Convenio de Pago Contado | Fecha Límite de Pago 2024–06–07

PRIMA BRUTA $ | DESCUENTOS $ | PRIMA NETA $
GASTOS EXP. $ | IVA $ | TOTAL A PAGAR $

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
PRACTISEGUROS LTDA.	100.0			

OBSERVACIONES

Linea asistencia: Nacional, 018000111935 Opción 1 Asistencias – 2 Autos. Bogotá (601)3274712–13 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #935 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y ACTUALIZADA AL MOMENTO DE INICIAR LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

AUTORIZO A **SEGUROS MUNDIAL** PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, OFRECIMIENTO COMERCIAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y FINES ESTADÍSTICOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE SE ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS INGRESE A **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/LEGAL/** EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECEN EN LA PÓLIZA O INGRESE A NUESTRA PÁGINA WEB **HTTP://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SERVICIO-AL-CLIENTE/** Y DILIGENCIE EL FORMULARIO DE PQR, O ESCRÍBANOS AL CORREO ELECTRÓNICO **CONSUMIDORFINANCIERO@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO.**

CONOZCA LAS **CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA** EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SOLUCIONES-PERSONALES/SOLUCIONES-DE-MOVILIDAD/**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2023 12 18	2023 12 19	2024 12 18

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3186588300	TBB175	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	6000	1980

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DODGE	
	LÍNEA VEHÍCULO: D 600 157	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4212DP3935648	DT006906	DT006906000000000	9

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PARRA RIOS, ALEJANDRA MARIA	3113694698	CC	43740688	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	530191534	3186588300	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
332	$776.000,00	$403.500,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$1.181.600,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enlace operativo

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202410 **Número planilla** 74361895
Periodo Servicio 202411
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: Desde el 13 de noviembre de 2024 hasta el 13 de noviembre de 2024
Pagada 13/11/2024

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 13 de noviembre de 2024 08:56:37 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVISOLUCIONES MK	**Sucursal**	020001 MEDELLIN		
Documento	NI901696202	**Dirección**	CL 42A SUR #27 A - 19		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8542154		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	VELEZ LOPEZ SALOMON	**Identificación**	CC1002105912		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036649853		
Tipo de Cotizante	01	03	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	0	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 1.300.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
MORALES PARRA JORGE ANDRES	5001000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	NIN-AF
Código AFP Traslado	
NINGUNA AFP	
IBC AFP	$ 0
Total Cotización AFP	$ 0
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 1.300.000
Aporte EPS	$ 52.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.300.000
Aporte ARP	$ 56.600

Código CCF	NIN-CC
NINGUNA CCF	
IBC CCF	$ 0
Aporte CCF	$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170962958

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A HANGARES S.A.S. PALACE

NIT: 900105556

Nc. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-008-001

Fecha de expedición: 2024/01/10

Fecha de vencimiento: 2025/01/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TBB175

MARCA: DODGE

SERVICIO: Publico

CILINDRAJE: 6000

NRO. CHASIS: DT006906

LÍNEA: D 600 157

COLOR: AZUL

CLASE: CAMION

MODELO: 1980

COMBUSTIBLE: DIESEL

NRO. MOTOR: 4212DP3935648

VIN:

NOMBRE PROPIETARIO: ALEJANDRA M. PARRA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JUAN CAMILO VILLEGAS ARANGO

ANEXO F.

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Comuna 10 - Boston

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Entrega de circulares y volantes.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Comuna: 10-La candelaria. **Barrio:** Boston.

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
24	02	25	Roxana Rodriguez	Cll 55 #38-02 (Boston vive)		10	Roxana Rodríguez.
25	02	25	Yeison Zuluaga	Cll 57 # 35-02	1	1	Yeison Zuluaga
25	02	25	Lubia Gallego	Cll 57 # 35-08	1	1	Lubia Gallego.
25	02	25	Bajo puerta.	Cll 57 # 35-14	2	2	Bajo puerta.
25	02	25	Adriana Arroyave.	Cll 57 # 35-20	1	2	adriana arroyave
25	02	25	Bajo puerta.	Cll 57 # 35-28.	3	3	Bajo puerta.
25	02	25	Patricia Loaiza.	Cll 57 # 35-29.	1	2	Patricia Loaiza
25	02	25	Guillermo Valencia.	Cll 57 # 35-32	1	2	Guillermo
25	02	25	Bajo puerta	Cll 57 # 35-39	2	3	Bajo pverta.
25	02	25	Ruben Dario Osorno	Cll 57# 35-50	1	2	Ruben D. Osorno C
25	02	25	Luz Elvira Castro.	Cll 57# 35-58	1	2	
					TOTAL		
				V: volante	14	30	Hoja: 1
				C: circular			De: 6

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 Actividad: Divulgación Revisión Inicio.

Objeto: Construcción, mejoramiento y modernización de andenes

Comuna: Comuna 10. Barrio: Boston

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
25	02	2025	Adriana Ateortua.	Cll 57 # 3507	6	6	Adriana Ateortua
25	02	2025	Iusa Grandel	Cll 57 # 35-33.	1	2	Iusa Grandel
25	02	2025	Bajo Puerta.	Cll 57 # 35-37	1	1	Bajo Puerta.
25	02	2025	Edificio Filadelfia.	Cll 57 # 35-43.	10	10	Bajo Puerta.
25	02	2025	Edificio. Bajo P.	Cll 57# 35-47.	8	8	Bajo Puerta
25	02	2025	Bajo Puerta	Cll 57# 35-73.	1	1	Bajo Puerta
35	02	2025	Bajo Puerta.	Cll 57 # 35-75	1	2	Bajo Puerta
25	02	2035	Maria pelsocro velez	Cll 57 # 35-79.	2	2	Ella Socorro Velez
25	02	2025	Rosa Elvira Lopera	Cl 57 # 35-85	2	2	Rosa Elvira Lopera
25	02	2025	Marcela Correa.	Cll 57 # 36-20	3	3	Marcela Correa.
25	02	2025	Ricardo Rios	Cll 57 # 36-26	8	8	
					TOTAL		
				V: volante	43	45	Hoja: 2
				C: circular			De: 6

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Entrega de circulares y volantes.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Comuna: 10-La candelaria. **Barrio:** Boston.

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
25	02	25	Cesar Palacio	Cll 57 # 35-66.	1	2	Cesar
25	02	25	Jhon Jairo Gutierrez	Cll 57 # 35-74	1	2	No Jairo Gutierrez
25	02	25.	Angie Diaz	Cll 57 # 35-91.	1	2	Angie Diaz.
25	02	25.	Carlos Linares (Tienda)	Cll 57 # 36-55.	6	10	Carlos.
25	02	25	Carlos londoño	Cll 57 # 36a-3	1	2	
26	02	25	Efren Gomez (Panadería)	Cra 36ª # (56-1) 57-101	12	12	
26	02	25	Bajo Puerta.	Cra 36ª # 57-99	3	3	Bajo puerta.
26	02	25	Camilo Restrepo (Barberia)	Cra 36ª # 57-84	4	4	
26	02	25	Bajo puerta.	Cra 36ª # 57-75	3	3	Bajo puerta.
26	02	25	Bajo puerta (Edificio)	Cra 36ª # 56-21.	10	10	Bajo puerta.
26	02	25	Bajo puerta.	Cra 36a # 56-41.	1	2	Bajo puerta.
				TOTAL			
				V: volante	43	52	Hoja: 3
				C: circular			De: 6

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** ENTREGA CIRCULARES – VOLANTES

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Comuna: COMUNA 10 **Barrio:** BOSTON

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
26	(26)02	2025	America lópez	CR 36A # 57-95	2	2	Luz Ameri Cab.
26	02	2025	Ibelle lopez.	Cr 36A # 57-93.	2	2	NO firma.
26	02	2025	Edilcao massachusetts.	Cr 36A N°57-78	10	10	Baja Puerta.
26	02	2025	Guadalupe Mejia.	Cr 36A#57-76.	2	2	
26	02	2025	Azucena Ricaurte.	Cr 36A # 57-74	1	2	Azucena R.
26	02	2025	Juan jose Muñoz.	Cr 36A # 57-74 (2do).	2	2	JUAN JOSE M.
27	02	2025	Rosa maria de Cano	Cr 36A # 57-70	2	2	Rosa Maria Cano
27	02	2025	Cristian lopera.	Cr 36A # 57-68	1	3	Cristian Lopera
27	02	2025	Mario Sepulveda	Cr 36A # 57-66.	2	2	
27	02	2025	Arnolfo Sepulveda	Cr 36A # 57-66. (2do)	2	2	Arnolfo Sep.
27	02	2025	Piedad Sepulveda	Cr 36A # 57-66 (3ro)	2	2	Piedad Sepulveda.
					TOTAL		
				V: volante	28	31	Hoja: 4
				C: circular			De: 6

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Entrega de circulares y volantes.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Comuna: 10-La candelaria. **Barrio:** Boston.

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
27	02	25	Ana María Zuluaga	Cll 56 # 36a-6	2	2	
27	02	25.	Bajo puerta (Edificio)	Cll 56 # 36a-10	6	6	Bajo puerta.
28	02	25	Al Kilamos	Cra 36a # 55-14	1	4	Bajo puerta.
28	02	25	Jairo Ibarbo.	Cra 36a # 55-31	1	5	
28	02	25	Ruben Montoya	Cll 55 # 36-71	1	2	Rubén DMTY.
28	02	25	Arcesio Montes G. (Tienda)	Cra 36a # 54-60	1	6	
28	02	25	Bajo puerta. (Edificio)	Cra 36a # 54-44	1	5	Bajo puerta
28	02	25	Diego Lopez	Cll 54 # 36a-10	1	3	
28	02	25	Ana María Sepulveda.	Cll 55 # 38-02 (Boston vive)	/	8	
/	/	/	/	/	/	/	/
					/	/	
				TOTAL			
				V: volante	14	41	**Hoja:** 6
				C: circular			**De:** 6

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** ENTREGA CIRCULARES - VOLANTES

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Comuna: COMUNA 70. **Barrio:** BOSTON.

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
28	02	2025	Adolfo Zapata.	Cll 56 # 36 - 76	2	2	
28	02	2025	Centro psiquatrico.	CR 36 A # 56 - 30.	1	6	Bajo puerta
28	02	2025	Ed. Bromelias	CR 36 A # 55 - 48.	4	4	Bajo Puerta
28	02	2025	Bibiana Higuita.	CR 36 A # 55 - 36	1	2	Bibiana Higuita
28	02	2025	Bajo Puerta	CR 36 A # 55 - 50.	1	3	Bajo puerta.
28	02	2025	Bajo Puerta	CR 36 A 55 - 11	1	4	Bajo puerta
28	02	2025	Bajo Puerta	CR 36 A # 55 - 13.	1	2	Bajo puerta.
28	02	2025	Alfonso Muñoz	CR 36 A # 55 - 29.	1	3	Alfonso M.
28	02	2025	Robinson Pino	Cll 55 # 36A - 05	1	2	Robinson
28	02	2025	Marluz Ossa.	cll 55 # 54 - 65.	1	6	Marluz Osa
29	02	2025	Daniela Cruz	Cll 54 # 36A - 04	1	2	Daniela Cruz
					TOTAL		
				V: volante	15	36	Hoja: 5
				C: circular			De: 6

MEDELLÍN EN OBRA

Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Inicio de actividades Boston (Comuna 10)

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, informa a la comunidad la ejecución de obras del contrato No. 4600102792 de 2024 "Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias", ejecutado por Consorcio Vial VG-VNF y bajo la interventoría de Sitelsa S.A.S, contrato No. 4600102555 de 2024. Durante las actividades de mejoramiento de andenes, solicitamos **no parquear vehículos en la vía** y **evitar transitar por los andenes intervenidos**, para garantizar que las obras se realicen en los tiempos establecidos y evitar accidentes.

Con el propósito de conocer las condiciones actuales del espacio público a intervenir, a partir del **03 de marzo de 2025** se dará inicio a la realización de actas de entorno y vecindad.

- **Actas de entorno:** 03 de marzo de 2025.
- **Actas de vecindad:** 03, 04 y 05 de marzo de 2025.

Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas, ante cualquier inquietud estamos atentos para resolverlas oportunamente.
El personal que realizará estas actividades esta debidamente identificado.

Inicio actividades de obra: a partir del 07 de marzo de 2025.

Lugar: Boston
Calle 57 entre carrera 36A y 34
Carrera 36A entre calle 54 y 58
Calle 54 entre carrera 36A y 37

Horario de obra: lunes a viernes, de 8:00 a. m. – 5:30 p. m.
sábados, de 8:00 a. m. – 11:30 a. m.

Para más información
Correo electrónico: residentesocialvgvnf@gmail.com
Celular: 3145917424

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Contratista:
Consorcio vial VG-VNF
Contrato n°4600102792
de 2024

Interventoría:
SITELSA S.A.S.
Contrato n°4600102555
de 2024

Para más información
Correo eléctronico:
residentesocialvgvnf@gmail.com
Celular: 3145917424
www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REUNIÓN DE INICIO DE OBRA
BARRIO BOSTON (COMUNA 10)

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física y el Consorcio vial VG-VNF, invita a todos los habitantes del barrio Boston a participar en la reunión inicio de obra del proyecto: "Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias". En este encuentro se brindará a los asistentes toda la información necesaria sobre el desarrollo de las obras y se habilitará un espacio para resolver dudas, aclarar inquietudes y escuchar las sugerencias de la comunidad, con el fin de garantizar una ejecución participativa del proyecto.

Fecha: 28 de febrero de 2025

Lugar: Calle 55 # 38-02 Boston Vive

Hora: 2:00 p.m.

Agradecemos su participación
¡Medellín, cada día mejor!

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

COMUNA 10 - CALLE NUEVA

MEDELLÍN EN OBRA

Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Extensión actividades de obra

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, está ejecutando el contrato de obra No. 4600102792 de 2024 "Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias", ejecutado por Consorcio Vial VG-VNF, bajo la interventoría de Sitelsa S.A.S contrato No. 4600102555 de 2024. Informa a la comunidad que debido a:

1. Alto flujo vehicular.
2. Redes de servicios públicos muy antiguas o mal localizadas, que requieren reubicación y reparación.

Son factores que han ocasionado retrasos en las actividades constructivas de obra, por ende, habrá una extensión de aproximadamente una semana más en la ejecución del proyecto.

Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad ante este ajuste.
Quedamos atentos a cualquier inquietud para resolverla de manera oportuna.

Lugar: Calle Nueva - Carrera 50 entre calle 45 y 46

Para más información
Correo electrónico: residentesocialvgvnf@gmail.com
Celular: 3145917424

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

COMUNA 12 - FERRINI

MEDELLÍN EN OBRA

Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Extensión actividades de obra

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, está ejecutando el contrato de obra No. 4600102792 de 2024 "Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias", ejecutado por Consorcio Vial VG-VNF, bajo la interventoría de Sitelsa S.A.S contrato No. 4600102555 de 2024. Informa a la comunidad que debido a:

1. Alta ocupación de la vía vehicular por vehículos estacionados.
2. Redes de servicios públicos muy antiguas o mal localizadas, que requieren reubicación y reparación.
3. Baja disponibilidad de materiales debido a que algunos proveedores se encontraban cerrados por vacaciones colectivas, en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025.
4. Poca disponibilidad de personal operativo durante la temporada decembrina.

Son factores que han ocasionado retrasos en las actividades constructivas de obra, por ende, habrá una extensión de aproximadamente un mes en la ejecución del proyecto.

Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad ante este ajuste.
Quedamos atentos a cualquier inquietud para resolverla de manera oportuna.

Lugar: Ferrini
Calle 53A entre carrera 81 y 80

Para más información
Correo electrónico: residentesocialvgvnf@gmail.com
Celular: 3145917424

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Extensión actividades de obra

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales

Comuna: 12-la america. **Barrio:** Ferrini

DIA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
07	02	25	Beatriz Cardona	Cll 53A # 80A-59	1		
07	02	25	Isabel Ortiz	Cll 53A # 80A-59	1		
07	02	25	Jhonathan Zapata	Cll 53A # 80A-56	5		
07	02	25	José García	Cll 53A # 80A-48	1		
07	02	25	Jaime Yepes	Cll 53A # 80A-30	1		
07	02	25	Lucy Cordoba	Cll 53A # 80A-28	1		
07	02	25	Amado Sanchez Henao	Cll 53A # 80A-22	1		
07	02	25	Martha Lucia Diez	Cll 53A # 80A-14	1		
07	02	25	Carmen Yuliana Jove	Cll 53A # 80A-12	1		Carmen Jove
07	02	25	Valentina Robledo	Cll 53A # 80A-08	1		ValenRob.
07	02	25	Ivan Ague.	Cll 53A # 80-64	1		
				TOTAL			

V: volante
C: circular X

15

Hoja: 1
De: 3

Powered by CamScanner

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102797. **Actividad:** Entrega Circular extensión A.
Objeto: Construcción, Mejoramiento y Conservación de vías peatonales
Comuna: Comuna 12. **Barrio:** Ferrini.

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
07	02	25	Javier Ocampo.	Cll 53A # 80A -57		1	Javier ocampo
07	02	25	Edificio. Ferrini	Cll 53A # 80A -53.		3	Bajo Puerta
07	02	25	Gerardo valencia	Cll 53A # 80A -45		1	
07	02	25	Magdelena. Ospina	Cll 53A # 80A- 45 (201).		1	
07	02	25	Nivia Elena lopera.	Cll 53A # 80 A -37.		1	
07	02	25	Yolanda Rojas.	Cl 53A # 80 A -23.		1	Yolanda Rojas.
07	02	25	Bajo Puerta	Cll 53A # 80A -13.		1	Bajo Puerta
07	02	25	Adriana cano	Cll 53A # 80A - 13 (201).		1	Adriana C.
07	02	25	Maribel Gomez	Cl 53A # 80A -09.		1	Maribel G M.
07	02	25	Alexandra Jaramillo	Cll 53A # 80 - 21		1	Alexandra J/G.
07	02	25	Antonio Cordero	Cll 53 # 80 - 17.		1	
					TOTAL		

V: volante
C: circular

13

Hoja: 2
De: 3

Powered by CamScanner

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102992 **Actividad:** Extensión actividades de obra.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservacion de vias peatonales

Comuna: 12-la américa. **Barrio:** Fernni

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
07	02	25	Marcela Sanchez	Cll 53A # 80-52	1		Marcela S.
07	02	25	Bajo puerta	Cll 53A # 80-44	1		Bajo puerta.
07	02	25	Julio Mejía	Cll 53A # 80-42	1		Julio M.
07	02	25	Luis Sandoval	Cll 53A # 80-18	1		Luis Sandoval
07	02	25	Yulian Gomez	Cra 80 # 53A-01	4		Yulian Gomez

TOTAL		
V: volante	8	Hoja: 3
C: circular		De: 3

Total: 36

Powered by CamScanner

COMUNA 16 - BELÉN GRANADA

MEDELLÍN EN OBRA

Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Retraso en actividades de obra

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, está ejecutando el contrato de obra No. 4600102792 de 2024 "Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias", ejecutado por Consorcio Vial VG-VNF, bajo la interventoría de Sitelsa S.A.S contrato No. 4600102555 de 2024.

Informa a la comunidad que, debido a una alta demanda de mano de obra en el sector de la construcción, se ha dificultado la consecución y contratación de personal operativo en el tiempo previsto. Por ello, éstamos en proceso de contratación y capacitación de personal adicional para asegurarnos de contar con un equipo que cumpla con los estándares requeridos para la ejecución del proyecto en el sector, y así dar inicio a las actividades de obra en aproximadamente una semana.

Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad ante este ajuste.
Quedamos atentos a cualquier inquietud para resolverla de manera oportuna.

Lugar: Belén Granada
Carrera 75 entre calle 30A y 28
Calle 28 entre carrera 75 y 74
Carrera 74 entre calle 28 y 26B

Para más información
Correo electrónico: residentesocialvgvnf@gmail.com
Celular: 3145917424

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SUBPROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Sitelsa S.A.S

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA y HORA			
12	2	2025	7:25a.m.
DD	MM	AA	Hora

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO

Nombre	David Alberto Perez Salazar	**Organización**	N/A
Número de cédula:	98545481	**Correo electrónico**	apismedellin@gmail.com
Dirección/Barrio	Simón Bolívar	**Teléfono**	3104185497
Dirección de correspondencia:	Carrera 81A No. 35-73		

2. TIPO DE SOLICITUD

Petición	☑	**Queja**	☐	**Reclamo**	☐	**Solicitud informaciòn**	☐ **Otro**	☐	**cual**

3. FORMA DE SOLICITUD

Personal	☐	**Correo electrónico**	☑	**Escrito**	☐	**Telefónico**	☐	**Otro**	☐	**cual**

4. DESCRIPCION DEL ASUNTO

Cordial saludo,
Por medio de la presente mostramos inconformidad por el estado en que dejaron nuestro antejardín (carrera 81A No. 35-73) después de la realización de las obras en los andenes en la carrera 81A entre las calles 35 y 36. El antejardín de nuestra vivienda antes de la obra tenia zona verde y al finalizar las mismas lo dejaron en tierra. En su momento me dirigí a los encargados de la obra y me dijeron que eso lo iban a arreglar y ya paso alrededor de un mes y no lo han hecho. Por lo anterior solicito que nuestro antejardín sea cubierto con césped, ya que este era el estado inicial.
Agradeciéndoles la atención prestada.


5. SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

Fecha	Trámite	Solución	Traslado	
26/02/2025	Buena tarde, confío se encuentre muy bien. En atención a su PQRS relacionada con el estado en que quedó el antejardín de su vivienda, ubicada en la carrera 81A No. 35-73, tras la ejecución de las obras en los andenes de la carrera 81A entre calles 35 y 36, nos permitimos informarle lo siguiente: La revegetación del área está programada para realizarse en la semana del 3 al 9 de marzo. Lamentamos que este proceso haya tomado más tiempo de lo esperado; sin embargo, debido a aspectos técnicos con nuestro proveedor, la intervención no pudo llevarse a cabo en la fecha inicialmente prevista. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionar. Queremos reiterar que la finalidad del contrato es mejorar los espacios intervenidos bajo criterios técnicos adecuados, procurando mantener o mejorar el componente ambiental en la zona. Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.	S3	A1	

Anexos	PDF de PQRS enviada por el señor David Perez.

N/A la solicitud se realizó por correo electrónico y así mismo se dio su respectiva respuesta.

Firma de ciudadano



Firma de representante contratista - Emily Cadavid

Cargo: Residente social de contratista de obra

Área de traslado	
A1	Ambiental
A2	Social
A3	Administrativo
A4	Tráfico
A5	Construcción
A6	Otros

Solución	
S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *

MEDELLIN, FEBRERO 12 DE 2025

SEÑORES:

ALCALDIA DE MEDELLIN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ASUNTO: OBRA ANDENES Y ANTEJARDINES CARRERA 81A ENTRE CALLES 35 Y 36: ANTEJARDIN CARRERA 871A No. 35-73: LO DEJARON SIN HIERBA

CORDIAL SALUDO

Por medio de la presente mostramos inconformidad por el estado en que dejaron nuestro antejardín (carrera 81A No. 35-73) después de la realización de las obras en los andenes en la carrera 81A entre las calles 35 y 36. El antejardín de nuestra vivienda antes de la obra tenia zona verde y al finalizar las mismas lo dejaron en tierra. En su momento me dirigí a los encargados de la obra y me dijeron que eso lo iban a arreglar y ya paso alrededor de un mes y no lo han hecho.







Por lo anterior solicito que nuestro antejardín sea cubierto con césped, ya que este era el estado inicial.

Agradeciéndoles la atención prestada.

David Alberto Pérez Salazar

98´545.481 de envigado

Carrera 81A No. 35-73 Cel: 3104185497

apismedellin@gmail.com

#21

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA y HORA				PROYECTO: Construcción, mejoramiento y conservación de vías prioritarias.
11	02	2025	3:30	
DD	MM	AA	Hora	

Nombre	Jazmin Bustos Zapata	Organización	N.A
Número de cédula:	22701741	Correo electrónico	Solesunongroupa hotmail.com
Dirección/Barrio	Calle nueva - Candelaria	Telefonos	3126234220
Dirección de correspondencia:	Cr 20 # 45-81		

Petición		Queja	X	Reclamo		Solicitud información		Otro		cual

Personal	X	correo electrónico		Escrito		Telefónico		Otro		cual

La Señora Jazmin trabajadora del Soler Union group Curinflesta que el día de ayer 10 de febrero el las 3:30 pm presentaron inundaciones en el local como consecuencia de unas cajas taponadas por el material de obra (cubbase) por tal motivo presentaron daños materiales. en:

Materiales Sinteticos 10 rollos.
laminas. 29

Solicitan la limpieza de las cajas y direccionar hacia otro lado el bajante del Arriero.

Fecha	Trámite	Solución	Tratado	
			Área	Responsable
15-feb-2025	El dia 15 de febrero de parte de la Señora Azucena Miranda, administradora del local una carta relacionando todos los daños materiales ocasionados por la inundacion.	S4	A3	

Firma de ciudadano

Emily Cardavid López
Firma de representante contratista

Profesional Social
Cargo:

A1	Ambiental
A2	Social
A3	Administrativo
A4	Tráfico
A5	Construcción
A6	Otros

S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *

Powered by CamScanner

Sitelsa S.A.S

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA y HORA			
14	2	2025	9:00a.m.
DD	MM	AA	Hora

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO

Nombre	Beatriz Emilce del Socorro Sánchez Gallego	**Organización**	N/A
Número de cédula:	N/A	**Correo electrónico**	N/A
Dirección/Barrio	Calle Nueva	**Teléfono**	N/A
Dirección de correspondencia:	Carrera 50 No. 45-37		

2. TIPO DE SOLICITUD

Petición	☐	**Queja**	☑	**Reclamo**	☐	**Solicitud información**	☐ **Otro**	☐	**cual**

3. FORMA DE SOLICITUD

Personal	☐	**Correo electrónico**	☑	**Escrito**	☐	**Telefónico**	☐ **Otro**	☐	**cual**	

4. DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

Quiero poner una queja porque en el sector palace carrera50 n 45 37 en el local comercial somos pinturas nos hicieron un daño y no quieren responder, ellos tiene toda la cuadra picada porque están reformando los andenes por orden del municipio, y nos perjudicaron el día de hoy nos dejaron sin luz por que hicieron un daño, estamos sin datafono sin factura electrónica, les hablamos a ellos y contestan de una manera grosera que esperemos, no hay director de obra con quien hablar no me solucionan y me tienen súper perjudicada ya se imaginaran sin poder facturar ni vender, por favor no sé cómo se llama el contratista y me nos dijeron que el ente encargado es el municipio. Por favor me pueden ayudar con esta situación hacerle saber al contratista o al área de infraestructura física.

5. SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

Fecha	Trámite	Solución	Traslado	
14/02/2025	A continuación se da respuesta a la PQRS antepuesta por la señora BEATRIZ EMILCE DEL SOCORRO SANCHEZ GALLEGO, quien manifiesta que se generó afectación de acometida de energía al local de pintura ubicado en la comuna 10 Candelaria- Calle nueva, el día 24 de enero del 2025 durante el proceso constructivo del proyecto de andenes (4600102792 del 2024). la Usuaria expresa que al momento de presentarse el daño no contó con acompañamiento ni reparación oportuna, lo que generó afectación en su datáfono, lo cual ocasionó que al momento de vender no se lograra generar factura electrónica. En respuesta a esto se anexa registro fotográfico donde se demuestra que el día 24 de enero del 2025 a las 2:50 p.m.se afecta acometida eléctrica por la demolición del andén; inmediatamente se informa al trabajador Miguel Angél Hernandez de dicho daño y se le comunica que fue reportado a EPM bajo el radicado # 521571 y paralelo a esto se solicita acompañamiento de personal eléctrico especializado para dicha reparación. Siendo las 5:47 p.m del mismo día se repara acometida de energía dejando así el local con el respectivo servicio eléctrico, el día 25 de enero del 2025 se visita el local verifican con cuentan con el servicio y que no se presentaron afectaciones mayores con el trabajador encargado Miguel Hernandez. Una vez se conoce de la PQRS enviada por la señora Beatriz el día 14 de febrero se procede a visitar nuevamente el local de pintura "somos pintura" con la compañía de la interventora social Daniela Mendoza donde la señora Gloria Bernal atiende la visita y manifiesta que en el local nunca se presentaron daños al datáfono puesto que este es inalámbrico y que además desde esa fecha de la reparación no volvió a presentarse inconvenientes por las actividades constructivas; comenta que la señora Beatriz, administradora del local antepuso la queja para ejercer presión en la atención del daño. Dicho esto entonces, queda constancia de que esta PQRS no tiene proceder, se sugiere cierre de la queja.	S2	A2	Emily Cadavid

Anexos	N/A

N/A
Firma de ciudadano

Firma de representante contratista - Emily Cadavid

Cargo: Residente social de contratista de obra

Área de traslado	
A1	Ambiental
A2	Social
A3	Administrativo
A5	Construcción
A6	Otros

Solución	
S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

#23

FECHA y HORA			
14	Febrero	2025	3:30pm
DD	MM	AA	Hora

PROYECTO: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Nombre	Alejandro Trujillo	Organización	N/A
Número de cédula:	98557156	Correo electrónico	alejtru10@hotmail.com
Dirección/Barrio	Calle nueva	Teléfonos	3045021166
Direccion de correspondencia:	Cra 50 # 45-103		

Petición	☒	Queja	☐	Reclamo	☐	Solicitud información	☐	Otro	☐	cual

Personal	☒	correo electrónico	☐	Escrito	☐	Telefónico	☐	Otro	☐	cual

El Señor Alejandro Trujillo, manifiesta inconformidad por bolardos ubicados ubicados en el anden Frente al local Union group, argumentando que ponen en nesgo la movilidad y la seguridad de los peatones, ademas invaden de forma indebida el espacio público por ello solicita se retiren inmediatamente, sin ninguna objecion para garantizar la seguridad y movilidad de todos los ciudadanos.

Se consulta a supervisión y aprueban retiro de topes.

15-02-2025	Retiro de bolardo existente en anden ya que impedia la libre circulacion de los trasuentes, queda pendiente de retiro de otro bolardo ya q se encuentra en anden intervenido con contrato	AS SG.		Jennifer Cardenas

Firma de ciudadano

Emily Cadavid López

Firma de representante contratista

Profesional Social

Cargo:

A1	Ambiental
A2	Social
A3	Administrativo
A4	Tráfico
A5	Construcción
A6	Otros

S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

#24

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA y HORA			
18	02	2025	10:15
DD	MM	AA	Hora

PROYECTO: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Nombre	Juana María Mosquera Ramírez	Organización	
Número de cédula:	1128402125	Correo electrónico	juanam10@gmail.com
Dirección/Barrio	Laureles - Lorena.	Teléfonos	3136533419
Dirección de correspondencia:	Cra 79 # 389 - 34 Ed. Atenas.		

Petición	☒	Queja	☐	Reclamo	☐	Solicitud información	☐	Otro	☐	cual

Personal	☒	correo electrónico	☐	Escrito	☐	Telefónico	☐	Otro	☐	cual

La usuaria Juana Mosquera ubicada en la carrera 79 # 389 - 34, manifiesta que el día 17 de febrero en horas de la noche al ingresar en su vehículo, este se vio afectado, ya que el ingreso al parqueadero no estaba habilitado de forma correcta, ocasionando daños en el bomper del vehículo.

La usuaria solicita que este daño sea reparado.

Fecha	Tarea	Solución	Traslado	
			Área	Responsable
18/02	La parte técnica, por medio del ingeniero auxiliar informa que se instalaron en el acceso debido a condiciones climáticas, pues por la lluvia en horas de la tarde, no fue posible la instalación de subbase.	S4	A5 A3	

Firma de ciudadano

Sara Correa.
Firma de representante contratista

Profesional social II
Cargo:

A1	Ambiental
A2	Social
A3	Administrativo
A4	Tráfico
A5	Construcción
A6	Otros

S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

#25

FECHA y HORA			
20	02	25	2:40
DD	MM	AA	Hora

PROYECTO: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PERSONA QUE PARTE DE LA QUEJA

Nombre		Rosa Maria Mira.	Organización	N/A
Número de cédula:		21738314	Correo electrónico	rmmira20@gmail.com
Dirección/Barrio		Simon Bolivar.	Teléfonos	3103924755
Dirección de correspondencia:		Calle 37b # 81a-108		

2. TIPO DE SOLICITUD

Petición		Queja		Reclamo		Solicitud información		Otro		cual
	X		☐		☐		☐		☐	

3. FORMA DE SOLICITUD

Personal		correo electrónico		Escrito		Telefónico		Otro		cual
	X		☐		☐		☐		☐	

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

La usuaria Rosa Maria Mira ubicada en la calle 37b # 81a-108, donde finalizan las actividades constructivas del anden, solicita la reparacion de las baldosas afectadas al momento de la intervención.

Dichas baldosas se vieron afectadas en la demolicion, aunque se realizaron cortes guias, la vibracion ocasionó que se desprendieran

5. SEGUIMIENTO DEL CASO

Fecha	Trámite	Solución	Traslado	
			Área	Responsable
20-feb.	Se le comunica a la señora Rosa maria que una vez terminado el proceso Constructivo se estará realizando su respectiva reparación.	S2	A5	

ANEXOS

Firma de ciudadano

Sara Correa.
Firma de representante contratista

Prof. Social II
Cargo:

Área de trabajo	
A1	Ambiental
A2	Social
A3	Administrativo
A4	Tráfico
A5	Construcción
A6	Otros

Solución	
S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *

Powered by CamScanner

Sitelsa S.A.S

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA y HORA			
23	2	2025	6:40p.m.
DD	MM	AA	Hora

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN O RECLAMO POR PARTE DEL CIUDADANO

Nombre	Sergio Raúl Cardoso González	**Organización**	N/A
Número de cédula:	80217354	**Correo electrónico**	sergioraulcardosogonzalez@yahoo.co
Dirección/Barrio	Laureles	**Teléfono**	3125109896
Dirección de correspondencia:	N/A		

2. TIPO DE SOLICITUD

Petición	☐	**Queja**	☐	**Reclamo**	☐	**Solicitud informaciòn**	☑	**Otro**	☐	**cual**

3. FORMA DE SOLICITUD

Personal	☐	**Correo electrónico**	☑	**Escrito**	☐	**Telefónico**	☐	**Otro**	☐	**cual**

4. DESCRIPCION DEL ASUNTO

Respetuoso saludo.

Como vecino de la comuna Laureles, solicito amablemente se sirvan suministrar la siguiente información:

1. Copia completa del contrato de obra 4600102792 de 2024.
2. Copia completa del contrato de interventoría del contrato contrato de obra 4600102792 de 2024.
3. Copia de la garantía de estabilidad de la obra constituida para desarrollar el contrato.
4. Informar cuáles son las normas técnicas que debe cumplir el contratista y verificar la interventoría para la construcción, mejoramiento y conservación de vía peatonales que hacen parte del objeto del contrato.
5. Informar cuál es la norma técnica que debe cumplir el contratista en el referido contrato para la construcción de rampas.
6. Informar cuál es la norma técnica que debe cumplir el contratista en el referido contrato para la construcción de andenes.
7. Informar cuál es la norma técnica que debe cumplir el contratista en el referido contrato para la construcción de antejardines.

5. SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

Fecha	Tràmite	Solución	Traslado	
		S3		Emily Cadavid

Anexos N/A

Firma de ciudadano

Firma de representante contratista - Emily Cadavid

Cargo: Residente social de contratista de obra

Área de traslado	
A1	Ambiental
A2	Social
A3	Administrativo
A4	Tráfico
A5	Construcción
A6	Otros

Solución	
S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado a otra entidad
S6	Otra *

CONSOLIDADO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

FECHA		
28	2	2025
DD	MM	AA

PROYECTO: : "construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias" - Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

No. CON	NOMBRE CIUDADAN	TELÉFONO	FECHA ATENCIÓ	ASUNTO	REA DE SOLICITU					TOPOLOGÍA					SOLUCIÓN						ESTADO			
					A1	A2	A3	A4	A5	T1	T2	T3	T4	T5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	SC	SI	IT	RM
20	David Alberto Perez Salazar	3104185497	12-feb-25	Vecino colindante de la obra manifiesta inconformidad por el estado en el que se encuentra el antejardín (carrera 81A No. 35-73) después de la realización de las obras en los andenes, por lo que solicita se realice la debida recuperación de la zona verde.																				
21	SOLES UNION GROUP SAS	3126234220	11/02/2025	Administradora de local expresa que por obstrucción con material de obra las cajas que reciben aguas lluvias se inundo su local y su bodega, por lo que solicita se le repongan los materiales afectados																				
22	BEATRIZ EMILCE DEL SOCORRO SANCHEZ GALLEGO	N.A	14-feb-25	Usuaria manifiesta afectación en su local de pinturas ubicado en el sector calle nueva, donde al momento del proceso demolutivo afectaron acometida de energia provocando daños en su datafono e impidiendo así las ventas de su local con normalidad.																				
23	ALEJANDRO TRUJILLO	3045821166	14-feb-25	Vecino colindante de la obra manifiesta inconformidad con volardo ubicado respetando lo encontrado inicialmente en el acta de vecindad ya que a su parecer obstruye la vía peatonal y puede producir accidentes en quienes por allí circula																				
24	JUANA MOSQUERA RAMIREZ	3136533419	18-feb-25	La señora Susana manifiesta que por dejar ingreso a su parqueadero con teleras de madera, al momento de intentar ingresar su vehiculo lo golpea con una de estas teleras provocando daño en su bomber; por lo tanto solicita se reponga economocamente la afectación.																				
25	ROSA MARIA MIRA	3103924755	20-feb-25	Usuaria comenta que al momento de demoler en su andén afectaron ceramica instalado en el ingreso de su viviendo, por lo que solicita se repongan lo antes posible .																				
26	Sergio Raúl Cardoso González	3125109896	23-feb-25	El señor Seregio solicita por medio electronico información contractual tanto de proyecto como de la empresa interventora.																				

Area de solicitud	
A1	Ambiental.
A2	Social
A3	Seg integral
A4	Tráfico
A5	Construcción
A6	Otros

Tipología	
T1	Queja
T2	Reclamo
T3	Sugerencia
T4	Solicitud de información
T5	Otro

Solución	
S1	Información verbal
S2	Visita
S3	Entrega de información escrita
S4	Reunión
S5	Traslado otra entidad
S6	Reparación

Estado	
SC	Solución completa
SI	Solución incompleta
IT	Imposible Tramitar*
RM	Remitido otra entidad

EMILY CADAVID LÓPEZ
Profesional Social - entidad ejecutora

DANIELA MENDOZA PORRAS
VoBo Interventoria

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

COMUNA 10 - BOSTON

DATOS GENERALES							
Número de acta		**22**					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaría de Infraestructura Física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de proyectos**					
Lugar:	**Calle 55 #38-02 Boston Vive**	**Fecha:**	**28/02/ 2025**	**Hora Inicio:**	**2:30 p.m.**	**Hora Finalización:**	**4:00 p.m.**
Actividad o tema:	Reunión inicio de obra Comuna 10 La Candelaria, barrio Boston			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	**X**	**NO**	
Elaborado por:	Sara Correa	**Convocada por:**		Consorcio Vial VG-VNF			
Objetivo de la reunión:	Socializar el contrato con número 4600102792 de 2024, denominado, "Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias", con la comunidad del barrio Boston.						

***AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN**: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellin en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Información general
2	Descripción del proyecto
3	Zona a intervenir
4	Áreas de intervención (Componente técnico, ambiental, SST y gestión social)
5	Espacio para dudas

DESARROLLO TEMÁTICO

El objetivo de la reunión de inicio de obra es establecer un marco claro y detallado para el desarrollo del proyecto "Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias", asegurando que todos los involucrados, comprendan las expectativas, plazos, responsabilidades y requisitos del proyecto. En esta reunión se discutirá el alcance de la obra, las normativas de seguridad, el cronograma de trabajo, y los procedimientos para la gestión de posibles contingencias, garantizando una coordinación eficiente y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Información general del proyecto

Contrato de obra No: 4600102792 de 2024
Objeto: "Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias"
Plazo de ejecución inicial: 5 meses
Fecha de inicio: 06 de noviembre 2024
Fecha de finalización: 05 de abril 2025
Contratante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física.
Contratista: Consorcio vial VG-VNF
Alcance General: Comuna 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 y 16

Realizar la intervención física de las vías peatonales o malla vial peatonal del Distrito de Medellín, vinculadas a la infraestructura de transporte y espacio público asociado, mediante la construcción, mejoramiento, conservación y reparación de andenes, escalas, cordones, bordillos, cunetas, realces, elementos de seguridad vial, demás elementos y obras complementarias asociadas al espacio público que conforman las vías peatonales del Distrito.

Información específica intervención comuna 10
Plazo de ejecución inicial frente de obra: 82 días
Fecha de inicio: A partir del 07 de marzo de 2025
Fecha de finalización: 28 de mayo de 2025 (Fecha tentativa)
Comuna: Comuna 10 – Boston
Tramos de intervención:
Calle 57 entre carrera 36A y 34, carrera 36A entre calle 54 y 58, calle 54 entre carrera 36A y 37

Componente técnico, por Fixonder Robayos.

Mejoramiento de andenes peatonales y elementos para la accesibilidad al espacio público; las rampas peatonales deben empalmar a cero con la rasante de la calzada, se realizarán andenes para uso peatonal en concreto Mr=3,5 Mpa con adición de microfibra sintética, se modificarán los bordillos prefabricados que separa el andén y la vía, para

garantizar la estructura de los andenes, se usará sub base granular Norma INV 320-22 (según diseño) y compuesto también de material de afirmado Norma INV 311-22 (según diseño) en los lugares que se requiera.

Componente gestión ambiental, por Juan Camilo Feo

La gestión ambiental en la obra, busca reducir los impactos negativos y potencializar los efectos positivos del proyecto, con la aplicación de los siguientes programas:
Manejo de residuos sólidos.
Control de emisiones atmosféricas.
Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción.
Protección del suelo.
Manejo de sustancias.
Manejo de maquinaria, vehículos y equipo de obras.
Prevención de la contaminación en cuerpos de aguas y redes de servicios públicos.
Gestión de la fauna y la flora.
Uso eficiente y el ahorro de energía y agua.
Manejo de campamentos e instalaciones temporales.

Programa para el manejo de residuos sólidos: Se basa en la clasificación de los residuos sólidos originados en las obras y de ser posible, su posterior utilización; así como de la disposición final adecuada.
Programa para el control de emisiones atmosféricas: Se refiere al control de material particulado, gases de combustión y ruido.
Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción: Durante el transporte, cargue, descargue, almacenamiento y manipulación de materiales de construcción.
Programa de protección del suelo: El suelo es uno de los recursos que más puede resultar afectado en la obra: excavaciones y contaminación.
Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra: Minimizar el aumento del ruido, presencia de gases y material particulado, controlar derrames de combustibles y lubricantes, generación de vibraciones.
Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos: Adecuado manejo y disposición de desechos líquidos, evitando el vertimiento de aguas residuales.
Programa para la gestión de la fauna y la flora: Protección de los recursos vegetales y suelos, cuidado y no perturbación de la fauna.
Programa para el uso eficiente y el ahorro de energía y agua: Uso racional del agua y la energía, en lo posible lograr la reducción en su consumo.

Componente de seguridad y salud en el trabajo, por Luis Fernando Orozco.

Actividades a implementar de SST

- Verificación a las afiliaciones al SGSSS y realización de exámenes médicos.
- Inducción al personal nuevo.
- Suministro de dotación, elementos de protección personal (EPP) y equipos para el cuidado del personal en obra.
- Señalización y demarcación de obra y zonas de trabajo.
- Capacitaciones al personal de obra.
- Control de tráfico con personal de pare y siga.
- Actividades de prevención de accidentes, incidentes y/o enfermedades laborales.
- Recorridos de inspección de obra y estado de zonas de trabajo.

- Inspección de herramientas, equipos y elementos de protección.
- Estos programas se encuentran elaborados bajo lineamientos de la guía técnica de manejo ambiental y social.
- Plan de emergencias y su respectiva brigada.
- PASAO (Plan de Acción Socioambiental en Obra).

Componente gestión social, por Emily Cadavid y Sara Correa

La gestión social, brinda espacios y mecanismos de participación a la comunidad, además de canales para obtener información clara sobre los avances y beneficios de la obra.



Etapa antes de inicio de la obra

- Actas de entorno

Antes de obra se realiza un inventario descriptivo de las condiciones en que se encuentran los espacios públicos y la infraestructura en el área de influencia directa del proyecto, para evitar futuras reclamaciones no relacionadas con la obra.

- Actas de vecindad

Registro de los inmuebles antes de la obra como constancia del estado inicial. Los propietarios tendrán este soporte por si se presenta alguna novedad en el inmueble.

Programa de divulgación y comunicación

Con este programa se pretende desarrollar un proceso permanente de información e interlocución con la comunidad de la zona de influencia del proyecto.
Piezas de divulgación: valla tipo tijera, volante y afiches, buzón de sugerencias, cartelera informativa, circulares, canales de atención a la comunidad, lonas para volquetas, entre otras.

Subprograma de resolución de conflictos.

Enmarcado en el programa de comunicación e información, se relaciona con la instalación del buzón de sugerencias y el Punto de Atención a la Comunidad (PAC), a través de los cuales se canalizan las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS).

Petición: Solicitud verbal o escrita para que le suministren información sobre situaciones de interés relacionados con la ejecución de la obra o proyecto.
Queja: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción por una persona natural o jurídica con respecto a una conducta o actuación de una persona de la obra.
Reclamo: Manifestación verbal o escrita sobre el incumplimiento o irregularidad en los procesos, ya sea retraso, desatención o deficiencia en el funcionamiento de la obra.
Sugerencia: Es un consejo, recomendación o propuesta formulada por la comunidad, para el mejoramiento de los procesos que beneficien a la comunidad.

Programa Participación Ciudadana

Para la ejecución del contrato se realizarán las siguientes reuniones:

- Reunión de inicio de obra: Tiene como objetivo, brindar información respecto al objeto del contrato, alcance del proyecto, especificaciones técnicas, actividades del plan socio-ambiental de obra –PASAO- y atención a las inquietudes de los asistentes.
- Reunión de finalización de la obra: Culminadas las intervenciones de obra contempladas en el contrato se efectuará reunión final con la comunidad para hacer entrega de las obras y promover el cuidado de las mismas; de igual modo, se aprovechará este espacio para escuchar las sugerencias y comentarios de la comunidad con respecto a las obras ejecutadas.
- Reunión del comité ciudadano de obra: Actuará como representante de la comunidad y tiene como objetivo informar mensualmente los avances técnicos y actividades socio ambientales y de SST, los cambios generados en la obra y las proyecciones futuras.

Programa de manejo de la contratación de mano de obra local.
Tiene como objetivo generar empleo e incluir a la población del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Durante la reunión de inicio se informará a la comunidad sobre cómo se debe hacer la inscripción de las hojas de vida para la contratación de mano de obra calificada y no calificada para ser tenidas en cuenta en la ejecución proyecto; estas serán recibidas y entregadas al contratista por la JAC, JAL y líderes de la comunidad.

Programa de formación y capacitación.

El objetivo de este programa es promover la educación, ampliar la conciencia y responsabilidad frente al entorno, como al mejoramiento del tejido social y afianzamiento de las relaciones con los vecinos del área de influencia directa.

-Trabajo en equipo
-Mecanismos de participación ciudadana
-Sostenibilidad de la obra
-Manejo adecuado del espacio público
-Apropiación de las obras

Programa de sostenibilidad y calidad de la obra.

Las actividades formativas de sostenibilidad con la comunidad estarán orientadas al fortalecimiento del tejido social y comunitario para incentivar en la cultura ciudadana, un sentido de pertenencia por el territorio, trabajo en red y apropiación del espacio público referente al objeto de obra en cuestión.

-Cuidado del espacio público

-Manejo de residuos y espacio público
-Silvicultura y gestión de permisos

Espacio para dudas e inquietudes.

Interviene Dorian Londoño,
Se presenta e informa que hace parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, además es habitante del sector en el que se va a ejecutar el proyecto, manifiesta la importancia de realizar la recuperación de zonas verdes como lo indica la norma.
También pregunta a cerca de los accesos vehiculares y como se garantizan durante el proceso constructivo, además manifiesta la importancia de después del vaciado de concreto esperar un tiempo prudente para que este pueda fraguar de forma correcta.

Interviene Juan Camilo Feo,
La recuperación de zonas verdes y jardineras, se realiza como lo indica la norma, basados específicamente en el manual de espacio público.
Interviene Emily Cadavid,
Los accesos tanto a los parqueaderos como viviendas y locales comerciales, se garantizan durante todo el proceso constructivo, además para el vaciado de concreto Sara se comunica con ustedes para socializar y para que tengan presente todo el tema de entrada y salida de vehículos.

Interviene Ana María Sepúlveda,
En este sector se van a intervenir más aceras, porque esa es una de las preguntas, que más me ha hecho la gente, porque por ejemplo la acera de afuera de la iglesia se encuentra en muy mal estado, y este sector es de muchas personas de la tercera edad, nosotros ya más o menos hace tres años pusimos unas PQRS y no hemos tenido respuesta.

Interviene Emily Cadavid,
Este proyecto responde a unas PQRS interpuestas por la comunidad, pero ya tiene unas direcciones de intervención específicas.

Interviene John Byron Serna,
En este sector hay otras direcciones que corresponden a Boston y Boston Bomboná, pero todavía no se van a ejecutar, por el momento son estas que se expusieron hoy, ya más adelante el contratista cita a otra socialización para ese tramo.

Interviene Ficxonder Robayos,
Las otras direcciones son, calle 54 entre carrera 41 y 40, carrera 40 entre calle 54 y 56, calle 49a entre carrera 37 y 38, carrera 38 entre calle 49a y 48.

Finaliza la reunión.

Se hace entrega de los refrigerios.

CONCLUSIONES	
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Lista de asistencia
2	Registro fotográfico

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
N/A	N/A	N/A

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	N/A

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el día/mes/año

<<Firma responsable de la reunión<<
<<Cargo responsable de la reunión<<
<<Dependencia responsable de la reunión

Nota 1: En caso de no numerar las actas, se recomienda que se quite del pie de página la información que allí aparece con el número del acta y su fecha; en caso contrario, se debe diligenciar el pie de página con los datos correspondientes

Nota 2: La firma del responsable de la reunión, no es obligatoria, pero se recomienda como una buena práctica, dado que la intención de la firma es que con ella se deje constancia que el acta fue aprobada por las personas que asistieron y/o firmaron el listado de asistencia de la sesión

Nota 3: Las tablas que se indican a continuación, no son obligatorias diligenciarlas; quien lo considere útil puede hacerlo

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
N/A	N/A	N/A

AUSENTES A LA REUNIÓN			
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**	**Motivo Ausencia**
N/A	N/A	N/A	N/A

Anexos

1. **Lista de asistencia**

Cód. FO-GINF-012	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	
Versión 8		

Tema	Reunión de inicio de obra.							Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento		Modalidad Reunión	Presencial	X
Dependencia	Secretaría de Infraestructura Física	Organizador	Consorcio Vial VG-VNF						Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable	Sara Correa.	Departamento	Antioquia		Ciudad	Medellín.			Formación					Mixta	
Fecha	28/02/25	Lugar	Calle 55 # 38-02 / Boston Vive	Hora inicio	2:30pm	Hora terminó	3:30 pm		Informativa	X	Otra				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo / Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	43268593	Ana Mesepulveda	JAC.	PTE	3113412479	JACBOSTONVIVE@gmail.com	
2	CC	8357[illegible]	Ruben pajo O	—	—	3006600[illegible]	Ruben Ojeda	
3	CC	32[illegible]	[illegible]	Residente Ambiental	Interventoría	3165770113	roberto.cardenal2@gmail.com	
4	CC	42978869	ANGELA MARIA RIOS ALVAREZ	RESIDENTE	—	3104026930	angelarios1959@gmail.com	
5	CC	1012351393	Judith baeza	Interventora	Sitelsa SAS	3152998934	interventoramedellin2024@outlook.com	
6	CC	70981036	Donian Londoño	Electricista	—	3128893937	donianoviedo@gmail.com	
7	CC	71615866	JOHN BAYRON SERNA V	SIF	Prof. Univ	3134178891	john.serna@medellin.gov.co	
8	CC	1020463735	Sonoya Caballero C.	Apoyo social	SIF.	3139269363	Vivian.caballero@med.gov.co	
9	CC	1037337398	Samuel Alvarez Jimenez	Apoyo Ambiental	SIF	3145476938	Sam2014892@gmail.com	
10	CC	1102386024	Daniela Mendoza Porras	Prof. social	Sitelsa SAS	3043559060	social.pmi.2024@outlook.com	
11	CC	1098641091	willmar pimienta	ing Ambiental	sitelsa	3046102723	—	
12	CC	1039693764	Juan Camilo Tes L	R. Ambiental	Consorcio vial	3164532568	residentambientalvgvnf@gmail.com	
13	CC	1018415140	Yamil Yurany Sanmiento	Arquitecto	Sitelsa	3007963[illegible]	[illegible]	
14	CC	40178125	Luis Fernando Orozco	Res SST	Consorcio Vial	3174394701	residentesstvg.vnf@gmail.com	
15	CC	1144746633	Sara Camila Correa Orozco	Prof. Social	Consorcio vial	3148189884	residentesocialvgvnf@gmail.com	Sara Correa
16	CC	1035861890	Fanly Cabrio	Prof. social	Consorcio V.	3145628217	residentesocialvgvnf@gmail.com	
17								
18								
19								
20								
21								

2. Registro fotográfico





Reunión de inicio de obra Boston

PROYECTO:	PLANILLA DE INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIOS				
FECHA:	28 DE FEBRERO DEL 2025				
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA	BARRIO	TELÉFONO	DIRECCIÓN
1	RUBEN DARIO OSORIO CASTAÑO	VECINO COLINDANTE	BOSTON	3006600231	CLL 57# 35- 50
2	CLAUDIA VASQUEZ	VECINO COLINDANTE	BOSTON	3165500113	CLL55# 38-36
3	MARIA SEPULVEDA	PRESIDENTA JAC	BOSTON	3113412479	CLL 55# 38-02
4	DORIAN LONDOÑO	VECINO COLINDANTE	BOSTON	3128873373	NO PROPORCIONA

NOTA: Este formato se diligencia solo al inicio de la obra cuando se definen los integrantes del comité.

COMUNA 16 - BELÉN GRANADA

	PLANILLA DE INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO DE OBRA					
PROYECTO:	Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales.					
FECHA:	21 febrero 2025					
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA	BARRIO	TELÉFONO	DIRECCIÓN
1	Mariatsabel Osorio	43614409		Belen		Cra 75 # 30 A 20
2	Oswal Ramirez	98486431	Estan Medellin	Belen	5817325	K 75 29-59-41
3	Manuel Buitrago	1152438371	Vidrios Romay	Belen	3428490	Cra 75 #29-11
4	Juz Marina Zapata V.	21393935	Exhibaciones Lazmay	Belen	5845999	Cra 75 #28-54
5	MARIA OFIR TOBON J.	43527383	OFIR TOBON	BELEN	3165285904	CRA 75 #28-46/42/48
NOTA: Este formato se diligencia solo al inicio de la obra cuando se definen los integrantes del comité.						

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Cód. FO-GINF-012	Formato	Alcaldía de Medellín
Versión 8	FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	

Tema	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.							Tipo de Reunión	Capacitación	X	Seguimiento		Modalidad Reunión	Presencial	X
Dependencia	GESTIÓN SOCIAL	Organizador	Consorcio Vg Vnf						Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable	EMILY CARDAVID.	Departamento	ANTIOQUIA	Ciudad	Medellín				Formación					Mixta	
Fecha	28-02-25	Lugar	Oficina Principal	Hora inicia	8:00	Hora termina	8:20		Informativa		Otra				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	1039697965	Juan Camilo Feo R	R. Ambiental	Consorcio Vg Vnf	3164532558	residenteambiental.vgvnf@gmail.com	
2	CC	1152204196	Carlos Ortiz	Residente	Vg-Vnf	3103796550	Residenteaux2@vgvnf.com	
3	CC	1070516335	Jennifer Cardenas	Residente	Vg Vnf	3215060438	Residenteaux3@vgvnf.com	
4	CC	1214746633	Sara Camila Correa Orozco	Aux. social	Consorcio Vg-Vnf	3148789884		Sara Correa.
5	CC	1040754402	Francisco José Escobar H	Residente Aux	Vg-VNF	3138379996	residenteaux4@vgvnf.com	
6	CC	7952246	FIXONDER ROJAS	Residente	"	7952246	Residente4@gmail.	
7	CC	45792603	Marly Velásquez	Representante	excapisas	3163881154	excapisas2@gmail.com	
8	CC	8078125	Luis F Orozco D	Resi SST	Consorcio	3174394979	residentesst.vg.vnf@gmail.	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

Metodología capacitación: Atención a la comunidad
La capacitación a mandos medios en atención a la comunidad en obra es fundamental para garantizar la correcta comunicación, resolución de conflictos, y manejo adecuado de las expectativas de la comunidad afectada o involucrada en la ejecución del proyecto. Antes de implementar el programa de capacitación, se realizó un diagnóstico para conocer el contexto y las necesidades específicas de los mandos medios de obra, en los cuales se incluyeron: 1. Análisis de competencias: Evaluación de las habilidades y conocimientos actuales de los mandos medios en términos de atención a la comunidad, resolución de conflictos y manejo de crisis. **2.** Identificación de necesidades: Detección áreas de oportunidad en las que los mandos medios necesitan fortalecerse, como habilidades de comunicación, gestión de relaciones comunitarias, y negociación.
Objetivos
• Mejorar las competencias de comunicación y atención a la comunidad durante las obras. • Desarrollar habilidades para gestionar conflictos de manera efectiva. • Fomentar una cultura de respeto, transparencia y colaboración con la comunidad. • Capacitar en la toma de decisiones que favorezcan la convivencia armoniosa entre la obra y la comunidad.
Conceptos
1. Introducción a la atención comunitaria. • Importancia de la relación entre la obra y la comunidad • Estrategias para mantener una comunicación abierta y transparente • Derecho de la comunidad a ser informada y consultada **2. Comunicación asertiva.** • Escucha activa y empatía • Resolución de malentendidos • Manejo de conflictos **3. Identificación de posibles fuentes de conflicto.** • Herramientas de mediación y negociación • Estrategias de resolución pacífica **4. Trabajo en equipo.** • La importancia de la coordinación interna entre mandos medios y otros niveles • Manejo de equipos multidisciplinarios (obrero, administración, y comunidad) **5. Atención de crisis.** • Cómo manejar situaciones inesperadas que afecten a la comunidad (accidentes, paros, etc.) • Estrategias para mantener la calma y comunicar de manera efectiva
Logro
Esta capacitación busca no solo enseñar habilidades técnicas, sino también desarrollar competencias blandas que mejoren la interacción con la comunidad, fomenten un ambiente de confianza y respeto mutuo, y faciliten la resolución efectiva de conflictos en la ejecución del proyecto.

ACTAS DE ENTORNO Y VECINDAD

COMUNA 16 - BELÉN GRANADA

PROYECTO: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias"
ENTIDAD CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios.
CONTRATISTA: Consorcio vial VG-VNF
INTERVENTORÍA: Sitelsa S.A.S
ELABORÓ: Emily Cadavid López

N°	DIRECCIÓN	ORGANIZACIÓN / EDIFICIO / LOCAL / PREDIO	APTO. O ÁREA	FECHA DE ACTA DE VECINDAD	OBSERVACIONES
14	CRA 75 28-10	VIVIENDA	1ER PISO	13/02/2025	NO SE PERMITE ACCESO PARA REGISTRO.
15	CLL 28 74-29	VIVIENDA	1ER PISO/GARAJE	13/02/2025	BUEN ESTADO.
16	CRA 74A 27-60	VIVIENDA	1ER PISO	13/02/2025	USUARIO NO DESEA FIRMAR.
17	CLL 28 74A-07	VIVIENDA	1ER PISO	13/02/2025	NO SE ENCUENTRA NADIE AL MOMENTO DE LA VISITA. BUEN ESTADO EXTERIOR, DESGASTES SUPERFICIALES EN FACHADA.
18	CLL 28 74A-09	VIVIENDA	1ER PISO	13/02/2025	NO ACCEDEN A FIRMAR. BUEN ESTADO EXTERNO.
19	CLL 28 74A-15	VIVIENDA	1ER PISO/GARAJE	13/02/2025	NO SE ENCUENTRA NADIE AL MOMENTO DE LA VISITA. BUEN ESTADO EXTERIOR.
20	CLL 28 74A-17	VIVIENDA	ACCESO	13/02/2025	NO ACCEDEN A FIRMAR. BUEN ESTADO EXTERNO.
21	CLL 28 74A-21	VIVIENDA	1ER PISO	13/02/2025	NO SE ENCUENTRA NADIE AL MOMENTO DE LA VISITA. BUEN ESTADO EXTERIOR.
22	CLL 28 74A-25	VIVIENDA	ACCESO	13/02/2025	NO ACCEDEN A FIRMAR. BUEN ESTADO EXTERNO.
23	CLL 28 74A-27	VIVIENDA	1ER PISO	13/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. VIVIENDA ANTIGUA CON DESGASTES SUPERFICIALES. VENTANERÍA DERECHA AL LADO DE LA PUERTA PRINCIPAL NO TIENE 3 VIDRIOS.
24	CRA 75 28-22	VIVIENDA	ACCESO	13/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. DESGASTES EN FACHADA SUPERFICIALES.
25	CRA 75 28-52	VIVIENDA	ACCESO	13/02/2025	NO SE ENCUENTRA PROPIETARIO, VIVIENDA DESOCUPADA.

26	CRA 75 28-64	VIVIENDA	1ER NIVEL	13/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. CASA VACÍA, EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
27	CLL 28 74A-12	VIVIENDA	ACCESO/GARAJE	13/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
28	CRA 75 28-02	VIVIENDA	1ER PISO	14/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
29	CLL 28 74A-18	VIVIENDA	1ER PISO	14/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
30	CLL 28 74A-10	VIVIENDA	ACCESO/LOCAL	14/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA, APARTAMENTOS NUEVOS. EXTERIOR EN BUEN ESTADO. ANDÉN NUEVO SIN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
31	CLL 28 74-46	VIVIENDA	ACCESO	14/02/2025	NO SE PERMITE VISITA. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
32	CLL 28 74-44	VIVIENDA	1ER PISO/GARAJE	14/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
33	CRA 74 28-03	VIVIENDA	1ER PISO	14/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
34	CRA 74 27-65	VIVIENDA	1ER PISO	14/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. EXTERIOR EN BUEN ESTADO. VENTANERÍA SIN VIDRIOS ROTOS.
35	CRA 74 27-51	GARAJE	ACCESO	14/02/2025	LADRILLO A LA VISTA DE LA FACHADA, PRESENTA HUMEDADES. AL MOMENTO DE LA VISITA NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA.
36	CRA 74 27-49	VIVIENDA	ACCESO	14/02/2025	LADRILLO A LA VISTA DE LA FACHADA, PRESENTA HUMEDADES. AL MOMENTO DE LA VISITA NO SE FIRMA EL ACTA, YA QUE USUARIA SE NIEGA.
37	CRA 74 27-33	VIVIENDA	1ER PISO/GARAJE	14/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
38	CRA 74 27-35	VIVIENDA	ACCESO/GARAJE	14/02/2025	NO SE FIRMA DEBIDO A QUE USUARIO MANIFIESTA QUE DEBE SER EL PROPIETARIO. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
39	CRA 74 27-25	VIVIENDA	1ER PISO/GARAJE	14/02/2025	VIVIENDA QUE FUNCIONA COMO AIRBNB Y NO SE ENCUENTRA EL RESPONSABLE AL MOMENTO DE LA VISITA. VIVIENDA CON EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
40	CRA 74 27-23	VIVIENDA	ACCESO/GARAJE	14/02/2025	NO SE FIRMA DEBIDO A QUE USUARIO MANIFIESTA QUE DEBE SER EL PROPIETARIO. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
41	CRA 74 27-11	VIVIENDA	ACCESO	14/02/2025	ACCESO A EDIFICIO MANZANARES. NO SE FIRMA, USUARIA DICE QUE DEBE PENSARLO, YA QUE NO ESTÁ DE ACUERDO. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
42	CRA 74 27-05	VIVIENDA	1ER PISO	14/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. EXTERIOR EN BUEN ESTADO.
43	CLL 27 74-04	VIVIENDA	1ER PISO	14/02/2025	NO SE ENCUENTRA RESPONSABLE PARA FIRMA. EXTERIOR CON DESGASTE SUPERFICIAL (FACHADA).

OTRAS ACTIVIDADES

COMITÉS SOCIOAMBIENTALES

FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

DATOS GENERALES							
Número de acta	35						
Secretaría o Departamento Administrativo:	Secretaría de Infraestructura Física						
Subsecretaría o Subdirección:	Construcción y mantenimiento						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:	Ejecución de proyectos						
Lugar:	CAD Piso 9.	**Fecha:**	26/02/2025	**Hora Inicio:**	9:00 a.m.	**Hora Finalización:**	10:20 a.m.
Actividad o tema:	Comité socio ambiental No. 2.			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	Daniela Mendoza Porras - profesional social de interventoría.	**Convocada por:**		Vivian Soraya Caballero Castro – Samuel Álvarez contratistas apoyo a supervisión Secretaría de Infraestructura Física			
Objetivo de la reunión:	Revisar presentación semanal con actividades de avance (componente social y ambiental).						

***AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN**: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Objetivo de la reunión
3	Desarrollo de la reunión
4	Conclusiones

DESARROLLO TEMÁTICO

1. **Objetivo de la reunión:** Revisar presentación semanal con actividades de avance (componente social y ambiental).

2. **Desarrollo de la reunión:** Presentación: actividades semanales (17-23 de febrero)

Componente social:

- Revisión informe semanal, se solicitan ajustes.
- Atención ciudadana.
- Se envía a supervisión informe mensual de enero con ajustes.
- Se recibe PQRS por vía telefónica de Lorena por daño a vehículo.
- Se envía informe semanal con anexos y cronograma tentativo.
- Socialización de vaciados.
- Acompañamiento a vaciados.
- Se recibe firma de actas de entorno de Belén Granada.
- Se recibe PQRS de supervisor de frente Simón Bolívar (jardinera).
- Revisión presentación CCO, se solicitan ajustes.
- Se aprueban carteleras de Ferrini y Simón Bolívar (febrero).
- Se envían piezas de divulgación de Boston a supervisión.
- Se atiende PQRS de Acacias, arreglo acceso a parqueadero.
- Se envían anexos sociales a supervisión con ajustes.
- Revisión presentación capacitación con comunidad, se solicitan ajustes.
- Se actualiza cartelera de Ferrini.
- Envío acta de comité socio ambiental.
- Se recibe reporte de daño de cartelera de Simón Bolívar.
- Seguimiento daño de acometida en Belén Granada - EPM.
- Conformación CCO - Belén Granada.
- Recorridos frentes de obra - verificación instalación piezas de comunicaciones.
- Se envía presentación de CCO a supervisión.

Componente ambiental:

Verificación y seguimiento del programa ambiental de los diferentes frentes en ejecución: realizando actividades administrativas y visitas de campo para la verificación del seguimiento del programa ambiental, la América Barrio Simón Bolívar, Lorena Laureles, Lorena Acacias, la América Ferrini y Calle Nueva.

- Charla componente ambiental
- Lavado de baños
- Cubrimiento de escombro
- Recolección escombros
- Cubrimiento componente arbóreo
- Aseo limpieza y lavado de vías
- Cubrimiento de suelo duro para evitar reguero de concreto y aceites en el suelo
- Utilización del recurso agua
- Ubicación de teleras
- Reutilización de agua de los lavados de la mixer
- Aseo y limpieza
- Comité de obra socio-ambiental
- Uso de agua utilización manguera
- Lavado mixer
- Cubrimiento de base

- Cubrimiento arbóreo
- Cubrimiento con plástico replanteo de andenes.
- Barreras de plástico protección jardineras.
- Utilización de plástico en piso duro para muestras concreto.
- Acopio de escombros.

Revisión de pendientes componente social:

- **Programa de información y comunicación a la comunidad:**

Se inició divulgación para reunión de inicio en Boston el día lunes 24 de febrero y se va a continuar hasta el día 27 de febrero.

Con relación a las carteleras, desde supervisión se indica que esta perdida debe ir soportada con denuncia y precio aproximado para poder solicitar estas carteleras en la adición.

Desde apoyo social a la supervisión se reitera la importancia de tener todas las piezas comunicacionales bien instaladas porque desde la alcaldía se están realizando recorridos para verificar la instalación. Adicionalmente, se están verificando uniformes, campamentos y presencia en obra.

Con relación a lo anterior, se menciona que se ha estado presentado una situación en obra con las vallas informativas y es que en algunos frentes están olvidando sacarlas del campamento; desde interventoría se han estado realizando estas solicitudes, pero se sigue presentando la situación. La profesional social de obra planea la solución de dejar un responsable por frente, se va a discutir esto con el director de obra.

Formato de registro de entrega de piezas de divulgación: Se recalca la importancia de las cantidades, no tachar los datos que se incluyen en el listado y si se entregan varios volantes y circulares en edificios aclarar este dato.

Para el frente de obra en Calasanz se va a diseñar pieza de divulgación para informar a la comunidad la fecha de inicio de las actividades porque era un frente que se había socializado iniciaba en el mes de enero.

Apoyo a supervisión reenviará el drive de formatos del componente social dado que, se actualizó el diseño y todas las piezas que se realicen a partir de la fecha deben estar ajustadas a este nuevo formato.

- **Subprograma de resolución de conflictos:**

PQRS Calle Nueva – Alejandro Trujillo (topes): Se indica que ese día se va retirar el tope que falta para poder darle respuesta al señor Alejandro; sin embargo, el local Soles Unión Group está realizando el proceso de solicitud ante espacio público para recibir la autorización de poder instalar los topes.

Con relación a esta PQRS, supervisión da una nueva directriz y es dejar el tope instalado porque el frente se debe entregar en las condiciones encontradas y esta situación pasaría a ser competencia de la subsecretaría de espacio público.

PQRS Calle Nueva – local Soles Unión Group (daños de materiales): Se encuentra pendiente el pago, el contratista realizó inventario y se llegó a un nuevo acuerdo de pago con los propietarios, ya no es el valor inicial, dado que se estaba cobrando el rollo completo del material y en realidad no estaba todo dañado, el acuerdo fue pagar la mitad del cobro inicial y que los dueños se queden con el material para revisar que se puede recuperar.

- **Programa de participación comunitaria:**

Reunión de inicio en Boston para el día viernes 28 de febrero, a las 2:00pm en Boston Vive (sede de la Junta de Acción Comunal).

Con relación al CCO y capacitación en Simón Bolívar, el espacio hablado en el comité anterior no es posible, dado que, la señora de la JAC se equivocó de fecha con relación a la asamblea que se iba a tener. Se está realizando nuevamente la gestión para la semana del 3 al 8 de marzo, dado que se había hablado de realizar el espacio el día 27 de febrero, pero no se obtuvo el préstamo del espacio (estos soportes de la comunicación realizada con la presidenta de la junta serán adjuntados en el informe semanal).

Las preguntas que se recibieron para resolver en la capacitación fueron:

- A nivel normativo: ¿dónde empieza y dónde termina el andén?
- ¿A quién pertenece el andén?
- Intervenciones por usuarios en andenes
- Recuperación zonas verdes (jardineras)

Próximas reuniones de inicio: La Florida 7 de marzo y Las Lomas 20 de marzo, estas reuniones están a la espera de que el área ambiental realice recorrido dado que por su componente arbóreo son frentes que se deben evaluar, se va a analizar el porcentaje de afectación para las actividades constructivas y entregar el informe a supervisión para definir la ejecución de estos frentes.

Este recorrido es primordial para definir si se continúa con la ejecución de las reuniones de inicio con los frentes que ya se habían establecido o reemplazar frentes.

Conformación de CCO Belén Granada: El líder (Ricardo Rojas) extendió por medio del grupo de WhatsApp la invitación para hacer parte del CCO de Belén Granada. A este espacio asistieron 5 personas, entre ellos propietarios de los establecimientos comerciales del sector e integrantes de la JAC.

Con relación a las fechas de reunión final, la reunión más próxima sería el frente de Calle Nueva; no obstante, faltan unas tapas de acometidas para poder entregar. En este comité se indica que ese día se va a realizar esa instalación.

- **Actas de entorno y vecindad:**

Belén Granada: continúan las 43 actas sin firma. En la reunión de conformación de CCO, los líderes indican que no pueden asumir la responsabilidad de estas actas de vecindad sin firma, que sugieren el proceso de que se dejen notariadas. La profesional social del contratista menciona que se va a realizar nuevamente el recorrido para solicitar las firmas faltantes teniendo en cuenta que ya se está ejecutando la obra en el sector y las actas que faltan por firma están en los tramos que no se han iniciado.

La indicación de supervisión es que las actas de vecindad que finalmente queden sin firma, se redacte un acta donde se indiquen las direcciones y se lleve a notaría, esto con el objetivo de no realizar un pago por cada acta de vecindad, sino que quede un documento general con todas las direcciones.

- **Presupuesto:**

Con relación al tema de los refrigerios del mes de noviembre conversado en el comité anterior, aún sigue pendiente respuesta por parte de supervisión, dado que en el acta de cobro No. 1 de noviembre, el contratista solo cobro los refrigerios de una reunión y en este mes se ejecutaron dos reuniones de inicio.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la profesional social de interventoría para estas reuniones de noviembre autorizó más refrigerios de los aprobados en el presupuesto, se está a la espera de la respuesta de supervisión si la

responsabilidad de estos refrigerios adicionales sería asumida por interventoría; no obstante, se aclara que el contratista de obra no sobrepasó el valor del presupuesto aprobado.

Actas de cobro: solo se va a solicitar registro fotográfico con relación a cada una de las actividades. Adicionalmente, se deben relacionar las cantidades, que no deben exceder las aprobadas en el presupuesto.

Refrigerios reuniones con comunidad: se ajusta balance para dejar 30 refrigerios por reunión con comunidad (inicio y final).

Los volantes serán cobrados con relación a los valores totales del formato de registro de entrega de piezas de divulgación.

Revisión de pendientes componente ambiental:

- Manejo y disposición final de escombros:
  Se reitera la importancia de evacuar escombros diariamente ya que se evidencia en obra que se está dejando de un día para otro.
- Gestión de la fauna y flora:
  Se evidencia que en algunas áreas de los frentes no se realiza la correcta cobertura de componentes arbóreos o no se hace de manera adecuada.
- Manejo de residuos:
  Se reitera que se debe realizar la correcta separación de todos residuos RESPEL, RCD.
  - Caneca de recolección blanca: residuos aprovechables como plástico, cartón, vidrio, papel y metales.
  - Canecas de recolección verde: residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, desechos agrícolas, residuos de corte de césped y poda de jardín.
  - Caneca de recolección negra: residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones con comida.
- Campamentos frentes de obra:
  Se genera compromiso de realizar la adecuada señalización de los campamentos.
  Se reitera que se debe hacer jornada de orden y aseo en los mismos: se debe realizar la separación de vestieres, maquinaria y equipos, combustibles, kit ambiental y equipos de emergencia.
- Almacenamiento de sustancias químicas y combustibles:
  Es necesario construir diques para garantizar un almacenamiento adecuado de sustancias químicas, lo que asegura un manejo seguro de combustibles y productos químicos.
- Tramos de no intervención:
  Respecto a los tramos que no se van a intervenir por el componente arbóreo apoyo ambiental a la supervisión escalará el tema con supervisión técnica para establecer el manejo frente a este tema.
- Frentes de obra Poblado y San Diego:
  El día lunes 3 marzo se va realizar visita a los tramos de Poblado y San Diego para evaluar que porcentaje de afectación de andén está generando la raíz, de esta visita se realizará un informe.
- Se genera compromiso por parte del contratista del envió las fichas técnicas de la grama con fecha máxima 27 febrero 2025 para remisión a supervisión.
- Manejo de sustancias químicas:
  Se genera el compromiso de asegurar la rotulación adecuada de los envases de productos químicos conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

3. **Conclusiones:** ver ítem.

CONCLUSIONES	
1	Realizar estos comités permite tener claridad de la ejecución de cada uno de los programas en cada componente establecidos en el PASAO.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Listado de asistencia
2	Registro fotográfico

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Ajuste balance componente social	Profesional social – interventoría	26/02/2025
Diseño pieza de divulgación para inicio de actividades en Calasanz	Profesional social – contratista de obra	Sujeto a la fecha que se indique desde el área técnica
Recorrido ambiental para evaluar afectación por componente arbóreo	Profesionales ambientales (apoyo a la supervisión, interventoría, contratista de obra)	03/03/2025
Definir si se ejecutarán las próximas reuniones de inicio en los frentes ya establecidos o se van a reemplazar	Profesional social – contratista de obra	27/02/2025
Definir cobro de refrigerios pendientes del mes de noviembre	Apoyo social a la supervisión	04/03/2025

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y fecha	CAD piso 9 – martes 04 de marzo de 2025 a las 9:00am.

Anexos

1. Lista de asistencia

Cód. FO-GINF-012 Versión 8	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	Alcaldía de Medellín

Tema: Comité Socioambiental # 2.
Dependencia: Ejecución de proyectos. Organizador: Apoyo social y ambiental a la supervisión.
Responsable: Interventoría. Departamento: Antioquia Ciudad: Medellín
Fecha: 26.02.2025 Lugar: CAD piso 9. Hora inicio: 9:00 Hora termina: 10:30am
Tipo de Reunión: Capacitación, Entrenamiento, Formación, Informativa, Seguimiento (X), Toma de decisiones, Otra
Modalidad Reunión: Presencial (X), Virtual, Mixta

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los cito a la sesión, en ese medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	1088[illegible]870	Emily Cadavid	Coordinadora	P. Social.	3145672817	residentesocial@yuvinfa.com	
2	CC	1020463735	Soraya Caballero C.	Apoyo social	SIF	3139269368	vivian.caballero@medellin.co	
3	CC	1098642687	Wilmar PIMIENTO	Ambiental	Ambiental sitelso	3046410733	AMBIental-PMI2024@OUTLOOK.COM	
4	CC	1039699961	Juan Camilo Paz Ruiz	P. Ambiental	Consorcio Yg-Ven	3144532508	residentambiental.yuvin@gmail.com	
5	CC	1088[illegible]338	Samuel Flores Jimmec	Apoyo Ambiental	SIF	3145776737	Jcm2019892@gmail.com	
6	CC	1023862[illegible]	Daniela Mendoza Parras	Pdt. social	Sitelso SAS.	3013559060	social-pmi2024@outlook.com	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

2. Registro fotográfico



ENTREGA PROTECCIÓN AUDITIVA

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Entrega de tapa oídas.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Comuna: 16-Belén **Barrio:** Belén Granada

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
13	02	25	Carlos Builes	Cra 75 #30-15	2		
13	02	25	Sandra Argüello	Cra 75 #30-13	4		
13	02	25	Miguel Angel Tobón	Cll 30 # 75-04	6		Miguel A Tobón
13	02	25	Mónica Botero	cra 75 # 30-33	3		Mónica Botero
13	02	25	Edgar Vasquez	Cra 75 # 30-17	1		
13	02	25	Catalina Diaz	Cra 75 # 30-31	3		Maria catalina diaz garcia
13	02	25	Ferney Buendía	Cra 75 # 30-42	3		
13	02	25	Gabriel Madrigal	Cra 75 # 30-18	3		
13	02	25	Jhon Jairo West	Cra 75 # 30-14	2		
13	02	25	Ignacio Velez	Cra 75 # 30-10	3		
13	02	25	Valeria Osorio	Cll 30 # 74-82	4		Valeria Osorio
					TOTAL		
				V: volante Tapa oídas.	33		Hoja:
				C: circular			De:

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Entrega de tapa oídos.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Comuna: 11- laureles **Barrio:** lorena

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
18	02	25	Luis Urrego.	Cra 79 # 38a-74	4		
18	02	25	Alvaro Pelaez	Cra 79 # 38a-88	4		
18	02	25.	Nidia Bedoya	Cra 79 # 38a-49	2		NIDIA B.
18	02	25	Kemy Moreno.	Cra 79 # 39a-56	5		KEMY MO
18	02	25	Nelson Ospina	Cra 79 # 38a-49	2		NELSON OSPINA
					TOTAL		
				V: volante Tapa oídos.	17		Hoja: 1
				C: circular			De: 1

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Entrega de protección auditiva

Objeto: Construcción, mejoramiento y modernización de andenes.

Comuna: 12-La América **Barrio:** Ferrini

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
24	02	2025	Seguin.	Cll 53A #80A -48	30		OKEY GALEANO.
				TOTAL			
				V: volante Tapa oídos.	30		Hoja: 1
				C: circular			De: 1

INDUCCIÓN PERSONAL OPERATIVO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación		Entrenamiento		Inducción	X
Reinducción		Otro					

FECHA	17- Feb- 2025	LUGAR	Oficina

TEMA(S): INDUCCIÓN GESTION SOCIAL

INSTRUCTOR: Emily Cadavid TIEMPO (MINUTOS): 30 MIN.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Sergio Gómez	OF	70471523	DMP	Sergio Gómez
2	Willinton simancas	Ayudante	1044907647	DMP	
3	HECTOR AGUIRRE	Ayudantes	15 340 788	DMP	HECTOR
4	Yolanda Monsalve	Oficial	70162209	D.M.P	
5	HECTOR DAMIÁN	operador	1118444478	DMP	HECTOR
6	CARLOS ANDRES MORA	AYUDANTE ENTER	1017442803	DMP	
7	Cesar Garcia	AUXILIAR	1038806574	DMP	
8	URIEL de jesus.	Oficial	1037598908	ENCO.	URIEL
9	Jorge Mesa Gs.	OF	71791690	CMCO	
10	Jony Velasquez-O	ENCARGADO	1083744425	ENCOL	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	X	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	24 - febrero - 2025	LUGAR	Oficina Principal

TEMA(S): _____**INDUCCIÓN GESTIÓN SOCIAL**_____

INSTRUCTOR: ____**EMILY CADAVID LÓPEZ**_____**TIEMPO (MINUTOS):** __**20 MIN**____

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Edwar Maria R	98559577	Oficial	M. EN C.	
2	Luis Alberto Ciro N	70166986	AY enTend	EMCO	Luis Ciro
3	Juan Pablo Alvarez	1152 694 936	AY	Emco	Pablo A
4	Kelé Jimeny Lambis	1001782240	Supervisor	D 9 6	
5		3672688	Oficial	MEC	
6	Julian alberto osorio Muñoz	Ayudante.	1152696157	M.E.C	Julian osorio
7	Jorge Alcote	OFICIAL	8126036	Argeon	
8	Adrian Macias	Ayudante	1035232039	M en casa	Adrian M
9	Victor Hugo Flórez A.	Ayudante	1020451795	Argeon	Victor
10	Kevin Andres Tobias	Ayudante	1105391052	Argeon	
11	Ruben Macias	Maestro Obra	70128025	MEC.	
12	Wilberto padilla	Ayudante	1101872261	Argeón	
13	Alexander Osorio Muñoz	Ayudante	1020421151	M.E.C	
14	Oscar Alberto Gaviria 2.	ayudante	71744034	MEC	
15					

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación		Entrenamiento		Inducción	X
Reinducción		Otro					

FECHA	27-feb-2023	LUGAR	oficina principal

TEMA(S): Induccion personal operativo

INSTRUCTOR: Emily Cadavid **TIEMPO (MINUTOS):** 30min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Robinson Bustamante	oficial	1020464269	Excapi	RobinsonB
2	JUVENEY MURILLO P.	oficial	7007705856	DPM	
3	DARIO EUGENIO GOMEZ O	AF	71071841	DMP	
4	José Alfonso Gaviria	Ayudante	1043963858	ECAPI	José Gaviria
5	Wilfredy Hernandez Rivas	Ayudante	1045528480	Excapi	wilfredy
6	Jhon Stiven Gaitán M.	Ayudante	1036646506	excapi	
7	KRINEV DAVID	AYUDANTE	1041547725	EXCAPI	KRINEV
8	Bierson Bejarano	Ayudante	1037480436	DMP	Bierson
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Sin novedades

Emily Cadavid
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SOCIALIZACIÓN VACIADOS

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Socialización vaciado.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Comuna: 11 - Laureles. **Barrio:** las acacias.

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
03	02	25	Juan Gomez	cll 36 # 80-42	1		
03	02	25	Roberto Muñoz	cll 36 # 80-36	1		
03	02	25	Jorge Pedroza	cll 36 # 80-22	1		
03	02	25	Estefania Flores M.	cll 36 # 80b-59	1		
03	02	25	Martha Lucia Roldán	cll 36 # 80b-47	1		

TOTAL

V: volante Total personas socializadas. 5

C: circular

Hoja: 1

De: 1

Powered by CamScanner

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Socialización vaciado concreto

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales.

Comuna: 12 - La america. **Barrio:** Fernini

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
07	02	25	Sandra Milena Cuartas	Cll 53A # 80A - 5	1		
07	02	25	Diana Gomez	Cll 53A # 80A - 9	1		
07	02	25	Yolanda Rojas	Cll 53A # 80A - 23	1		

TOTAL		
V: volante	3	Hoja: 1
C: circular		De: 1

Powered by CamScanner

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Socialización vaciado de concreto.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Comuna: 11 Laureles **Barrio:** Acacias - Lorena.

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
18	02	25	Lorena Alvarez	Calle 36 # 80aa-22	1		Lorena Alvarez
18	02	25	Claudia Salas.	Carrera 79 # 38-74	1		Claudia salas
18	02	25	Manuel Saredra	Cra 79 # 38-72	1		
18	02	25	Ali Sanchez	Cra 79 # 38-68.	1		
18	02	25	Edilma Velez	Cra 79 # 38a-28	1		Edilma Velez.
					TOTAL		
				V: volante			Hoja: 1
				C: circular			De: 1

Personas socializadas total : 5

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Socialización vaciado de concreto.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias

Comuna: 12-la américa **Barrio:** Simón Bolívar.

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
20	02	25	Carolina Salazar	Calle 37D # 82a-60	1		
20	02	25	Antonio Perez	Cll 37D # 82a-48	1		
20	02	25	Doris Tanganfe.	Cll 37D # 82a-42	1		Doris tanganfe
20	02	25	Leonardo ossa.	Cll 37D # 82a-40	1		
20	02	25	Marcela Jaramillo	Cll 37D # 82a-32	1		
20	02	25	Jaime Palacios.	Cll 37D # 82a-38	1		
					TOTAL		
				V: volante			Hoja: 1
				C: circular			De: 1

Personas Socializadas total: 6

Alcaldía de Medellín

REGISTRO DE ENTREGA DE PIEZAS

Contrato No. 4600102792 **Actividad:** Socialización vaciado de concreto.

Objeto: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Comuna: 11-Laureles **Barrio:** las acacias.

DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD V	CANTIDAD C	FIRMA
24	02	25	Juan José Velez Muños	Cra 90aa - 36-07	1		
24	02	25	Lorena Alvarez.	Cll 36 80aa-22.	1		Lorena Alvarez
24	02	25	Hernando Valencia	Cra 80 # 35a-41.	1		H Valencia
					TOTAL		
				V: volante	3.		Hoja:
				C: circular			De:

Personas socializadas

ANEXOS G.
COMPONENTE AMBIENTAL

SERVICIOS DE BAÑOS

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022275

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/06)

Contrato

Contrato: 901808554_2
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0123
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha	Hora inicial	Hora Final	Duración
2025/02/06	2025/02/06 15:27:24	2025/02/06 15:29:03	00:01:39

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
CAMILO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
60

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ RAFAEL ENRRIQUE NAVARRO CABRALES
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Jimena Castro

CARGO
Ambiental

FIRMA CLIENTE

Jimena Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022276

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/06)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0043 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/06 **Hora inicial:** 2025/02/06 15:40:05 **Hora Final:** 2025/02/06 15:42:04 **Duración:** 00:01:59

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
CAMILO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
20

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ RAFAEL ENRRIQUE NAVARRO CABRALES
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Jimena Castro

CARGO
Ambiental

FIRMA CLIENTE

Jimena Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022277

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/06)

Contrato

Contrato: 901808554_2
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0038
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/06 | **Hora inicial:** 2025/02/06 15:54:56 | **Hora Final:** 2025/02/06 15:57:35 | **Duración:** 00:02:39

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
CAMILO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
60

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ RAFAEL ENRRIQUE NAVARRO CABRALES
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Jimena Castro

CARGO
Ambiental

FIRMA CLIENTE

Jimena Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022278

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/06)

Contrato

Contrato: 901808554_4
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 36 # CRA 81
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0167
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/06 **Hora inicial:** 2025/02/06 15:58:36 **Hora Final:** 2025/02/06 16:00:46 **Duración:** 00:02:10

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Sn

FOTO INTERNA





FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022279

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/06)

Contrato

Contrato: 901808554_4
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 36 # CRA 81
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0174
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/06 **Hora inicial:** 2025/02/06 16:04:25 **Hora Final:** 2025/02/06 16:07:05 **Duración:** 00:02:40

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Sn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

FIRMA CLIENTE

Jimena Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022280

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/06)

Contrato

Contrato: 901808554_6 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CALLE 53A CON CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0069 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/06 **Hora inicial:** 2025/02/06 16:36:14 **Hora Final:** 2025/02/06 16:37:48 **Duración:** 00:01:34

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
FERRINI

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
MILLAN CUENCA ERNESTO

CELULAR
3104684570

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Sn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

FIRMA CLIENTE

Jimena Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022311

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/07)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0258 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/07 **Hora inicial:** 2025/02/07 13:03:12 **Hora Final:** 2025/02/07 13:13:39 **Duración:** 00:10:27

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
CAMILO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA




CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ HAROLD YESID AGUIRRE ORTIZ
☑ RAFAEL ENRRIQUE NAVARRO CABRALES

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022312

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/07)

Contrato

Contrato: 901808554_7 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CARRERA 79 TRANSVERSAL 39B **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0137 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/07 **Hora inicial:** 2025/02/07 13:08:03 **Hora Final:** 2025/02/07 13:12:45 **Duración:** 00:04:42

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LORENA

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ HAROLD YESID AGUIRRE ORTIZ
☑ RAFAEL ENRRIQUE NAVARRO CABRALES

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE

Viviana Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022453

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/12)

Contrato

Contrato: 901808554_4
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 36 # CRA 81
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0174
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/12 **Hora inicial:** 2025/02/12 07:54:04 **Hora Final:** 2025/02/12 08:19:36 **Duración:** 00:25:32

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
20

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Bn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ HALBER ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
☑ LEONARDO ESPITIA

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022454

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/12)

Contrato

Contrato: 901808554_4 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CALLE 36 # CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0167 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/12 **Hora inicial:** 2025/02/12 07:56:18 **Hora Final:** 2025/02/12 08:18:45 **Duración:** 00:22:27

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
20

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Bn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
- [x] HALBER ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
- [x] LEONARDO ESPITIA

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022455

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/12)

Contrato

Contrato: 901808554_2
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0038
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/12 **Hora inicial:** 2025/02/12 07:59:19 **Hora Final:** 2025/02/12 08:15:15 **Duración:** 00:15:56

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Bn

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ HALBER ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
☑ LEONARDO ESPITIA

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022462

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/12)

Contrato

Contrato: 901808554_6 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CALLE 53A CON CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0069 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/12 **Hora inicial:** 2025/02/12 08:26:28 **Hora Final:** 2025/02/12 08:39:03 **Duración:** 00:12:35

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
FERRINI

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
MILLAN CUENCA ERNESTO

CELULAR
3104684570

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
20

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Bn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ HALBER ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Juan david

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022469

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/12)

Contrato

Contrato: 901808554_8
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CRA 82A ENTRE CALLE 36 y 37D
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0043
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/12 **Hora inicial:** 2025/02/12 09:14:29 **Hora Final:** 2025/02/12 09:31:31 **Duración:** 00:17:02

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Bn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ HALBER ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Jimena castro

CARGO
Sst

FIRMA CLIENTE

Fernanda.

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022471

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/12)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0123 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/12 **Hora inicial:** 2025/02/12 08:50:48 **Hora Final:** 2025/02/12 09:32:30 **Duración:** 00:41:42

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
20

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Bn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ HALBER ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
☑ LEONARDO ESPITIA

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022476

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/12)

Contrato

Contrato: 901808554_7 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CARRERA 79 TRANSVERSAL 39B **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0137 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/12 **Hora inicial:** 2025/02/12 10:13:47 **Hora Final:** 2025/02/12 10:19:46 **Duración:** 00:05:59

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LORENA

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
15

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Bn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
- [x] HALBER ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
- [x] LEONARDO ESPITIA

FIRMA CLIENTE

Jimena Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022083

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/03)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0123 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/03 **Hora inicial:** 2025/02/03 13:42:29 **Hora Final:** 2025/02/03 14:41:44 **Duración:** 00:59:15

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
CAMILO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
20

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Jimena Castro

CARGO
Ambiental

FIRMA CLIENTE

Jimena Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - INSTALACIÓN ACTIVO

N° **022091**

ORDEN DE SERVICIO - INSTALACIÓN ACTIVO
(2025/02/03)

Contrato

Contrato: 901808554_4 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CALLE 36 # CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: INSTALACION BAÑO OBRA

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0167 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha	Hora inicial	Hora Final	Duración
2025/02/03	2025/02/03 15:32:34	2025/02/03 15:43:33	00:10:59

Detalle.

INSTALACIÓN

PUNTO DE REFERENCIA
GLORIERA DON QUIJOTE

NOMBRE DE ASESOR
ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ BEDOYA

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

Pared (Derecho, izquierdo y posterior)
BUENO

Foto



Observaciones
No

Techo
BUENO

Foto



Observaciones
No

Puerta
BUENO

Foto



Observaciones
No

Puerta (Tranca puerta rotatoria)
BUENO


Foto



Observaciones
No

Puerta (Porta candados)
BUENO

Foto



Cantidad
1

Observaciones
No

Piso estiba moldeada
BUENO


Foto



Observaciones
No

Bomba de pie plastica
BUENO

Foto



Observaciones
No

Ensamble asiento taza
BUENO

Foto



Observaciones
No

Tanque
BUENO

Foto



Observaciones
No

Orinal
BUENO

Foto



Observaciones
No

Orinal tubo de desague
BUENO

Foto



Observaciones
No

Lamina contrapeso
BUENO

Foto



Observaciones
No

Asiento con tapa
BUENO

Foto



Observaciones
No

Portapapel
BUENO

Foto



Observaciones
No

¿EL EQUIPO TIENE ALGUNA PARTE DAÑADA?
No

FOTOS UBICACIÓN DEL BAÑO




CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Estefani Roa

CARGO
Auxiliar Vial

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN



6.2444396, -75.6013023

INSTALACION OBRA

VISITA COMPLETADA

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° **022093**

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/03)

Contrato

Contrato: 901808554_4 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CALLE 36 # CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0174 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/03 **Hora inicial:** 2025/02/03 15:26:17 **Hora Final:** 2025/02/03 15:52:11 **Duración:** 00:25:54

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Sn

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° **022094**

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/03)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0038 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/03	Hora inicial: 2025/02/03 15:23:52	Hora Final: 2025/02/03 15:47:05	Duración: 00:23:13

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
CAMILO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Sn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - INSTALACIÓN ACTIVO

N° **022095**

ORDEN DE SERVICIO - INSTALACIÓN ACTIVO
(2025/02/03)

Contrato

Contrato: 901808554_2
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: INSTALACION BAÑO OBRA

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0043
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/03 | **Hora inicial:** 2025/02/03 14:46:58 | **Hora Final:** 2025/02/03 15:46:04 | **Duración:** 00:59:06

Detalle.

INSTALACIÓN

PUNTO DE REFERENCIA
BODEGA GUAYABAL

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

Pared (Derecho, izquierdo y posterior)
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Techo
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Puerta
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Puerta (Tranca puerta rotatoria)
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Puerta (Porta candados)
BUENO

Foto




Cantidad
1

Observaciones
Sn

Piso estiba moldeada
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Bomba de pie plastica
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Ensamble asiento taza
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Tanque
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Orinal
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Orinal tubo de desague
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Lamina contrapeso
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

Asiento con tapa
BUENO


Foto



Observaciones
Sn

Portapapel
BUENO

Foto



Observaciones
Sn

¿EL EQUIPO TIENE ALGUNA PARTE DAÑADA?
No

FOTOS UBICACIÓN DEL BAÑO



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ SERGIO RAMIRO NARANJO CANO

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Estefania Roa

CARGO
Auxiliar Vial

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN



6.2466353, -75.6058397

INSTALACION OBRA

VISITA COMPLETADA

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022673

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0258 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 **Hora inicial:** 2025/02/17 11:38:36 **Hora Final:** 2025/02/17 11:43:46 **Duración:** 00:05:10

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA




CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022674

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_7 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CARRERA 79 TRANSVERSAL 39B **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0137 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 **Hora inicial:** 2025/02/17 11:41:06 **Hora Final:** 2025/02/17 11:43:07 **Duración:** 00:02:01

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LORENA

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA




CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - INSTALACIÓN ACTIVO

N° 022676

ORDEN DE SERVICIO - INSTALACIÓN ACTIVO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_8
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CRA 82A ENTRE CALLE 36 y 37D
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: INSTALACION BAÑO OBRA
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0070
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 | **Hora inicial:** 2025/02/17 11:47:37 | **Hora Final:** 2025/02/17 11:53:43 | **Duración:** 00:06:06

Detalle.

INSTALACIÓN

PUNTO DE REFERENCIA
BODEGA GUAYABAL

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

Pared (Derecho, izquierdo y posterior)
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Techo
BUENO

Foto



Observaciones
Nq

Puerta
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Puerta (Tranca puerta rotatoria)
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Puerta (Porta candados)
BUENO

Foto



Cantidad
2

Observaciones
Na

Piso estiba moldeada
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Bomba de pie plastica
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Ensamble asiento taza
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Tanque
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Orinal
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Orinal tubo de desague
BUENO


Foto



Observaciones
Na

Lamina contrapeso
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Asiento con tapa
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Portapapel
BUENO

Foto



Observaciones
Na

¿EL EQUIPO TIENE ALGUNA PARTE DAÑADA?
No

FOTOS UBICACIÓN DEL BAÑO




CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN



6.2676987, -75.5962582

INSTALACION OBRA

VISITA COMPLETADA

clickidea

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022709

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_3
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CARRERA 50 CALLE 46
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0219
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 | **Hora inicial:** 2025/02/17 14:51:00 | **Hora Final:** 2025/02/17 14:53:41 | **Duración:** 00:02:41

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
CALLE NUEVA

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE

Jennifer

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022921

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_3
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CARRERA 50 CALLE 46
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0219
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 **Hora inicial:** 2025/02/20 12:13:19 **Hora Final:** 2025/02/20 12:14:39 **Duración:** 00:01:20

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
CALLE NUEVA

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ RAFAEL ENRRIQUE NAVARRO CABRALES

FIRMA CLIENTE

Tatiana

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022927

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0123 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 **Hora inicial:** 2025/02/20 12:48:30 **Hora Final:** 2025/02/20 12:52:15 **Duración:** 00:03:45

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE

Fernanda

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022928

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_6
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 53A CON CRA 81
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0288
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 **Hora inicial:** 2025/02/20 12:49:52 **Hora Final:** 2025/02/20 12:51:03 **Duración:** 00:01:11

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
FERRINI

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
MILLAN CUENCA ERNESTO

CELULAR
3104684570

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE

Fernanda

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022933

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_8 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 82A ENTRE CALLE 36 y 37D **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0043 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 **Hora inicial:** 2025/02/20 13:16:00 **Hora Final:** 2025/02/20 13:18:27 **Duración:** 00:02:27

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LA 82 A

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE

Jimena Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022937

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0038 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 **Hora inicial:** 2025/02/20 13:28:07 **Hora Final:** 2025/02/20 13:43:40 **Duración:** 00:15:33

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022938

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_4 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CALLE 36 # CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0174 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 **Hora inicial:** 2025/02/20 13:41:54 **Hora Final:** 2025/02/20 13:43:02 **Duración:** 00:01:08

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022939

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_4
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 36 # CRA 81
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0167
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 | **Hora inicial:** 2025/02/20 13:29:14 | **Hora Final:** 2025/02/20 13:44:37 | **Duración:** 00:15:23

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA





FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022477

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/12)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0258 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/12 **Hora inicial:** 2025/02/12 10:16:10 **Hora Final:** 2025/02/12 10:18:59 **Duración:** 00:02:49

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Bn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ HALBER ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Jimena castro

CARGO
Sst

FIRMA CLIENTE

Jimena Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022486

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/12)

Contrato

Contrato: 901808554_3
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CARRERA 50 CALLE 46
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0219
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/12 **Hora inicial:** 2025/02/12 11:02:08 **Hora Final:** 2025/02/12 11:17:33 **Duración:** 00:15:25

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Bn

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA




CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ HALBER ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Jimena castro

CARGO
Sst

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022651

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0038 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 **Hora inicial:** 2025/02/17 09:55:40 **Hora Final:** 2025/02/17 10:07:40 **Duración:** 00:12:00

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022652

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_4
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 36 # CRA 81
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0174
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 **Hora inicial:** 2025/02/17 09:57:57 **Hora Final:** 2025/02/17 10:07:05 **Duración:** 00:09:08

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado pp

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022653

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_4 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CALLE 36 # CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0167 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 **Hora inicial:** 2025/02/17 10:04:42 **Hora Final:** 2025/02/17 10:06:24 **Duración:** 00:01:42

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
- [x] JUAN DAVID HURTADO HURTADO
- [x] LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022657

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_6
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 53A CON CRA 81
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0069
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 **Hora inicial:** 2025/02/17 10:15:56 **Hora Final:** 2025/02/17 10:17:23 **Duración:** 00:01:27

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
FERRINI

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
MILLAN CUENCA ERNESTO

CELULAR
3104684570

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022660

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0123 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 **Hora inicial:** 2025/02/17 10:26:53 **Hora Final:** 2025/02/17 10:28:58 **Duración:** 00:02:05

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
- [x] LEONARDO ESPITIA
- [x] JUAN DAVID HURTADO HURTADO

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE

Fernanda

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

Biosépticos®

ORDEN DE SERVICIO - INSTALACIÓN ACTIVO

N° **022663**

ORDEN DE SERVICIO - INSTALACIÓN ACTIVO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_6
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 53A CON CRA 81
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: INSTALACION BAÑO OBRA
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0288
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 | **Hora inicial:** 2025/02/17 10:33:04 | **Hora Final:** 2025/02/17 10:39:09 | **Duración:** 00:06:05

Detalle.

INSTALACIÓN

PUNTO DE REFERENCIA
BODEGA GUAYABAL

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

Pared (Derecho, izquierdo y posterior)
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Techo
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Puerta
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Puerta (Tranca puerta rotatoria)
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Puerta (Porta candados)
BUENO

Foto



Cantidad
2

Observaciones
Na

Piso estiba moldeada
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Bomba de pie plastica
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Ensamble asiento taza
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Tanque
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Orinal
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Orinal tubo de desague
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Lamina contrapeso
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Asiento con tapa
BUENO

Foto



Observaciones
Na

Portapapel
BUENO

Foto



Observaciones
Na

¿EL EQUIPO TIENE ALGUNA PARTE DAÑADA?
No

FOTOS UBICACIÓN DEL BAÑO



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE

FERNANDA

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

Ver Ubicación

6.2453169, -75.6044811

INSTALACION OBRA

VISITA COMPLETADA

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° **022665**

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/17)

Contrato

Contrato: 901808554_8 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 82A ENTRE CALLE 36 y 37D **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0043 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C8 ESP945
OPER004



Resumen

Fecha: 2025/02/17 **Hora inicial:** 2025/02/17 10:46:04 **Hora Final:** 2025/02/17 10:48:33 **Duración:** 00:02:29

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LA 82 A

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Na

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JOHN ALEXANDER RENDON OSORIO

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE

Fernanda

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 023270

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/26)

Contrato

Contrato: 901808554_4 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 36 # CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0174 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/26 **Hora inicial:** 2025/02/26 07:57:32 **Hora Final:** 2025/02/26 08:27:19 **Duración:** 00:29:47

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
ACACIAS

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JAIRO DE JESUS SEPULVEDA


TRIPULACIÓN
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Emco soluciones civiles sas

CARGO
Encargado

ENVIAR COPIA AL SIGUIENTE CORREO
No

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible,

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 023272

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/26)

Contrato

Contrato: 901808554_6
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CALLE 53A CON CRA 81
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0069
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/26 | **Hora inicial:** 2025/02/26 08:53:03 | **Hora Final:** 2025/02/26 08:54:57 | **Duración:** 00:01:54

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
FERRINI

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
MILLAN CUENCA ERNESTO

CELULAR
3104684570

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JAIRO DE JESUS SEPULVEDA

TRIPULACIÓN
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Emco soluciones civiles sas

CARGO
Encargado

ENVIAR COPIA AL SIGUIENTE CORREO
No

FIRMA CLIENTE

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible,

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° **023275**

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/26)

Contrato

Contrato: 901808554_8 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 82A ENTRE CALLE 36 y 37D **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0070 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/26 **Hora inicial:** 2025/02/26 09:21:43 **Hora Final:** 2025/02/26 09:37:56 **Duración:** 00:16:13

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LA 82 A

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JAIRO DE JESUS SEPULVEDA


TRIPULACIÓN
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Emco soluciones civiles sas

CARGO
Encargado

ENVIAR COPIA AL SIGUIENTE CORREO
No

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible,

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 023276

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/26)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0258 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/26 **Hora inicial:** 2025/02/26 09:23:05 **Hora Final:** 2025/02/26 09:37:11 **Duración:** 00:14:06

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
0

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JAIRO DE JESUS SEPULVEDA


TRIPULACIÓN
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Emco soluciones civiles sas

CARGO
Encargado

ENVIAR COPIA AL SIGUIENTE CORREO
No

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible,

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 023285

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/26)

Contrato

Contrato: 901808554_7 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CARRERA 79 TRANSVERSAL 39B **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0137 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/26 **Hora inicial:** 2025/02/26 09:46:15 **Hora Final:** 2025/02/26 09:48:07 **Duración:** 00:01:52

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LORENA

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JAIRO DE JESUS SEPULVEDA

TRIPULACIÓN
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Emco soluciones civiles sas

CARGO
Encargado

ENVIAR COPIA AL SIGUIENTE CORREO
No

FIRMA CLIENTE

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible,

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 023293

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/26)

Contrato

Contrato: 901808554_3 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CARRERA 50 CALLE 46 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0219 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/26 **Hora inicial:** 2025/02/26 11:21:24 **Hora Final:** 2025/02/26 11:24:09 **Duración:** 00:02:45

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
CALLE NUEVA

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA




CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ HAROLD YESID AGUIRRE ORTIZ

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Emco soluciones civiles SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° **023301**

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/26)

Contrato

Contrato: 901808554_8 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 82A ENTRE CALLE 36 y 37D **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0043 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/26 **Hora inicial:** 2025/02/26 12:03:23 **Hora Final:** 2025/02/26 12:15:05 **Duración:** 00:11:42

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LA 82 A

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
40

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ HAROLD YESID AGUIRRE ORTIZ

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Emco soluciones civiles SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE

FERNANDA

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 023302

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/26)

Contrato

Contrato: 901808554_6 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CALLE 53A CON CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0288 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/26 **Hora inicial:** 2025/02/26 12:18:58 **Hora Final:** 2025/02/26 12:20:11 **Duración:** 00:01:13

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
FERRINI

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
MILLAN CUENCA ERNESTO

CELULAR
3104684570

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ HAROLD YESID AGUIRRE ORTIZ

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Emco soluciones civiles SAS

CARGO
Encargado

FIRMA CLIENTE

FERNANDA

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 023308

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/26)

Contrato

Contrato: 901808554_2 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0123 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
C2 SVO402
OPER001



Resumen

Fecha: 2025/02/26 **Hora inicial:** 2025/02/26 13:54:49 **Hora Final:** 2025/02/26 13:57:13 **Duración:** 00:02:24

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA



FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
JAIRO DE JESUS SEPULVEDA

TRIPULACIÓN
☑ LEONARDO ESPITIA

NOMBRE Y APELLIDO CLIENTE
Emco soluciones civiles sas

CARGO
Encargado

ENVIAR COPIA AL SIGUIENTE CORREO
No

FIRMA CLIENTE

Fernando

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible,

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022942

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_6 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CALLE 53A CON CRA 81 **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0069 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 **Hora inicial:** 2025/02/20 13:57:34 **Hora Final:** 2025/02/20 14:00:13 **Duración:** 00:02:39

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
FERRINI

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
MILLAN CUENCA ERNESTO

CELULAR
3104684570

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
No

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022950

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_8
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CRA 82A ENTRE CALLE 36 y 37D
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0070
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 **Hora inicial:** 2025/02/20 14:56:56 **Hora Final:** 2025/02/20 14:59:39 **Duración:** 00:02:43

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LA 82 A

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Sn

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022951

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_7 **Cliente:** EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Dirección: CARRERA 79 TRANSVERSAL 39B **Barrio:** MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO

Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0137 **Nombre Activo:** 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 **Hora inicial:** 2025/02/20 14:55:30 **Hora Final:** 2025/02/20 15:00:29 **Duración:** 00:04:59

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
LORENA

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Sn

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE

Jimeno Castro

Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO

N° 022952

ORDEN DE SERVICIO - ASEO PERIODICO
(2025/02/20)

Contrato

Contrato: 901808554_2
Cliente: EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Dirección: CRA 81A # 35-48, SIMON BOLIVAR MEDELLIN, ANT
Barrio: MEDELLIN

Agenda

Asunto: ASEO PERIODICO
Descripción: Estamos encantados de informarte que nuestro servicio se prestará el día de hoy entre 7:00 am y 5:00 pm. ¡Estamos listos para brindarte la mejor experiencia posible

Activo

Sticker: BAÑO0258
Nombre Activo: 1. BAÑO

Usuarios

Usuario
CNT2 LLX158
OPER010

Resumen

Fecha: 2025/02/20 | **Hora inicial:** 2025/02/20 14:58:01 | **Hora Final:** 2025/02/20 15:04:14 | **Duración:** 00:06:13

Detalle.

ASEO PERIODICO (BAÑOS PROPIOS)

PUNTO REFERENCIA
PARQUE SIMON BOLIVAR

NOMBRE ASESOR
SERGIO SANCHEZ GONZALEZ

CONTACTO
JUAN CAMILO FEO

CELULAR
3164532508

CANTIDAD AGUA RESIDUAL(Litros)
30

PAPEL
2

BIODEGRADABLE
1

BOLSA
1

OBSERVACIONES
Sn

FOTO INTERNA




FOTO EXTERNA



CONDUCTOR
HARRISON PEREZ RUIZ

TRIPULACIÓN
☑ JUAN DAVID HURTADO HURTADO

FIRMA CLIENTE



Se autoriza a BIOSEPTICOS SAS para realizar contacto directo o por medio de cualquier tercero debidamente acreditado por BIOSEPTICOS SAS con fines comerciales, promociones, información de producto de interés y el cobro de cartera. Al firmar este formato, el cliente autoriza expresamente a BIOSEPTICOS SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensaje de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, entre otros.

UBICACIÓN