

Sincelejo 13 de noviembre de 2024 ***OFRJ-2024-044***

ARQUITECTA
YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH
Interventoría.

Referencia: Contrato de obra N° SAMC 03 de 2024, cuyo objeto contractual es: **"ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO.

Arquitecta Yolanda Jiménez,

Cordial saludo.

Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente una prórroga de diez **(10)** días adicionales al plazo del contrato de obra mencionado, a partir del 20 de noviembre de 2024. Esta solicitud se fundamenta en las siguientes razones:

Condiciones Climáticas Adversas: Durante el periodo reciente, el departamento de Sucre ha experimentado condiciones de lluvia intensa que han afectado gravemente las áreas de trabajo de los Palacios de Justicia en los municipios de Sucre, San Marcos y San Benito Abad. La cantidad de precipitaciones ha sido excepcionalmente alta, ocasionando el deterioro de las vías de acceso a estas localidades

Las lluvias no solo han aumentado en frecuencia, sino también en intensidad, limitando la capacidad de transporte de materiales y equipos necesarios para el avance en la obra. Estas condiciones han generado un impacto directo en los tiempos de traslado y entrega, afectando la cadena logística en cada fase del proyecto, desde la compra de insumos hasta su instalación en los frentes de trabajo. Este tipo de clima ha causado incluso la suspensión temporal de actividades en algunos momentos, por cuestiones de seguridad tanto para el equipo humano como para los bienes transportados, debido a que las condiciones en carretera se vuelven riesgosas y exponen a los operarios y transportistas a situaciones potencialmente peligrosas.



Para respaldar esta solicitud, anexamos el informe climático de los municipios de Sucre, San Marcos y San Benito Abad, que muestra la frecuencia y magnitud de las lluvias en las últimas semanas, así como las alertas emitidas por las autoridades meteorológicas. Este informe refleja el impacto que estas condiciones climáticas adversas tienen en el departamento y, en particular, en las zonas de ejecución del contrato, razón por la cual solicitamos la extensión en el plazo para cumplir con los objetivos propuestos de manera segura y efectiva.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y a su pronta respuesta.

Se anexa reprogramación de obra.

Atentamente,

Y.G.H SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Nit: 901470623-2
R/L YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ
C.C. 92.532.061.

ESTADO DEL CLIMA.

SUCRE SUCRE.

Tiempo mensual - Sucre, Sucre, Colombia

A partir de las 11:43 a.m. GMT-05:00

< Oct. | Nov ▾ 2024 ▾ | Vista | Dic. >

SOL	LUN	MAR	MIÉ	JUE.	VIE	SÁB
27 95° 76°	28 91° 76°	29 91° 77°	30 89° 74°	31 86° 74°	1 87° 74°	2 86° 75°
3 88° 74°	4 88° 74°	5 92° 76°	6 92° 74°	7 89° 74°	8 86° 74°	9 88° 75°
10 87° 74°	11 84° 73°	12 90° 75°	13 91° 74°	14 87° 74°	15 92° 75°	16 90° 75°
17 89° 75°	18 89° 74°	19 87° 73°	20 89° 74°	21 89° 74°	22 88° 74°	23 89° 73°
24 90° 73°	25 90° 74°	26 90° 74°	27 90° 74°	28 91° 73°	29 Promedio -- --	30 Promedio -- --

SAN MARCOS

Tiempo mensual - San Marcos, Sucre, Colombia

A partir de las 11:42 a.m. GMT-05:00

< Oct. | Nov 2024 | Vista | Dic. >

SOL	LUN	MAR	MIÉ	JUE.	VIE	SÁB
27 95° 76°	28 91° 77°	29 91° 76°	30 89° 75°	31 86° 75°	1 86° 74°	2 86° 75°
3 86° 74°	4 87° 74°	5 91° 76°	6 91° 76°	7 89° 75°	8 86° 74°	9 88° 75°
10 87° 74°	11 85° 73°	12 90° 73°	13 91° 74°	14 89° 73°	15 92° 74°	16 91° 75°
17 90° 75°	18 89° 74°	19 89° 74°	20 89° 74°	21 89° 74°	22 89° 74°	23 89° 73°
24 90° 74°	25 90° 74°	26 89° 74°	27 90° 74°	28 90° 74°	29 Promedio -- --	30 Promedio -- --

SAN BENITO ABAD.

Tiempo mensual - San Benito Abad, Sucre, Colombia

A partir de las 11:42 a.m. GMT-05:00

< Oct. | Nov 2024 | Vista | Dic. >

SOL	LUN	MAR	MIÉ	JUE.	VIE	SÁB
27 95° 76°	28 92° 77°	29 91° 77°	30 89° 74°	31 86° 74°	1 86° 74°	2 86° 74°
3 86° 74°	4 86° 74°	5 91° 76°	6 92° 75°	7 89° 74°	8 83° 73°	9 88° 74°
10 88° 74°	11 85° 73°	12 89° 73°	13 91° 73°	14 87° 73°	15 92° 74°	16 91° 75°
17 89° 75°	18 90° 74°	19 88° 74°	20 89° 75°	21 89° 74°	22 89° 74°	23 89° 74°
24 90° 74°	25 90° 74°	26 90° 74°	27 90° 74°	28 91° 74°	29 Promedio -- --	30 Promedio -- --