BOGOTÁ

SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia:	Objetivo:	
Direccion Adtiva. Financiera	Seguimiento cronograma- Entrega muestras montaje puertas cto 1347 de 2024.	
Fecha: 21 de Enero 2025	**Lugar:** DAF- Alcaldia Bogotá	**Hora:** 10:00am

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Mauricio Cortes		MASE SAS	3192114355	
Iralo Fernández Gb	DAF	SGAUB		

Desarrollo

El Ingeniero Mauricio Cortes de la Empresa MASE Ingenieria entrega a la Entidad las muestras de carpinteria metálica a instalar, la muestra de vidrio de 21 mlm de espesor, aclara entonces que el nivel de certificación balistico y de blindajes es Nivel 1 (Calibre 38), entrega muestras de chapa y manija, que corresponden al anexo técnico. El dia sábado 25 de Enero de 2025, entregará las muestras de pintura sobre metal (pintura electrostática) para selección del color y acabado por la DAF.

BOGOTÁ	SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ EVIDENCIA DE REUNIÓN

Con respecto de la modulación de las puertas se concluye entonces:

Despacho Secretaría Jurídica: La puerta redondeada queda con modulo Fijo en la parte curva superior y dos hojas batientes que aperturan la totalidad del vano y permiten la apertura de las puertas hasta el tope con el nuevo marco.

La puerta rectangular lleva dos hojas batientes que aperturan la totalidad del vano y permiten apertura de las puertas de madera. (Municipal piso 3)

Despacho de Gabinete: Municipal piso 2, se dispondrán 3 secciones de puerta con marcos; dos laterales Fijas y una batiente central que permite la apertura total de la hoja central hasta 90° esto en las dos puertas de madera.

El contratista nuevamente verifica los detalles de espesores de marcos que se usarán para las nuevas puertas a instalar

Anexos: