COSERVIPP
SEGURIDAD PRIVADA

SC-CER-325105

SC-CER-150851

SC-CER-321284

SP-CER-878406

COLBOG 00944-1-2

GS 313

INFORME DE TECNOLOGÍA GRUPO No 2

CARLOS FERNÁNDEZ

COORDINADOR MEDIOS TECNOLÓGICOS

BOGOTA, 4 DE MARZO DE 2025

7433277
3102075259
www.coservipp.com
Cra. 47a #93-78, Bogotá
Diagonal 94 bis # 56 -37 Barrio Rionegro

Informe de tecnología Grupo N° 2

1. Objetivo

Con toda atención me permito dar cumplimiento a los requerimientos mensuales del desarrollo del contrato de vigilancia cuyo Objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA SDIS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO Y DEBA CUSTODIAR." GRUPO N. 2, prestado por la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Coservipp Ltda., durante el lapso comprendido del 01 al 28 de Febrero de 2025, en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Mártires, Santa Fe – Candelaria y Teusaquillo; según contrato suscrito con la Secretaria Distrital de Integración Social, No 9477 del 10 de Diciembre del 2024, referente a los medios tecnológicos instalados en las diferentes sedes, así:

BARRIOS UNIDOS	2	0	0	0	9	78	0
CHAPINERO	4	0	0	0	8	54	0
MARTIRES	10	0	0	0	17	175	0
SANTAFE - CANDELARIA	21	0	0	0	18	239	1
TEUSAQUILLO	2	0	0	0	6	50	0

2. Fecha de ejecución del servicio:

La ejecución corresponde al lapso comprendido del 01 al 28 de Febrero de 2025.

Lugar de la prestación del servicio
Grupo 2 – localidades:

- *Barrios Unidos*
- *Chapinero*
- *Mártires*
- *Santafé – Candelaria*
- *Teusaquillo*

3. Descripción del servicio

Durante la fecha de ejecución señalada se realizaron visitas técnicas a las 64 unidades operativas con medios tecnológicos, con el fin de verificar el funcionamiento, configuración de los equipos e infraestructura, estado de almacenamiento y grabaciones en los discos duros que componen los sistemas de

SC-CER-325105
SC-CER-150851
SC-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313

CCTV, de acuerdo a las condiciones descritas en el anexo técnico con el objeto de ***"PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA SDIS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO Y DEBA CUSTODIAR."****, describiendo las actividades realizadas a continuación:*

4.1. Visitas técnicas realizadas con novedades encontradas:

5/02/2025	JI SAN LUIS	Descarga de videos	Se descargan los vídeos referentes a la cámara 6 desde las 830 a las 1300 del día 3 de febrero, y desde las 0900 a las 1400 del día 04 de febrero
6/02/2025	NIVEL CENTRAL	Cambio discos duros	Se realiza el cambio de discos duros a los NVR dispuestos en nivel central Se instalan 10 discos duros de 10 TB NUEVOS y se desmontan 14 discos duros con grabaciones desde el 30 de septiembre hasta el 6 de febrero de los 5 NVR Quedan los sistemas grabando por movimiento
21/02/2025	J.I. lugar del recreo	Cámara en falla	Cámara piso 2 sin imagen debido a corte en cableado de la misma durante la instalación de cubierta en patio interior, queda el sistema con 4 cámaras en correcto funcionamiento
24/02/2025	Wawita Kunapa Wasi	Desmontaje de cámaras	Desmontaje de cámaras por adecuación. El maestro encargado de la obra Javier García manifiesta que no es necesario el desmontaje ya que se van a trabajar por el techo y no es necesario quitar las cámaras. Solo es necesario instalar canaleta en uno de los salones.
26/02/2025	J.I. Payacua	Desmonte sistema de CCTV	Se realiza el desmonte del sistema de CCTV dispuesto en el jardín infantil Payacua debido a la entrega del inmueble.

4.1. Registro fotográfico visitas técnicas realizadas:





SC-CER-325105
SC-CER-150851
SC-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313





5. *Observaciones:*

- *Las novedades referentes a fallos de equipos de los sistemas de CCTV fueron solucionadas quedando en correcto funcionamiento.*
- *Se realizo em mantenimiento preventivo y cambio de Discos duros para garantizar la grabación de losa sistemas en cada una de las sedes.*

Agradezco su atención y en espera a sus comentarios.

Atentamente:

Carlos Stevan Fernandez Torres
Coordinador Medios Tecnológicos
Correo *coordinador.tecnico@megaseguridad.co.*

SC-CER-325105
SC-CER-150851
SC-CER-321284
SP-CER-878406
COLBOG 00944-1-2
GS 313