.

**“INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.”**

**CONTRATISTA: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**Rep. Legal. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**INTERVENTORIA: INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**OSCAR LUIS HERAZO SEBA**

**Rep. Legal De INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**SUPERVISOR DE CONTRATO**

**FRANCY LORENA HERNÁNDEZ ARRIETA**

**SINCELEJO - SUCRE**

**INFORME FINAL DE INTERVENTORIA**

**FEBRERO DEL 2025**

**INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA**

**27 DE DICIEMBRE DE 2024-25 DE FEBRERO DE 2025**

**REGISTRO DE APROBACIÓN**

**PRESENTADO POR:**

***OSCAR LUIS HERAZO SEBA***

*Representante legal INGENORTE*

*Interventoría.*

**APROBO:**

***FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA***

*SUPERVISION.*

**Tabla de contenido**

**INTRODUCCIÓN** ..... 4
**GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO** ..... 5
**INFORMACIÓN GENERAL** ..... 5
**CUADRO DE RESPONSABILIDADES** ..... 5
**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** ..... 6
**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** ..... 6
**CONTRATOS SUSCRITOS** ..... 7
**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA** ..... 7
**CONTROL DE POLIZAS** ..... 8
**CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA** ..... 8
**ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE INICIO** ..... **¡Error! Marcador no definido.**
**CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORIA** ..... 11
**CONTROL LEGAL DEL CONTRATO** ..... 12
**CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES** ..... 13
**DISPOSICIONES LABORALES DE LA INTERVENTORÍA** ..... 13
**CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR INTERVENTORIA** ... **¡Error! Marcador no definido.**
**CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUCRITOS** ..... 14
**BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA** ..... 14
**BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** ..... 14
**ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO** ..... 14
**FORMA DE PAGO** ..... 15
**FORMA DE PAGO DEL CONTRATISTA** ..... 15
**FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA** ..... 15
**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA** ..... 15
**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA EN PORCENTAJE** ..... 16
**AVANCE DE OBRA** ..... **¡Error! Marcador no definido.**
**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES** ..... **¡Error! Marcador no definido.**

## INTRODUCCIÓN

Con el fin de adecuar y mejorar la infraestructura de la zona del gimnasio en la torre AB de **SINCELEJO**, en departamento de Sucre, se desarrolla el proyecto **"INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES."**

Mediante el **Contrato N°. MC 23 DE 2024** celebrado el **17 DE DICIEMBRE DE 2024** e iniciado el **20 DE DICIEMBRE DE 2025**; solo con vigilancia de la supervisión posteriormente se procedió a firmar el 27 de diciembre el acta de inicio del **CONTRATO DE INTERVENTORIA,** firmado por **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.,** ejerciendo las labores de **INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.**Con el propósito de adelantar las actividades de control y seguimiento sobre la ejecución del **CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA Nº MC-23-2024**, suscrito entre el **CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO,** cuyo objeto es la **"INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES."**
En aras de cumplir con el control y seguimiento del proyecto se constituye el presente documento, correspondiente al informe de interventoría número 1 del contrato de obra MC-23-2024 con objeto **"INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES."**, del periodo referente al plazo total de ejecución, comprendido desde el veintisiete (27) de DICIEMBRE de 2024 hasta el veinticinco (25) de FEBRERO del año 2025. También se presenta en el informe el estado en el que se encontró el contrato MC-23-2024 en el tiempo de 20 de diciembre hasta el 27 de diciembre de 2024.

En el cual se reporta el estado actual de las obras con relación a los aspectos generales y particulares del estado del Proyecto, los cuales son de orden técnico, administrativo, operativo, financiero y socio ambiental, donde se describe el seguimiento de la ejecución de las actividades contractuales desarrolladas por el contratista de obra, anexando el registro fotográfico, la medición y el cálculo del avance porcentual de ejecución.

Además, en el presente informe se presentan conclusiones y recomendaciones acerca del avance del proyecto, imprevistos, cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra y demás aspectos inherentes al desarrollo del contrato de obra pública, objeto de esta Interventoría.

Resaltando que, a partir de las conclusiones y recomendaciones que esta interventoría ponga en conocimiento del ente contratante, se tomen las acciones que contribuyan al buen

desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que las actividades de ejecución, seguimiento y control, deben enmarcarse dentro de un código de integridad moral y ética profesional.

## GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO

### INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA** | "**INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.**" | | | | | |
| **INFORME No** | 1 | **INFORME DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS CIVILES DE "INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES."**," | | | | |
| **PERIODO** | | ENTRE | 27/diciembre/ 2024 | Y | 25/FEBRERO/2025 | |
| **LOCALIZACION DEL PROYECTO** | SINCELEJO, SUCRE-TORRE AB | | | | | |

### CUADRO DE RESPONSABILIDADES

| | |
|---|---|
| **ELABORÓ** | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
| | ROBINSON VILLAMIL ROJAS |
| **REVISÓ** | OSCARLUISHERAZOSEBA<br>R. Legal Interventoría |
| | |
| **APROBÓ** | OSCARLUISHERAZOSEBA<br>R. Legal Interventoría |

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| SUPERVISOR | No COPIAS | FECHA DE ENVIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INGENIERA FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA | 1 | 25 de Febrero de 2025 | |

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El objeto a desarrollar con **"INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES",** objeto del contrato de obra **MC 24 DE 2024** y tiene como finalidad la adecuacion y mejoramiento del gimnasio y zonas aledañas en la torre AB.

Las intervenciones del proyecto consistirán inicialmente ubicar nuevos elementos como aires acondicionados, muros en drywall, levante en muros, como también cambio de luminarias y mantenimiento al cielo razo, mantenimiento electrico y sistema de voz de datos .

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

**TORRE AB, SINCELEJO SUCRE**

El edificio gemtium esta ubicado en la zona centrica de Sincelejo.



## CONTRATOS SUSCRITOS

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA MC 23 DE 2024 |
| **CONTRATANTE:** | CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| **CONTRATISTA:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |
| **NIT:** | NIT. 1.102.851.781- 6 |
| **OBJETO:** | "ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES" |
| **VALOR INICIAL:** | NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES M/CTE ($99.092.686,93). |
| **VALOR ADICIONAL:** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($49.546.343,47) |
| **VALOR TOTAL OBRA:** | CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($148.639.030,4) |
| **PLAZO:** | HASTA 25 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 17 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **INTERVENTORÍA:** | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L OSCAR LUIS HERAZO SEBA |
| **NIT:** | 901.752.114-6 |
| **OBJETO:** | LA INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES. |
| **VALOR INICIAL:** | OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($8.372.352,1). |
| **VALOR ADICIONAL 1:** | DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($10.266.104,77) |
| **VALOR ADICIONA 2:** | SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($7.777.352,10). |
| **VALOR TOTAL:** | VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($26.415.811,97). |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISIÓN:** | FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 26 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **ACTA DE INICIO:** | (27) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA FINAL** | 25 DE FEBRERO DE 2025 |

## CONTROL DE POLIZAS

## CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA
## POLIZA INICIAL

| AMPARO | NOMBRE ASEGURADORA | No POLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2 | VR. ASEGURADO ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de contrato | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | 17/12/2024 | 01/05/2025 | $19,818,537.40 |
| Estabilidad de la Obra | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. | | $29.727.806.10 |
| Salarios y prestaciones Sociales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | 17/12/2024 | 31/12/2027 | $14,863,903.05 |
| Predios labores y operaciones | | 53-40-101011637 | 17/12/2024 | 31/12/2024 | $260,000,000.00 |

## POLIZAS VIGENTES CON ADICIONAL Y PRORROGA

| AMPARO | NOMBRE ASEGURADORA | No POLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2 | VR. ASEGURADO ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de contrato | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | 20/12/2024 | 05/06/2025 | $29,727,806.20 |
| Estabilidad de la Obra | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. | | $44.591.709.30 |
| Salarios y prestaciones Sociales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | 20/12/2024 | 02/02/2028 | $22,295,854.65 |
| Predios labores y operaciones | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-40-101011637 | 20/12/2024 | 05/02/2024 | $260,000,000.00 |

## CONTROL DE POLIZAS CON PRORROGA NUMERO 2

| AMPARO | NOMBRE ASEGURADORA | No POLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2 | VR. ASEGURADO ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de contrato | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | 20/12/2024 | 15/06/2025 | $29,727,806.20 |
| Estabilidad de la Obra | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA | | $44.591.709.30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. | | |
| Salarios y prestaciones Sociales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | 20/12/2024 | 05/02/2028 | $22,295,854.65 |
| Predios labores y operaciones | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-40-101011637 | 20/12/2024 | 15/02/2024 | $284,700,000.00 |

## CONTROL DE POLIZAS CON PRORROGA NUMERO 3

| AMPARO | NOMBRE ASEGURADORA | No POLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2 | VR. ASEGURADO ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de contrato | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | 20/12/2024 | 25/06/2025 | $29,727,806.20 |
| Estabilidad de la Obra | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. | | $44.591.709.30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salarios y prestaciones Sociales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-44-101036019 | 20/12/2024 | 25/02/2028 | $22,295,854.65 |
| Predios labores y operaciones | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 53-40-101011637 | 20/12/2024 | 25/02/2024 | $284,700,000.00 |

## CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORIA

## POLIZAS INICIALES

| AMPARO | NOMBRE ASEGURADORA | No POLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2 | VR. ASEGURADO ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de contrato | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 26/12/2024 | 30/06/2025 | $1.674.470,60 |
| prestaciones Sociales | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 26/12/2024 | 31/12/2027 | $837.235,30 |
| Calidad del Servicio | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 31/12/2024 | 31/12/2027 | $1.674.470,60 |

## ACTUALIZACION DE POLIZAS CON ADICIONAL Y PRORROGA

| AMPARO | NOMBRE ASEGURADORA | No POLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2 | VR. ASEGURADO ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de contrato | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 26/12/2024 | 31/07/2025 | $3.727.691,60 |
| prestaciones Sociales | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 26/12/2024 | 31/01/2028 | $1.863.845,80 |
| Calidad del Servicio | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 31/01/2025 | 31/12/2028 | $3.727.691,90 |

## ACTUALIZACION DE POLIZAS CON PRORROGA 2

| AMPARO | NOMBRE ASEGURADORA | No POLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2 | VR. ASEGURADO ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de contrato | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 26/12/2024 | 11/08/2025 | $3.727.691,60 |
| prestaciones Sociales | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 26/12/2024 | 10/02/2028 | $1.863.845,80 |
| Calidad del Servicio | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 31/12/2024 | 31/12/2027 | $3.727.691,90 |

## ACTUALIZACION DE POLIZAS CON PRORROGA 3 Y ADICIONAL

| AMPARO | NOMBRE ASEGURADORA | No POLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2 | VR. ASEGURADO ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de contrato | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 26/12/2024 | 26/08/2025 | $5.283.162,20 |
| prestaciones Sociales | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 26/12/2024 | 25/02/2028 | $2.641.581,10 |
| Calidad del Servicio | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | 75-44-101142269 | 31/12/2024 | 15/01/2028 | $5.283.162,20 |

## CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

| ASPECTOS | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Vigentes las pólizas | **SI** | | Se anexan pólizas |
| Tiene reclamaciones | | **NO** | |
| Certificación de parafiscales | **SI** | | Se anexan planillas de pago |
| Exámenes ocupacionales de ingreso | **SI** | | Se anexan exámenes ocupacionales |

**CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES**
**DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA**

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral del contratista, el cual fue verificado en obra.

| N° | CANTIDAD | NOMBRE | CARGO | DEDICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAGIER ALDAIR DUPPERLEY | DIRECTOR DE OBRA | 50% |
| 2 | 1 | RAMON ANDRES LOPEZ | RESIDENTE DE OBRA | 100% |
| 3 | 1 | KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ | SISO | 100% |

Se anexan certificados de ingreso ocupacional.

**DISPOSICIONES LABORALES DE LA INTERVENTORÍA**

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral de la interventoría, el cual hizo presencia en obra durante el periodo relacionado, dando cumplimiento al contrato de interventoría.

| N° | CANTIDAD | NOMBRE | CARGO | DEDICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBINSON VILLAMIL ROJAS | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 70% |
| 2 | 1 | CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ SALCEDO | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 100% |
| 3 | 1 | VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS | PROFESIONAL SISO | 100% |

**CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUCRITOS**

**BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA**

El 17 de diciembre de 2024 fue emitida la carta de aceptación MC-23-2024 iniciado el 20 de diciembre, modificado y prorrogado el el dia 27 de Diciembre mediante el cual fue adicionado al contrato de obra un plazo hasta el de 31 de enero meses y el 50% en el valor, posteriormente con prorroga número 2, se extendió el plazo hasta el 10 de febrero de 2025 y luego mediante prorroga número 3 se extendió el plazo hasta el 25 de febrero de 2025, restando 0 días del plazo total del contrato.

| PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO | TIEMPO EJECUTADO | TIEMPO POR EJECUTAR |
|---|---|---|
| **67 DIAS** | **67 DIAS** | **0 DIAS** |

**BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

El 30 de diciembre de 2024 fue aprobado el otrosí modificatorio N°1 mediante el cual fue adicionado al contrato de obra un plazo hasta el de 31 de enero meses, de los cuales han transcurrido 23 días hasta el 15 de enero de 2024, restando por ejecutar en total 16 días.

| PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO | TIEMPO EJECUTADO | TIEMPO POR EJECUTAR |
|---|---|---|
| **64 DIAS** | **64 DIAS** | **0** |

**ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO**
En el período transcurrido la Interventoría realizó el seguimiento y control de los aspectos financieros así:

- **Control de la Inversión del contrato de obra**
- **Seguimiento financiero del contrato de obra.**

**FORMA DE PAGO**

**FORMA DE PAGO DEL CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| **ACTAS PARCIALES** | **EL CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA ACTAS PARCIALES CORRESPONDIENTES AL AVANCE DE LAS OBRAS** |

**FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA**

| | |
|---|---|
| **ACTAS PARCIALES** | **EL CONTRATANTE PAGARA AL INTERVENTOR MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA** |

**ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA**

Durante el periodo, no se presentaron Actas Parciales.

**ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA**


Durante el periodo, no se presentaron Actas Parciales.

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA**

| | **Inversión programada (p)** | **Inversión ejecutada (E)** | **E/P (%)** |
|---|---|---|---|
| **EN EL MES:** | **$ 148.639.030,40** | **$ $ 148.639.030,40** | **100%** |
| **ACUMULADO:** | **$$ 148.639.030,40** | **$ $ 148.639.030,40** | **100%** |

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA EN PORCENTAJE**

| | Inversión programada (p) | Inversión ejecutada (E) | RETRASO |
|---|---|---|---|
| **ACUMULADO** | **100%** | **100%** | **0%** |




Se presenta una ejecución del 100%.




**ITEM 1,01: CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA PLASTICA VERDE H:2 M**
Se realizo el desmonte de cielo raso existente



**ITEM 1,02: DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON**
Se realizo el desmonte de cielo raso existente



**ITEM 1,03: DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT.**
Se realizo el de los aparatos sanitarios




**ITEM 1,04: DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS**
Se realizo el desmonte de puertas



**ITEM 1,05: DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS**
Se realizaron desmonte de ventanas y vidrios



**ITEM 1.6: DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0.08 M**




**ITEM 1.7: DEMOLICION ENCHAPE**



**ITEM 1.8: TRAZADO Y REPLANTEO**





**ITEM 1.10: RETIRO ESCOMBROS**





**ITEM 1.12: REGATAS SOBRE MUROS (INCLUYE RETIRO)**





**ITEM 2.2: PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. # 2 (CON REF.)**

**ITEM 2.3: DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO**




**ITEM 2.5: CIELO RASO PANEL YESO 12.7 MM**




**ITEM 2.6: PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) INTERIORES**





**ITEM 2,7: ENCHAPE CERAMICA 25x40**





**ITEM 2,8: PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) EXTERIORES**



**ITEM 3,1: SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE**





**ITEM 5,01: LAVAMANOS INSTITUCIONAL SOBREPONER**




**ITEM 5,02:** GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVANDALICO



**ITEM 5,05:** DUCHA SENCILLA ANTIVANDALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)





**ITEM 6,01:** DESMONTE TELA ASFALTICA

**ITEM NP1: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA**



**ITEM NP2:** SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W



**ITEM NP3:** SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W





**ITEM NP4: SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA**



**ITEM NP6:** SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE





**ITEM NP7: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN**



**ITEM NP8:** SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2"





**ITEM NP9:** SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4





**ITEM NP10:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE





**ITEM NP11:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE



**ITEM NP12:** SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN



**ITEM NP13:** SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020




**ITEM NP14:** REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS





**ITEM NP15:** REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION





**ITEM NP 2. 1.:** SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM





**ITEM NP2. 2:** MACHONES EN CONCRETO S=10X10 H=80CM INCLY ACERO Y ANCLAJE SOBRE PLACA



**ITEM NP 2. 3.:** ESTUCO SOBRE MUROS 3 MANOS





**ITEM NP2. 4:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA




**ITEM NP 2. 5:** SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE





**ITEM NP2. 6:** SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE



**ITEM NP 2. 7:** SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION



**ITEM NP2. 8:** SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION



**ITEM NP 2.9:** SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION



**ITEM NP2.10:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1/2"




**ITEM NP 2. 11.:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2"



**ITEM NP2. 12:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4"



**ITEM NP 2. 13:** RECOSTRUCCION DE MARCOS PARA VENTANAS, INCLUYE ESTRUCTURA



**ITEM NP2. 14:** ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VANTANA



**ITEM NP2. 15: LEVANTE DE MURO EN PANEL DE ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA**



**ITEM NP2. 16: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE KRISTAL**

**OSCAR LUIS HERAZO SEBA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**INTERVENTORIA**

# EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO CONTRATISTA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195I3-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 32 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ | 1.102.850.828 | SISO |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: ☐ | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: ☐ | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: ☐ | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: ☐ |
| Continuar tratamiento médico: ☐ | Utilización de ayudas ergonómicas: ☐ | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: ☐ | Charlas Manejo de cargas: ☐ | Reducir consumo de alcohol: ☐ |
| Seguimiento caso ARL: ☐ | Calificación de origen de patología: ☐ | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951M

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 34 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA | 1.102.837.708 | DIRECTOR DE OBRA |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: [ ] | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: [ ] | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: [ ] | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: [ ] |
| Continuar tratamiento médico: [ ] | Utilización de ayudas ergonómicas: [ ] | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: [ ] | Charlas Manejo de cargas: [ ] | Reducir consumo de alcohol: [ ] |
| Seguimiento caso ARL: [ ] | Calificación de origen de patología: [ ] | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

LABORMED SAS
Especialistas en Medicina Laboral
Y SST

LABORMED IPS S.A.S
*La salud de sus empleados en manos de especialistas!*
NIT. 901079142-6
Carrera 19 N° 15 - 67 Calle de las Flores - Sincelejo, Colombia
Cel. 3183078651 - 3005115362 - Tel. 2786106 - E-mail. labormedsas@gmail.com



# CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

**N° 2,883**

| FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN | | | | TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 29 DÍA | 11 MES | 2024 AÑO | SINCELEJO (SUCRE, COLOMBIA) Ciudad | **EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO** |

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

| **PARTICULARES CONTADO** | **PARTICULARES** |
|---|---|
| **Nombre de la empresa** | **Empresa en misión** |

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | Genero | Edad | Documento de Identificación | |
|---|---|---|---|---|
| | MASCULINO | 31 AÑOS | CC | 1102851781 |
| Apellidos y Nombres | | | Tipo | Número |

Cargo
**CONTRATISTA**

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
**SIN DEFECTO FÍSICO NI ENFERMEDAD QUE INTERFIERA SU CAPACIDAD LABORAL PARA LA LABOR ASIGNADA**

Observaciones: *NO APLICA*

| **N/A** | NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) |
|---|---|

| **RESTRICCIONES LABORALES** | **TIPO** | **RECOMENDACIONES** |
|---|---|---|
| SIN RESTRICCIONES LABORALES | NO APLICA | NO APLICA |

**El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:**

| | |
|---|---|
| EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓ | CONSULTA DE PSICOLOGIA ✓ |


| **RECOMENDACIONES MÉDICAS** | **RECOMENDACIONES OCUPACIONALES** | **HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES** |
|---|---|---|
| | USO DE EPP | HÁBITOS SALUDABLES |
| | PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL | DIETA BALANCEADA |

**OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

MANTENER EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:
1. DISTANCIAMIENTO SOCIAL 2MTS.
2. USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS PERMANENTE.
3. LAVADO FRECUENTE DE MANOS.
4. REPORTAR A SU EMPLEADOR Y/O EPS EN CASO DE SINTOMAS SOSPECHOSO DE COVID 19 Y AISLARSE DE INMEDIATO.
5. USO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA HIGIENE DE MANOS.

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

**Médico**





**Firma:**

**Nombre:** ARRIETA ANGEL PETTY PATRICIA

**R. M.:** 7046704 **L.S.O.:** 365

**Código de Seguridad**
**H819N1T1883**

**Aspirante o Trabajador**



**Firma:**

**Nombre:** RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

**CC:** 1102851781

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 59 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| ANTONIO JOSE PEREZ OCHOA | 92.508.367 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ]

Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ]

Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ]

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ]

_____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: [ ] | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: [ ] | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: [ ] | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: [ ] |
| Continuar tratamiento médico: [ ] | Utilización de ayudas ergonómicas: [ ] | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: [ ] | Charlas Manejo de cargas: [ ] | Reducir consumo de alcohol: [ ] |
| Seguimiento caso ARL: [ ] | Calificación de origen de patología: [ ] | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 43 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| OSCAR RAFAEL CONTRERAS VAQUERO | 1.104.255.311 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: ☐ | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: ☐ | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: ☐ | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: ☐ |
| Continuar tratamiento médico: ☐ | Utilización de ayudas ergonómicas: ☐ | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: ☐ | Charlas Manejo de cargas: ☐ | Reducir consumo de alcohol: ☐ |
| Seguimiento caso ARL: ☐ | Calificación de origen de patología: ☐ | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 46 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| JOSE ANTONIO CONTRERAS VILLALBA | 92.534.484 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: ☐ | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: ☐ | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: ☐ | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: ☐ |
| Continuar tratamiento médico: ☐ | Utilización de ayudas ergonómicas: ☐ | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: ☐ | Charlas Manejo de cargas: ☐ | Reducir consumo de alcohol: ☐ |
| Seguimiento caso ARL: ☐ | Calificación de origen de patología: ☐ | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 20 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| JUAN SEBASTIAN DIAZ OYOLA | 1.192.714.633 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: [ ] | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: [ ] | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: [ ] | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: [ ] |
| Continuar tratamiento médico: [ ] | Utilización de ayudas ergonómicas: [ ] | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: [ ] | Charlas Manejo de cargas: [ ] | Reducir consumo de alcohol: [ ] |
| Seguimiento caso ARL: [ ] | Calificación de origen de patología: [ ] | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 24 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| LUIS ANGEL BARRETO SERPA | 1.005.569.998 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: [ ] | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: [ ] | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: [ ] | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: [ ] |
| Continuar tratamiento médico: [ ] | Utilización de ayudas ergonómicas: [ ] | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: [ ] | Charlas Manejo de cargas: [ ] | Reducir consumo de alcohol: [ ] |
| Seguimiento caso ARL: [ ] | Calificación de origen de patología: [ ] | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 47 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| ORLANDO CORONADO PEREZ | 1.127..617.091 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: ☐ | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: ☐ | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: ☐ | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: ☐ |
| Continuar tratamiento médico: ☐ | Utilización de ayudas ergonómicas: ☐ | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: ☐ | Charlas Manejo de cargas: ☐ | Reducir consumo de alcohol: ☐ |
| Seguimiento caso ARL: ☐ | Calificación de origen de patología: ☐ | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 92519513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 43 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| OSCAR RAFAEL CONTRERAS VAQUERO | 1.104.255.311 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: ☐ | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: ☐ | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: ☐ | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: ☐ |
| Continuar tratamiento médico: ☐ | Utilización de ayudas ergonómicas: ☐ | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: ☐ | Charlas Manejo de cargas: ☐ | Reducir consumo de alcohol: ☐ |
| Seguimiento caso ARL: ☐ | Calificación de origen de patología: ☐ | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: [ ] Ingreso: X Periódico: [ ] Egreso: [ ]

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 43 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| WILMER DE JESUS BARRETO PALENCIA | 92.601.623 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: [ ]

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: [ ] Apto con patología que generan Restricciones: [ ]

Apto con patología que generan Recomendaciones: [ ]

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: [ ]

No Aplica: [ ] Aplazado: [ ]

Requiere ingreso a SVE: [ ] Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: [ ] _____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: [ ] Aplazado para el Perfil del Cargo: [ ] SE SUGIERE REUBICACION: [ ]

NO Aplica: [ ] Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: [ ] Retiro No satisfactorio: [ ] Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: [ ] | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: [ ] | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: [ ] | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: [ ] |
| Continuar tratamiento médico: [ ] | Utilización de ayudas ergonómicas: [ ] | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: [ ] | Charlas Manejo de cargas: [ ] | Reducir consumo de alcohol: [ ] |
| Seguimiento caso ARL: [ ] | Calificación de origen de patología: [ ] | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL [ ] Auditivo [ ] DME [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Químico [ ] Respiratorio [ ]

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# CONCEPTO MEDICO DE APTITUD

ARJO SAS NIT 925195513-1 FORMATO 2024-01-01

CODIGO PRESTADOR DE SALUD: 7070801400 Fecha: 21/12/2024

TIPO DE EXAMEN: Preingreso: ☐ Ingreso: X Periódico: ☐ Egreso: ☐

EXAMEN CON ENFASIS EN: OSTEOMUSCULAR: X

Empresa Solicitante: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO Edad: 26 Años

| Nombres: | Cedula: | Cargo u Ocupación: |
|---|---|---|
| WILBERTO JOSE MEDINA HERNANDEZ | 1.005..576.035 | AYUDANTE DE OBRA CIVIL |

## APTITUD LABORAL

APTO SIN PATOLOGIAS: X

Aplazado para el perfil del cargo: ☐

Apto para desempeñar el cargo CON patología que no limita su labor: ☐

Apto con patología que generan Restricciones: ☐

Apto con patología que generan Recomendaciones: ☐

## CONCEPTO OSTEOMUSCULAR

APTO SIN PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR: X

Apto para trabajo con Recomendaciones: ☐

No Aplica: ☐

Aplazado: ☐

Requiere ingreso a SVE: ☐

Por Motivo de _____

Requiere Exámenes Diagnósticos: ☐

_____

## CONCEPTO EXAMEN PERIODICO

CONTINUA APTO PARA EL PERFIL DEL CARGO: ☐ Aplazado para el Perfil del Cargo: ☐ SE SUGIERE REUBICACION: ☐

NO Aplica: ☐ Por Motivo: _____

## CONCEPTO PARA EXAMEN RETIRO

RETIRO SATISFACTORIO: ☐ Retiro No satisfactorio: ☐ Por motivo de: _____

_____

EXAMENES REALIZADOS: OSTEOMUSCULAR

LABORATORIOS REALIZADOS: NINGUNO

| RECOMENDACIÓN MEDICA | RECOMENDACION OCUPACIONAL | RECOMENDACIÓN DE SALUD GENERAL |
|---|---|---|
| Control periodico PYP por EPS: X | Control periódico ocupacional: ☐ | Alimentación saludable: X |
| Remisión EPS por patología: ☐ | Higiene Postural: X | Ejercicios 3 veces/ semana: X |
| Remisión a ARL para manejo de caso: ☐ | Utilización de EPP: X | Dejar de fumar: ☐ |
| Continuar tratamiento médico: ☐ | Utilización de ayudas ergonómicas: ☐ | Pausas activas: X |
| Control médico Prioritarios EPS: ☐ | Charlas Manejo de cargas: ☐ | Reducir consumo de alcohol: ☐ |
| Seguimiento caso ARL: ☐ | Calificación de origen de patología: ☐ | Evitar cargas de más de ____ KL |

## INCLUIR EN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

VISUAL ☐ Auditivo ☐ DME ☐ Cardiovascular ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Respiratorio ☐

## RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Seguir Normas de Higiene y seguridad Industrial, Protocolo de Bioseguridad del Empleador. Recomendaciones generales COVID 19: Uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, reportar novedades de salud respiratoria al área gestión humana, recomendaciones al salir, llegar a la vivienda y en el transporte. Control medico prioritario en su eps y pyp

_____

Arnoldo Cerra Barreto
Med. Especialista Salud Ocupacional
UNIVERSIDAD LIBRE
R.M. 9251951d

A J Cerra Barreto

FIRMA ELECTRONICA

Arnoldo Cerra Reg. Médico 253/01, Lic. Salud Ocupacional 858 de Sucre

FIRMA DEL TRABAJADOR _____

CEDULA _____

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen, son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución, Esta estará disponible para los fines legales pertinentes, Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy con la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el medico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

arjomedicinaocupacional@gmail.com arnoldo.cerra@gmail.com 3145401155

# EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO INTERVENTORIA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

**COSMOS SUPPORT SAS**
**Nit: 9005304667**
**Dirección: Calle 57 N 18 21**
**Teléfono: 321 510 9956**
**Email: info@clinicosmos.com**
**agendamiento@clinicosmos.com**

## Información General

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ingreso** | **2277652,693** | **Fecha Impresión** | **27/01/2025** |
| **Fecha Ingreso** | **27/01/2025** | **Nombre** | **HERAZO SEBA OSCAR LUIS** |
| **CC** | **1103118425** | **Sede** | **COSMOS SUPPORT** |
| **Cargo** | **SECRETARIO DE INTERVENTORIA** | **Tipo de examen** | **EXAMEN INGRESO** |
| **Fecha Nacimiento** | **24/09/1996** | **Edad** | **28** |
| **Dirección** | **CR 5 N 7 10 BRR CENTRO-SAN JUAN DE BETULIA** | **Teléfono** | **3114893115** |
| **Estado Civil** | **Soltero** | **# Hijos** | |
| **Empresa a Laborar** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.** | **Fecha de salida** | **27/01/2025** |
| **Nombre Acompañante** | | | |



## Exámenes Complementarios

| Examen | Resultado | Examen | Resultado |
|---|---|---|---|
| ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR: | NORMAL | PERFIL LIPÍDICO | NORMAL |
| AUDIOMETRÍA: | NORMAL | | |
| OPTOMETRÍA: | NORMAL | GLICEMIA SIMPLE | NORMAL |

## Certificación de Aptitud

**APTO PARA LABORAR EN EL CARGO**

## Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

## Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

## Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

## Sistema de Vigilancia Epidemiológica

## Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

**CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO**

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

**Profesional:** RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
**CC:** 1.032.395.042
**Registro médico:** 1.032.395.042

**Firma del trabajador: HERAZO SEBA OSCAR LUIS**
**CC:CC1103118425**

**COSMOS SUPPORT SAS**
**Nit: 9005304667**
**Dirección: Calle 57 N 18 21**
**Teléfono: 321 510 9956**
**Email: info@clinicosmos.com**
**agendamiento@clinicosmos.com**

## Información General

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ingreso** | **2266851,113** | **Fecha Impresión** | **27/01/2025** |
| **Fecha Ingreso** | **27/01/2025** | **Nombre** | **JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA** |
| **CC** | **24339586** | **Sede** | **COSMOS SUPPORT** |
| **Cargo** | **SISO DE INTERVENTORIA** | **Tipo de examen** | **EXAMEN INGRESO** |
| **Fecha Nacimiento** | **23/08/1985** | **Edad** | **39** |
| **Dirección** | **CR 5 N 7 10 BRR CENTRO** | **Teléfono** | **3005785192** |
| **Estado Civil** | **Soltero** | **# Hijos** | |
| **Empresa a Laborar** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.** | **Fecha de salida** | **27/01/2025** |
| **Nombre Acompañante** | | | |



## Exámenes Complementarios

| Examen | Resultado | Examen | Resultado |
|---|---|---|---|
| ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR: | NORMAL | PERFIL LIPÍDICO | NORMAL |
| AUDIOMETRÍA: | NORMAL | | |
| OPTOMETRÍA: | NORMAL | GLICEMIA SIMPLE | NORMAL |

## Certificación de Aptitud

**APTO PARA LABORAR EN EL CARGO**

## Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

## Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

## Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

## Sistema de Vigilancia Epidemiológica

## Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

**CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO**

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
Medico R.M. 1.032.395.042

**Profesional:** RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
**CC:** 1.032.395.042
**Registro médico:** 1.032.395.042

**Firma del trabajador: JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA**
**CC:CC24339586**

**COSMOS SUPPORT SAS**
**Nit: 9005304667**
**Dirección: Calle 57 N 18 21**
**Teléfono: 321 510 9956**
**Email: info@clinicosmos.com**
**agendamiento@clinicosmos.com**

## Información General

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ingreso** | **2288454,273** | **Fecha Impresión** | **27/01/2025** |
| **Fecha Ingreso** | **27/01/2025** | **Nombre** | **RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO** |
| **CC** | **1100622776** | **Sede** | **COSMOS SUPPORT** |
| **Cargo** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** | **Tipo de examen** | **EXAMEN INGRESO** |
| **Fecha Nacimiento** | **15/12/1985** | **Edad** | **39** |
| **Dirección** | **CR 5 N 7 10 BRR CENTRO-SAN JUAN DE BETULIA** | **Teléfono** | **3043572148** |
| **Estado Civil** | **Soltero** | **# Hijos** | |
| **Empresa a Laborar** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.** | **Fecha de salida** | **27/01/2025** |
| **Nombre Acompañante** | | | |



## Exámenes Complementarios

| Examen | Resultado | Examen | Resultado |
|---|---|---|---|
| ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR: | NORMAL | PERFIL LIPÍDICO | NORMAL |
| AUDIOMETRÍA: | NORMAL | | |
| OPTOMETRÍA: | NORMAL | GLICEMIA SIMPLE | NORMAL |

## Certificación de Aptitud

**APTO PARA LABORAR EN EL CARGO**

## Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

## Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

## Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

## Sistema de Vigilancia Epidemiológica

## Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

**CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO**

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

**Profesional:** RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
**CC:** 1.032.395.042
**Registro médico:** 1.032.395.042

**Firma del trabajador: RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO**
**CC:CC1100622776**

**COSMOS SUPPORT SAS**
**Nit: 9005304667**
**Dirección: Calle 57 N 18 21**
**Teléfono: 321 510 9956**
**Email: info@clinicosmos.com**
**agendamiento@clinicosmos.com**

## Información General

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. ingreso** | **2310057,433** | **Fecha Impresión** | **27/01/2025** |
| **Fecha Ingreso** | **27/01/2025** | **Nombre** | **VILLAMIL ROJAS ROBINSON** |
| **CC** | **79048393** | **Sede** | **COSMOS SUPPORT** |
| **Cargo** | **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** | **Tipo de examen** | **EXAMEN INGRESO** |
| **Fecha Nacimiento** | **1/07/1966** | **Edad** | **58** |
| **Dirección** | **CR 5 N 7 10 BRR CENTRO-SAN JUAN DE BETULIA** | **Teléfono** | **3004918397** |
| **Estado Civil** | **Soltero** | **# Hijos** | |
| **Empresa a Laborar** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.** | **Fecha de salida** | **27/01/2025** |
| **Nombre Acompañante** | | | |



## Exámenes Complementarios

| Examen | Resultado | Examen | Resultado |
|---|---|---|---|
| ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR: | NORMAL | PERFIL LIPÍDICO | NORMAL |
| AUDIOMETRÍA: | NORMAL | | |
| OPTOMETRÍA: | NORMAL | GLICEMIA SIMPLE | NORMAL |

## Certificación de Aptitud

**APTO PARA LABORAR EN EL CARGO**

## Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

## Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

## Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

## Sistema de Vigilancia Epidemiológica

## Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

**CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO**

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

**Profesional:** RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
**CC:** 1.032.395.042
**Registro médico:** 1.032.395.042

**Firma del trabajador: VILLAMIL ROJAS ROBINSON**
**CC:CC79048393**

# POLIZAS CONTRATISTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-40-101011637** | **0** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **12** | **2024** | **17** | **12** | **2024** | **00:00** | **31** | **12** | **2024** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | **CC: 1102.851.781** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | SINCELEJO, SUCRE | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO, SUCRE

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **17/12/2024** | **31/12/2024** | **$260,000,000.00** |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **17/12/2024** | **31/12/2024** | **$260,000,000.00** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **17/12/2024** | **31/12/2024** | **$260,000,000.00** |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******50,062.00 | $ *******3,000.00 | $ ******10,081.00 | $ ***********63,144.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101011637 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 2024 | 17 | 12 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **17/12/2024** | **31/12/2024** | **$260,000,000.00** |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **17/12/2024** | **31/12/2024** | **$260,000,000.00** |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **17/12/2024** | **31/12/2024** | **$260,000,000.00** |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***



53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**



**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-44-101036019** | **3** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **12** | **2024** | **20** | **12** | **2024** | **00:00** | **03** | **01** | **2028** | **23:59** | **ANEXO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | | **CC: 1102.851.781** |
| DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO: | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | | **NIT: 800.165.944-8** |
| DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40 | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **20/12/2024** | **04/05/2025** | **$29,727,806.20** | **$19,818,537.40** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$44,591,709.30** | **$29,727,806.10** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **20/12/2024** | **03/01/2028** | **$22,295,854.65** | **$14,863,903.05** |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****138,746.00 | $ *******8,000.00 | $ ******27,881.00 | $ **********174,628.00 | $ *******96,615,370.15 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101036019

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-44-101036019 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2024 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 03 | 01 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101036019

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-40-101011637** | **3** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **12** | **2024** | **20** | **12** | **2024** | **00:00** | **05** | **02** | **2025** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | | **CC: 1102.851.781** |
| DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO: | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | | **NIT: 800.165.944-8** |
| DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40 | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO | 275480 |
| BENEFICIARIO: | 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | |

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$260,000,000.00** | **$260,000,000.00** |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$260,000,000.00** | **$260,000,000.00** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$260,000,000.00** | **$260,000,000.00** |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****118,004.00 | $ *******3,000.00 | $ ******22,990.00 | $ **********143,995.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101011637 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2024 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 05 | 02 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$260,000,000.00** | **$260,000,000.00** |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$260,000,000.00** | **$260,000,000.00** |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$260,000,000.00** | **$260,000,000.00** |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101011637 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2024 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 05 | 02 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-44-101036019** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **12** | **2024** | **20** | **12** | **2024** | **00:00** | **05** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | **CC: 1102.851.781** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | SINCELEJO, SUCRE | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **20/12/2024** | **05/06/2025** | **$29,727,806.20** | **$29,727,806.20** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$44,591,709.30** | **$44,591,709.30** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **20/12/2024** | **05/02/2028** | **$22,295,854.65** | **$22,295,854.65** |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS Y VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 01 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******11,555.00 | $ *******4,000.00 | $ *******2,955.00 | $ **********18,510.00 | $ *******96,615,370.15 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101036019

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-44-101036019 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2024 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 05 | 02 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101036019

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-44-101036019** | **6** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **02** | **2025** | **20** | **12** | **2024** | **00:00** | **25** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | **CC: 1102.851.781** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | SINCELEJO, SUCRE | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **20/12/2024** | **25/06/2025** | **$29,727,806.20** | **$29,727,806.20** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$44,591,709.30** | **$44,591,709.30** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **20/12/2024** | **25/02/2028** | **$22,295,854.65** | **$22,295,854.65** |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 03 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******8,000.00 | $ *******4,000.00 | $ *******2,280.00 | $ ************14,280.00 | $ *******96,615,370.15 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101036019

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-44-101036019 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02 | 2025 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 25 | 02 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101036019

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-44-101036019** | **0** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **12** | **2024** | **17** | **12** | **2024** | **00:00** | **31** | **12** | **2027** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | **CC: 1102.851.781** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | SINCELEJO, SUCRE | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **17/12/2024** | **01/05/2025** | **$19,818,537.40** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$29,727,806.10** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **17/12/2024** | **31/12/2027** | **$14,863,903.05** |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****281,543.00 | $ *******8,000.00 | $ ******55,013.00 | $ **********344,556.00 | $ *******64,410,246.55 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101036019

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-44-101036019** | **5** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | **02** | **2025** | **20** | **12** | **2024** | **00:00** | **05** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | **CC: 1102.851.781** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | SINCELEJO, SUCRE | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **20/12/2024** | **15/06/2025** | **$29,727,806.20** | **$29,727,806.20** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$44,591,709.30** | **$44,591,709.30** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **20/12/2024** | **05/02/2028** | **$22,295,854.65** | **$22,295,854.65** |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 02 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******8,000.00 | $ *******4,000.00 | $ *******2,280.00 | $ ***********14,280.00 | $ *******96,615,370.15 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101036019

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-44-101036019 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2025 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 05 | 02 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101036019

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-40-101011637** | **5** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | **02** | **2025** | **20** | **12** | **2024** | **00:00** | **15** | **02** | **2025** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | | **CC: 1102.851.781** |
| DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO: | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | | **NIT: 800.165.944-8** |
| DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40 | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO | 275480 |
| BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | | |

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **15/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **15/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **15/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS SEGUN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE 2025 Y SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 02 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******39,155.00 | $ *******3,000.00 | $ *******8,009.00 | $ ***********50,165.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101011637 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2025 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 15 | 02 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **15/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **15/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **15/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101011637 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2025 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 15 | 02 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-40-101011637** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04** | **02** | **2025** | **20** | **12** | **2024** | **00:00** | **05** | **02** | **2025** | **23:59** | **ANEXO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | **CC: 1102.851.781** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | SINCELEJO, SUCRE | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$260,000,000.00** |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$260,000,000.00** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$260,000,000.00** |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LOS VALORES ASEGURADOS SEGUN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE 2025 Y SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 02 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******5,000.00 | $ **********0.00 | $ ********950.00 | $ ************5,950.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101011637 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2025 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 05 | 02 | 2025 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$260,000,000.00** |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$260,000,000.00** |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **05/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$260,000,000.00** |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101011637 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 2025 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 05 | 02 | 2025 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MONTERIA** | **AGENCIA MONTERIA** | **53** | **53-40-101011637** | **6** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **02** | **2025** | **20** | **12** | **2024** | **00:00** | **25** | **02** | **2025** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES** | | **CC: 1102.851.781** |
| DIRECCIÓN: CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO: | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | | **NIT: 800.165.944-8** |
| DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40 | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO | 275480 |
| BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | | |

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA INVITACION PUBLICA NO. 23 DE 2024.

ASEGURADOS: RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO, CC: 1102851781-6 Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO-SUCRE, NIT: 800165944-8.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **25/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **25/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **25/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS, SEGUN MODIFICACION NO. 03 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7151501.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******39,156.00 | $ *******3,000.00 | $ *******8,009.00 | $ ***********50,165.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101011637 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02 | 2025 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 25 | 02 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **25/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **25/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **20/12/2024** | **25/02/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101011637 | 6 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02 | 2025 | 20 | 12 | 2024 | 00:00 | 25 | 02 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | LOPEZ CAMARGO, RAMON ANDRES | | **CC: 1102.851.781** |
| **DIRECCIÓN:** CR 4 C NRO. 29 C - 4 BRR EL CORTIJO | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3216991697 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

BENEFICIARIO: 800165944 - NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101011637

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# POLIZAS INTERVENTOR

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **0** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **12** | **2024** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **31** | **12** | **2027** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **26/12/2024** | **30/06/2025** | **$1,674,470.60** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **26/12/2024** | **31/12/2027** | **$837,235.30** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2024** | **31/12/2027** | **$1,674,470.60** |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******60,093.00 | $ *******8,000.00 | $ ******12,937.00 | $ **********81,031.00 | $ ********4,186,176.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **0** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **12** | **2024** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **31** | **12** | **2027** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | | **NIT: 901.752.114-6** |
| DIRECCIÓN: CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | CIUDAD: SAN JUAN BETULIA, SUCRE | TELÉFONO: | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | | **NIT: 800.165.944-8** |
| DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40 | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO | 275480 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******60,093.00 | $ *******8,000.00 | $ ******12,937.00 | $ ************81,031.00 | $ ********4,186,176.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11013106880046(3900)000000081031(96)20251226

**REFERENCIA PAGO:**

**1101310688004-6**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **1** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **01** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **31** | **12** | **2027** | **23:59** | **ANEXO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **26/12/2024** | **30/06/2025** | **$3,727,691.60** | **$1,674,470.60** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **26/12/2024** | **31/12/2027** | **$1,863,845.80** | **$837,235.30** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2024** | **31/12/2027** | **$3,727,691.60** | **$1,674,470.60** |

### ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION N0. 1 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 31 DIAS MAS Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $10,266,104.77 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******37,843.00 | $ *******8,000.00 | $ *******8,710.00 | $ **********54,554.00 | $ ********9,319,229.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **1** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **01** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **31** | **12** | **2027** | **23:59** | **ANEXO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | | 3114893115 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | | SINCELEJO, SUCRE | | 275480 | |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBLOCO

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******37,843.00 | $ *******8,000.00 | $ *******8,710.00 | $ ************54,554.00 | $ ********9,319,229.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11013106891769(3900)000000054554(96)20260102

**REFERENCIA PAGO:**

**1101310689176-9**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101142269 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 2025 | 26 | 12 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2027 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **2** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **01** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **31** | **01** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **26/12/2024** | **31/07/2025** | **$3,727,691.60** | **$3,727,691.60** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **26/12/2024** | **31/01/2028** | **$1,863,845.80** | **$1,863,845.80** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2024** | **31/12/2027** | **$3,727,691.60** | **$3,727,691.60** |

### ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION N0. 1 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 31 DIAS MAS Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $10,266,104.77 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******8,000.00 | $ *******4,000.00 | $ *******2,280.00 | $ **********14,280.00 | $ ********9,319,229.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **2** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **01** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **31** | **01** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | | 3114893115 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | | SINCELEJO, SUCRE | | 275480 | |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******8,000.00 | $ *******4,000.00 | $ *******2,280.00 | $ ************14,280.00 | $ ********9,319,229.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11013106891776(3900)000000014280(96)20251226

**REFERENCIA PAGO:**

**1101310689177-6**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101142269 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 2025 | 26 | 12 | 2024 | 00:00 | 31 | 01 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **3** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **02** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **10** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | | **NIT: 901.752.114-6** |
| DIRECCIÓN: CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | CIUDAD: SAN JUAN BETULIA, SUCRE | TELÉFONO: | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | | **NIT: 800.165.944-8** |
| DIRECCIÓN: CL 22 NRO. 16 - 40 | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **26/12/2024** | **11/08/2025** | **$3,727,691.60** | **$3,727,691.60** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **26/12/2024** | **10/02/2028** | **$1,863,845.80** | **$1,863,845.80** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2024** | **31/12/2027** | **$3,727,691.60** | **$3,727,691.60** |

### ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION N.2 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 10/02/2025 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******8,000.00 | $ *******4,000.00 | $ *******2,280.00 | $ ***********14,280.00 | $ ********9,319,229.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **3** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **02** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **10** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******8,000.00 | $ *******4,000.00 | $ *******2,280.00 | $ ************14,280.00 | $ ********9,319,229.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11013106928205(3900)000000014280(96)20251226

**REFERENCIA PAGO:**

**1101310692820-5**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101142269 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 02 | 2025 | 26 | 12 | 2024 | 00:00 | 10 | 02 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **5** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **02** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **25** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **26/12/2024** | **26/08/2025** | **$5,283,162.20** | **$5,283,162.20** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **26/12/2024** | **25/02/2028** | **$2,641,581.10** | **$2,641,581.10** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2024** | **15/01/2028** | **$5,283,162.20** | **$5,283,162.20** |

### ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION NO. 03 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN QUINCE (15) DIAS MAS, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $7.777.352,10 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******12,000.00 | $ *******4,000.00 | $ *******3,040.00 | $ **********19,040.00 | $ *******13,207,905.50 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **5** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **02** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **25** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******12,000.00 | $ *******4,000.00 | $ *******3,040.00 | $ ************19,040.00 | $ *******13,207,905.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11013106938761(3900)000000019040(96)20251226

**REFERENCIA PAGO:**

**1101310693876-1**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101142269 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02 | 2025 | 26 | 12 | 2024 | 00:00 | 25 | 02 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CL 22 NRO. 16 - 40 | | SINCELEJO, SUCRE | | 275480 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **02** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **10** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. MC 25 DE 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **26/12/2024** | **11/08/2025** | **$5,283,162.20** | **$3,727,691.60** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **26/12/2024** | **10/02/2028** | **$2,641,581.10** | **$1,863,845.80** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2024** | **31/12/2027** | **$5,283,162.20** | **$3,727,691.60** |

### ACLARACIONES

DE ACUERDO A LA MODIFICACION NO. 03 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7175120 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN QUINCE (15) DIAS MAS, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $7.777.352,10 MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******28,942.00 | $ *******8,000.00 | $ *******7,019.00 | $ ***********43,962.00 | $ *******13,207,905.50 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **CARTAGENA** | **CARTAGENA** | **75** | **75-44-101142269** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **02** | **2025** | **26** | **12** | **2024** | **00:00** | **10** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS** | **NIT: 901.752.114-6** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | SAN JUAN BETULIA, SUCRE | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE** | **NIT: 800.165.944-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 22 NRO. 16 - 40 | SINCELEJO, SUCRE | 275480 |

ADICIONAL:




| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******28,942.00 | $ *******8,000.00 | $ *******7,019.00 | $ ************43,962.00 | $ *******13,207,905.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR | 200201 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11013106938754(3900)000000043962(96)20260211

**REFERENCIA PAGO:**

**1101310693875-4**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 75 | 75-44-101142269 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02 | 2025 | 26 | 12 | 2024 | 00:00 | 10 | 02 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS | | **NIT: 901.752.114-6** |
| **DIRECCIÓN:** CRA 5 7-10 BARRIO CENTRO | **CIUDAD:** SAN JUAN BETULIA, SUCRE | **TELÉFONO:** | 3114893115 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE | | **NIT: 800.165.944-8** |
| **DIRECCIÓN:** CL 22 NRO. 16 - 40 | **CIUDAD:** SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO:** | 275480 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA***

75-44-101142269

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# CERTIFICADOS DE AFILIACION

# COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/01/2025

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 1102851781 |
| **Nombre:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | | |
| **Dirección:** | KR 4 C 29 C 4 | | |
| **Departamento:** | SUCRE | **Municipio:** | SINCELEJO |
| **Correo electrónico:** | SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM | | |
| **Teléfono:** | 3216991697 | **Tarifa:** | 6,96000 |
| **Actividad Económica:** | 5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Documento Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC - 1102851781 | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| # | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-011-30295 | 04/01/2025 | CC 92508367 | ANTONIO JOSE PEREZ OCHOA | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: MI4ZZXrXqMs9vvgbTmd+PQ==  Certificado impreso el día 03/01/2025 5:04:56 p. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

## EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

**ANTONIO JOSE**
**PEREZ OCHOA**
CC - 92508367

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

# COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 1102851781 |
| **Nombre:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | | |
| **Dirección:** | KR 4 C 29 C 4 | | |
| **Departamento:** | SUCRE | **Municipio:** | SINCELEJO |
| **Correo electrónico:** | SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM | | |
| **Teléfono:** | 3216991697 | **Tarifa:** | 6,96000 |
| **Actividad Económica:** | 5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Documento Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC - 1102851781 | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| # | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-011-197698 | 13/01/2025 | CC 92542209 | EDER LUIS HERNANDEZ DIMAS | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: uMMO6WDoIxOoZ1L6RKVWLg== Certificado impreso el día 12/01/2025 11:38:59 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

## EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

**EDER LUIS**
**HERNANDEZ DIMAS**
CC - 92542209

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

# COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 1102851781 |
| **Nombre:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | | |
| **Dirección:** | KR 4 C 29 C 4 | | |
| **Departamento:** | SUCRE | **Municipio:** | SINCELEJO |
| **Correo electrónico:** | SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM | | |
| **Teléfono:** | 3216991697 | **Tarifa:** | 6,96000 |
| **Actividad Económica:** | 5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Documento Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC - 1102851781 | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| # | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-011-197722 | 13/01/2025 | CC 92534484 | JOSE ANTONIO CONTRERAS VILLALBA | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: SrthIpyZ+CyDQGz/4wMOlg==  Certificado impreso el día 12/01/2025 11:44:07 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

## EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

**JOSE ANTONIO**
**CONTRERAS VILLALBA**
CC - 92534484

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

# COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 1102851781 |
| **Nombre:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | | |
| **Dirección:** | KR 4 C 29 C 4 | | |
| **Departamento:** | SUCRE | **Municipio:** | SINCELEJO |
| **Correo electrónico:** | SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM | | |
| **Teléfono:** | 3216991697 | **Tarifa:** | 6,96000 |
| **Actividad Económica:** | 5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Documento Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC - 1102851781 | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| # | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-022-655358 | 31/12/2024 | CC 1192714633 | JUAN SEBASTIAN DIAZ OYOLA | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: YqZh6bQ0spH9/g5ASLEzdg==

Certificado impreso el día 30/12/2024 10:42:56 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

## EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

**JUAN SEBASTIAN**
**DIAZ OYOLA**
CC - 1192714633

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

# COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 1102851781 |
| **Nombre:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | | |
| **Dirección:** | KR 4 C 29 C 4 | | |
| **Departamento:** | SUCRE | **Municipio:** | SINCELEJO |
| **Correo electrónico:** | SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM | | |
| **Teléfono:** | 3216991697 | **Tarifa:** | 6,96000 |
| **Actividad Económica:** | 5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Documento Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC - 1102851781 | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| # | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-011-197735 | 13/01/2025 | CC 1005569998 | LUIS ANGEL BARRETO SERPA | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: 6voQtsKDtXX8YpgJWAQB8A==  Certificado impreso el día 12/01/2025 11:47:02 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

## EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

**LUIS ANGEL**
**BARRETO SERPA**
CC - 1005569998

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

# COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 1102851781 |
| **Nombre:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | | |
| **Dirección:** | KR 4 C 29 C 4 | | |
| **Departamento:** | SUCRE | **Municipio:** | SINCELEJO |
| **Correo electrónico:** | SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM | | |
| **Teléfono:** | 3216991697 | **Tarifa:** | 6,96000 |
| **Actividad Económica:** | 5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Documento Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC - 1102851781 | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| # | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-011-197728 | 13/01/2025 | CC 1127617091 | ORLANDO CORONADO PEREZ | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: ODgwB7XuA1pIUEJHPKDu7A==  Certificado impreso el día 12/01/2025 11:45:36 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

## EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

**ORLANDO**
**CORONADO PEREZ**
CC - 1127617091

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

# COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 1102851781 |
| **Nombre:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | | |
| **Dirección:** | KR 4 C 29 C 4 | | |
| **Departamento:** | SUCRE | **Municipio:** | SINCELEJO |
| **Correo electrónico:** | SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM | | |
| **Teléfono:** | 3216991697 | **Tarifa:** | 6,96000 |
| **Actividad Económica:** | 5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Documento Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC - 1102851781 | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| # | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-011-197714 | 13/01/2025 | CC 1104255311 | OSCAR RAFAEL CONTRERAS BAQUERO | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: p9fpqtGN8QoBDg8Mgrn5Gg==  Certificado impreso el día 12/01/2025 11:42:19 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

## EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

**OSCAR RAFAEL**
**CONTRERAS BAQUERO**
CC - 1104255311

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

# COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 1102851781 |
| **Nombre:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | | |
| **Dirección:** | KR 4 C 29 C 4 | | |
| **Departamento:** | SUCRE | **Municipio:** | SINCELEJO |
| **Correo electrónico:** | SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM | | |
| **Teléfono:** | 3216991697 | **Tarifa:** | 6,96000 |
| **Actividad Económica:** | 5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Documento Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC - 1102851781 | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| # | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-011-197693 | 13/01/2025 | CC 1005576035 | WILBERTO JOSE MEDINA HERNANDEZ | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: Csu8xEuPPddwRmqu580njg==  Certificado impreso el día 12/01/2025 11:36:50 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

## EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

**WILBERTO JOSE**
**MEDINA HERNANDEZ**
CC - 1005576035

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

# COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/01/2025

## DATOS DE LA EMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo documento:** | NI | **Número de documento:** | 1102851781 |
| **Nombre:** | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | | |
| **Dirección:** | KR 4 C 29 C 4 | | |
| **Departamento:** | SUCRE | **Municipio:** | SINCELEJO |
| **Correo electrónico:** | SEGURIDADS2019@HOTMAIL.COM | | |
| **Teléfono:** | 3216991697 | **Tarifa:** | 6,96000 |
| **Actividad Económica:** | 5433003 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓ | | |

## DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

| Documento Usuario | Nombres y Apellidos del Usuario |
|---|---|
| CC - 1102851781 | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO |

## DATOS AFILIADOS RADICADOS

| # | Radicado | Cobertura | Documento | Nombre Trabajador | Riesgo | Tarifa | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-011-197706 | 13/01/2025 | CC 92601623 | WILMER DE JESUS BARRETO PALENCIA | 5 | 6,96000 | Dependiente |

## OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

**Gerencia de Afiliaciones y Novedades**
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_07
MIS_4_1_3_FR15 v_07

Código: BvjMJChy9tykX/v7FmiRfg==

Certificado impreso el día 12/01/2025 11:40:46 a. m. por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

## EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

**WILMER DE JESUS**
**BARRETO PALENCIA**
CC - 92601623

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
1102851781

Este carné es personal e intransferible.

# PLANILLAS CONTRATISTA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

# *JULIETH PAOLA MONTES TAMARA*

**CONTADORA PUBLICA**

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DEBIDAMENTE INSCRITA ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 43 de 1990 y el articulo 23 del aley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento:

## CERTIFICA QUE:

***RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO***
***CON C.C* Nro. 1.102.851.781**

Ha dado cumplimiento oportuno y completo durante los últimos 3 meses, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, Pensiones y riesgos laborales profesionales.

Se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de febrero del año 2025.

Atentamente,



**JULIETH MONTES TAMARA**
**CONTADORA PUBLICA**
**TP Nro. 297993-T**

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 297993-T



**JULIETH PAOLA**
**MONTES TAMARA**
**C.C. 1010072767**
**RES. INSCRIPCION 2747 DEL 08/06/2022**
**CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

324922 344449

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.010.072.767

MONTES TAMARA

APELLIDOS

JULIETH PAOLA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-2000

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

03-MAY-2018 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2800100-01007842-F-1010072767-20180518 0061225835A 1 50696561

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8029460908814984

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIETH PAOLA MONTES TAMARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010072767 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 297993-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102837708 | | DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO | SINCELEJO-SUCRE | 2821531 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1297381029 | 9482385016 | I | 2025/03/05 | 2025/02/28 | BANCOLOMBIA | 0 | $527,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1102837708 | DUPPERLEY MAGIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | CCF41 | 30 | $1,600,000 | $32,000 | 14-11 | 30 | $1,600,000 | $39,000 | 30 | $0 | $0 | No | $527,000 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $1,600,000 | $32,000 | | | $1,600,000 | $39,000 | | $0 | $0 | | $527,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102837708 | | DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO | SINCELEJO-SUCRE | 2821531 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1297381029 | 9482385016 | I | 2025/03/05 | 2025/02/28 | BANCOLOMBIA | 0 | $527,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$527,000** | **$0** | **$0** | **$527,000** |

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102851781 | | LOPEZ CAMARGO RAMON ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kra 4 c 29 c 4 | SINCELEJO-SUCRE | 2800088 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1297380536 | 9482384593 | I | 2025/03/19 | 2025/02/28 | BANCOLOMBIA | 0 | $464,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1102851781 | LOPEZ RAMON | 230301 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | ESSC07 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $0 | $0 | | | $1,600,000 | $8,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $464,400 | $0 | $0 | $464,400 |

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102850828 | | KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kra 12 25 c 52 | SINCELEJO-SUCRE | 2800088 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1297381020 | 9482385005 | I | 2025/03/19 | 2025/02/28 | BANCOLOMBIA | 0 | $464,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1102850828 | SOLIS KEYLA | 230301 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS002 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$1,600,000** | **$256,000** | | | **$1,600,000** | **$200,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,600,000** | **$8,400** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$464,400** | **$0** | **$0** | **$464,400** |



2025/02/28 09:05 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102851781 | | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | KRA 4 C 29 C 4 | SINCELEJO-SUCRE | 2800000 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1297365432 | 9482384733 | E | 2025/03/19 | 2025/02/28 | BANCOLOMBIA | 0 | $736,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 92601623 | BARRETO WILMER | 25-14 | 25 | $1,186,250 | $190,000 | CCFC33 | 25 | $1,186,250 | $47,500 | CCF41 | 25 | $1,186,250 | $47,500 | 14-23 | 25 | $1,186,250 | $83,000 | 25 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 92534484 | CONTRERAS JOSE | 231001 | 25 | $1,186,250 | $190,000 | ESSC07 | 25 | $1,186,250 | $47,500 | CCF41 | 25 | $1,186,250 | $47,500 | 14-23 | 25 | $1,186,250 | $83,000 | 25 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 2)** | | | | | **$2,372,500** | **$380,000** | | | **$2,372,500** | **$95,000** | | | **$2,372,500** | **$95,000** | | | **$2,372,500** | **$166,000** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $380,000 | $0 | $0 | $380,000 |
| COLFONDOS 231001 | | 800,227,940 | 6 | 1 | $190,000 | $0 | $0 | $190,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $190,000 | $0 | $0 | $190,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $166,000 | $0 | $0 | $166,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 2 | $166,000 | $0 | $0 | $166,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $95,000 | $0 | $0 | $95,000 |
| COMFASUCRE CCF41 | | 892,200,015 | 5 | 2 | $95,000 | $0 | $0 | $95,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $95,000 | $0 | $0 | $95,000 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5 | 1 | $47,500 | $0 | $0 | $47,500 |
| MUTUAL SER ESSC07 | | 806,008,394 | 7 | 1 | $47,500 | $0 | $0 | $47,500 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$736,000** | **$0** | **$0** | **$736,000** |



2025/02/28 07:48 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102837708 | | DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO | SINCELEJO-SUCRE | 2821531 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1162198992 | 9479086697 | I | 2025/01/07 | 2024/12/30 | BANCOLOMBIA | 0 | $527,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1102837708 | DUPPERLEY MAGIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | CCF41 | 30 | $1,600,000 | $32,000 | 14-11 | 30 | $1,600,000 | $39,000 | 30 | $0 | $0 | No | $527,000 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $1,600,000 | $32,000 | | | $1,600,000 | $39,000 | | $0 | $0 | | $527,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102837708 | | DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO | SINCELEJO-SUCRE | 2821531 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1162198992 | 9479086697 | I | 2025/01/07 | 2024/12/30 | BANCOLOMBIA | 0 | $527,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$527,000** | **$0** | **$0** | **$527,000** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102837708 | | DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO | SINCELEJO-SUCRE | 2821531 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1246304107 | 9480524197 | I | 2025/02/05 | 2025/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $527,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1102837708 | DUPPERLEY MAGIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | CCF41 | 30 | $1,600,000 | $32,000 | 14-11 | 30 | $1,600,000 | $39,000 | 30 | $0 | $0 | No | $527,000 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $1,600,000 | $32,000 | | | $1,600,000 | $39,000 | | $0 | $0 | | $527,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102837708 | | DUPPERLEY MEDINA MAGIER ALDAIR | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 21 N° 25a - 67 SAN ANTONIO | SINCELEJO-SUCRE | 2821531 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1246304107 | 9480524197 | I | 2025/02/05 | 2025/02/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $527,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $39,000 | $0 | $0 | $39,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 1 | $32,000 | $0 | $0 | $32,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$527,000** | **$0** | **$0** | **$527,000** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102851781 | | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | KRA 4 C 29 C 4 | SINCELEJO-SUCRE | 2800000 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1187694179 | 9480209929 | E | 2025/01/21 | 2025/01/13 | BANCOLOMBIA | 0 | $190,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1005569998 | BARRETO LUIS | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | CCFC55 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF41 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-23 | 1 | $43,334 | $3,100 | 1 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 92601623 | BARRETO WILMER | 25-14 | 1 | $43,334 | $7,000 | CCFC33 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF41 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-23 | 1 | $43,334 | $3,100 | 1 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 92534484 | CONTRERAS JOSE | 231001 | 1 | $43,334 | $7,000 | ESSC07 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF41 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-23 | 1 | $43,334 | $3,100 | 1 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1104255311 | CONTRERAS OSCAR | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS041 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF41 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-23 | 1 | $43,334 | $3,100 | 1 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1127617091 | CORONADO ORLANDO | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS010 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF41 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-23 | 1 | $43,334 | $3,100 | 1 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1192714633 | DIAZ JUAN | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | ESSC07 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF41 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-23 | 1 | $43,334 | $3,100 | 1 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 92542209 | HERNANDEZ EDER | 230301 | 4 | $173,334 | $27,800 | EPS002 | 4 | $173,334 | $7,000 | CCF41 | 4 | $173,334 | $7,000 | 14-23 | 4 | $173,334 | $12,100 | 4 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1005576035 | MEDINA WILBERTO | 230301 | 4 | $173,334 | $27,800 | CCFC33 | 4 | $173,334 | $7,000 | CCF41 | 4 | $173,334 | $7,000 | 14-23 | 4 | $173,334 | $12,100 | 4 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 8)** | | | | | **$606,672** | **$97,600** | | | **$606,672** | **$24,800** | | | **$606,672** | **$24,800** | | | **$606,672** | **$42,800** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 8 | $97,600 | $0 | $0 | $97,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $7,000 | $0 | $0 | $7,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $7,000 | $0 | $0 | $7,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $83,600 | $0 | $0 | $83,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $42,800 | $0 | $0 | $42,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 8 | $42,800 | $0 | $0 | $42,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $24,800 | $0 | $0 | $24,800 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 8 | $24,800 | $0 | $0 | $24,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 8 | $24,800 | $0 | $0 | $24,800 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $1,800 | $0 | $0 | $1,800 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5 | 2 | $8,800 | $0 | $0 | $8,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $1,800 | $0 | $0 | $1,800 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 2 | $3,600 | $0 | $0 | $3,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $1,800 | $0 | $0 | $1,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $7,000 | $0 | $0 | $7,000 |
| **TOTAL** | | | | **8** | **$190,000** | **$0** | **$0** | **$190,000** |



2025/01/11 11:01 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102851781 | | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO | KRA 4 C 29 C 4 | SINCELEJO-SUCRE | 2800000 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-02 | 1259757431 | 9481595701 | E | 2025/02/19 | 2025/02/11 | NEQUI | 0 | $1,082,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1005569998 | BARRETO LUIS | 230301 | 3 | $142,350 | $22,800 | CCFC55 | 3 | $142,350 | $5,700 | CCF41 | 3 | $142,350 | $5,700 | 14-23 | 3 | $142,350 | $10,000 | 3 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 92601623 | BARRETO WILMER | 25-14 | 3 | $142,350 | $22,800 | CCFC33 | 3 | $142,350 | $5,700 | CCF41 | 3 | $142,350 | $5,700 | 14-23 | 3 | $142,350 | $10,000 | 3 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 92534484 | CONTRERAS JOSE | 231001 | 9 | $427,050 | $68,400 | ESSC07 | 9 | $427,050 | $17,100 | CCF41 | 9 | $427,050 | $17,100 | 14-23 | 9 | $427,050 | $29,800 | 9 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1104255311 | CONTRERAS OSCAR | 230301 | 5 | $237,250 | $38,000 | EPS041 | 5 | $237,250 | $9,500 | CCF41 | 5 | $237,250 | $9,500 | 14-23 | 5 | $237,250 | $16,600 | 5 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1127617091 | CORONADO ORLANDO | 230301 | 5 | $237,250 | $38,000 | EPS010 | 5 | $237,250 | $9,500 | CCF41 | 5 | $237,250 | $9,500 | 14-23 | 5 | $237,250 | $16,600 | 5 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1192714633 | DIAZ JUAN | 230301 | 5 | $237,250 | $38,000 | ESSC07 | 5 | $237,250 | $9,500 | CCF41 | 5 | $216,667 | $8,700 | 14-23 | 5 | $237,250 | $16,600 | 5 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 92542209 | HERNANDEZ EDER | 230301 | 6 | $284,700 | $45,600 | EPS002 | 6 | $284,700 | $11,400 | CCF41 | 6 | $284,700 | $11,400 | 14-23 | 6 | $284,700 | $19,900 | 6 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1005576035 | MEDINA WILBERTO | 230301 | 6 | $284,700 | $45,600 | CCFC33 | 6 | $284,700 | $11,400 | CCF41 | 6 | $284,700 | $11,400 | 14-23 | 6 | $284,700 | $19,900 | 6 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 92508367 | PEREZ ANTONIO | 230301 | 2 | $94,900 | $15,200 | CCFC33 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF41 | 2 | $94,900 | $3,800 | 14-23 | 2 | $94,900 | $6,700 | 2 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1004214897 | ROSAS GUISELL | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 10)** | | | | | **$3,511,300** | **$562,200** | | | **$3,511,300** | **$140,600** | | | **$3,367,217** | **$134,800** | | | **$3,511,300** | **$245,200** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 10 | $562,200 | $0 | $0 | $562,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $68,400 | $0 | $0 | $68,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $22,800 | $0 | $0 | $22,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $471,000 | $0 | $0 | $471,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $245,200 | $0 | $0 | $245,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 10 | $245,200 | $0 | $0 | $245,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $134,800 | $0 | $0 | $134,800 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 10 | $134,800 | $0 | $0 | $134,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 10 | $140,600 | $0 | $0 | $140,600 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $5,700 | $0 | $0 | $5,700 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5 | 3 | $20,900 | $0 | $0 | $20,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 2 | $26,600 | $0 | $0 | $26,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $9,500 | $0 | $0 | $9,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $11,400 | $0 | $0 | $11,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| **TOTAL** | | | | **10** | **$1,082,800** | **$0** | **$0** | **$1,082,800** |



2025/02/11 03:12 PM

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102851781 | | LOPEZ CAMARGO RAMON ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kra 4 c 29 c 4 | SINCELEJO-SUCRE | 2800088 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1187671764 | 9479631666 | I | 2025/01/21 | 2025/01/13 | BANCOLOMBIA | 0 | $464,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1102851781 | LOPEZ RAMON | 230301 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | ESSC07 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,600,000 | $256,000 | | | $1,600,000 | $200,000 | | | $0 | $0 | | | $1,600,000 | $8,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $464,400 | $0 | $0 | $464,400 |

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102851781 | | LOPEZ CAMARGO RAMON ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kra 4 c 29 c 4 | SINCELEJO-SUCRE | 2800088 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1259659272 | 9481095320 | I | 2025/02/19 | 2025/02/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $464,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1102851781 | LOPEZ RAMON | 230301 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | ESSC07 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$1,600,000** | **$256,000** | | | **$1,600,000** | **$200,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,600,000** | **$8,400** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $464,400 | $0 | $0 | $464,400 |



2025/02/11 02:48 PM

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102850828 | | KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kra 12 25 c 52 | SINCELEJO-SUCRE | 2800088 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2024-12 | 1187672684 | 9479633641 | I | 2025/01/15 | 2025/01/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $464,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1102850828 | SOLIS KEYLA | 230301 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS002 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$1,600,000** | **$256,000** | | | **$1,600,000** | **$200,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,600,000** | **$8,400** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $464,400 | $0 | $0 | $464,400 |

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1102850828 | | KEYLA MARIA SOLIS MARTINEZ | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kra 12 25 c 52 | SINCELEJO-SUCRE | 2800088 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-01 | 1259658941 | 9481096027 | I | 2025/02/19 | 2025/02/10 | BANCOLOMBIA | 0 | $464,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1102850828 | SOLIS KEYLA | 230301 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS002 | 30 | $1,600,000 | $200,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | **$1,600,000** | **$256,000** | | | **$1,600,000** | **$200,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,600,000** | **$8,400** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,400 | $0 | $0 | $8,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$464,400** | **$0** | **$0** | **$464,400** |

# PLANILLAS INTERVENTOR

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 24339586 | VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS | Calle 29 No. 29 - 31 | 3123701235 | vijara8@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-01 | 2025-01 | I | 27/01/2025 | 83537881 | $561.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 246.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 315.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 315.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 246.200 | 246.200 |
| Pensión | 1 | 315.200 | 315.200 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 561.400 | 561.400 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 24339586 | VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS | | Calle 29 No. 29 - 31 | 3123701235 | vijara8@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-01 | 2025-01 | I | 27/01/2025 | 83537881 | $561.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornudo | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 24339586 | JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.969.600 | 315.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.969.600 | 246.200 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 24339586 | VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS | Calle 29 No. 29 - 31 | 3123701235 | vijara8@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 03/01/2025 | 83081771 | $770.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 337.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.800 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 432.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 432.400 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 337.800 | 337.800 |
| Pensión | 1 | 432.400 | 432.400 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 770.200 | 770.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 24339586 | VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS | | Calle 29 No. 29 - 31 | 3123701235 | vijara8@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | I – Independiente | | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 03/01/2025 | 83081771 | $770.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 24339586 | JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA | 3 | 0 | | | N | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 2.702.000 | 432.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.702.000 | 337.800 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 24339586 | VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS | Calle 29 No. 29 - 31 | 3123701235 | vijara8@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-02 | 2025-02 | I | 24/02/2025 | 84400199 | $561.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 246.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 315.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 315.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 246.200 | 246.200 |
| Pensión | 1 | 315.200 | 315.200 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 561.400 | 561.400 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 24339586 | VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS | | Calle 29 No. 29 - 31 | 3123701235 | vijara8@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-02 | 2025-02 | I | 24/02/2025 | 84400199 | $561.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 24339586 | JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.969.600 | 315.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.969.600 | 246.200 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-12 | 2024-12 | 32335697 | Y | 2025-01-28 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 91.700 | 1.200 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 32335697 | 2025-01-07 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | |
| 1 | CC 24339586 | JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA | 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN EPS-SINEPS | 0 | 0 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 90.500 | N | 1711001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-12 | 2024-12 | 32335697 | Y | 2025-01-28 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 91.700 | 1.200 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 32335697 | 2025-01-07 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 90.500 | 0 | 1.200 | 0 | 91.700 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 90.500 | 0 | 1.200 | 0 | 91.700 |
| Gran Total | | | | | 90.500 | 0 | 1.200 | 0 | 91.700 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-01 | 2025-01 | 32340529 | Y | 2025-02-11 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 99.500 | 400 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 32340529 | 2025-02-05 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | |
| 1 | CC 24339586 | JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA | 1.423.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN EPS-SINEPS | 0 | 0 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.423.500 | 99.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 99.100 | N | 1711001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-01 | 2025-01 | 32340529 | Y | 2025-02-11 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 99.500 | 400 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 32340529 | 2025-02-05 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 0 | 0 | 1.423.500 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 99.100 | 0 | 400 | 0 | 99.500 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 99.100 | 0 | 400 | 0 | 99.500 |
| Gran Total | | | | | 99.100 | 0 | 400 | 0 | 99.500 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-02 | 2025-02 | 32586157 | Y | 2025-02-19 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 99.100 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 32586157 | 2025-03-05 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | |
| 1 | CC 24339586 | JARAMILLO VILLEGAS VIVIANA | 1.423.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN EPS-SINEPS | 0 | 0 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.423.500 | 99.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 99.100 | N | 1711001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-02 | 2025-02 | 32586157 | Y | 2025-02-19 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 99.100 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 32586157 | 2025-03-05 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 0 | 0 | 1.423.500 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 99.100 | 0 | 0 | 0 | 99.100 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 99.100 | 0 | 0 | 0 | 99.100 |
| Gran Total | | | | | 99.100 | 0 | 0 | 0 | 99.100 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-12 | 2025-01 | 32013474 | E | 2024-12-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 698.500 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 5 | 32013474 | 2025-01-07 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 1005662343 | ALEMAN MEDINA JOSE ANTONIO | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | COLPENSION ES-25-14 | 346.667 | 55.500 | 0 | 0 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | 346.667 | 13.900 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 346.667 | 13.900 | 346.667 | 24.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 107.500 | S | 4429001 |
| 2 | CC 1102818450 | PEREZ CERVERA ANCIZAR | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1131201 |
| 3 | CC 3837772 | SIERRA ATANACIO VICENTE | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | COLPENSION ES-25-14 | 173.334 | 27.800 | 0 | 0 | EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07 | 173.334 | 7.000 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 173.334 | 7.000 | 173.334 | 12.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 53.900 | S | 4429001 |
| 4 | CC 1103098698 | TOVAR QUIROZ MANUEL DAVID | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | PORVENIR-230301 | 346.667 | 55.500 | 0 | 0 | FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33 | 346.667 | 13.900 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 346.667 | 13.900 | 346.667 | 24.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 107.500 | S | 4429001 |
| 5 | CC 79048393 | VILLAMIL ROJAS ROBINSON | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 30 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 3 | 110.800 | S | 1711001 |

PAGADO

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-12 | 2025-01 | 32013474 | E | 2024-12-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 698.500 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 5 | 32013474 | 2025-01-07 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 2.166.668 | 3.466.668 | 3.466.668 | 3.466.668 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 4 | 346.800 | 0 | 0 | 0 | 346.800 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 2 | 83.300 | 0 | 0 | 0 | 83.300 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 1 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 55.500 |
| EPS(Administradoras: 4) | | | | 5 | 138.800 | 0 | 0 | 0 | 138.800 |
| EPS-S MUTUAL SER | EPS048 | 806008394 | 7 | 1 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 13.900 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | ESSC07 | 806008394 | 7 | 1 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| FAMILIAR DE COLOMBIA | CCFC33 | 901543761 | 5 | 1 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 13.900 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 2 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 5 | 74.100 | 0 | 0 | 0 | 74.100 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 5 | 74.100 | 0 | 0 | 0 | 74.100 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 5 | 138.800 | 0 | 0 | 0 | 138.800 |
| CCF DE SUCRE | CCF41 | 892200015 | 5 | 5 | 138.800 | 0 | 0 | 0 | 138.800 |
| Gran Total | | | | | 698.500 | 0 | 0 | 0 | 698.500 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-12 | 2025-01 | 32336247 | E | 2025-01-28 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 219.300 | 3.100 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 2 | 32336247 | 2025-01-07 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | |
| 1 | CC 1103118425 | HERAZO SEBA OSCAR LUIS | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | PORVENIR-230301 | 346.667 | 55.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 346.667 | 13.900 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 346.667 | 13.900 | 346.667 | 1.900 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 85.200 | S | 1711001 |
| 2 | CC 1100622776 | RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO | 2.000.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | COLPENSIONES-25-14 | 533.334 | 85.400 | 0 | 0 | EPS CAJACOPI-CCFC55 | 533.334 | 21.400 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 533.334 | 21.400 | 533.334 | 2.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 131.000 | S | 4429001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-12 | 2025-01 | 32336247 | E | 2025-01-28 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 219.300 | 3.100 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 2 | 32336247 | 2025-01-07 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 880.001 | 880.001 | 880.001 | 880.001 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 2) | | | | 2 | 140.900 | 0 | 2.000 | 0 | 142.900 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 1 | 55.500 | 0 | 800 | 0 | 56.300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 85.400 | 0 | 1.200 | 0 | 86.600 |
| EPS(Administradoras: 2) | | | | 2 | 35.300 | 0 | 500 | 0 | 35.800 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 13.900 | 0 | 200 | 0 | 14.100 |
| EPS CAJACOPI | CCFC55 | 901543211 | 6 | 1 | 21.400 | 0 | 300 | 0 | 21.700 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 2 | 4.700 | 0 | 100 | 0 | 4.800 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 2 | 4.700 | 0 | 100 | 0 | 4.800 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 2 | 35.300 | 0 | 500 | 0 | 35.800 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF DE SUCRE | CCF41 | 892200015 | 5 | 2 | 35.300 | 0 | 500 | 0 | 35.800 |
| Gran Total | | | | | 216.200 | 0 | 3.100 | 0 | 219.300 |

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-01 | 2025-02 | 32512576 | E | 2025-02-11 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.471.000 | 6.400 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 4 | 32512576 | 2025-02-05 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 1103118425 | HERAZO SEBA OSCAR LUIS | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 7.500 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 349.300 | S | 1711001 |
| 2 | CC 1102818450 | PEREZ CERVERA ANCIZAR | 1.423.500 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PROTECCION-230201 | 47.450 | 7.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 47.450 | 1.900 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 47.450 | 1.900 | 47.450 | 300 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 11.700 | S | 1131201 |
| 3 | CC 1100622776 | RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO | 2.000.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | EPS CAJACOPI-CCFC55 | 2.000.000 | 80.000 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 2.000.000 | 80.000 | 2.000.000 | 10.500 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 490.500 | S | 4429001 |
| 4 | CC 79048393 | VILLAMIL ROJAS ROBINSON | 2.500.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.500.000 | 100.000 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 2.500.000 | 100.000 | 2.500.000 | 13.100 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 613.100 | S | 1711001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-01 | 2025-02 | 32512576 | E | 2025-02-11 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.471.000 | 6.400 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 4 | 32512576 | 2025-02-05 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 5.970.950 | 5.970.950 | 5.970.950 | 5.970.950 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 4 | 955.400 | 0 | 4.000 | 0 | 959.400 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 7.600 | 0 | 100 | 0 | 7.700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 2 | 720.000 | 0 | 2.900 | 0 | 722.900 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 1 | 227.800 | 0 | 1.000 | 0 | 228.800 |
| EPS(Administradoras: 3) | | | | 4 | 238.900 | 0 | 1.200 | 0 | 240.100 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS CAJACOPI | CCFC55 | 901543211 | 6 | 1 | 80.000 | 0 | 400 | 0 | 80.400 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 2 | 101.900 | 0 | 500 | 0 | 102.400 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 57.000 | 0 | 300 | 0 | 57.300 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 4 | 31.400 | 0 | 200 | 0 | 31.600 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 4 | 31.400 | 0 | 200 | 0 | 31.600 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 4 | 238.900 | 0 | 1.000 | 0 | 239.900 |
| CCF DE SUCRE | CCF41 | 892200015 | 5 | 4 | 238.900 | 0 | 1.000 | 0 | 239.900 |
| Gran Total | | | | | 1.464.600 | 0 | 6.400 | 0 | 1.471.000 |

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-02 | 2025-03 | 32586128 | E | 2025-02-19 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.269.200 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 3 | 32586128 | 2025-03-05 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 1103118425 | HERAZO SEBA OSCAR LUIS | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 7.500 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 349.300 | S | 1711001 |
| 2 | CC 1100622776 | RODRIGUEZ SALCEDO CARLOS FRANCISCO | 2.000.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | COLPENSIONES-25-14 | 1.666.667 | 266.700 | 0 | 0 | EPS CAJACOPI-CCFC55 | 1.666.667 | 66.700 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 1.666.667 | 66.700 | 1.666.667 | 8.700 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 408.800 | S | 4429001 |
| 3 | CC 79048393 | VILLAMIL ROJAS ROBINSON | 2.500.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | COLPENSIONES-25-14 | 2.083.334 | 333.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 2.083.334 | 83.400 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 2.083.334 | 83.400 | 2.083.334 | 10.900 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 511.100 | S | 1711001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901752114 | 6 | INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 70-702 | CRA 5 N 7 10 BARRIO CENTRO | | 3043572148 | | | INGENORTECONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-02 | 2025-03 | 32586128 | E | 2025-02-19 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.269.200 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 3 | 32586128 | 2025-03-05 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 5.173.501 | 5.173.501 | 5.173.501 | 5.173.501 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 2) | | | | 3 | 827.900 | 0 | 0 | 0 | 827.900 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 1 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 227.800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 2 | 600.100 | 0 | 0 | 0 | 600.100 |
| EPS(Administradoras: 3) | | | | 3 | 207.100 | 0 | 0 | 0 | 207.100 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 83.400 | 0 | 0 | 0 | 83.400 |
| EPS CAJACOPI | CCFC55 | 901543211 | 6 | 1 | 66.700 | 0 | 0 | 0 | 66.700 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 3 | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 27.100 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 3 | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 27.100 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 3 | 207.100 | 0 | 0 | 0 | 207.100 |
| CCF DE SUCRE | CCF41 | 892200015 | 5 | 3 | 207.100 | 0 | 0 | 0 | 207.100 |
| Gran Total | | | | | 1.269.200 | 0 | 0 | 0 | 1.269.200 |

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

# CAPACITACIONES Y ENTREGA DE EPP

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Luis Angel Barrero Sepa | | | CEDULA | 1005569998 |
| CARGO | Electricista | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramon lopez | PLANTA | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes. | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes | 1 | 16-01/24 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 16-01/24 | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Kayla Solís M. | CEDULA No. | 1102870828 |
| CARGO | SST | FIRMA | Kayla Solís M. |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

**CEDULA No:** 1005569998

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Jose Rico Arrieta | CEDULA | 1102840789 |
| CARGO | Ayudante Mampostería | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA: Ramon Lopez | PLANTA | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| Tapabocas. | 1 | 02/01/25 | X | | . Jose Carlos Rico |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solís M. | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | Keyla Solís M. |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

Jose Carlos Rico Arrieta

**CEDULA No:** 1102 840 789

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Wilmer Barreto | | | CEDULA | 92601623 |
| CARGO | Electricista | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramon Lopez | PLANTA | | Sincelejo |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis M. | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | Keyla Solis |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

x Wilmer Barreto

**CEDULA No:** x 92601623

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Jose contreras | | | CEDULA | 92534484 |
| CARGO | Oficial Acabados. | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramon Lopez | PLANTA | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02-01-25 | X | | . |
| Guantes | 1 | 02-01-25 | X | | . |
| Gafas | 1 | 02-01-25 | X | | Jose contreras V |
| Tapabocas | 1 | 02-01-25 | X | | |
| Guantes poliestaleno | 1 | 16-01/25 | | X | . |
| Tapabocas | 1 | 16-01/25 | | X | . Jose contreras V |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis Martinez | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST | FIRMA | Keyla Solis |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

Jose A Contreras V.

**CEDULA No:** 92534484.

Scanned with CamScanner

| SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION | REGISTRO<br>VERSION 1<br>02/01/2025 |
|---|---|

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Orlando Coronado | | | CEDULA | 1127617091 |
| CARGO | Ayudante Acabados. | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramón Lopez | PLANTA | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02-01/25 | X | | . |
| Guantes | 1 | 02-01/25 | X | | . |
| Gafas | 1 | 02-01/25 | X | | Orlando Coronado |
| Tapabocas. | 1 | 02-01-25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 16-01/25 | X | X | . |
| Guantes Polivalente | 1 | 16-01/25 | | X | . |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis M. | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | Keyla Solis M. |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

Orlando Coronado

**CEDULA No:** 1127617091

Scanned with CamScanner

| SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION | REGISTRO<br>VERSION 1<br>02/01/2025 |
|---|---|

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Wilberto Medina Hernandez | | | CEDULA | 1005576035 |
| CARGO | Ayudante mamposteria | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramon Lopez | PLANTA | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| TapaBocas | 1 | 02/01/25 | x | | . |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | x | | WILBERTO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis Martinez | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | Keyla SolisM. |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

Wilberto

**CEDULA No:** 1005576035

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Eder Hernandez Dimas | CEDULA | 92542209 |
| CARGO | Oficial mamposteria | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA Ramon Lopez | PLANTA | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Kaylo Solis M. | CEDULA No. | 1102800828 |
| CARGO | SST | FIRMA | Kaylo Solis |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

x Eder

**CEDULA No:** 92 542 209

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Oscar contreras | CEDULA | 1104255311 |
| CARGO | Maestro de obra. | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA Ramon lopez | PLANTA | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | |
| tapabocas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Sáis M. | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | Keyla Sáis M. |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

**CEDULA No:** 1104255311

Scanned with CamScanner

# INFORMES AMBIENTALES

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

# INFORME AMBIENTAL PARA CONTRATO DE OBRA Nro. MC 23 DE 2024

**OBJETO:**

**“ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO”**

**CONTRATANTE:**

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL**
**SINCELEJO - SUCRE**

**CONTRATISTA:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**SINCELEJO – SUCRE**
**FEBRERO DE 2025**

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

# 1. INTRODUCCION

Con el crecimiento demográfico y en la misma proporción, se genera un aumento en la demanda del acceso de los servicios de la Rama Judicial, es así como se van presentando necesidades de nuevas sedes, ampliaciones, reparaciones o remodelaciones que deben estar a la vanguardia de las normas que ordenan la operación de la justicia, que exigen unas instalaciones determinadas que ofrezcan facilidades logísticas, tecnológicas y de seguridad en todos los procesos.

El presente documento establece los lineamientos ambientales de los sitios específicos de trabajo objeto de ejecución del proyecto “ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO, plasmando la gestión ambiental que realizara el contratista RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO dando cumplimiento y alcance a sus obligaciones contractuales y a las necesidades medio ambientales de cada sitio.

## 2. ALCANCE

El presente estudio tiene como resultado el Plan de Gestión Social y Ambiental a implementar durante la ejecución del proyecto de “ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO

El presente Plan de Manejo Ambiental recoge los aspectos y requisitos establecidos en el contrato No. MC 23 DE 2024 en el cual el equipo formulador del proceso de la entidad contratante estima la presencia de unos impactos iniciales, los cuales son complementados y evaluados mediante el análisis de las actividades contractuales realizado por el equipo ambiental del contratista, producto de una evaluación ambiental, orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo y contingencia.

La ejecución de las actividades contractuales de obra no requiere de licenciamiento ambiental ya que esta actividad no se enmarca dentro de las contempladas en el Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993.

# 3. OBJETIVOS

## 3.1 GENERAL

Formular un Plan de Gestión Social y Ambiental para la ejecución del contrato No. MC 23 DE 2024 cuyo objeto es “ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO”

## 3.2 ESPECIFICOS

- Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones sobre los recursos naturales y el medio ambiente (físico, biótico y social), sobre la comunidad y los trabajadores participantes, que se puedan generar durante la ejecución de proyecto.
- Diseñar planes y programas específicos para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o efectos ambientales identificados en los componentes físico, biótico y social.
- Formular planes de monitoreo, contingencia y seguimiento ambiental que permitan la toma oportuna de decisiones y medidas encaminadas a evitar la generación de nuevos impactos ambientales no previstos inicialmente.

## 4. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

De acuerdo a la Guía PGAS de la Rama judicial, se establecieron los posibles impactos ambientales a partir de la experiencia producida en la ejecución de obras civiles país para el funcionamiento de la Rama Judicial, la DEAJ – UIF, determinando los posibles impactos ambientales que pueden ocurrir de acuerdo a las actividades principales y los aspectos ambientales detectados, ordenándolos en los componentes abiótico, biótico y social.

| Componente | Elemento ambiental | Impacto Ambiental (+/-) | Aplica al proyecto |
|---|---|---|---|
| **Abiótico** | Aguas superficiales y subterráneas | Contaminación del agua: Cambios en la calidad del agua, fisicoquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos por contaminación con ductos químicos y sedimentos principalmente. | NO APLICA |
| | | Alteración del cauce: Por cambios en su forma por su intervención, que puede ocasionar cambios hidrodinámicos en el cuerpo de agua. | NO APLICA |
| | Geomorfológico | Inicio de procesos erosivos: Por pérdida de cobertura vegetal o cambios de pendiente en el terreno, aumento de cargas que amplíen la posibilidad de deslizamientos. | NO APLICA |
| | | Alteración de la morfología: Por cambios en la forma del terreno. | NO APLICA |
| | Atmosférico | Alteración de la calidad del aire: Por aporte de gases efecto invernadero y de material particulado. | NO APLICA |
| | | Aumento de niveles de ruido: Cuando suben los niveles de emisión de ruido y ruido ambiental permitidos. | NO APLICA |

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

| Componente | Elemento Ambiental | Impacto Ambiental (+/-) | APLICA AL PROYECTO |
|---|---|---|---|
| | Suelo | Pérdida o ganancia de suelo: Por el volumen que se excave o se rellene requerido por el proyecto. También por la extracción de materiales de consttuccion | NO APLICA |
| | | Contaminación del suelo: por la adición de residuos sólidos, líquidos, sustancias peligrosas y otros que perjudican su contenido natural | NO APLICA |
| | Paisaje | Alteración de la unidad de paisaje: Por cambios en la visibilidad, calidad visual e intervención antrópica que afectan el valor escénico. | NO APLICA |
| **Biótico** | Fauna | Desplazamiento de fauna: Ocurre porque las especies faunísticas son forzadas a desplazarse de su nicho y hábitat natural. | NO APLICA |
| | Flora | Pérdida de la vegetación: Modificación de la vegetación natural del sitio intervenido o su pérdida total. | NO APLICA |
| | Social | Afectación de la infraestructura de predios: En los predios vecinos a la obra, privados o públicos. | NO APLICA |
| **Socioeconómico y cultural** | Social | Daños a la infraestructura de servicios públicos: Por daños en redes de acueducto, gas, energía y otras, cercanas a la obra. | NO APLICA |

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Socioeconomico y cultural** | Social y económico | Alteración dinámica de las instituciones: Debido a la operación de la obra civil, se puede afectar la normal atención de usuarios de hospitales, colegios, de servicios de salud u otras, incluyendo las propias de la Rama Judicial y de carácter privado como el comercio local. | NO APLICA |
| | Social | Afectación movilidad peatonal y vehicular: Por la obstaculización temporal de las vías peatonales o vehiculares, en el área de influencia directa de las obras. | NO APLICA |
| | Social y económico | Generación de empleo: Aumento de la oferta de empleo local en el sitio a ejecutar la obra, también la llegada de foráneos al lugar. | NO APLICA |
| | Social, económico y cultural | Conflictos con la comunidad: Impactos propios de la obra pueden ocasionar dificultades con la comunidad, cuando es ineficiente la aplicación de las medidas de manejo ambiental, incumplimiento de acuerdos con vecinos y comunidad. | NO APLICA |
| | Social y economico | Aumento en la demanda de bienes y servicios: Por la necesidad creada a partir de la obra nueva, donde se requieren bienes y servicios para el personal que generalmente es foráneo. | NO APLICA |

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

## 5. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS

Los proyectos de infraestructura de la Rama Judicial, generalmente por su tamaño y tipo de obra, no requieren de una licencia ambiental, como lo determina actualmente la legislación colombiana vigente Decreto 2041 de 2014, norma compilada en el Decreto 1076 de 2015; excepto en los casos que aplique. No obstante, siempre es pertinente realizar la respectiva consulta a la autoridad ambiental competente para que a través de oficio informe cuáles permisos, autorizaciones o concesiones deben adelantarse para la ejecución del proyecto.

A continuación, se presentan en el Programas y Planes del PGAS, que deberán ser incluidos y desarrollados por el Contratista, según corresponda a su proyecto y a la evaluación previamente hecha; lo que quiere decir que no todos los programas y proyectos deben desarrollarse en todos los proyectos, sino dependiendo de los que sean ciertamente necesarios.

En este programa se encuentran establecidos los proyectos que permiten determinar las herramientas para planificar, gestionar y desarrollar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales que lleguen a producirse en el proyecto de obra civil.

### 5.1. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES

El objetivo de un Plan de Contingencias Ambientales es de tener claro por parte del personal de obra, el cómo dar respuesta a cualquier tipo de contingencia que se presente en el desarrollo de las obras, de una manera rápida y precisa.

Para este contrato de acuerdo a los posibles impactos ambientales en que se puede incurrir es el derrame de agua que se pueda genera en el uso general de la obra.

| CONTINGENCIA | ACTIVIDAD | PERSONAL | ACCION A TOMAR |
|---|---|---|---|
| Derrame de agua | Uso general de la obra | Residente de obra, maestros. | Cerrar registro y arreglar llave |

## 5.2. PLANES DE GESTION

| PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | |
|---|---|
| **OBJETIVOS** | |
| Asegurar el cumplimiento de las medidas de manejo propuestas para minimizar, compensar, prevenir y/o corregir los impactos generados por la generación de residuos sólidos en los frentes de obra. | |
| **META** | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** |
| • Personal de obra capacitado y sensibilizado en el adecuado manejo de residuos (>95%) | • Personal capacitado / Personal total en obra. (100%) |
| • Residuos dispuestos correctamente | • Residuos dispuestos correctamente (Kg) / Residuos generados en obra (100%) |
| **ACTIVIDADES QUE LO PRODUCEN** | **IMPACTOS A MANEJAR** |
| • Obras de concreto *in situ*.<br>• Instalación de prefabricados.<br>• Construcción de muros.<br>• Funcionamiento de infraestructuras temporales | • √ Aumento en la generación de residuos<br>• √ Evitar molestias en la población que transita por el área<br>• √ Contaminación visual<br>• √ Generación de olores ofensivos |

| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR | | | |
|---|---|---|---|
| **PREVENCION** | **CONTROL** | **MITIGACION** | **CORRECCION** |
| X | X | | |

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

1. **Clasificación y reducción en la fuente.**
   El Plan integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en el sitio donde se producen, identificando sus características generales y las posibles alternativas de reducción de los mismos:

| Tipo de Residuo | Características | Alternativas de Reducción |
|---|---|---|
| Chatarra y Llantas | Partes y piezas de equipos, residuos de varillas, tuberías, aceros y demás provenientes de las diferentes actividades constructivas. Se consideran residuos aprovechables | • Recuperación en el mercado de piezas recuperadas<br>• Reincorporación al proceso constructivo. |

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

| PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | | |
|---|---|---|
| Empaques, Envases y embalajes | Metal, cartón, plástico y madera, las cuales se relacionan con insumos y compras del proyecto. Son aprovechables siempre y cuando no provengan de elementos o sustancias con características de peligrosidad | • Convenios con entidades y/o personal recuperador autorizado. |
| Papel blanco oficinas | Papelería que proviene de la gestión técnica y administrativa de la obra | • Utilizar las dos caras del papel<br>• Rotación de documentos y uso de correo electrónico.<br>• Reducir la impresión de documentos |
| Residuos Especiales o peligrosos | • Residuos d e productos químicos como aceites, pinturas, envases de combustibles, lubricantes, solventes, cemento y pinturas.<br>• Residuos provenientes de enfermería o botiquines.<br>• Materiales y/o elementos utilizados para contener o recoger derrame de combustibles.<br>• Baterías secas utilizadas en quipos de comunicación o aparatos electrónicos.<br>• Tonner de impresora<br>• Filtros de aire, combustible o aceite, utilizados por vehículos, maquinaria y/o equipos. | Establecer convenios con proveedores para devolución de baterías, cartuchos, tonner, envase de combustibles, filtros y demás residuos con esta característica de peligrosidad. |

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

| | | |
|---|---|---|
| Residuos Domésticos | Se refiere a los desperdicios orgánicos provenientes de la operación de los campamentos que se encuentren dentro del área del proyecto, los cuales son considerados residuos aprovechables. | Una vez clasificado el material, se puede establecer convenio con las comunidades para la recolección y el reciclaje |

**PLAN DE GESTION INTERGRAL DE RESIDUOS**

**2. Almacenamiento temporal**

- El almacenamiento de los residuos debe hacerse en tres (3) recipientes tipo caneca plásticas de 55 galones con tapa. Los recipientes estarán rotulados con el nombre de "BASURAS" para los ordinarios y "RECICLABLES" para el material reciclable. Las etiquetas de los recipientes deben contener información clara y entendible para todos, ser resistente al agua y estar impresas en gran formato.
- Se debe educar y capacitar a todo el personal que labora en la obra, sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en las canecas, según su etiqueta, y no apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no autorizadas.
- Diariamente, al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la zona donde se realicen obras, recoger todos los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en el área.



**3. Disposición Final**

- Se identificará las personas o empresas que estén interesadas en recibir los materiales reciclables, resultantes de las actividades del proyecto para que estas se encarguen de su recolección periódica, transporte y transformación.

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

| REGISTROS DE CUMPLIMIENTO |
|---|
| • Informes de gestion ambiental<br>• Registro de inducción y capacitación.<br>• Registro fotográfico |
| **CUANTIFICACIÓN Y COSTOS** |
| Los costos de las medidas planteadas forman parte del presupuesto de las obras de manejo ambiental. |

| **PLAN DE GESTION DE RCD** | |
|---|---|
| **OBJETIVOS** | |
| Asegurar el cumplimiento de las medidas de manejo propuestas para minimizar, compensar, reutilizar, prevenir y/o corregir los impactos generados por la producción de materiales en los frentes de obra. | |
| **META** | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** |
| • Cumplir con el 100% de las medidas estipuladas para el manejo de escombros | • Número de medidas implementadas en el periodo / Número de medidas que debía ejecutar. (100%) |
| • Tener cero requerimientos por el manejo de los sobrantes de la obra. | • Número de requerimientos por manejo de los escombros / Número de requerimientos exigidos ambientales. (100%) |
| **ACTIVIDADES QUE LO PRODUCEN** | **IMPACTOS A MANEJAR** |
| • Transporte y colocación del material granular.<br>• Obras de concreto *in situ*.<br>• Instalación de prefabricados.<br>• Construcción de muros en concreto.<br>• Funcionamiento de infraestructuras temporales | • Generación de emisiones atmosféricas.<br>• Generación de impacto al suelo.<br>• Generación de ruido.<br>• Molestias a peatones y usuarios de los sitios aledaños al desarrollo de obras.<br>• Alteración del paisaje.<br>• Alteración de tráfico. |

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR | | | |
|---|---|---|---|
| PREVENCIÓN | CONTROL | MITIGACIÓN | CORRECCIÓN |
| X | X | | |
| **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES** | | | |
| Las obras de infraestructura generan residuos sólidos provenientes del descapote, las excavaciones y demoliciones que pueden ser reutilizados en las obras, donde la mayoría de veces son utilizados como material de relleno, para reconformación de antiguas canteras o para nivelación de terrenos. Estos residuos deben ser manejados y controlados desde su fuente hasta la disposición final, dado los numerosos impactos que puede causar el manejo inadecuado de los mismos.<br><br>A continuación, se describen las características de los residuos generados por las actividades constructivas con sus alternativas de reducción en la fuente: | | | |

## 5.3 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Como los trabajos no se llevan a cabo por fuera de las instalaciones del Palacio de justicia, no se hace necesario presentar Plan de tráfico ya que no es necesario el cierre de vías.

Atentamente,

**Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.**
Contratista de Obras

CARSUCRE

El ambiente es de todos — Minambiente

EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**RESOLUCIÓN No.** 0023
( 02 FEB 2023 )

**"POR LA CUAL SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NO. 0748 DE AGOSTO 06 DE 2021 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA COPRORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE- CARSUCRE**, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y

**CONSIDERANDO**

Que mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021, se autorizó al señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507** la **"DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y DE CANTERAS LEGALIZADAS"**, en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O). En su **ARTÍCULO SEGUNDO** se estableció lo siguiente:

***ARTICULO SEGUNDO:*** *Es viable autorizar al señor* ***DIONISIO GOMEZ PADILLA*** *identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.820.507 de Sincelejo, para que realice la "Disposición de material terreo proveniente de excavaciones y demoliciones de las obras que se realizan en el municipio de Sincelejo y de canteras legalizadas" en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O), de su propiedad, siempre y cuando este material se componga únicamente de material terreo o balasto, el cual debe estar libre de escombros, residuos sólidos (plásticos, papel, materia orgánica, etc.) y residuos líquidos (grasas, aceites, etc.); toda vez que, se evidencio que dentro del predio no existen fuentes hídricas o espejos de agua que puedan ser afectados en dicho proceso ni individuos arbóreos que requieren ser talados.*

Que mediante Oficio con Radicado Interno No. 5891 de agosto 26 de 2022 el señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507**, en su calidad de titular de la autorización solicito lo siguiente:

- Que se permita la recepción de Residuos de Construcción y demolición, llámese materiales térreos y pétreos y/o de canteras legalizadas.

- Que se amplie la cobertura de recepción a cualquier proyecto que se realice en la región

- Que se amplie el área del proyecto a 30.000M2 según la información relacionada en los planos adjuntos.

Que mediante Auto No. 1014 de 02 de septiembre de 2022, se remitió el Expediente No. 148 de julio 02 de 2021 a la Subdirección de Gestión Ambiental, a fin de evaluar y conceptuar sobre el Oficio con Radicado Interno N° 5891 de agosto 26 de 2022, mediante el cual se solicitó la modificación de condiciones de la autorización otorgada mediante la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021.

CARSUCRE

El ambiente es de todos — Minambiente

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No.** 0023
( 02 FEB 2023 )

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

Que la Subdirección de Gestión Ambiental rindió **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que mediante **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022,** realizado por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE, se determinó lo siguiente que se cita a la literalidad:

52

CARSUCRE

530.4.1

**INFORME DE VISITA No 0186**

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA:** | Expediente Nº 148 del 02 de julio de 2021. Auto No 0917 de 22 de noviembre de 2022. |
| **PETICIONARIO:** | DIONISIO GOMEZ PADILLA, identificado con C.C. 6.820.507 |
| **LOCALIZACIÓN:** | Finca la Estancia, Lote número 5, Variante Bremen – La Gallera |
| **MUNICIPIO:** | Sincelejo |
| **ASUNTO:** | Visita de Inspección Ocular y Técnica. |
| **FECHA DE VISITA:** | 29 de septiembre de 2022 |
| **PARA:** | Secretaria General |

**1. ANTECEDENTES:**

- Expediente N. º 148 del 02 de julio de 2021.
- Resolución N°0748 del 06 de agosto de 2021.
- Auto No 1014 de 2 de septiembre de 2022

**2. OBJETIVO DE LA VISITA:**

**2.1.** Atención al ARTICULO PRIMERO del auto No 1014 de 2 de septiembre de 2022, donde se remite el Expediente Nº 148 del 02 de julio de 2021 a la Subdirección de Gestión Ambiental para que designe al profesional que corresponda de acuerdo al eje temático, para que practiquen visita de seguimiento y determine la viabilidad de la solicitud presentada con radicado interno No. 5891 de 26 de agosto de 2022, obrante en los folios 46 al 49. Se deberá precisar las coordenadas específicas del área del proyecto

**3. DESARROLLO DE LA VISITA:**

El día 29 de septiembre de 2022, la Ingeniera Civil María Monroy contratista adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental – CARSUCRE, procedió a realizar visita de inspección técnica al sitio donde se concedió la viabilidad ambiental de "Disposición de material terreo proveniente de excavaciones y demoliciones de las obras que se realizan en el municipio de Sincelejo y de Canteras Legalizadas", en el predio finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – La Gallera. Al llegar al sitio la visita fue atendida por Antonio Gómez de León con No de CC. 1. 102.851.083 de Sincelejo, en calidad de administrador del predio.

En toda el área de influencia donde se concedió la viabilidad ambiental del proyecto en mención, no se ha hecho ninguna intervención ni actividad, no se observan impactos ambientales asociados al proyecto, no se observa material dispuesto en sitio. Además, en el momento de la visita NO se estaba realizado ningún tipo de actividad tendiente a la intervención del área de influencia. Así mismo, no había presencia de personal, materiales, equipos y/o maquinaria que representen o estén al servicio del peticionario o algún tipo de intervención que altere el estado natural del área observada


Cra. 25 No 25 - 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605-2762037.
Línea verde 605 – 2762039, Dirección General: 605 - 2762045
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre.

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0027**
**( 07 FEB 2023 )**

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

o que indique algún tipo de actividad antrópica referente a la intervención. En el punto georefenciado con coordenadas **E: 853925 - N: 1514922**, se evidencia un reservorio de agua natural en donde tributan cauces de escorrentía con crecimiento de vegetación en la lámina de agua, en el área adyacente a esta fuente hídrica y dentro el predio en mención se evidencian cultivos de pancoger. La vegetación general del área está compuesta por pastizales ya arbustos

Con el fin precisar las coordenadas específicas del área del proyecto este se encuentra georreferenciado como lo muestra la imagen No 1.




| N | W | PUNTO |
|---|---|---|
| 1515080,32 | 854087,891 | P1 |
| 1515047,45 | 854122,982 | P2 |
| 1514979,78 | 854079,285 | P3 |
| 1514948,2 | 854103,207 | P4 |
| 1514902,91 | 853984,94 | P5 |
| 1514877,91 | 853891,385 | P6 |
| 1515038,51 | 854008,55 | P7 |
| 1515052,6 | 854019,472 | P8 |
| 1515025,72 | 854054,161 | P9 |

*Imagen 1. Coordenadas específicas del área del proyecto*

El peticionario solicita que se permita la recepción de residuos de construcción y demolición, es decir materiales térreos y pétreos y/o canteras legalizadas por lo cual se considera viable, siempre y cuando estos materiales conserven sus características inertes, y no vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos, utilizando técnicas adecuadas de ingeniería para la disposición controlada, confinación y aislamiento de estos materiales.

Con el fin de conservar las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistemitas del cuerpo de agua observado (reservorio) y evitar el lavado y arrastre de finos por efecto de escorrentía, se deben construir obras de drenaje adecuadas, tales como taludes y zonas de pendientes, cunetas perimetrales, las cuales deben ser propuestas por el peticionario antes de la intervención del área.

Además, se debe considerar dejar una franja forestal de protección de ancho variable paralela al cuerpo hídrico que cumpla con la función de amortiguamiento, y que

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0023**
**( 02 FEB 2023 )**

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

SH

permita la toma de decisiones flexibles de manejo basado en principios ecológicos, condiciones específicas del sitio, intensidad del uso del suelo adyacente o la necesidad para mantener y proteger determinadas funciones identificadas por parte del peticionario. Se recomienda que la franja debe ser conformada por especies arbóreas, de pastizal o de macrófitas acuáticas y que estas especies presenten un amplio desarrollo de raíces, follaje denso y balanceado, sean nativas del área y tolerantes a las inundaciones y a la depositación de sedimentos. El ancho recomendado de la franja de amortiguamiento debe ser mayor a 10 m, siendo éste el mínimo necesario para que se desarrolle vegetación con una menor amenaza de invasión de malezas.

Además, se debe considerar construir las obras de ingeniería necesarias tales como enrocados de protección, gaviones para evitar procesos erosivos de inestabilidad del terreno, en caso de ser necesario.

También se solicita que se amplié la cobertura de recepción a cualquier proyecto que se realice en la región, es decir que la procedencia de estos residuos no se limite solo al municipio de Sincelejo, esta petición se considera viable ya que con esta actividad se permitirá minimizar el impacto ambiental generado por la inadecuada disposición de escombros no solo en la ciudad de Sincelejo, sino en toda la región, generando con ello manejo adecuado a dichos residuos y disposición final controlada de los mismos, por lo cual las condiciones técnicas, ambientales y las medidas de manejo deberán ser aprobadas previamente al inicio del proyecto, obra o actividad, por parte de la autoridad ambiental.

La tercera petición hace referencia a que se amplié el área del proyecto a 30000 m², según la información relacionada en los planos adjuntos. Lo anterior es viable ya que se prevé aumentar el alcance y las actividades dentro del proyecto con permiso ambiental mediante la resolución No 0748 del 6 de agosto de 2021.

Se reitera al peticionario que al iniciar la intervención este debe cumplir con las obligaciones contempladas dentro de la resolución N°0748 de 06 de agosto de 2021 y las posteriores que surjan producto del cambio de actividad.

**4. REGISTRO FOTOGRAFICO:**



*Imagen 1. Vista del predio finca la Estancia, lote número 5, vereda Bremen – La Gallera*



*Imagen 2. Vista de la cobertura vegetal en el predio finca la Estancia, lote número 5, vereda Bremen – La Gallera*

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0023**
**( 02 FEB 2022 )**

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

55




*Imagen 3. Vista del punto con coordenadas E: 853026 - N: 1514922, se evidencia un reservorio de agua natural en donde tributan cauces de escorrentía.*

*Imagen 4. Vista del reservorio de agua natural en donde tributan cauces de escorrentía con crecimiento de vegetación en la lámina de agua.*

*Imagen 5. Vista de acceso al predio finca la Estancia, lote número 5. variante Bremen – La Gallera*

*Imagen 6. Costado derecho del acceso al predio, área adyacente al reservorio donde se evidencien cultivos de pancoger*

**5. CONCLUSIONES:**

**5.1.** El señor Dionisio Gómez Padilla, identificado con **C.C. 6.820.507** de Sincelejo, no ha hecho ninguna intervención, no se observan impactos ambientales asociados al proyecto, no se observa ningún tipo de material dispuesto en sitio.

**5.2.** Se considera técnica y ambientalmente viable que se permita la recepción de residuos de construcción y demolición, es decir materiales térreos y pétreos y/o canteras legalizadas, siempre y cuando estos materiales conserven sus características inertes, y no vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos, utilizando técnicas adecuadas de ingeniería para la disposición controlada, confinación y aislamiento de estos materiales, con las determinaciones y condiciones que se establezcan, siempre y cuando se cumpla a cabalidad las medidas de manejo ambiental recomendadas.

**5.3.** Se debe conservar las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistemitas del cuerpo de agua observado (reservorio), realizando obras de drenaje adecuadas, las cuales deben ser propuestas por el peticionario antes de la intervención del área.

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0007**
**( 02 FEB 2023 )**

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

5o

CARSUCRE

[redacted]

6.4. Se debe propender por conservar una franja forestal de protección de ancho variable paralela al cuerpo hídrico que cumpla con la función de amortiguamiento, la cual debe ser mayor a 10 m.

6.5. Se deben considerar construir las obras de ingeniería necesarias tales como enrocados de protección, gaviones para evitar procesos erosivos de inestabilidad del terreno, en caso de ser necesario

6.6. Se considera viable que se amplié la cobertura de recepción a cualquier proyecto que se realice en la región, ya que con esta actividad se permitirá minimizar el impacto ambiental generado por la inadecuada disposición de este tipo de material.

6.7. Con lo anterior se prevé aumentar el alcance y las actividades dentro del proyecto con permiso ambiental mediante la resolución No 0748 del 6 de agosto de 2021, por lo cual se considera viable que se amplié el área del proyecto a 30000 m2.

6. ANEXOS:

- Acta de visita de campo de fecha 29 de septiembre de 2022. Un (1) folio.

MARIA MONROY
Ing. Civil – Contratista
CARSUCRE

El suscrito subdirector de Gestión Ambiental Certifica que la contratista: Maria Monroy esta adscrita a esta subdirección.

Reviso:

JAIRO ENRIQUE OSORNO NAVARRO
Subdirector Gestión Ambiental
CARSUCRE

## CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Constitución Política de Colombia, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art 8°); la propiedad privada tiene una función ecológica (art 58); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art 95 numeral 8°). Así mismo establece en el Capítulo 3, denominado "DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE", en el articulo 79, que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, además, el articulo 80 ibidem dispone: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".

La Ley 99 de 1993 crea Las Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible..."

Que el artículo 30 de la precitada Ley establece que las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No. 0027**
( 02 FEB 2023 )
**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio.

Que el artículo 31, numeral 2) de la Ley 99 de 1993 le otorga a las Corporaciones Autónomas Regionales la competencia de ejercer las funciones de máxima autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 26 de mayo de 2015, articulo 2.2.23.3.2.1 establece que "este tipo de proyecto no requiere de Licencia Ambiental, lo anterior sin perjuicio de tramitar y obtener previamente ante la respectiva autoridad ambiental competente los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables".

Que al presente proyecto le es aplicable la normatividad vigente de Residuos de Construcción y Demolición – RCD.

**CONSIDERACIONES FINALES**

Teniendo en cuenta lo establecido en el **ARTICULO SEGUNDO** de la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021, por el cual se viabilizo la autorización de "**DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y DE CANTERAS LEGALIZADAS**" en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O) a favor del señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507** y teniendo en consideración el **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022** producto de las conclusiones de la visita de campo realizada el día 29 de septiembre de 2022 por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, se considera viable ampliar la cobertura de recepción a cualquier proyecto que se realice en la Jurisdicción de CARSUCRE y ampliar el área del desarrollo de las actividades a 30.000 M2, por lo que es procedente a **MODIFICAR** el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 el cual quedarán así:

***ARTICULO SEGUNDO:*** *Es viable autorizar al señor* ***DIONISIO GOMEZ PADILLA*** *identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.820.507 de Sincelejo, para que realice la "Disposición de material terreo proveniente de excavaciones y demoliciones de las obras que se realizan en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Sucre y de canteras legalizadas" en un área de 30.000M2 en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O), de su propiedad, siempre y cuando este material se componga únicamente de material terreo o balasto, el cual debe estar libre de escombros, residuos sólidos (plásticos, papel, materia orgánica, etc.) y residuos líquidos (grasas,*


310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No.** 0 0 2 7

( 0 2 FEB 2023 )

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

*aceites, etc.); toda vez que, se evidencio que dentro del predio no existen fuentes hídricas o espejos de agua que puedan ser afectados en dicho proceso ni individuos arbóreos que requieren ser talados, a continuación se precisan las coordenadas especificas del área del proyecto:*




| N | W | PUNTO |
|---|---|---|
| 1515090,32 | 854087,891 | P1 |
| 1515047,45 | 854122,932 | P2 |
| 1514973,76 | 854079,295 | P3 |
| 1514948,2 | 854106,307 | P4 |
| 1514802,91 | 853984,94 | P5 |
| 1514877,91 | 853891,383 | P6 |
| 1515035,51 | 854008,55 | P7 |
| 1515052,6 | 854019,472 | P8 |
| 1515025,72 | 854054,161 | P9 |

Asimismo, con base al **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, producto de las conclusiones de la visita de campo realizada el día 29 de septiembre de 2022, rendido por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE, se estima procedente lo siguiente:

I. **ESTABLECER LOS SIGUIENTES PARAMETROS:** que se permite la recepción de residuos de construcción y demolición, es decir materiales térreos y pétreos y/o canteras legalizadas, siempre y cuando estos materiales conserven sus características inertes, y no vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos, utilizando técnicas adecuadas de ingeniería para la disposición controlada, confinación y aislamiento de estos

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No.** 0023
( 02 FEB 2023)

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

materiales, con las determinaciones y condiciones que se establezcan, siempre y cuando se cumpla a cabalidad las medidas de manejo ambiental recomendadas.

- Se debe conservar las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistemitas, del cuerpo de agua observado (reservorio), realizando obras de drenaje adecuadas, las cuales deben ser propuestas por el peticionario ante de la intervención del área.

- Se debe propender por conservar una franja forestal de protección de ancho variable paralela al cuerpo hídrico que cumpla con la función de amortiguamiento, la cual debe ser mayor a 10.

- De deben considerar construir las obras de ingeniería necesarias tales como enrocados de protección, gaviones para evitar procesos erosivos de inestabilidad del terreno, em caso de ser necesario.

También, que mediante Oficio con Radicado Interno No. 8664 de diciembre 06 de 2022, el señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507**, solicito cesión total de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** a la **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868**. Para lo cual anexa la siguiente documentación:

- Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal.

- El documento de cesión total de los cedentes y el cesionario, en la cual se identifican los interesados y el Proyecto, obra o actividad;

- Copia de la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021

- Registro Único Tributario de la CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 26 de mayo de 2015, indica lo siguiente:

Artículo 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que en ella se derivan.

Que es del caso indicar que se acreditó ante esta Corporación, el interés jurídico de la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada

CARSUCRE

El ambiente es de todos — Minambiente

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No.** # 0023
( 02 FEB 2023 )

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868**, para ceder los derechos y obligaciones derivados de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021

Que en consecuencia de lo anterior, a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución, se tendrá como beneficiario de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 expedida por la Corporación Autónoma Regional de Sucre, a la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868**, quien asume como cesionario de todos los derechos y obligaciones derivados de los mismos y demás actos que de estos se deriven.

Que le es aplicable al cesionario la Resolución No. 0337 de 25 de abril de 2016 "POR MEDIO LA CUAL SE ADOPTAN LOS PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE TARIFAS POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL DE COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE – CARSUCRE".

Por lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR** a favor de la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, la cesión total de los derechos y obligaciones originadas y derivadas de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 expedida por CARSUCRE, por las razones expuestas en los considerandos.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** A partir de la ejecutoria de la presente resolución, tener como beneficiario de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 expedida por CARSUCRE, a la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, quien asume como cesionario de todos los derechos y obligaciones derivados de los mismos y demás actos que de estos se deriven.

**ARTÍCULO TERCERO:** Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto administrativo, la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, asume como cesionario todos los derechos y obligaciones contenidos en **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** otorgada

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No.** 0007


( 02 FEB 2022 )

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

mediante Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021, y en los demás actos administrativos que deriven de ellos.

**ARTÍCULO CUARTO: MODIFICAR** el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 el cual quedarán así:

**ARTICULO SEGUNDO:** Es viable autorizar a la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, para que realice la "**DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE Y DE CANTERAS LEGALIZADAS**" en un área de 30.000M2 en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O), siempre y cuando este material se componga únicamente de material terreo o balasto, el cual debe estar libre de escombros, residuos sólidos (plásticos, papel, materia orgánica, etc.) y residuos líquidos (grasas, aceites, etc.); toda vez que, se evidencio que dentro del predio no existen fuentes hídricas o espejos de agua que puedan ser afectados en dicho proceso ni individuos arbóreos que requieren ser talados, a continuación se precisan las coordenadas especificas del área del proyecto:




| N | W | PUNTO |
|---|---|---|
| 1515080,32 | 854087,891 | P1 |
| 1515047,45 | 854122,982 | P2 |
| 1514973,76 | 854078,295 | P3 |
| 1514948,2 | 854105,307 | P4 |
| 1514900,91 | 853984,94 | P5 |
| 1514877,91 | 853901,389 | P6 |
| 1515036,51 | 854008,55 | P7 |
| 1515052,6 | 854019,471 | P8 |
| 1515025,72 | 854054,351 | P9 |

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No.** 0023
( 02 FEB 2023 )

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

**ARTÍCULO QUINTO:** La empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, en su calidad de beneficiario de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** del proyecto cuyo objeto es: **"DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE Y DE CANTERAS LEGALIZADAS"**, en el predio localizado en la finca La Estancia, lote número 5, variante Bremen – L a Gallera, georreferenciado en la coordenada (9°15'3.13"N – 75°24'21-92"O), teniendo en cuenta el **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, producto de las conclusiones de la visita de campo realizada el día 29 de septiembre de 2022, deberán cumplir los siguientes parámetros:

- Se permite la recepción de residuos de construcción y demolición, es decir materiales térreos y pétreos y/o canteras legalizadas, siempre y cuando estos materiales conserven sus características inertes, y no vengan mezclados con otro tipo de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos, utilizando técnicas adecuadas de ingeniería para la disposición controlada, confinación y aislamiento de estos materiales, con las determinaciones y condiciones que se establezcan, siempre y cuando se cumpla a cabalidad las medidas de manejo ambiental recomendadas.

- Debe conservar las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y ecosistemitas, del cuerpo de agua observado (reservorio), realizando obras de drenaje adecuadas, las cuales deben ser propuestas por el peticionario ante de la intervención del área.

- Deberá propender por conservar una franja forestal de protección de ancho variable paralela al cuerpo hídrico que cumpla con la función de amortiguamiento, la cual debe ser mayor a 10.

- Deberá considerar construir las obras de ingeniería necesarias tales como enrocados de protección, gaviones para evitar procesos erosivos de inestabilidad del terreno, em caso de ser necesario.

**ARTÍCULO SEXTO:** La empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, en su calidad de beneficiario de la **AUTORIZACION DE VIABILIDAD AMBIENTAL** del proyecto cuyo objeto es: **"DISPOSICIÓN DE MATERIAL TERREO PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE Y DE CANTERAS LEGALIZADAS"**, deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente que regula los Residuos de Construcción y Demolición (Resolución No. 472 de 2017 y No. 1257 de 2021)

310.28
EXP NO. 148 DE DICIEMBRE 2 DE 2021
AUTORIZACION

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN No.** # 0027
( 02 FEB 2023 )

**"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 0013 DE FEBRERO 04 DE 2022 Y SE ESTABLECE PARCIALMENTE UN PLAN DE COMPENSACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"**

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y toda la legislación que regula la naturaleza del proyecto y la protección del medio ambiente y/o el desarrollo sostenible.

**ARTÍCULO SEPTIMO:** La empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, deberá dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 0748 de 06 de agosto de 2021 y a la presente providencia.

**ARTÍCULO OCTAVO:** Hace parte integral de la presente providencia el **INFORME DE VISITA NO. 0186 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022**.

**ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR** personalmente o por aviso según sea el caso, el contenido del presente acto administrativo de conformidad a lo estipulado en el artículo 8 de la ley 2213 de 2022 y en concordancia con los Art. 67 y 68 de la ley 1437 de 2011 al señor **DIONICIO GOMEZ PADILLA C.C 6.820.507**, en la Calle 25C N° 52-128 en Sincelejo, Sucre, al correo electrónico: dionisiogp@yahoo.com y la empresa **CONSTRUCTORA ACJ INGENIERIA S.A.S NIT: 901.288.481-4**, Representada Legalmente por el señor **ANDRES FELIPE ROCHA BERRIO C.C 1.100.307.868** y/o quien haga sus veces, al correo electrónico: acjingenieria@gmail.com.

**ARTÍCULO DECIMO**: Una vez ejecutoriada la presente resolución remítase copia a la Procuraduría Judicial II, Ambiental y Agraria de Sucre.

**ARTÍCULO UNDECIMO:** Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1.993, publíquese en el boletín Oficial y en la página web de la Corporación.

**ARTÍCULO DUODECIMO:** Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el director general de CARSUCRE, que deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 Nuevo Código Contencioso Administrativo.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JOHNNY ALBERTO AVENDAÑO ESTRADA**
**Director General**
**CARSUCRE**

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Cristian Gomez Salgado | Asesor Jurídico | |
| Revisó | Laura Benavides Gonzalez | Secretaria General | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **LISTA DE CHEQUEO**<br>**TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS - SUSTANCIAS QUIMICAS** | **SIGCMA** |
|---|---|---|

## GENERALIDADES

**Nombre de quien diligencia el formato:** Keylol Solis Martinez **Cargo:** SST

**Fecha:** 25/01/25 **Empresa transportadora** _____ **Placa** BFA 283 **Nit:** 1102851053

## TRANSPORTE

| ITEM | ASPECTOS A VERIFICAR | C | NC | NA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | El vehículo cuenta con la señalización e identificación requerida para el producto transportado (número UN y rombo). | ✓ | | | |
| 2. | El vehículo cuenta con toda la documentación requerida (SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, licencia de conducción, polizas). | ✓ | | | |
| 3. | El vehículo cuenta con los equipos de prevención y seguridad (gato, cruceta, señales de carretera, botiquín, extintor, tacos, caja de herramientas, linterna, llanta de repuesto) | ✓ | | | |
| 4. | El vehículo cuenta con kit ambienal para manejo de derrames de sustancias trasportadas. | | | ✓ | |
| 5. | Se cuenta con un listado de teléfonos de emergencias dentro del vehículo y es conocido por el personal que realiza el transporte. | ✓ | | | |
| 6. | El producto se encuentra debidamente etiquetado. | ✓ | | | |
| 7. | El producto se encuentra envasado, empacado y/o embalado adecuadamente. | ✓ | | | |
| 8. | El transportador cuenta con la tarjeta de emergencia de los productos transportados. | | | ✓ | |
| 9. | El conductor conoce el plan de emergencias y contigencias en caso de derrame del producto. | ✓ | | | |
| 10. | El personal que realiza el transporte del producto cuenta con las afiliaciones o pagos de seguridad social. (solicitar y dejar copia) | ✓ | | | |
| 11. | El personal cuenta con los EPP requeridos para la manipulación del producto transportado | ✓ | | | |
| 12. | El personal se encuentra capacitado y entrenado para la actividad que realizan | ✓ | | | |

**C** = Cumple **NC** = No cumple **NA** = No aplica

## OBSERVACIONES/ HALLAZGOS/ PLANES DE ACCIÓN

**Observaciones adicionales:**

Scanned with CamScanner

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **LISTA DE CHEQUEO**<br>**TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS - SUSTANCIAS QUIMICAS** | **SIGCMA** |
|---|---|---|

| DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | SE REQUIERE | | DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA | DESCIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|
| | AC | PA | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Edgar Vergara Perez
NOMBRE DEL CONDUCTOR

Edgar Vergara Perez
FIRMA

Keyla Solis Martinez
NOMBRE FUNCIONARIO

Keyla Solis M.
FIRMA

| CÓDIGO<br>F-EVSG-16 | ELABORÓ<br>LÍDER DEL PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ – SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN<br>03 | FECHA<br>15/12/2019 | FECHA<br>02/02/2020 | FECHA<br>18/02/2020 |

Scanned with CamScanner

| Consejo Superior de la Judicatura<br>Dirección Ejecutiva de<br>Administración Judicial (DEAJ) | RELACIÓN RESIDUOS GENERADOS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | SIGCMA<br>Coordinación Nacional |
|---|---|---|

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | Ramón Lopez Camargo | SEDE | Rama Judicial Sincelejo | Nº CONTRATO | MC-023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|

| FECHA DE GENERACIÓN | TIPO DE RESIDUO | DESCRIPCIÓN DE RESIDUO | CANTIDAD EN KG GENERADA | FECHA DE ENTREGA AL GESTOR EXTERNO | NOMBRE DEL GESTOR | Nº DE MANIFIESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Enero-2025 | RCD | Demolición construcción | 521 | 25/Enero/25 | | |

| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| F-EVSG-32 | LÍDER DEL PROCESO | CENDOJ – SIGCMA | COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| VERSIÓN | FECHA | FECHA | FECHA |
| 01 | 14/07/2023 | 24/01/2024 | 25/01/2024 |

Scanned with CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# ACTA DE ENTREGA DE RESIDUOS

SIGCMA

## Acta de Entrega de Residuos (Aprovechables, Peligrosos, RCD o Especiales)

SEDE: Rama Judicial Sincelejo

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR FINAL: 25-01|25

DILIGENCIADO POR: Keyla Solis Martinez

CARGO: SST

| ITEM | NOMBRE DEL RESIDUO | CANTIDAD Und | CANTIDAD Presentación | CANTIDAD Kg | PELIGROSIDAD | | ITEM | TIPO DE DISPOSICIÓN | | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residuo Construcción - Demolición | 521 | Sacos | 521 | Corrosivo | ☐ | | RE: Reciclaje | ☐ | |
| 2 | | | | | Reactivo | ☐ | | IN: Incineración | ☐ | |
| 3 | | | | | Explosivo | ☐ | | CO: Cogeneración | ☐ | |
| 4 | | | | | Tóxico | ☐ | | RSE: Relleno Seguridad | ☐ | |
| 5 | | | | | Inflamable | ☐ | | ENC. Encapsulamiento | ☐ | |
| 6 | | | | | Biológico | ☐ | | RU: Reuso | ☒ | |
| 7 | | | | | Ecotóxico | ☐ | | CVN: Comercialización o Venta Directa | ☐ | |
| 8 | | | | | Radioactivo | ☐ | | CP: Compostaje | ☐ | |
| 9 | | | | | Precaución | ☐ | | | ☐ | |
| 10 | | | | | Ninguna | ☒ | RCD | | ☐ | RCD |

**OBSERVACIONES**

**RESPONSABLE CSJ:** Firma: Keyla Solis Martinez

**GESTOR DE RESIDUOS** (Nombre, firma y teléfono de contacto del gestor)

Nombre empresa gestora:

Nombre empleado gestor: Edgar Vergara Perez — Firma: Edgar Vergara Perez

Teléfono contacto: — Placa del vehículo: BFA 283

| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| F-EVSG-10 | LÍDER DEL PROCESO | CENDOJ – SIGCMA | COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| VERSIÓN | FECHA | FECHA | FECHA |
| 03 | 05/04/2018 | 15/06/2021 | 24/06/2021 |

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# BITACORA PESAJE DE RESIDUOS

**SIGCMA**

| Día del mes | Cantidad de Residuos generados en kilogramos (Kg) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Residuo | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| RCD | | | | | | | | | | 521 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Orgánicos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| No Aprovechables | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |

| CÓDIGO | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| F-EVSG-11 | LIDER DEL PROCESO | CENDOJ - SIGCMA | COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
| VERSIÓN: 03 | FECHA: 16/12/2019 | FECHA: 15/06/2021 | FECHA: 24/06/2021 |

| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | BITACORA PESAJE DE RESIDUOS | SIGCMA |
|---|---|---|

Sede: Rama Judicial | Seccional: Sincelejo - Sucre | Mes: Enero 2025

| Dia del mes | Cantidad de Residuos generados en kilogramos (Kg) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Residuo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Orgánicos | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| No Aprovechables | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| CÓDIGO<br>P-EVSG-11 | ELABORÓ<br>LÍDER DEL PROCESO | REVISÓ<br>CENDOJ – SIGCMA | APROBÓ<br>COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN<br>03 | FECHA<br>18/12/2018 | FECHA<br>15/06/2021 | FECHA<br>24/06/2021 |

Scanned with CamScanner

Nit: 901288481-4
(+57) 317 386 1956
(+57) 300 621 5602
acjingenieriasas@gmail.com

# ACJ INGENIERIA SAS
# NIT. 901288481-4
# CERTIFICA:

Que el sr **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO C.C** 1102851781-6 durante el periodo comprendido entre el 20 de Diciembre de 2024 al 30 de Enero del 2025 realizo la disposición de 8,4mt$^3$ de terraplén crudo y escombros provenientes del contrato de obra **Nº MC 23 de 2024** cuyo objeto es "ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES "

Dicho material fue acopiado en el predio localizado en la finca LA ESTANCIA, lote número 5, VARIANTE BREMEN – LA GALLERA georreferenciado en la coordenada (9°15´3.13"N – 75°24´21-92"O).

| PERIODO | AÑO | VOLUMEN |
|---|---|---|
| • ENERO | 2024 | **4,2 MT$^3$** |
| • DICIEMBRE | 2025 | **4,2 MT$^3$** |
| **TOTAL** | | **8,4 MT$^3$** |

Se expide esta certificación bajo la resolución Nº 0748 de Agosto de 2021 a los (19) días del mes de Febrero de 2025 Atentamente;

Andres Rocha

---

**Andrés Felipe Rocha Berrio**
**C.C. 1100307868**
**Representante Legal**
**Teléfono: 3006215602 – 3173861956**
**acjingenieriasas@gmail.com**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

# BITACORA DE OBRA

**MC 23 DE 2024**

**"ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"**

**FEBRERO DE 2025**

**SINCELEJO**

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Viernes, 20 de diciembre de 2024**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se firma acta de inicio y se hace un recorrido para el reconocimiento del área de trabajo y se inicia de inmediato con el cerramiento y el desmonte de cielo raso existente del gimnasio.

Residente de obra

**Sábado 21 de diciembre de 2024**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con el desmonte de estructura y lamina de cielo raso existente. Al mismo tiempo se hace un recorrido con el maestro para determinar las actividades a intervenir posteriormente.

Residente de obra

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Lunes 23 de diciembre de 2024**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se terminan las actividades de desmonte de estructura y laminas de cielo raso. A su vez se inician las actividades de desmonte de aparatos sanitarios.

Residente de obra

**Martes 24 de diciembre de 2024**

No se laboró en obra debido a las festividades de fin de año.

Residente de obra

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Miércoles 25 de diciembre de 2024**

No se laboró en obra debido a las festividades de fin de año.

Residente de obra

**Jueves 26 de diciembre de 2024**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia con la actividad del desmonte de puertas metálicas y ventanas de vidrio. Asi mismo se inicia con el corte de los muros para la ampliación del área de ventanearía.

Residente de obra

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Viernes 27 de diciembre de 2024**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia con la actividad de la demolición de plantillas y enchapes de piso y muro de los baños tanto de mujeres como de hombres. Es de resaltar que se decide demoler la plantilla debido a que la existente se encontraba en mal estado, se hallaron fugas hidráulicas y para evitar posibles humedades futuras, se decide reemplazar por completo dicha plantilla.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Sábado 28 de diciembre de 2024**

No se laboro en la obra debido a las festividades de fin de año.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Martes 7 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Luego del gran receso por las festividades de fin de año, y teniendo en cuenta el puente festivo del día 06 de enero, se retoman actividades y se inicia la semana con la fundición de la plantilla de piso para los baños. Asi mismo se inicia con las actividades de cambio de tuberías, tanto hidráulicas como sanitarias, dado que las existentes estaban en mal estados.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Miércoles 8 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con las actividades de reubicación de puntos hidráulicos y sanitarios y tuberías de los mismos. Al mismo tiempo se culmina la actividad de plantilla de piso en concreto.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Jueves 9 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con las actividades de reubicación de puntos hidráulicos y sanitarios y tuberías de los mismos. Al mismo tiempo se culmina la actividad de plantilla de piso en concreto.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Viernes 10 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia con la instalación de la estructura del cielo raso. Al mismo tiempo se hace el recorrido con la cuadrilla eléctrica para determinar las actividades a ejecutar.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Sábado 11 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso. Al mismo tiempo se inicial los trabajos de retiro de instalaciones eléctricas existentes.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Lunes 13 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciónes eléctrica. Hoy se laboró hasta medio día debido a las fiestas enerinas del municipio de Sincelejo.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Martes 14 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las laminas de cielo raso. Al mismo tiempo se inicia con las actividades de enchape para piso de baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Miércoles 15 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las láminas de cielo raso. Al mismo tiempo se continua con la instalación de enchape para piso de baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Jueves 16 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las láminas de cielo raso. Al mismo tiempo se inicia con las actividades de enchape para piso de baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Viernes 17 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las láminas de cielo raso. Al mismo tiempo se continua con las actividades de enchape para piso de baños. Se inicia también con la colocación de las laminas de eterboard para los muros de los baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**


**Sábado 18 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de la estructura del cielo raso e instalaciones eléctrica. Se inicia con la colocación de las láminas de cielo raso. Se culmina la actividad de piso para baños y se continua con la colocación de las laminas de eterboard y reforzamiento de la estructura de los muros de los baños.



Residente de obra



Residente de interventoria

**Lunes 20 de enero de 2025**

No se laboro en obra debido a las festividades en el municipio de Sincelejo.



Residente de obra



Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Martes 21 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se culminan las actividades de cielo raso e instalaciones eléctricas para las lámparas, se inicia con la colocación del enchape de pared en los baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Miércoles 22 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la colocación del enchape de pared en los baños y al mismo tiempo se trabaja en la instalación de los tomacorrientes dobles.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Jueves 23 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la colocación del enchape de pared en los baños y al mismo tiempo se trabaja en la instalación de los tomacorrientes dobles. Se realiza el trazado y replanteo para la instalación de los calados y la fundición de los machones.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Viernes 24 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la colocación del enchape de pared en los baños y al mismo tiempo se trabaja en la instalación de los tomacorrientes dobles. Se inicia con el anclaje del acero sobre la placa para la fundición de los machones, se funden algunos machones. En las horas de la tarde no se laboro por lluvias presentadas.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Sábado 25 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con los anclajes del acero para los machones, al mismo tiempo se funden los machones restantes. La cuadrilla eléctrica hace trabajo de regatas sobre muros para instalación de tuberías para los aires acondicionados.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Lunes 27 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia con la instalación de los aires acondicionados y al mismo tiempo se inicia con la instalación de los calados.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Martes 28 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de los calados. Se inicia con la pintura externa del gimnasio.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Miércoles 29 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de los calados y con la pintura externa del gimnasio.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Jueves 30 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la instalación de los calados y con la pintura externa del gimnasio.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Viernes 31 de enero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se toman detalles de la instalación de los calados y se inicia estuco para muros de baños y pintura interna del gimnasio.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Sábado 1 de febrero de 2025**

No se laboro en obra por condiciones climáticas adversas.

Estado de tiempo: Luvioso

Residente de obra

Residente de interventoria

**Lunes 3 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se culminan las actividades de pintura y se hace la instalación del sonido interno del gimnasio. Se inicia con la instalación de piso de caucho.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Martes 4 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se hace la instalación de las barandas sobre los muros, se continua con la instalación del piso de caucho. Se toman también las medidas para la fabricación de las divisiones metálicas para los baños.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Miércoles 5 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se realiza la instalación de los espejos en el gimnasio, se instalan las duchas y los lavamanos institucionales con su respectiva grifería. Se culminan detalles de la instalación de pisos.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Jueves 6 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones metálicas.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Viernes 7 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones metálicas.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Sábado 8 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones metálicas. Se realiza aseo general a la obra.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Lunes 10 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica, jardinero.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones metálicas. Se realiza el suministro de las plantas con sus respectivas masetas.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Martes 11 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Miércoles 12 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Jueves 13 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Viernes 14 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Sábado 15 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Lunes 17 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Martes 18 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Miércoles 19 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Jueves 20 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Viernes 21 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Sábado 22 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se trabaja en la elaboración de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Lunes 24 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia la instalación de las divisiones en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

**Martes 25 de febrero de 2025**

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoria, cuadrilla carpintería metalica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se inicia la instalación de las divisiones y puertas en acero inoxidable.

Residente de obra

Residente de interventoria

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

# BITACORA DE OBRA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

# CAPACITACIONES SST Y REGISTROS DE ENTREGAS DE EPP

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

| CONTRATISTA RAMON LOPEZ CAMARGO | REGISTRO |
|---|---|
| SGSST REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION, INDUCCION Y/O REUNIONES | Versión: 01<br>02/01/2025 |

FECHA: 02/01/25

LUGAR: Rama Judicial zona Gimnasio

INDUCCION [X] CAPACITACION [ ] REUNION [ ] REINDUCCION [ ]

TEMA: Inducción en SGSST. Gestion de Peligros y Riesgos, Que es Accidente de trabajo y que Hacer ante una eventualidad

TIPO DE VINCULACION : PLANTA [ ] CONTRATISTA [X] NOMBRE: Keyla Solis M.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST, EL TEMA ESPECIFICO Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

**ASISTENTES**

| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Jaime Bueno P | Tecnico electricista | |
| Luis Angel Bancho | Tecnico Electricista | |
| Juan Sebastian Olaya Ortiz | Estudiante | |
| Juan Pantera Villalva | Estudiante | |
| Jose Rico | Ayudante | Jose Rico |
| Eduardo Cornejo | Ayudante | |
| Ceder H.D. | Ayudante | Ceder H.D. |
| Oscar Contreras | Maestro | Oscar Contreras |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

RESPONSABLE: Keyla Solis M. SST

Scanned with CamScanner

| CONTRATISTA RAMON LOPEZ CAMARGO | REGISTRO |
|---|---|
| SGSST REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION, INDUCCION Y/O REUNIONES | Versión: 01<br>02/01/2025 |

FECHA: 16/01/25

LUGAR: Rama Judicial Sincelejo

INDUCCION [ ] CAPACITACION [X] REUNION [ ] REINDUCCION [ ]

TEMA: Uso Adecuado de EPP
Mantenimiento y Reposición del mismo

TIPO DE VINCULACION : PLANTA [ ] CONTRATISTA [X] NOMBRE: Keyla Stis M.

FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST, EL TEMA ESPECIFICO Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

**ASISTENTES**

| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Wilmer Barreto Palomino OSCAR | Electricista | OSCAR |
| Jose Cantillo Villalba | Estucador | |
| Juan Sebastian Diaz Ceder H/D | estucador Mamposter | Juan Sebastian Ceder H/D |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

RESPONSABLE: Keyla Stis M.

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Luis Angel Barrios Sapa | CEDULA | 1005569998 |
| CARGO | Electricista | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA Ramon Lopez | PLANTA | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes. | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes | 1 | 16-01/24 | | X | |
| Tapabocas | 1 | 16-01/24 | | X | |
| Tapabocas | 1 | 24-01/24 | | X | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Kayla Solis M. | CEDULA No. | 1102870828 |
| CARGO | SST | FIRMA | Kayla Solis M |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1005569998

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Wilmer Ramos | | | CEDULA | 92601623 |
| CARGO | Electricista | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramon Lopez | PLANTA | | Sincelejo |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 24/01/25 | | X | |
| Guantes Polivalente | 1 | 24/01/25 | | X | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis M. | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | Keyla Solis |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

x

**CEDULA No:** x 92601623

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Frey Villegas Mercado | | | CEDULA | 92533055 |
| CARGO | Ayudante de Acabados. | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramon Lopez | PLANTA | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 16-01/25 | X | | . |
| Guantes poliuretano | 1 | 16-01/25 | X | | . |
| Tapabocas | 1 | 16-01/25 | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis Martinez | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST | FIRMA | Keyla SolisM |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

.

**CEDULA No:** . 92533055

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Jose Contreras | CEDULA | 92534484 |
| CARGO | Oficial Acabados. | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA: Ramon Lopez | PLANTA | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02-01-25 | X | | . |
| Guantes | 1 | 02-01-25 | X | | . |
| Gafas | 1 | 02-01-25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 02-01-25 | X | | |
| Guantes poliestaleno | 1 | 16-01/25 | | X | . |
| Tapabocas | 1 | 16-01/25 | | X | . |
| Tapabocas | 1 | 24/01/25 | | X | . |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis Martinez | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST | FIRMA | Keyla Solis |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 92534484.

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

REGISTRO
VERSION 1
02/01/2025

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Oscar contreras | | | CEDULA | 1104255311 |
| CARGO | Maestro de obra. | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramon lopez | PLANTA | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Sch M. | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | Keyla Sch M. |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1104255311

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Eder Hanaudet Dimas | CEDULA | 92542209 |
| CARGO | Oficial Mampostería | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA Ramon Lopez | PLANTA | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Cosco | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Kayla Solis M. | CEDULA No. | 1102880828 |
| CARGO | SST | FIRMA | Kayla Solis |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

x Eder H 17

**CEDULA No:** 92 542 209

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Orlando Coronado | | | CEDULA | 1127617091 |
| CARGO | Ayudante Acabados. | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramón Lopez | PLANTA | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Gafas | 1 | 02-01/25 | X | | . |
| Guantes | 1 | 02-01/25 | X | | . |
| Gafas | 1 | 02-01/25 | X | | Orlando Coronado |
| Tapabocas. | 1 | 02-01-25 | X | | |
| Tapabocas | 1 | 16-01/25 | X | X | . |
| Guantes Poliuretano | 1 | 16-01/25 | | X | . |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solís M. | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | Keyla Solís M. |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Orlando Coronado

CEDULA No: 1127617091

Scanned with CamScanner

| SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION | REGISTRO<br>VERSION 1<br>02/01/2025 |
|---|---|

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Wilberto Medinol-Hernandez | | | CEDULA | 1005576035 |
| CARGO | Ayudante mamposteria | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramon Lopez | PLANTA | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| TapaBocas | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | WILBERTO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis Martinez | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | KeylaSolisM |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

**CEDULA No:** 1005576035

Scanned with CamScanner

| SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION | REGISTRO<br>VERSION 1<br>02/01/2025 |
|---|---|

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Jose Rico Arrieta | | | CEDULA | 1102840789 |
| CARGO | Ayudante Mamposteria | | | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA | Ramon Lopez | PLANTA | | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Casco | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| Guantes | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| Gafas | 1 | 02/01/25 | X | | . Jose Carlos Rico |
| tapabocas. | 1 | 02/01/25 | X | | . |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis M. | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST. | FIRMA | Keyla Solis M. |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

Jose Carlos Rico Arrieta

CEDULA No: 1102 840 789

Scanned with CamScanner

# SGSST ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION

| REGISTRO |
|---|
| VERSION 1 |
| 02/01/2025 |

**DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Juan Sebastian Diaz ospina | CEDULA | 1192714633 |
| CARGO | Ayudante Acolbados | CIUDAD | Sincelejo |
| TIPO DE VINCULACION | CONTRATISTA Ramon Lopez | PLANTA | |

**ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL**

| DOTACION ENTREGADA | CANTIDAD | FECHA | CONCEPTO | | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTREGA | REPOSICIÓN | |
| Guantes poliuretano | 1 | 16-01/25 | X | | . |
| Casco | 1 | 16-01/25 | X | | . Juan Sebastian |
| tapabocas | 1 | 16-01/25 | X | | . |
| Tapabocas | 1 | 24-01/25 | | X | Juan sebastian. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA DOTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Keyla Solis M. | CEDULA No. | 1102850828 |
| CARGO | SST | FIRMA | Keyla Solis M. |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral la dotacion recibida y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando la Dotacion estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado por el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del contratista Ramon Lopez Camargo.

El presente compromiso aplica para la Dotacion personal entregada.

**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:**

Juan Sebastian Diaz

CEDULA No: 1192 714 633

Scanned with CamScanner

# CERTIFICADOS
# LUCES LED

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

Marzo 18 de 2024, Bogotá D.C.

**SEÑORES**
**FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCES Co., LTD**
**Atn.:** Andy Lin
**Representante**
**L.C.**

**Ref.: Autorización uso de certificados del GRUPO VTEK S.A.S.**

Respetado señor,

Nosotros, GRUPO VTEK S.A.S., con NIT: 901.293.797-6 y con código de acreditación 19-CPR-004 de ONAC, se permite en confirmarle que hemos recibido solicitud de autorización de nuestro certificado de conformidad.

De igual manera, muestra compañía los autoriza a ceder las siguientes referencias del certificado de conformidad a la(s) compañía(s) que ustedes nos relacionan:

| **GRUPO VTEK S.A.S.** | |
|---|---|
| **CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD** | E5-RP-2726-2023 |
| **COMPAÑÍA AUTORIZADA PARA EL USO DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD.** | GRUPO EMPRESARIAL MERCURY SAS.<br>NIT: 900.490.594-9<br>Bogotá |

Es responsabilidad del titular del certificado de conformidad el buen uso de este.

Saludos cordiales,

DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO
Firmado digitalmente por DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO
Fecha: 2024.03.18 16:34:32 -05'00'

Diana Shirley Ostos Romero
Representante Legal
**GRUPO VTEK S.A.S**
NIT: 901.293.797-6

ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

# CERTIFICADO

## DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Nº E5-RP-2726-2023

## GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 70ª#112-70, Bogotá

## CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Panel LED | Ver hoja Nº2 – Listado de productos certificados |

CUMPLE con todos los requerimientos de la resolución 180540 de 2010, marzo 30 de 2010 emitida por el Ministerio de Minas y Energía. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013. Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016 numerales 300 y 320 y adicional con todas las actividades requeridas por el esquema de certificación estipulado.

TITULAR DEL CERTIFICADO

## FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCES Co., LTD

DIRECCIÓN: NO.510, OFFICE BUILDING, NO.246 HUALIN ROAD, FUZHOU, FUJIAN, CHINA

TAX ID: 913501027937609000

FABRICADO POR

## FUZHOU HUIFENG LIGHTING TECHNOLOGY

DIRECCIÓN: No. 88 Zhangfeng, Xindian, Jin'an Dsitrict, Fuzhou, Fujian, China

NIT: N/A

### ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN Nº5 ISO/IEC 17067

El informe de evaluación GV-FT-04 del proceso E5-RP-2726-2023. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento

Fecha de otorgamiento: 14/03/2024 Fecha de vencimiento: 13/03/2027

Fecha de última modificación: Nº N/A

Este certificado es válido por 3 años y está sujeto a las actividades de seguimiento a ser ejecutadas cada 12 meses.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en https://sicerco.sic.gov.co/sicerco/.

DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO

Firmado digitalmente por DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO
Fecha: 2024.03.14 16:15:43 -05'00'

Firma representante legal

**Nº 8585**

ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

| LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS – E5-RP-2726-2023 | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES |
| 1 | WDL-S01-S377 | PANEL LED. 24W-120W | N/A |
| 2 | W382LPG | PANEL LED.SQUARE 24-50W 85-265V | N/A |
| 3 | W38L2LPG | PANEL LED.SQUARE 24-50W | N/A |
| 4 | RW7230 | PANEL LED.SQUARE 24-52W | N/A |
| 5 | W120LDG | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 1W-40W | N/A |
| 6 | W060LDG | PANEL LED. ROUND 1W-40W SURFACE TYPE | N/A |
| 7 | RW7225 | PANEL LED REDONDO SOBREPONER 1W-30W | N/A |
| 8 | RW7226 | PANEL LED. ROUND 1W-36W | N/A |
| 9 | RW2011 | PANEL LED. ROUND 1W-30W, RGB | N/A |
| 10 | W180LDG | PANEL LED.SQUARE 1W-40W | N/A |
| 11 | W150LDG | PANEL LED.SQUARE 1W-40W SURFACE TYPE | N/A |
| 12 | W090LDG | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 1W - 30W | N/A |
| 13 | RW7228 | PANEL LED CUADRADO 1W - 30W | N/A |
| 14 | RW7239 | PANEL LED.SQUARE 1W-30W GLASS TYPE | N/A |
| 15 | PW2035 | PANEL LED.SQUARE 1W-30W RGB | N/A |
| 16 | MER-01 | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 1W-48W MER SERIES | N/A |
| 17 | MER-02 | PANEL LED. SQUARE 1W-48W TYPE MER SERIES | N/A |
| 18 | MER-03 | PANEL LED.ROUND 1W-48W MER SERIES | N/A |
| 19 | MER-04 | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 1W - 48W MER SERIES | N/A |
| 20 | SLINR | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 1W-48W SOLED SERIES | N/A |
| 21 | SLINC | PANEL LED. SQUARE 1W-48W TYPE SOLED SERIES | N/A |
| 22 | SLSPR | PANEL LED.ROUND 1W-48W SOLED SERIES | N/A |
| 23 | SLSPC | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 1W - 48W SOLED SERIES | N/A |
| 24 | SLINR 3+3W | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 3+3W | N/A |
| 25 | SLINR 6+3W | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 6+3W | N/A |
| 26 | SLINR 12+4W | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12+4W | N/A |
| 27 | SLINR 18+6W | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 18+6W | N/A |
| 28 | SLINC 3+3W | PANEL LED. SQUARE 3+3W TYPE | N/A |
| 29 | SLINC 6+3W | PANEL LED. SQUARE 6+3W TYPE | N/A |
| 30 | SLINC 12+4W | PANEL LED. SQUARE 12+4W TYPE | N/A |
| 31 | SLINC 18+6W | PANEL LED. SQUARE 18+6W TYPE | N/A |
| 32 | SLSPR 3+3W | PANEL LED.ROUND 3+3W SURFACE | N/A |
| 33 | SLSPR 6+3W | PANEL LED.ROUND 6+3W | N/A |
| 34 | SLSPR 12+4W | PANEL LED.ROUND 12+4W | N/A |
| 35 | SLSPR 18+6W | PANEL LED.ROUND 18+6W | N/A |
| 36 | SLSPC 3+3W | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 3+3W | N/A |
| 37 | SLSPC 6+3W | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 6+3W | N/A |

**Nº 8586**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | SLSPC 12+4W | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 12+4W | N/A |
| 39 | SLSPC 18+6W | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 18+6W | N/A |
| 40 | SKEM | PANEL LED INCRUSTAR 1W-60W | N/A |
| 41 | PLS | PANEL LED SOBREPONER 1W-60W | N/A |
| 42 | FU1716 | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 3W | N/A |
| 43 | FU1717 | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 6W | N/A |
| 44 | FU1718 | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 9W | N/A |
| 45 | FU1719 | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12W | N/A |
| 46 | FU1720 | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 18W | N/A |
| 47 | FU1721 | PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 24W | N/A |
| 48 | FU1728 | PANEL LED. ROUND 6W SURFACE TYPE | N/A |
| 49 | FU1729 | PANEL LED. ROUND 12W SURFACE TYPE | N/A |
| 50 | FU1730 | PANEL LED. ROUND 18W SURFACE TYPE | N/A |
| 51 | FU1731 | PANEL LED. ROUND 24W SURFACE TYPE | N/A |
| 52 | FU1722 | PANEL LED.SQUARE 3W | N/A |
| 53 | FU1723 | PANEL LED.SQUARE 6W | N/A |
| 54 | FU1724 | PANEL LED.SQUARE 9W | N/A |
| 55 | FU1725 | PANEL LED.SQUARE 12W | N/A |
| 56 | FU1726 | PANEL LED.SQUARE 18W | N/A |
| 57 | FU1727 | PANEL LED.SQUARE 24W | N/A |
| 58 | FU1732 | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 6W | N/A |
| 59 | FU1733 | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 12W | N/A |
| 60 | FU1734 | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 18W | N/A |
| 61 | FU1735 | PANEL LED CUADRADO SOBREPONER 24W | N/A |

*Fin de documento*

**Nº 8587**

# CANTIDADES

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

# ACTA FINAL DE OBRA

**FECHA 18/02/2025**

## ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO.

| ÍTEM | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nro. 2 | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VAL. UNITARIO | VAL. PARCIAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | CANT FINAL | VALOR FINAL |
| | **TORRE A -CUARTO PISO: ADECUACIÓN GIMNASIO** | | | | | | | | | | | | |
| **1,00** | **PRELIMINARES** | | | | **$ 2.776.564,26** | | | | **$ -** | **$ 2.776.564,26** | **$ 2.776.564,26** | | **$ -** |
| 1,01 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA PLASTICA VERDE H:2 M | m | 42,00 | $ 2.640,00 | $ 110.880,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | $ - | $ 110.880,00 | $ 110.880,00 | 0,00 | $ - |
| 1,02 | DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON | m2 | 146,36 | $ 5.280,00 | $ 772.761,79 | 0,00 | 146,36 | 146,36 | $ - | $ 772.761,79 | $ 772.761,79 | 0,00 | $ - |
| 1,03 | DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT. | und | 7,00 | $ 33.600,00 | $ 235.200,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | $ - | $ 235.200,00 | $ 235.200,00 | 0,00 | $ - |
| 1,04 | DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS | und | 9,00 | $ 24.000,00 | $ 216.000,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | $ - | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | 0,00 | $ - |
| 1,05 | DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS | und | 10,00 | $ 26.400,00 | $ 264.000,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | $ - | $ 264.000,00 | $ 264.000,00 | 0,00 | $ - |
| 1,06 | DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0.08 M | m2 | 17,55 | $ 13.200,00 | $ 231.617,76 | 0,00 | 17,55 | 17,55 | $ - | $ 231.617,76 | $ 231.617,76 | 0,00 | $ - |
| 1,07 | DEMOLICION ENCHAPE | m2 | 71,84 | $ 7.920,00 | $ 568.947,46 | 0,00 | 71,84 | 71,84 | $ - | $ 568.947,46 | $ 568.947,46 | 0,00 | $ - |
| 1,08 | TRAZADO Y REPLANTEO | m | 63,00 | $ 2.880,00 | $ 181.440,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | $ - | $ 181.440,00 | $ 181.440,00 | 0,00 | $ - |
| 1,09 | DEMOLICION MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO | m | 0,00 | $ 34.800,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 1,10 | RETIRO ESCOMBROS | m3 | 8,43 | $ 18.800,00 | $ 158.517,25 | 0,00 | 8,43 | 8,43 | $ - | $ 158.517,25 | $ 158.517,25 | 0,00 | $ - |
| 1,11 | ESCARIFICACION PLANTILLA EXISTENTE | m2 | 0,00 | $ 2.640,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 1,12 | REGATAS SOBRE MUROS (INCLUYE RETIRO) | m | 10,00 | $ 3.720,00 | $ 37.200,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | $ - | $ 37.200,00 | $ 37.200,00 | 0,00 | $ - |
| **2,00** | **PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA** | | | | **$ 33.651.273,70** | | | | **$ -** | **$ 33.651.273,70** | **$ 33.651.273,70** | | **$ -** |
| 2,01 | PISO EN CAUCHO E=1.00 CM | m2 | 0,00 | $ 298.375,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,02 | PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. # 2 (CON REF.) | m2 | 23,03 | $ 75.302,00 | $ 1.733.964,09 | 0,00 | 23,03 | 23,03 | $ - | $ 1.733.964,09 | $ 1.733.964,09 | 0,00 | $ - |
| 2,03 | DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO | m2 | 13,64 | $ 1.185.875,00 | $ 16.175.335,00 | 0,00 | 13,64 | 13,64 | $ - | $ 16.175.335,00 | $ 16.175.335,00 | 0,00 | $ - |
| 2,04 | MESON CONCRETO 3.000 PSI 0.60x0.08 (INCLUYE REF N°3.) | m | 0,00 | $ 93.994,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,05 | CIELO RASO PANEL YESO 12.7 MM | m2 | 146,36 | $ 59.193,26 | $ 8.663.312,15 | 0,00 | 146,36 | 146,36 | $ - | $ 8.663.312,15 | $ 8.663.312,15 | 0,00 | $ - |
| 2,06 | PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) INTERIORES | m2 | 72,11 | $ 12.286,00 | $ 885.968,03 | 0,00 | 72,11 | 72,11 | $ - | $ 885.968,03 | $ 885.968,03 | 0,00 | $ - |
| 2,07 | ENCHAPE CERAMICA 25x40 | m2 | 62,55 | $ 83.935,50 | $ 5.250.400,54 | 0,00 | 62,55 | 62,55 | $ - | $ 5.250.400,54 | $ 5.250.400,54 | 0,00 | $ - |
| 2,08 | PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) EXTERIORES | m2 | 73,81 | $ 12.766,48 | $ 942.293,89 | 0,00 | 73,81 | 73,81 | $ - | $ 942.293,89 | $ 942.293,89 | 0,00 | $ - |
| **3,00** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **$ 1.107.765,00** | | | | **$ -** | **$ 1.107.765,00** | **$ 1.107.765,00** | | **$ -** |
| 3,01 | SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 15,00 | $ 73.851,00 | $ 1.107.765,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | $ - | $ 1.107.765,00 | $ 1.107.765,00 | 0,00 | $ - |
| 3,02 | SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 0,00 | $ 86.591,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 0,00 | $ 71.941,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,04 | SALIDA DE DATOS Y VOZ | und | 0,00 | $ 40.919,10 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,05 | LAMPARAS LED INSTALACION Y SUMINISTRO | und | 0,00 | $ 104.034,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2" | m | 0,00 | $ 15.619,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,07 | PUNTO ELECTRICO ILUMINACION | und | 0,00 | $ 98.794,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| **4,00** | **PUERTAS Y VENTANAS** | | | | **$ -** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | **$ -** |
| 4,01 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8MM. INCLUYE INSTALACION | m2 | 0,00 | $ 213.552,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,02 | ESPEJO PARA BAÑO | m2 | 0,00 | $ 190.583,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,03 | ESPEJO CLARO 4 MM | m2 | 0,00 | $ 110.437,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| **5,00** | **EQUIPOS SANITARIOS** | | | | **$ 1.467.979,00** | | | | **$ -** | **$ 1.467.979,00** | **$ 1.467.979,00** | | **$ -** |
| 5,01 | LAVAMANOS INSTITUCIONAL SOBREPONER | und | 4,00 | $ 189.105,00 | $ 756.420,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | $ - | $ 756.420,00 | $ 756.420,00 | 0,00 | $ - |
| 5,02 | GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVANDALICO | und | 4,00 | $ 149.105,00 | $ 596.420,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | $ - | $ 596.420,00 | $ 596.420,00 | 0,00 | $ - |
| 5,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED DE DUCHA | m2 | 0,00 | $ 79.186,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 5,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA SALPICADERA LAVAMANOS | m2 | 0,00 | $ 79.186,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 5,05 | DUCHA SENCILLA ANTIVANDALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 2,00 | $ 57.569,50 | $ 115.139,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | $ - | $ 115.139,00 | $ 115.139,00 | 0,00 | $ - |
| | | | | **TORRE A -CUARTO PISO: TERRAZA** | | | | | | | | | |
| **6,00** | **PRELIMINARES** | | | | **$ 108.838,08** | | | | **$ -** | **$ 108.838,08** | **$ 108.838,08** | | **$ -** |
| 6,01 | DESMONTE TELA ASFALTICA | m2 | 15,12 | $ 7.200,00 | $ 108.838,08 | 0,00 | 15,12 | 15,12 | $ - | $ 108.838,08 | $ 108.838,08 | 0,00 | $ - |
| 6,02 | DESMONTE AIRE ACONDICIONADO | und | 0,00 | $ 6.102,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| **7,00** | **PUSOS, MUROS Y ENCHAPES** | | | | **$ -** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | **$ -** |
| 7,01 | PISO EN GRAMA | m2 | 0,00 | $ 42.917,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 7,02 | LEVANTE CALADOS 50X50 | m2 | 0,00 | $ 68.217,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| 7,03 | VIDRIO LAMINADO INCOLORO 8MM. INCLUYE INSTALACION | m2 | 0,00 | $ 218.200,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| **8,00** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **$ -** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | **$ -** |
| 8,01 | LUMINARIA COLONIAL | und | 0,00 | $ 369.198,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | **$ 60.466.840,02** | | | | **$ -** | **$ 60.466.840,02** | **$ 60.466.840,02** | | **$ -** |
| NP1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA | m2 | 7,56 | $ 1.290.875,00 | $ 9.759.015,00 | 0,00 | 7,56 | 7,56 | $ - | $ 9.759.015,00 | $ 9.759.015,00 | 0,00 | $ - |
| NP2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W | und | 16,00 | $ 75.694,00 | $ 1.211.104,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | $ - | $ 1.211.104,00 | $ 1.211.104,00 | 0,00 | $ - |
| NP3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 18W | und | 33,00 | $ 84.194,00 | $ 2.778.402,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | $ - | $ 2.778.402,00 | $ 2.778.402,00 | 0,00 | $ - |
| NP4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA | m | 30,00 | $ 17.859,00 | $ 535.770,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | $ - | $ 535.770,00 | $ 535.770,00 | 0,00 | $ - |
| NP5 | SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 0,00 | $ 85.194,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| NP6 | SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 2,00 | $ 76.194,00 | $ 152.388,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | $ - | $ 152.388,00 | $ 152.388,00 | 0,00 | $ - |
| NP7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | m | 180,00 | $ 24.559,00 | $ 4.420.620,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | $ - | $ 4.420.620,00 | $ 4.420.620,00 | 0,00 | $ - |
| NP8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2" | und | 50,00 | $ 5.259,00 | $ 262.950,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | $ - | $ 262.950,00 | $ 262.950,00 | 0,00 | $ - |
| NP9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4 | und | 52,00 | $ 9.773,00 | $ 508.196,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | $ - | $ 508.196,00 | $ 508.196,00 | 0,00 | $ - |
| NP10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 2,00 | $ 68.329,00 | $ 136.658,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | $ - | $ 136.658,00 | $ 136.658,00 | 0,00 | $ - |
| NP11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE | und | 1,00 | $ 527.729,00 | $ 527.729,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ - | $ 527.729,00 | $ 527.729,00 | 0,00 | $ - |
| NP12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | und | 1,00 | $ 2.885.930,00 | $ 2.885.930,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ - | $ 2.885.930,00 | $ 2.885.930,00 | 0,00 | $ - |
| NP13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020 | m2 | 25,96 | $ 310.000,00 | $ 8.047.600,00 | 0,00 | 25,96 | 25,96 | $ - | $ 8.047.600,00 | $ 8.047.600,00 | 0,00 | $ - |
| NP14 | REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS | und | 3,00 | $ 175.103,53 | $ 525.310,59 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | $ - | $ 525.310,59 | $ 525.310,59 | 0,00 | $ - |
| NP15 | REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION | und | 1,00 | $ 2.099.487,00 | $ 2.099.487,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | $ - | $ 2.099.487,00 | $ 2.099.487,00 | 0,00 | $ - |
| NP16 | CINTA ANTIDESLIZANTE PARA CARRIL DE TROTE | m | 0,00 | $ 16.773,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| NP17 | BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10MM. INCLUYE REGATA EN ALFAJIA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA FIJACION | m | 0,00 | $ 446.249,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| NP18 | SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA | und | 8,00 | $ 129.642,55 | $ 1.037.140,44 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | $ - | $ 1.037.140,44 | $ 1.037.140,44 | 0,00 | $ - |
| NP19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM | m2 | 0,00 | $ 186.342,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ - |
| NP20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO FLEXUBLE MODULAR AISLADOR ACUSTICO. INCLUYEN REMATES PARA DESNIVEL | m2 | 79,56 | $ 321.500,00 | $ 25.578.540,00 | 0,00 | 79,56 | 79,56 | $ - | $ 25.578.540,00 | $ 25.578.540,00 | 0,00 | $ - |
| **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** | | | | **$ 22.686.949,03** | | | | **$ -** | **$ 22.686.949,03** | **$ 22.686.949,03** | | **$ -** |
| NP2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM | m | 63,00 | $ 186.554,00 | $ 11.752.902,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | $ - | $ 11.752.902,00 | $ 11.752.902,00 | 0,00 | $ - |
| NP2.2 | MACHONES EN CONCRETO S=10X10 H=80CM INCLY ACERO Y ANCLAJE SOBRE PLACA | und | 27,00 | $ 49.927,00 | $ 1.348.029,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | $ - | $ 1.348.029,00 | $ 1.348.029,00 | 0,00 | $ - |
| NP2.3 | ESTUCO SOBRE MUROS 3 MANOS | m2 | 9,30 | $ 17.319,00 | $ 161.135,98 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | $ - | $ 161.135,98 | $ 161.135,98 | 0,00 | $ - |
| NP2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA | m2 | 9,00 | $ 26.292,00 | $ 236.533,35 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | $ - | $ 236.533,35 | $ 236.533,35 | 0,00 | $ - |
| NP2.5 | SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE | und | 3,00 | $ 81.194,00 | $ 243.582,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | $ - | $ 243.582,00 | $ 243.582,00 | 0,00 | $ - |
| NP2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE | m | 3,40 | $ 284.005,52 | $ 965.618,77 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | $ - | $ 965.618,77 | $ 965.618,77 | 0,00 | $ - |
| NP2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | und | 9,00 | $ 16.522,00 | $ 148.698,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | $ - | $ 148.698,00 | $ 148.698,00 | 0,00 | $ - |
| NP2.8 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | und | 7,00 | $ 27.942,00 | $ 195.594,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | $ - | $ 195.594,00 | $ 195.594,00 | 0,00 | $ - |
| NP2.9 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | und | 2,00 | $ 47.342,00 | $ 94.684,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | $ - | $ 94.684,00 | $ 94.684,00 | 0,00 | $ - |
| NP2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1/2" | m | 18,00 | $ 18.524,00 | $ 333.432,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | $ - | $ 333.432,00 | $ 333.432,00 | 0,00 | $ - |
| NP2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" | m | 12,00 | $ 22.024,00 | $ 264.288,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | $ - | $ 264.288,00 | $ 264.288,00 | 0,00 | $ - |
| NP2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" | m | 2,00 | $ 43.434,00 | $ 86.868,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | $ - | $ 86.868,00 | $ 86.868,00 | 0,00 | $ - |
| NP2.13 | RECOSTRUCCION DE MARCOS PARA VENTANAS, INCLUYE ESTRUCTURA | m | 67,60 | $ 18.073,50 | $ 1.221.768,60 | 0,00 | 67,60 | 67,60 | $ - | $ 1.221.768,60 | $ 1.221.768,60 | 0,00 | $ - |
| NP2.14 | ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VANTANA | m | 67,60 | $ 5.973,00 | $ 403.774,80 | 0,00 | 67,60 | 67,60 | $ - | $ 403.774,80 | $ 403.774,80 | 0,00 | $ - |
| NP2.15 | LEVANTE DE MURO EN PANEL DE ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA | m2 | 62,55 | $ 63.027,33 | $ 3.942.530,53 | 0,00 | 62,55 | 62,55 | $ - | $ 3.942.530,53 | $ 3.942.530,53 | 0,00 | $ - |
| NP2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE KRISTAL | m2 | 8,40 | $ 153.275,00 | $ 1.287.510,00 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | $ - | $ 1.287.510,00 | $ 1.287.510,00 | 0,00 | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

| ACTA FINAL DE OBRA | FECHA 18/02/2025 |
|---|---|
| ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO. | |

| ÍTEM | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nro. 2 | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VAL. UNITARIO | VAL. PARCIAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | CANT FINAL | VALOR FINAL |
| A | COSTO DIRECTO | | | | $ 122.266.209,10 | | | | $ - | $ 122.266.209,10 | $ 122.266.209,10 | | $ - |
| B | ADMINISTRACIÓN | | | 15% | $ 18.339.931,36 | | | | $ - | $ 18.339.931,36 | $ 18.339.931,36 | | $ - |
| C | IMPREVISTOS | | | 1% | $ 1.222.662,09 | | | | $ - | $ 1.222.662,09 | $ 1.222.662,09 | | $ - |
| D | UTILIDAD | | | 3% | $ 3.667.986,27 | | | | $ - | $ 3.667.986,27 | $ 3.667.986,27 | | $ - |
| E | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | 2% | $ 2.445.324,18 | | | | $ - | $ 2.445.324,18 | $ 2.445.324,18 | | $ - |
| F | IVA SOBRE LA UTILIDAD | | | 19% | $ 696.917,39 | | | | $ - | $ 696.917,39 | $ 696.917,39 | | $ - |
| A+B+C+D+E+F | TOTAL PRESUPUESTO | | | | $ 148.639.030,40 | | | | $ - | $ 148.639.030,40 | $ 148.639.030,40 | | $ - |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATADO | $ 148.639.030,40 |
| VALOR ACUMULADO AVANCE FISICO | $ 148.639.030,40 |
| VALOR PRESENTE ACTA (100%) | $ 148.639.030,40 |

| | |
|---|---|
| % ANTICIPO | - |
| VALOR ANTICIPO | $ - |
| % AVANCE FISICO ACUMULA | 100,00% |

| DESCRIPCION | FECHA ACTA | VALOR FACTURADO (100%) | % PAGADO | AMORTIZACION ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR FACTURAR | % PAGADO ACUMULAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL NRO 1 | 18-feb-25 | $ 148.639.030,40 | - | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 148.639.030,40 | $ - | 100,00% |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | $ 148.639.030,40 |

Firma:
RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO
CC. 11028851781 DE SINCELEJO
CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
RL OSCAR HERAZO SEBA
INTERVENTOR DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **1,01** | **CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA PLASTICA VERDE H:2 M** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **42,00** |
| GYM | 1 | 42,00 | | | | 42,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |


**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **1,02** | **DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **146,36** |
| GYM | 1 | 18,18 | 7,48 | | | 135,99 |
| ZONA DE ACCESO A GYM | 1 | 3,40 | 3,05 | | | 10,37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**





**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**

**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**RL OSCAR HERAZO SEBA**

**INTERVENTOR DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | |
|---|---|
| **ITEM:** | **1,03** |
| **UNIDAD:** | **und** |

**DESMONTE Y ACARREO APARATOS SANIT.**

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **7,00** |
| BAÑO HOMBRES | 4 | | | | | 4,00 |
| BAÑO MUJERES | 3 | | | | | 3,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**







**Firma:**





**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**

**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**RL OSCAR HERAZO SEBA**

**INTERVENTOR DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **1,04** | **DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **9,00** |
| BAÑO HOMBRES | 4 | | | | | 4,00 |
| BAÑO MUJERES | 4 | | | | | 4,00 |
| PUERTA PPPAL | 1 | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | |
|---|---|
| **ITEM:** | **1,05** |
| **UNIDAD:** | **und** |

**DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS**

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **10,00** |
| GYM | 10 | | | | | 10,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | |
|---|---|
| **ITEM:** | **1,06** |
| **UNIDAD:** | **m2** |

**DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO E=0.08 M**

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **17,55** |
| BAÑO HOMBRE | 1 | 2,92 | 2,84 | | | 8,29 |
| BAÑO MUJER | 1 | 2,92 | 2,95 | | | 8,61 |
| PLANTILLA AIRE ACOND | 1 | 0,8 | 0,80 | | | 0,64 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | |
|---|---|
| **ITEM:** | **1,07** |
| **UNIDAD:** | **m2** |

**DEMOLICION ENCHAPE**

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **71,84** |
| PISO BAÑO HOMBRE | 1 | 2,92 | | 2,84 | | 8,29 |
| PISO BAÑO MUJER | 1 | 2,92 | | 2,95 | | 8,61 |
| FRONTAL BAÑO HOMBRE | 1 | 2,05 | | 2,50 | | 5,13 |
| FRONTAL 2 BAÑO HOMBRE | 1 | 0,8 | | 0,55 | | 0,44 |
| FONDO BAÑO HOMBRE | 1 | 2,84 | | 2,50 | | 7,10 |
| LATERALES BAÑO HOMBRE | 2 | 2,92 | | 2,50 | | 14,60 |
| FRONTAL BAÑO MUJER | 1 | 2,1 | | 2,50 | | 5,25 |
| FONDO BAÑO MUJER | 1 | 2,95 | | 2,50 | | 7,38 |
| LATERALES BAÑO MUJER | 2 | 2,92 | | 2,50 | | 14,60 |
| FRONTAL 2 BAÑO MUJER | 1 | 0,8 | | 0,55 | | 0,44 |

**Detalle:**





**Firma:**





| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |


| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **1,08** | **TRAZADO Y REPLANTEO** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **63,00** |
| CALADOS | 1 | 63,00 | | | | 63,00 |
| , | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **1,10** | **RETIRO ESCOMBROS** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m3** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **8,43** |
| CIELO RAZO | 146,36 | | | 0,02 | 130% | 3,81 |
| ANDEN | 17,55 | | | 0,08 | 130% | 1,82 |
| ENCHAPE | 71,84 | | | 0,03 | 130% | 2,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**

**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **1,00** | **PRELIMINARES** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **1,12** | **REGATAS SOBRE MUROS (INCLUYE RETIRO)** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **10,00** |
| MUROS GYM | 1 | 10,00 | | | | 10,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **2,00** | **PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **2,02** | **PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. # 2 (CON REF.)** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **23,03** |
| BAÑO HOMBRE | 1 | 2,92 | 2,84 | | | 8,29 |
| BAÑO MUJER | 1 | 2,92 | 2,95 | | | 8,61 |
| RAMPAS | 2 | 2,55 | 1,20 | | | 6,12 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **2,00** | **PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **2,03** | **DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **13,64** |
| DIVISIONES | 4 | | 1,57 | 2,0 | | 12,56 |
| MODULOS FIJOS | 2 | | 0,27 | 2,0 | | 1,08 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**

**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **2,00** | **PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **2,05** | **CIELO RASO PANEL YESO 12.7 MM** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **146,36** |
| GYM | 1 | 18,18 | 7,48 | | | 135,99 |
| ZONA DE ACCESO A GYM | 1 | 3,40 | 3,05 | | | 10,37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**

**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**RL OSCAR HERAZO SEBA**

**INTERVENTOR DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **2,00** | **PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **2,06** | **PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) INTERIORES** |
| **UNIDAD:** | **m2** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **72,11** |
| GYM LADO IZQ | 1 | 13,54 | | 2,5 | | 33,85 |
| DESCUENTO VENTANAS | -6 | 1,18 | | 2,2 | | -15,58 |
| FONDO GYM | 1 | 5,88 | | 2,5 | | 14,70 |
| DESCUENTO VENTANAS PEQ | -2 | 1,7 | | 0,5 | | -1,63 |
| GYM LADO DER | 1 | 13,54 | | 2,5 | | 33,85 |
| DESCUENTO VENTANAS | -4 | 1,18 | | 2,2 | | -10,38 |
| DESCUENTO PUERTA ACCESO | -1 | 1,4 | | 2,5 | | -3,50 |
| PARED LADO BAÑOS | 1 | 5,88 | | 2,5 | | 14,70 |
| DESCUENTO PEURTA BAÑOS | -2 | 0,8 | | 2,0 | | -3,20 |
| BAÑO MUJERES | 1 | 11,74 | | 0,4 | | 4,70 |
| BAÑO HOMBRES | 1 | 11,52 | | 0,4 | | 4,61 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**





**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**

**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**RL OSCAR HERAZO SEBA**

**INTERVENTOR DE OBRA**


| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **2,00** | **PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **2,07** | **ENCHAPE CERAMICA 25x40** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **62,55** |
| MURO BAÑO HOMBRE | 1 | 11,52 | | 2,1 | | 24,19 |
| MURO BAÑO MUJERES | 1 | 11,74 | | 2,1 | | 24,65 |
| PISO BAÑO HOMBRE | 1 | 2,92 | 2,84 | | | 8,29 |
| PISO BAÑO MUJERES | 1 | 2,92 | 2,95 | | | 8,61 |
| DESCUENTO PUERTA HOMBRES | -1 | 0,8 | | 2,0 | | -1,60 |
| DESPUESNTO PUERTA MUJERS | -1 | 0,8 | | 2,0 | | -1,60 |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**





**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**

**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**RL OSCAR HERAZO SEBA**

**INTERVENTOR DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **2,00** | **PISOS, MUROS Y ENCHAPE: MAMPOSTERIA** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **2,08** | **PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) EXTERIORES** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **73,81** |
| GYM LADO IZQ | 1 | 13,54 | | 2,5 | | 33,85 |
| DESCUENTO VENTANAS | -6 | 1,18 | | 2,2 | | -15,58 |
| FONDO GYM | 1 | 5,88 | | 2,5 | | 14,70 |
| DESCUENTO VENTANAS PEQ | -2 | 1,7 | | 0,5 | | -1,63 |
| GYM LADO DER | 1 | 13,54 | | 2,5 | | 33,85 |
| DESCUENTO VENTANAS | -4 | 1,18 | | 2,2 | | -10,38 |
| DESCUENTO PUERTA ACCESO | -1 | 1,4 | | 2,5 | | -3,50 |
| PARED LADO BAÑOS | 1 | 5,88 | | 2,5 | | 14,70 |
| ALFAJIAS | 1 | 78,00 | 0,10 | | | 7,80 |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **3,00** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **3,01** | **SALIDA E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **15,00** |
| GYM | 15 | | | | | 15,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **5,00** | **EQUIPOS SANITARIOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **5,01** | **LAVAMANOS INSTITUCIONAL SOBREPONER** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **4,00** |
| BAÑO HOMBRE | 2 | | | | | 2,00 |
| BAÑO MUJER | 2 | | | | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **5,00** | **EQUIPOS SANITARIOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **5,02** | **GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVANDALICO** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **4,00** |
| BAÑO HOMBRE | 2 | | | | | 2,00 |
| BAÑO MUJERES | 2 | | | | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **5,00** | **EQUIPOS SANITARIOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **5,05** | **DUCHA SENCILLA ANTIVANDALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **2,00** |
| BAÑO HOMBRE | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO MUJERES | 1 | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **6,00** | **PRELIMINARES** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **6,01** | **DESMONTE TELA ASFALTICA** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **15,12** |
| MACHONES TERRAZA | 27 | 0,56 | 0,60 | | | 9,00 |
| RAMPAS | 2 | 2,55 | 1,20 | | | 6,12 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**

**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**RL OSCAR HERAZO SEBA**

**INTERVENTOR DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP1** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **7,56** |
| BAÑOS | 6 | | 0,63 | 2,0 | | 7,56 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**

**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 9W** | | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | | **16,00** |
| GYM | 16 | | | | | | 16,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |


**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP3** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE INCRUSTAR DE 18W** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **33,00** |
| GYM | 21 | | | | | 21,00 |
| ZONA EXTERNA | 8 | | | | | 8,00 |
| BAÑOS | 4 | | | | | 4,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP4** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED EN SILOCONA BLANCA** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **30,00** |
| GYM | | 30 | | | | 30,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP6** | **SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE** | | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | | **2,00** |
| BAÑOS | 2 | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP7** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", INCLUYE CABLEADO 2F+1T+1N Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN** | | | | | |
| **UNIDAD:** | **m** | | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | | **180,00** |
| GYM | | 180 | | | | | 180,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP8** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PVC 1/2"** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **50,00** |
| GYM | 50 | | | | | 50,00 |
| , | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP9** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PVC 4X4** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **52,00** |
| LUCES | 52 | | | | | 52,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP10** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **2,00** |
| BAÑOS | 2 | | | | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP11** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER Y MATERIALES ACORDE AL RETIE** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **1,00** |
| GYM | 1 | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP12** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO CON ALTAVOCES FIJOS Y CONSOLA AMPLIFICADORA. INCLY CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN** |
| **UNIDAD:** | **und** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **1,00** |
| GYM | 1 | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP13** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA 5020** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **25,96** |
| GYM | 10 | | 1,18 | 2,2 | | 25,96 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP14** | **REINSTALACION DE PUERTA. INCY CORTE SEGÚN NUEVAS MEDIADAS** | | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | | **3,00** |
| GYM | 3 | | | | | | 3,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP15** | **REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN GYM. INCY TUBERIA DE COBRE, CABLEADO Y ACCESORIOS PAR A SU CORRECTA INSTALACION** | | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | | **1,00** |
| GYM | 1 | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP18** | **SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA** | | | | |
| **UNIDAD:** | **und** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **8,00** |
| GYM | 8 | | | | | 8,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**

**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**

**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**RL OSCAR HERAZO SEBA**

**INTERVENTOR DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | RAMON A. LOPEZ CAMARGO<br>1.102.851.781<br>INGENIERO CIVIL<br>TP Nro. 22202-351254COR |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 1**

| **CAPÍTULO:** | **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** |
|---|---|---|

| **ITEM:** | **NP20** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO FLEXUBLE MODULAR AISLADOR ACUSTICO. INCLUYEN REMATES PARA DESNIVEL** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **79,56** |
| PISO GYM | 1 | 5,85 | 13,60 | | | 79,56 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**


| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.1** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **63,00** |
| TERRAZA GYM | 1 | 63,00 | | | | 63,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**







**Firma:**





| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.2** | **MACHONES EN CONCRETO S=10X10 H=80CM INCLY ACERO Y ANCLAJE SOBRE PLACA** |
| **UNIDAD:** | **und** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **27,00** |
| TERRAZA GYM | 27 | | | | | 27,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**

**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**

**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**

**RL OSCAR HERAZO SEBA**

**INTERVENTOR DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.3** | **ESTUCO SOBRE MUROS 3 MANOS** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **9,30** |
| BAÑO MUJERES | 1 | 11,74 | | 0,4 | | 4,70 |
| BAÑO HOMBRES | 1 | 11,52 | | 0,4 | | 4,61 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**





| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.4** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE TELA ASFALTICA** |
| **UNIDAD:** | **m2** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **9,00** |
| MACHONES TERRAZA | 27 | 0,56 | 0,60 | | | 9,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.5** | **SALIDA E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ACORDE AL RETIE** |
| **UNIDAD:** | **und** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **3,00** |
| GYM | 3 | | | | | 3,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |
|---|---|---|

| **ITEM:** | **NP2.6** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD:** | **m** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **3,40** |
| ACCESO GYM | 2 | 1,70 | | | | 3,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**





**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENO**
**RL OSCA**
**INTERVEN**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BA<br>TERRAZA ADYACENTES AI** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CA** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - I** |



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**


## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.7** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION** |
| **UNIDAD:** | **und** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **9,00** |
| BAÑOS | 9 | | | | | 9,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

| | |
|---|---|
| **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** |
| **CC. 1102851781 DE SINCELEJO** | **RL OSCAR HERAZO SEBA** |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | **INTERVENTOR DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.8** | **SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 2".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION** |
| **UNIDAD:** | **und** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **7,00** |
| BAÑOS | 7 | | | | | 7,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2


| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.9** | **SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO DE 4".INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION** |
| **UNIDAD:** | **und** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **2,00** |
| BAÑOS | 2 | | | | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**


| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.10** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION DE 1/2"** | | | | | |
| **UNIDAD:** | **ml** | | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | | **18,00** |
| BAÑOS | 18 | | | | | | 18,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.11** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2"** |
| **UNIDAD:** | **ml** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **12,00** |
| BAÑOS | 12 | | | | | 12,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.12** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4"** |
| **UNIDAD:** | **und** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **2,00** |
| BAÑOS | 6 | | | | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**


| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | |
|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.13** | **RECOSTRUCCION DE MARCOS PARA VENTANAS, INCLUYE ESTRUCTURA** |
| **UNIDAD:** | **m** | |

| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **67,60** |
| VENTANAS GYM | 10 | 6,76 | | | | 67,60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**





**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


RAMON A. LOPEZ CAMARGO
1.102.851.781
INGENIERO CIVIL
TP Nro. 22202-351254COR

## MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2

| | | |
|---|---|---|
| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | **NP2.14** | **ESTUCO Y PINTURA PARA FILOS DE VANTANA** | | | | |
| **UNIDAD:** | **m** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **67,60** |
| VENTANAS GYM | 10 | 6,76 | | | | 67,60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |
|---|---|---|

| **ITEM:** | **NP2.15** | **LEVANTE DE MURO EN PANEL DE ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **62,55** |
| MURO BAÑO HOMBRE | 1 | 11,52 | | 2,1 | | 24,19 |
| MURO BAÑO MUJERES | 1 | 11,74 | | 2,1 | | 24,65 |
| PISO BAÑO HOMBRE | 1 | 2,92 | 2,84 | | | 8,29 |
| PISO BAÑO MUJERES | 1 | 2,92 | 2,95 | | | 8,61 |
| DESCUENTO PUERTA HOMBRES | -1 | 0,8 | | 2,0 | | -1,60 |
| DESPUESNTO PUERTA MUJERS | -1 | 0,8 | | 2,0 | | -1,60 |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**


| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERÍA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO** | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
| **CONTRATISTA:** | **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** | **RAMON A. LOPEZ CAMARGO**<br>**1.102.851.781**<br>**INGENIERO CIVIL**<br>**TP Nro. 22202-351254COR** |
| **INTERVENTOR:** | **INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS - RL. OSCAR HERAZO S.** | |

**MEMORÍA DE CANTIDADES PARA ACTA DE MODIFICACIONES Nro. 2**

| **CAPÍTULO:** | **NP2** | **ITEMS NO PREVISTOS 2** |
|---|---|---|

| **ITEM:** | **NP2.16** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTANTE KRISTAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD:** | **m2** | | | | | |
| **Elementos/Ubicación** | **Dimensiones** | | | | **% Expansión** | **TOTAL** |
| | **Cantidad** | **Largo (m)** | **Ancho (m)** | **Altura (m)** | | **8,40** |
| GYM | 1 | 5,60 | | 1,5 | | 8,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Detalle:**



**Firma:**

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
**CC. 1102851781 DE SINCELEJO**
**CONTRATISTA DE OBRA**

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**
**RL OSCAR HERAZO SEBA**
**INTERVENTOR DE OBRA**

# CORRESPONDENCIA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

San Juan de Betulia, 10 de febrero de 2025

Señores
**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
CONTRATISTA

**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

**ASUNTO: AVAL DE PRORROGA**

**OSCAR LUIS HERAZO SEBA** identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de INTERVENTOR, Revisada la solicitud emitida por el contratista **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** de PRORROGA número 3 "Mediante el presente escrito, permítanme solicitar de manera formal la solicitud de una prórroga al contrato en mención por ocho (08) días, debido a que la materia prima para la ejecución de los ítems 2.03: DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO y NP1: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA fue imposible encontrarla en el mercado local y por consiguiente tocó traerla de otra ciudad, es por eso que se solicita este tiempo para que durante estos días el material solicitado pueda llegar y poder fabricar lo que se requiere. Se espera que en este tiempo la obra haya culminado con todas sus actividades en los tiempos contractuales y a satisfacción". Esta interventoría la encuentra ajustada en la realidad por lo tanto se avala extender el plazo de ejecución 8 días más.

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

Sincelejo, febrero 10 de 2025

OF-011-MC23-2024

**Señores:**

INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS
**INTERVENTOR DE OBRAS**

**Referencia:** Contrato de obra Nro. MC 23 de 2024 cuyo objeto es "ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"

**Asunto:** Solicitud de prorroga

Cordial saludo;

Mediante el presente escrito, permítanme solicitar de manera formal la solicitud de una prórroga al contrato en mención por ocho (08) días, debido a que la materia prima para la ejecución de los ítems 2.03: DIVISIONES BAÑO ACERO INOXIDABLE TAMBORADO y NP1: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE CERRADURA fue imposible encontrarla en el mercado local y por consiguiente tocó traerla de otra ciudad, es por eso que se solicita este tiempo para que durante estos días el material solicitado pueda llegar y poder fabricar lo que se requiere. Se espera que en este tiempo la obra haya culminado con todas sus actividades en los tiempos contractuales y a satisfacción.

Anexo:

- Reprogramación de obras
- Balance de obras
- Memoria de cantidades
- Apus de ítems no previstos
- Justificaciones técnicas de ítems no previstos
- Especificaciones técnicas de ítems no previstos
- Cotizaciones de ítems no previstos

Atentamente,

**Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.**
Contratista de Obras

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

Gmail **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

# OF-010-MC23 DE 2024

2 mensajes

**Ramon Lopez** <ingramonlopez0401@gmail.com> 6 de febrero de 2025, 15:36
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

BUENAS TARDES,

ENVIÓ RESPUESTA A SOLICITUD Y ADJUNTO ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS

**3 adjuntos**

**3. JUSTIFICACIONES TECNICAS PARA MODF 2.xlsx**
680K

**1. ACTA DE MODIFICACION NRO 2 MC 23 DE 2024.xlsx**
953K

**OF-010-MC23-2024.pdf**
173K

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 6 de febrero de 2025, 18:04
Para: Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

buenas tardes, se le sugiere acogerse a las sugerencias realizadas y evitar nuevas devoluciones:
1. el item NP. 18 DEBE SER EJECUTADO
2. las justificaciones tecnicas no son claras, ejemplo NP 2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS H=80CM LA JUSTIFICACION NO ES CLARA EN BASE EN QUE? los calados son mas resistentes a los anteriores se sugiere anexar concepto tecnico por profesional idonéo en el tema.
3. el item NP2.5 se le quito el cableado y el precio sigue igual, se debe bajar y evitar sobre costos
3. Los rendimientos deben ser ajustados no es logico que una cuadrilla en un dia solo instale 18 ml de tuberia en el dia no es logico, lo cual esta ocasionando incrementos en el valor unitario.

DE ANTE MANO SE LE SOLICITA A LA SUPERVISION COMITE PARA EVALUAR LOS TEMAS QUE PERSISTEN EN LA MODIFICACION NUMERO 2.
[El texto citado está oculto]

San Juan de Betulia, 05 de febrero de 2025

Señores
**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
CONTRATISTA

**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

**ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE BALANCE NUMERO 2**

**OSCAR LUIS HERAZO SEBA** identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de INTERVENTOR, Revisada la solicitud emitida por el contratista **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** de balance numero 2 se hacen las siguientes observaciones:.

- ✓ Justificaciones técnicas de la necesidad del nuevo ítem, determinando su conveniencia en PRO DE LA OBRA.
- ✓ Justificación técnica de los ítems no ejecutados, expresando motivo y razón de la no ejecución

**CASOS ESPECÍFICOS**

| | |
|---|---|
| NP16 | CINTA ANTIDESLIZANTE PARA CARRIL DE TROTE |
| NP17 | BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10MM. INCLUYE REGATA EN ALFAJIA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA FIJACION |
| NP18 | SIEMBRA ORNMENTAL DE PLANTAS. INCLYTE MACETA |
| NP19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM |

Se solicita la explicación técnica de la no ejecución de estos ítems, además se solicita incluir NP 18 puesto que no existe ningún motivo para la no ejecución de este ítem.

- ✓ Revisar APU NP2 2.4 algunas celdas no se encuentran sumando, ajustar APU
- ✓ APU NP2 2.5 Se incluye cableado y ya estos se encuentran en ítems anteriores
- ✓ Revisar APU NP2 2.6 los materiales a utilizar no son claros, revisar rendimientos no se ajustan a la realidad
- ✓ Ajustar Rendimientos APU NP2 2.7, NP2 2.8, NP2 2.9, NP2 2.10, NP2 2.11, NP2 2.12

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS**

Gmail **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

# DOCUMENTOS PARA MODF 2

2 mensajes

**Ramon Lopez** <ingramonlopez0401@gmail.com> 3 de febrero de 2025, 10:04
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>

Buenos días

Adjunto documentación para modificación nro 2 del contrato MC-23-2024

Gracias

**7 adjuntos**

- **2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE NP MODF 2.pdf** 322K
- **REPROGRAMACION_ADECUACIONES_GYM.pdf** 565K
- **3. JUSTIFICACIONES TECNICAS PARA MODF 2.xlsx** 679K
- **4. REPROGRAMACION MODF 2.xlsx** 693K
- **1. ACTA DE MODIFICACION NRO 2 MC 23 DE 2024.xlsx** 953K
- **5. COTIZACION 1.pdf** 7075K
- **6. COTIZACION 2.pdf** 5244K

---

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 5 de febrero de 2025, 15:55
Para: Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[El texto citado está oculto]

- **OBSERVACIONES A MODIFICACION 2 .pdf** 188K

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

Sincelejo, enero 28 de 2025

OF-007-MC23-2024

**Señores:**

INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS
**INTERVENTOR DE OBRAS**

**Referencia:** Contrato de obra Nro. MC 23 de 2024 cuyo objeto es "ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"

**Asunto:** Solicitud de prorroga

Cordial saludo;

Mediante el presente escrito, permítanme solicitar de manera formal la solicitud de una prórroga al contrato en mención por 10 días, debido a que en el municipio de Sincelejo se realizaron las fiestas patronales y para esas fechas de 11 a 20 de enero de 2025 algunos proveedores y personal relacionado con la ejecución del contrato laboraban medio tiempo, lo que a veces impedía la compra de materiales. Sumado a esto, se tuvieron las fechas de navidad y fin de año, lo cual también evitó que se laborara de manera seguida para esos días.

Anexo:

- Reprogramación de obras
- Balance de obras
- Memoria de cantidades
- Apus de ítems no previstos
- Justificaciones técnicas de ítems no previstos
- Especificaciones técnicas de ítems no previstos

Atentamente,

**Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.**
Contratista de Obras

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

San Juan de Betulia, 29 de enero de 2024

Señores
**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
CONTRATISTA

**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

**ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-007-MC23-2024**

**OSCAR LUIS HERAZO SEBA** identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de contratista del contrato de interventoría MC-24-2024, Revisada la solicitud emitida por el contratista **RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO** en el oficio con código de la referencia, expresamos que dicha solicitud de prorroga se ajusta a la realidad de ejecución del proyecto por lo tanto esta interventoría AVALA las programaciones presentadas, las solicitudes de prórroga presentadas, dándole traslado al ente contratante para su respectiva aprobación prorroga número 2. Se anexa la siguiente información.

- ✓ Reprogramación de obra
- ✓ Solicitud contratista

Referente a la solicitud de balance numero 2, esta interventoría **NO AVALA LA DOCUMENTACION PRESENTADA**, realizando las siguientes observaciones:

- ✓ No se presentan cotizaciones de ítems no previstos
- ✓ Justificaciones técnicas de la necesidad del nuevo ítem, determinando su conveniencia en PRO DE LA OBRA.
- ✓ Justificación técnica de los ítems no ejecutados, expresando motivo y razón de la no ejecución
- ✓ Verificar si existen nuevas actividades no contempladas

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS**

San Juan de Betulia, 29 de Diciembre de 2024

Señores
**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**

Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

**REFERENCIA: CONTRATO NUMERO MC 25 DE 2024- INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES**

**ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N°2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN REFERENCIA**

**OSCAR LUIS HERAZO SEBA** identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de contratista del contrato de interventoría MC-245-2024, en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de prórroga Y adición al mismo, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que, el plazo de ejecución del contrato se estipulo para el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, previa autorización y orden de inicio impartida por la Dirección seccional de administración judicial.

2. Que el día 27 de diciembre se realizó la orden de inicio de interventoría.

3. Que con la programación realizada establece una terminación del contrato de obra hasta 31 de enero de 2024 y se prorrogo hasta esa fecha.

4. Que el contratista solicita 10 días más de ejecución aportando la debida programación la cual es aprobada por interventoría.

5. Que la interventoría debe ir acorde con los tiempos de obra para llevar una ejecución paralela a los tiempos establecidos.

6. Que para garantizar que los tiempos de interventoría estén acorde con los tiempos de ejecución del contratista de obra, la interventoría asumirá los costos de los 10 días de prorroga sin ocasionar gastos al ente contratante.

Por los motivos anteriormente descritos se solicita la prorroga del contrato en mención por termino de 10 días calendarios al tiempo de ejecución inicial.

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS**

Gmail

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

# SOLICITUD DE PRORROGA NRO 2 MC 23 DE 2024

3 mensajes

**Ramon Lopez** <ingramonlopez0401@gmail.com> 28 de enero de 2025, 15:52
Para: ingenorteconstruccionessas@gmail.com

**5 adjuntos**

- **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE NP MODF 2.pdf** 321K
- **OF-007-MC23-2024 solicitud de prorroga.pdf** 170K
- **JUSTIFICACIONES TECNICAS PARA MODF 2.xlsx** 679K
- **REPROGRAMACION MODF 2.xlsx** 693K
- **ACTA DE MODIFICACION NRO 2 MC 23 DE 2024.xlsx** 943K

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 28 de enero de 2025, 17:24
Para: Ramon Lopez <ingramonlopez0401@gmail.com>

BUENAS TARDES PARA SOLICITUD DE PRÓRROGA SE SOLICITA PROGRAMACIÓN EN PROJECT Y PDF

El mar, 28 ene 2025 a las 15:52, Ramon Lopez (<ingramonlopez0401@gmail.com>) escribió:

**Ramon Lopez** <ingramonlopez0401@gmail.com> 29 de enero de 2025, 7:58
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>, Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>

BUENOS DIAS, ENVIO DOCUMENTACION SOLICITADA

[El texto citado está oculto]

**2 adjuntos**

- **REPROGRAMACION ADECUACIONES GYM.mpp** 339K
- **DIAGRAMA DE GANTT.pdf** 622K

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

Sincelejo, enero 27 de 2025

OF-006-MC23-2024

**Señores:**

RAMA JUDICIAL
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Arq. JUSTIN VILLA ORDOÑEZ
**SUPERVISOR**

**Referencia:** Contrato de obra Nro. MC 23 de 2024 cuyo objeto es "ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"

**Asunto:** Respuesta a oficio de recomendación de plan de mejoramiento y reparaciones

Cordial saludo;

Mediante la presente y de acuerdo al oficio recibido el día 27 de enero del año 2025 mediante vía correo electrónico por parte de la interventoría de la obra en referencia (INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S) en donde se me solicita la corrección de los acabados de unos elementos estructurales tipo machones los cuales se fundieron con el objetivo de confinar los calados instalados en el gimnasio de la institución dentro del marco de la ejecución de dicho contrato (adjunto oficio), permítanme informarles que los elementos estructurales en mención, aun no han sido culminados en su totalidad, lo cual quiere decir que en los próximos días se tomaran todas las medidas necesarias para subsanar los pertinente.

Atentamente,

**Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.**
Contratista de Obras

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**

San Juan de Betulia, 28 de Enero de 2025.

Señores

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
CONTRATISTA

**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

**REFERENCIA: CONTRATO NUMERO MC 25 DE 2024- INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.**

**ASUNTO: PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIONES**

**OSCAR LUIS HERAZO SEBA** identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de interventor del contrato **"ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES".** Se le solicita de manera inmediata realizar los mejoramientos necesarios en los ítems ejecutados como lo son **SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM,** ya que se evidencian malos acabados y afectaciones en las esquinas de los calados, se anexan evidencia fotográfica.









Se solicita que se radique la especificación técnica de las reparaciones a realizar para el seguimiento adecuado y oportuno de la interventoría.

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS**

Gmail **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

# SOLICITUD TECNICA 1 -ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES

2 mensajes

**INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S** <ingenorteconstruccionessas@gmail.com> 27 de enero de 2025, 9:54
Para: Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>, ingramonlopez0401@gmail.com

**REQUIRIMIENTO TECNICO NUMERO 1.pdf**
553K

**Francy Lorena Hernandez Arrieta** <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co> 27 de enero de 2025, 13:46
Para: "INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>, "ingramonlopez0401@gmail.com" <ingramonlopez0401@gmail.com>

Buenas tardes
Cordial saludo,
Concerniente a lo expuesto anteriormente, se agradece que se atienda el requerimiento por parte de la interventoría en el menor tiempo posible.
Muchas gracias.
Atentamente;

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Ingeniera
Dirección Seccional de Administración Judicial
Oficina de Contratación.
Sincelejo – Sucre.
PBX: (5) 2754780 Ext. 1110
Celular: 301-304-1331

---

**De:** INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>
**Enviado:** lunes, 27 de enero de 2025 9:54 a. m.
**Para:** Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co>; ingramonlopez0401@gmail.com <ingramonlopez0401@gmail.com>
**Asunto:** SOLICITUD TECNICA 1 -ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES

San Juan de Betulia, 28 de Enero de 2025.

Señores

**RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO**
CONTRATISTA

**FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA**
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

**REFERENCIA: CONTRATO NUMERO MC 25 DE 2024- INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.**

**ASUNTO: PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIONES**

**OSCAR LUIS HERAZO SEBA** identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de interventor del contrato **"ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES".** Se le solicita de manera inmediata realizar los mejoramientos necesarios en los ítems ejecutados como lo son **SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS 19X39CM,** ya que se evidencian malos acabados y afectaciones en las esquinas de los calados, se anexan evidencia fotográfica.









Se solicita que se radique la especificación técnica de las reparaciones a realizar para el seguimiento adecuado y oportuno de la interventoría.

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
**INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS**

**RAMON A. LOPEZ CAMARGO**
**1.102.851.781**
**INGENIERO CIVIL**
**TP Nro. 22202-351254COR**

Sincelejo, enero 23 de 2025

OF-003-MC23-2024

**Señores:**

INGENORTE S.A.S
**ING. OSCAR HERAZO SEBA**
INTERVENTOR

**Referencia:** Contrato de obra Nro. MC 23 de 2024 cuyo objeto es "ADECUACIONES DE GIMNASIO, SU BATERIA DE BAÑOS Y LA TERRAZA ADYACENTES AL MISMO"

**Asunto:** Solicitud de suspensión

Cordial saludo;

Dentro de las actividades que hacen parte de la ejecución del contrato en mención, se encuentra el suministro e instalación de un piso de caucho, del que no se logró conseguir para entrega inmediata., esto implicó ordenar su fabricación la cual toma un tiempo de 30 días para su elaboración y respectiva entrega a satisfacción, teniendo también en cuenta que la empresa que suministrará el producto retomo labores el día 07 de enero de 2025 a causa de su periodo de vacaciones. Sabiendo esto, surge la necesidad de solicitar la suspensión de la obra con el objetivo de poder culminar el contrato a satisfacción en los tiempos contractuales estipulados.

Atentamente,

**Ing. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO.**
Contratista de Obras

***CC ING. FRANCY HERNANDEZ ARRIETA***
***SUPERVISORA DEL CONTRATO***
***DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL***

**Email: ingramonlopez0401@gmail.com**
**Tel: 321 699 1697**
**Cra 4D Nro. 29C 04, Sincelejo - Sucre**