MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO		MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS,CORRECTIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE MANIZALES CALDAS Y SEDES JUDICIALES EN COMODATO					
CONTRATISTA		JOSÉ DANIEL CARVAJAL ESPINOZA					
CONTRATANTE		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**	**LOCALIZACIÓN**	**MEDIDA**		
					LARGO	**ANCHO**	**SUBTOTAL**
11.1	Suministro e instalación de muro a todo costo en Drywall - Placa de yeso o gyplac	M2	1	Centro de servicios EPMS - Juzgado izquierdo			
				Deposito	0,46	2,42	1,11
				Deposito	1,36	2,42	3,29
				Divisorio juez	5,02	2,42	12,15
				Divisorio juez	2,18	2,42	5,28
				Nicho	0,54	2,42	1,31
				Nicho	0,98	2,42	2,37
				Muro divisorio juzgados	8,47	2,42	20,50
				Dintel puerta juez	0,8	0,32	0,26
				Dintel puerta desposito	0,8	0,32	0,26
				Dintel vano	1,78	0,32	0,57
				Centro de servicios EPMS - Juzgado derecho			
				Deposito	0,46	2,42	1,11
				Deposito	1,36	2,42	3,29
				Divisorio juez	3,98	2,42	9,63
				Divisorio juez	3,1	2,42	7,50
				Nicho	0,54	2,42	1,31
				Nicho	0,98	2,42	2,37
				Dintel puerta juez	0,8	0,32	0,26
				Dintel puerta desposito	0,8	0,32	0,26
				Dintel vano	1,9	0,32	0,61
				Mostrador juzgado izquierdo			
				Mostrador	2,23	0,93	2,07
				Mostrador	0,63	0,93	0,59
				Mostrador juzgado derecho			
				Mostrador	2,23	0,93	2,07
				Mostrador	0,63	0,93	0,59
				juzgado 2 penal			
				Muro divisorio juzgados	4,4	2,42	10,65
				Dintel muro divisorio	0,8	0,32	0,26
				MEDIDA TOTAL PARCIAL			**85,24**
				TOTAL A PAGAR ACTA No. 004			**85,24**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Jesus María Ramírez
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATANTE

Firma:
Nombre: Roney Bartolo Florez
SUPERVISOR CONTRATO