	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Antioquia **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE OBRA No. 3468-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2246-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Desarrollar Mesa de trabajo virtual N° 1, para determinar la atención al Punto Crítico, situado en la vía Cabildo – La Aguada, código 56894- Girardota (La Meseta).

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Exponer inquietudes frente a la alternativa diseñada y sus precios
2. Planteamientos por parte de Alcaldía e INVIAS frente al numeral anterior.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Municipio de Girardota, vía Cabildo – La Aguada, código 56894:

El contratista socializa el documento presentado a la interventoría el pasado 05/10/2024, de donde surge la mesa de trabajo.

1. El INVIAS, ratifica la implementación de los diseños presentados por la Alcaldía de Girardota, para la intervención del punto, sustituyendo con esto la construcción del muro en tierra armada por el muro de contención, con pilas y pantallas.
2. El contratista expone como variación al diseño presentado, el aumento en la altura de la pantalla activa, como consecuencia de la disminución de la profundidad de las pilas, justificado en el aumento de rendimientos y la mejora del método constructivo por las condiciones de la zona, razón por la cual la alcandía socializara con su diseñador dicha alternativa.
3. El contratista indica la inconformidad en cuanto a los precios presentados con el diseño, para lo que el INVIAS indica que el deberá presentar los APUs de ítems no previstos según el manual de interventoría para la próxima reunión y debatir la situación entre las partes involucradas, para posteriormente ser aprobadas por interventoría.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
1. Evaluación de alternativa presentada por parte del diseñador	22 de octubre de 2024	Secretaría de Infraestructura - Girardota
2. Propuesta APUs para ítems no previstos	22 de octubre de 2024	CONSORCIO TOTAL-HV



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/10/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Maria Camila Ramirez Zuleta	Ingeniera de Apoyo	INVIAS	
Santiago Hernandez Rua	Ingeniero de Apoyo	INVIAS	
Alvaro Fernando Lara Zambrano	Director de Interventoria	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	
Carlos Eduardo Hernandez Valencia	Director de Obra	CONSORCIO TOTAL-HV	
Santiago Vásquez	Secretaría de Infraestructura - Girardota	ALCALDÍA DE GIRARDOTA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial