Abril 02 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE CHÍA
ARQUITECTO. GILBERTO CIFUENTES T
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Supervisor del Contrato
Ciudad

SUP-006-2025

REFERENCIA: SOLICITUD SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No. SAMC-015-2024, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORRUTAS DEL EL MUNICIPIO DE CHIA.

Respetado Arquitecto Cifuentes.

Reciba un cordial saludo, revisando el control diario de avance de los trabajos realizados dentro del marco del presente contrato, nos permitimos informar que se han visto interrumpidas de manera significativa por la temporada de lluvias que se viene presentando. Lo anterior para evidenciar las jornadas de trabajos donde no se han podido adelantar las labores propias del contrato, que han derivado en suspensiones de las labores programadas, tanto que ni en la jornada diurna como en la jornada nocturna se han podido realizar intervenciones.

El clima ha afectado de manera importante y directa la ejecución normal del contrato, el incremento de las precipitaciones en el mes de marzo después del reinicio del contrato, agravado por los materiales que se están utilizando, son los más sensibles al agua, lloviznas, humedad y cambios de temperatura. Siendo este un condicionamiento técnico agudizado, al inicio del rocío o lluvia de cualquier intensidad, se debe retirar con una espátula el material después de aplicado, ya que el mismo se daña con el contacto con el agua, temperatura baja y humedades altas.

Siendo una causa ajena al contratista, se solicita tener en cuenta todas estas jornadas de trabajo programadas que no se han podido realizar para una prórroga de tiempo en la ejecución del contrato.

Agradeciendo su atención y pronta respuesta.



Nombre del proponente.	**CONSORCIO CS1 2024**
Nombre del representante legal.	LUIS CARLOS VELOSA NEISA
C.C No.	79.593.397 de Bogotá
Correo electrónico.	supercemento@gmail.com