COLING
CONSTRUCTORES SAS

# ACTA PARCIAL

Dirección: Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2
Celular: 3112653747 -3204864099- 8698719
E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com

| | ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 | CODIGO: GI-F021<br>VERSION: 01<br>FECHA: ABRIL DE 2023 |
|---|---|---|

**CONTRATO DE OBRA No CTO-512-MT-2024**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE / RAZON SOCIAL:** | COLING CONSTRUCTORES SAS | **NIT / C.C.:** | 900.519.522-7 | **INTERVENTORIA** | | **CONTRATO No.** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA | | | **OBJETO DEL CONTRATO:** | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO SA** | | | | | **FECHA INICIO:** | 4/07/2024 | **PLAZO INICIAL EN DIAS:** | 123.00 | **FECHA INICIAL TERMINACIÓN:** | 4/11/2024 |
| **CONCEPTO** | **No. DE POLIZA** | **No. DE ANEXO** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** | **PRORROGAS EN DIAS** | 41.00 | **SUSPENSIÓN EN DIAS** | 15.00 | **FECHA FINAL TERMINACIÓN:** | 30/12/2024 |
| Cumplimiento del contrato | 14-44-101212734 | 12 | $ - | 4/07/2024 | 0/01/1900 | **VALOR INICIAL** | $ 499,973,125.00 | **FECHA ACTA:** | 13/12/2024 | **ACTA No.:** | 01 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones Laborales | 14-44-101212734 | 12 | $ - | 4/07/2024 | 0/01/1900 | **VALOR ADICIÓN** | $ 249,986,500.00 | **DESDE:** | 4/07/2024 | **ACTA FINAL:** | NO |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | 14-44-101212734 | 12 | $ - | 3/11/2024 | 0/01/1900 | **VALOR FINAL** | $ 749,959,625.00 | **HASTA:** | 13/12/2024 | **VALOR ACTA PRESENTE:** | $ 490,923,315.75 |
| Predios Labores y Operaciones | 14-40-101065438 | 6 | $ 260,000,000.00 | 4/07/2024 | 0/01/1900 | **PORCENTAJE AVANCE ANTERIOR:** | 0% | **PORCENTAJE AVANCE ACTUAL:** | 65% | **PORCENTAJE AVANCE TOTAL:** | 65% |

| **CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS** | | | | | | **ACUMULADO ANTERIOR** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO ACTUAL** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM.** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | EXCAVACIONES EN VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO | M3 | 60.38 | $ 55,065.00 | $ 3,324,825.00 | | $ - | 34.78 | $ 1,915,431.00 | 34.78 | $ 1,915,431.00 |
| 1.2 | CONCRETO CLASE D FC´3000 PSI BASES | M3 | 138.08325 | $ 635,070.00 | $ 87,692,530.00 | | $ - | 75.24 | $ 47,782,724.00 | 75.24 | $ 47,782,724.00 |
| 1.3 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G FC´2000 PSI 40 % RAJON PARA BASES | M3 | 120.56 | $ 427,491.00 | $ 51,536,178.00 | | $ - | 70.17 | $ 29,996,809.00 | 70.17 | $ 29,996,809.00 |
| 1.4 | CUNETA EN CONCRETO CLASE E FC´ 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M2 | 83.13 | $ 501,526.00 | $ 41,691,104.00 | | $ - | 45.02 | $ 22,580,631.00 | 45.02 | $ 22,580,631.00 |
| 1.5 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO G17:G18 | KG | 12363.59 | $ 7,097.00 | $ 87,744,369.00 | | $ - | 7,730.21 | $ 54,861,267.00 | 7,730.21 | $ 54,861,267.00 |
| | | | | **Subtotal** | **$ 271,989,006.00** | | | | **$ 157,136,862.00** | | **$ 157,136,862.00** |
| 2 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS | | | | | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACIONES EN VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO | M3 | 58.23 | $ 55,065.00 | $ 3,206,435.00 | | $ - | 44.75 | $ 2,464,052.00 | 44.75 | $ 2,464,052.00 |
| 2.2 | CONCRETO CLASE D FC´3000 PSI BASES | M3 | 129.84 | $ 635,070.00 | $ 82,457,965.00 | | $ - | 96.93 | $ 61,555,868.00 | 96.93 | $ 61,555,868.00 |
| 2.3 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G FC´2000 PSI 40 % RAJON PARA BASES | M3 | 90.42 | $ 427,491.00 | $ 38,652,133.00 | | $ - | 64.80 | $ 27,699,349.00 | 64.80 | $ 27,699,349.00 |
| 2.4 | CUNETA EN CONCRETO CLASE E FC´ 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M2 | 83.13 | $ 501,526.00 | $ 41,691,104.00 | | $ - | 58.58 | $ 29,379,782.00 | 58.58 | $ 29,379,782.00 |
| 2.5 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO G17:G18 | KG | 12325.98 | $ 7,097.00 | $ 87,477,502.00 | | $ - | 9,629.63 | $ 68,341,518.00 | 9,629.63 | $ 68,341,518.00 |
| | | | | **Subtotal** | **$ 253,485,139.00** | | | | **$ 189,440,569.00** | | **$ 189,440,569.00** |

| **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | **ACUMULADO ANTERIOR** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO ACTUAL** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM.** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| N.P. 1 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 280.17 | $ 137,079.00 | $ 38,405,273.00 | | $ - | 164.42 | $ 22,537,844.00 | 164.42 | $ 22,537,844.00 |
| | | | | $ - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VALOR COSTO DIRECTO** | **$ 563,879,418.00** | **$ -** | **$ 369,115,275.00** | **$ 369,115,275.00** |
| | **30% ADMON** | **$ 169,163,825.00** | **$ -** | **$ 110,734,582.50** | **$ 110,734,582.50** |
| **ÚLTIMO MODIFICATORIO APROBADO** | **1% IMPREVISTO** | **$ 5,638,794.00** | **$ -** | **$ 3,691,152.75** | **$ 3,691,152.75** |

| | ACTA DE RECIBO PARCIAL No 01 | CODIGO: GI-F021<br>VERSION: 01<br>FECHA: ABRIL DE 2023 |
|---|---|---|

**CONTRATO DE OBRA No CTO-512-MT-2024**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE / RAZON SOCIAL:** | COLING CONSTRUCTORES SAS | **NIT / C.C.:** | 900.519.522-7 | **INTERVENTORIA** | | **CONTRATO No.** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA | | | **OBJETO DEL CONTRATO:** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. 01 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024** | **2% UTILIDAD** | **$ 11,277,588.00** | **$ -** | **$ 7,382,305.50** | **$ 7,382,305.50** |
| | **VALOR TOTAL** | **$ 749,959,625.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | **VALOR TOTAL** | **$ 749,959,625.00** | **$ -** | **$ 490,923,315.75** | **$ 490,923,315.75** |

| | |
|---|---|
| **VALOR EN LETRAS:** | **CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS** |

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:**

**KAREN ELIANA BARCO CESPEDES**
**REPRESENTANTE LEGAL - OBRA**
**COLING CONSTRUCTORES SAS**
**No Mat. 25202-209455 CND**

**JOSE EDUARDO CONTRERAS PINZON**
**DIRECTOR TECNICO DE INFRAESTRUCTURA**
**No Mat. _____**

**(NOMBRE COMPLETO)**
**REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA**
**0**
**No Mat. _____**

**ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE OBRA**
**No Mat. 25202-262888 CND**

**MARCELA SANTOS**
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**MAURICIO RODRIGUEZ**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**NOTAS:**

1. El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
2. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas.
4. El valor final a pagar se deben redondear al peso
5. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBEN ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F022 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS Y GI-F024 DE IMPREVISTOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

434

# INFORME DE IMPREVISTOS

| CODIGO: | GI-F024 |
|---|---|
| VERSION: | 01 |
| FECHA: ABRIL DE 2023 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE / RAZON SOCIAL:** | **COLING CONSTRUCTORES SAS** | **NIT / C.C.:** | **900.519.522-7** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA** | **CONTRATO No.:** | **CTO-512-MT-2024** |
| **INTERVENTORIA** | | **NIT / C.C.:** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | | **CONTRATO No.:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INICIO:** | 4/07/2024 | **PLAZO INICIAL EN DIAS:** | 123.00 | **FECHA INICIAL TERMINACIÓN:** | 4/11/2024 |
| **PRORROGAS EN DIAS:** | 41.00 | **SUSPENSIÓN EN DIAS:** | 15.00 | **FECHA FINAL TERMINACIÓN:** | 30/12/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 499,973,125.00 | **FECHA ACTA:** | **13/12/2024** | **ACTA DE PAGO No.:** | 01 |
| **VALOR ADICIÓN:** | $ 249,986,500.00 | **DESDE:** | 4/07/2024 | **ACTA FINAL:** | NO |
| **VALOR FINAL:** | $ 749,959,625.00 | **HASTA:** | 13/12/2024 | **ACTA DE IMPREVISTOS No.:** | **01** |

**DETALLE DE IMPREVISTOS DE LA PRESENTE ACTA**

| ITEM. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 320.1 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 26.93 | $ 137,079.00 | $ 3,691,152.75 |
| | | | | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL** | **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS** | **$ 3,691,152.75** |

**RESUMEN DE IMPREVISTOS ACUMULADOS**

| ITEM. | DESCRIPCIÓN GENERAL | No ACTA PAGO | FECHA | % DEL PROYECTO | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta No.1 | 1 | 13/12/2024 | 0.49% | $ 3,691,152.75 |
| | | | | 0.00% | $ - |
| | | | | 0.00% | $ - |
| | | | | 0.00% | $ - |
| | | | | 0.00% | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **% IMPREVISTOS 0.75%** | **TOTAL IMPREVISTOS PAGADOS** | 0.49% | $ 3,691,152.75 |
| | **SALDO POR JUSTIFICAR** | 99.51% | $ 1,947,641.25 |

**ANEXOS AL ACTA**

| ITEM. | DESCRIPCIÓN DEL ANEXO | No. DE FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | justificacion | 1 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:**



440

| | INFORME DE IMPREVISTOS | CODIGO: GI-F024<br>VERSION: 01<br>FECHA: ABRIL DE 2023 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE / RAZON SOCIAL:** | **COLING CONSTRUCTORES SAS** | **NIT / C.C.:** | **900.519.522-7** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA** | **CONTRATO No.:** | **CTO-512-MT-2024** |
| **INTERVENTORIA** | | **NIT / C.C.:** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | | **CONTRATO No.:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INICIO:** | 4/07/2024 | **PLAZO INICIAL EN DIAS:** | 123.00 | **FECHA INICIAL TERMINACIÓN:** | 4/11/2024 |
| **PRORROGAS EN DIAS:** | 41.00 | **SUSPENSIÓN EN DIAS:** | 15.00 | **FECHA FINAL TERMINACIÓN:** | 30/12/2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 499,973,125.00 | **FECHA ACTA:** | **13/12/2024** | **ACTA DE PAGO No.:** | 01 |
| **VALOR ADICIÓN:** | $ 249,986,500.00 | **DESDE:** | 4/07/2024 | **ACTA FINAL:** | NO |
| **VALOR FINAL:** | $ 749,959,625.00 | **HASTA:** | 13/12/2024 | **ACTA DE IMPREVISTOS No.:** | **01** |

**KAREN ELIANA BARCO CESPEDES**
**REPRESENTANTE LEGAL - OBRA**
**COLING CONSTRUCTORES SAS**
**No Mat.25202-209455 CND**

**(NOMBRE COMPLETO)**
**REPRESENTANTE LEGAL - OBRA**
**0**
**No Mat.** _____

**ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ**
**DIRECTOR DE OBRA**
**No Mat.25202-262888 CND**

**(NOMBRE COMPLETO)**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**No Mat.** _____

**NOTAS:**

Las cantidades y valores consignados en el presente documento son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e
1. Interventoría. El pago del presente informe de imprevistos se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las revisiones y mediciones en campo.
2. Los valores a pagar se deben redondear al peso

* EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

COLING CONSTRUCTORES SAS

Tocancipa, 13 de diciembre de 2024

Señores
**ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
TOCANCIPA – CUNDINAMARCA

**REFERENCIA:** Contrato De Obra Pública No CTO-512-MT-2024 cuyo objeto es: Mejoramiento de vías mediante la ejecución de placa huellas de conformidad con los convenios no iccu 1193 de 2023 "mejoramiento de la vía que comunica la vereda Canavita con el municipio de sopo sector buenos aires parte alta del municipio de Tocancipá Cundinamarca" y no 1194 de 2023 "mejoramiento de la vía que comunica el centro poblado urbano con la vereda la fuente sector puente micos del municipio de Tocancipá Cundinamarca

**ASUNTO:** justificación Imprevistos

A lo largo de la ejecución del proyecto se presentó precipitaciones fuertes lo que causo que el material sufriera arrastre lo cual fue una eventualidad no imputable al contratista, dicha eventualidad afectaba directamente el proceso constructivo de la placa huella a lo que el contratista realizo durante los meses de octubre y noviembre la conformación y compactación sobre la subrasante en el frente de la vía que comunica la vereda Canavita con el municipio de sopo sector buenos aires parte alta

ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
COLING CONSTRUCTORES SAS
**Dirección:** Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2
**Celular:** 3112653747 -3053163942- 8698719
**E-MAIL:** colingconstructores@hotmail.com