

COLING CONTRUCTORES SAS
NIT.900.519.522-7

JUSTIFICACIÓN IMPREVISTOS

Dirección: Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2
Celular: 3112653747 -3053163942- 8596981
E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com

	INFORME DE IMPREVISTOS	CODIGO: GI-F024 VERSION: 01 FECHA: ABRIL DE 2023

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	**COLING CONSTRUCTORES SAS**	**NIT / C.C.:**	**900.519.522-7**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA**	**CONTRATO No.:**	**CTO-512-MT-2024**
INTERVENTORIA		**NIT / C.C.:**	
OBJETO DEL CONTRATO:		**CONTRATO No.:**	

ECHA INICIO:	4/07/2024	**PLAZO INICIAL EN DIAS:**	123.00	**FECHA INICIAL TERMINACIÓN:**	4/11/2024
PRORROGAS EN DIAS:	41.00	**SUSPENSIÓN EN DIAS:**	15.00	**FECHA FINAL TERMINACIÓN:**	30/12/2024
VALOR INICIAL:	$ 499,973,125.00	**FECHA ACTA:**	**30/12/2024**	**ACTA DE PAGO No.:**	FINAL
ALOR ADICIÓN:	$ 249,986,500.00	**DESDE:**	4/07/2024	**ACTA FINAL:**	SI
VALOR FINAL:	$ 749,959,625.00	**HASTA:**	30/12/2024	**ACTA DE IMPREVISTOS No.:**	**FINAL**

DETALLE DE IMPREVISTOS DE LA PRESENTE ACTA

ITEM.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	24.02	$ 81,086.00	$ 1,947,641.25
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
VALOR TOTAL					**$ 1,947,641.25**

RESUMEN DE IMPREVISTOS ACUMULADOS

ITEM.	DESCRIPCIÓN GENERAL	No ACTA PAGO	FECHA	% DEL PROYECTO	TOTAL PAGADO
1	Acta No.1	1	13/12/2024	0.49%	$ 3,691,152.75
2	Acta Final	2	30/12/2024	0.26%	$ 1,947,641.25
				0.00%	$ -
				0.00%	$ -
				0.00%	$ -

% IMPREVISTOS			
0.75%	**TOTAL IMPREVISTOS PAGADOS**	0.75%	$ 5,638,794.00
	SALDO POR JUSTIFICAR	99.25%	$ -

ANEXOS AL ACTA

ITEM.	DESCRIPCIÓN DEL ANEXO	No. DE FOLIOS
1	justificacion	1
		-
		-
		-
		-

951

	INFORME DE IMPREVISTOS	CODIGO: GI-F024 VERSION: 01 FECHA: ABRIL DE 2023

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	**COLING CONSTRUCTORES SAS**	**NIT / C.C.:**	**900.519.522-7**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS NO ICCU 1193 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA" Y NO 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA**	**CONTRATO No.:**	**CTO-512-MT-2024**
INTERVENTORIA		**NIT / C.C.:**	
OBJETO DEL CONTRATO:		**CONTRATO No.:**	

ECHA INICIO:	4/07/2024	**PLAZO INICIAL EN DIAS:**	123.00	**FECHA INICIAL TERMINACIÓN:**	4/11/2024
PRORROGAS EN DIAS:	41.00	**SUSPENSIÓN EN DIAS:**	15.00	**FECHA FINAL TERMINACIÓN:**	30/12/2024
VALOR INICIAL:	$ 499,973,125.00	**FECHA ACTA:**	**30/12/2024**	**ACTA DE PAGO No.:**	FINAL
ALOR ADICIÓN:	$ 249,986,500.00	**DESDE:**	4/07/2024	**ACTA FINAL:**	SI
VALOR FINAL:	$ 749,959,625.00	**HASTA:**	30/12/2024	**ACTA DE IMPREVISTOS No.:**	**FINAL**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

KAREN ELIANA BARCO CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
COLING CONSTRUCTORES SAS
No Mat.25202-209455 CND

(NOMBRE COMPLETO)
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
0
No Mat. _____

ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.25202-262888 CND

(NOMBRE COMPLETO)
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. _____

NOTAS:

Las cantidades y valores consignados en el presente documento son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e

1. Interventoría. El pago del presente informe de imprevistos se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las revisiones y mediciones en campo.
2. Los valores a pagar se deben redondear al peso

* EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

452

COLING
CONSTRUCTORES SAS

Tocancipa, 30 de diciembre de 2024

Señores
ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
TOCANCIPA – CUNDINAMARCA

REFERENCIA: Contrato De Obra Pública No CTO-512-MT-2024 cuyo objeto es: Mejoramiento de vías mediante la ejecución de placa huellas de conformidad con los convenios no iccu 1193 de 2023 "mejoramiento de la vía que comunica la vereda Canavita con el municipio de sopo sector buenos aires parte alta del municipio de Tocancipá Cundinamarca" y no 1194 de 2023 "mejoramiento de la vía que comunica el centro poblado urbano con la vereda la fuente sector puente micos del municipio de Tocancipá Cundinamarca

ASUNTO: justificación Imprevistos

En la ejecución de las cuentas y en el centro de la vía se evidencio presencia de material rocoso por lo cual fue necesario ejecutar el ítem de excavación en roca, Esta actividad comprendía la excavación de masas rocosas fuertemente litificadas que, debido a su buena cementación o alta consolidación, requieren de martillos neumáticos para su fragmentación, para nivelar el terreno y continuar con las actividades y así poder cumplir con las especificaciones de la placa huella

ALLAN STEVE ROSALES RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
COLING CONSTRUCTORES SAS

Dirección: Autopista Norte KM 37 vía Tunja Vereda Canavita EDS Oficina 2
Celular: 3112653747 -3053163942- 8698719
E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com